



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N. 409 02/ del 28 APR. 2014**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento funzionale della palestra del Liceo "LOMBARDI" di Airola.  
**APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE "S.A.L. FINALE A TUTTO IL 12/11/2013;**  
**PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.703,12 di cui € 12.051,74 per lavori ed € 2.651,38 per IVA 22% - Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 4549777**

**CIG 3154530082 - CUP I12J10000220003**

**RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 11974/R - imp. 3967/10**

## IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.P. n. 738 del 26/11/2010 venivano approvati i progetti definitivi di adeguamento funzionale relativi a diverse palestre scolastiche, per una spesa complessiva di € 500.380,00, tra cui anche quello riguardante la palestra a servizio del Liceo Classico Lombardi di Airola (BN) per l'importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, pari ad € 80.000,00;
- la suddetta spesa di € 80.000,00 relativa ai lavori di adeguamento funzionale della palestra di Airola è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD. PP. dell'importo complessivo di € 500.380,00 (posizione mutuo n. 4549777) e prevista nel bilancio 2010 di questo Ente sul cap.11974 imp.3967/10;
- con determina dirigenziale. n. 1007/02 del 22/08/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei citati lavori di adeguamento funzionale della palestra a servizio del Liceo Classico "A. Lombardi" di Airola (BN) per l'importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO</b>		
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.800,00
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.884,00
		€ 60.916,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	per l'VA al 20% sui lavori	€ 12.560,00
B.2	per spese tecniche art. 92 D.lgs 163/06 2% di 62.800,00	€ 1.256,00
B.3	per imprevisti	€ 3.384,00
<b>C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	Totale somme a disposizione	€ 17.200,00
		€ 80.000,00

- si è proceduto all'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, e 57, comma 6 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 ditte specializzate nel settore;

- le risultanze della relativa procedura negoziata, così come da verbale del 30/11/11, hanno determinato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore dell'Impresa UCEM di De Luisi Carmine, con sede in Benevento alla Via Carlo Levi, 7, per l'importo complessivo di € 41.479,40, di cui € 39.595,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 1.884,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); tanto è stato formalizzato con determinazione n. 1468/02 del 19/12/2011;

- con nota del 6 giugno 2012, acquisita al protocollo generale in data 07/06/2012 al n. 10542, la ditta UCEM, preventivamente contattata per l'inizio dei lavori, comunicava la rinuncia all'affidamento a causa del notevole lasso di tempo trascorso dalla comunicazione dell'esito e dell'aumento dei prezzi dei materiali che non consentivano l'esecuzione dei lavori con un margine di convenienza;

- è stata, pertanto, interpellata la ditta GIANGREGORIO Alfredo, risultata seconda nella gara espletata, che, con nota del 12/06/2012, acquisita al n. 3772/SEP di prot. del 15/06/2012, ha fatto pervenire formale accettazione ad eseguire i lavori, nei tempi richiesti, per l'importo di €. 41.746,34 (oltre oneri per la sicurezza), ottenuto applicando, al prezzo posto a base di gara, il ribasso offerto, dalla medesima ditta Giangregorio Alfredo in sede di gara, del 31,469%;

- con successiva determina dirigenziale n. 704/02 del 21/06/2012, per le motivazioni nella stessa riportate, si è preso atto della rinuncia all'affidamento dei lavori da parte della ditta UCEM e si è proceduto all'affidamento dei lavori alla ditta **GIANGREGORIO Alfredo, con sede in Apice, alla via S. Donato n. 89**, risultata seconda nella gara espletata il 30.11.11 con il ribasso offerto del 31,469%;

- con la predetta determinazione n. 704/02 del 21/06/2012 veniva anche approvato il seguente nuovo quadro economico:

<b>A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO</b>			
	compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	62.800,00
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.884,00
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso	€	60.916,00
A.3	Ribasso offerto del 31,469%	€	19.169,66
A.4	Importo lavori ribassato escluso oneri della sicurezza	€	41.746,34
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.884,00
<b>A.5</b>	<b>Importo lavori ribassato compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 43.360,34</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	per l'IVA al 21% sui lavori	€	9.105,68
B.2	per spese tecniche ed oneri art. 92 D.lgs 163/06 2% di	€	5.500,00
B.3	per spese generali, imprevisti e lavori da pagarsi a fattura compreso oneri fiscali	€	22.033,98
	Totale somme a disposizione		<b>€ 36.639,66</b>
<b>C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 80.000,00</b>

- le funzioni di Direttore dei lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, sono state affidate al Geom. Giuseppe Capuozzo, le funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate all'Ing. Matteo Iannotti con determina n. 527 in data 20/04/2012.

- i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 26/07/2012 e sospesi in data 06/09/2012 per la necessità di redigere una perizia di variante al fine di migliorare la funzionalità dell'opera a causa dell'ulteriore deterioramento dell'intonaco e della copertura avvenuto nel periodo che è intercorso tra la redazione del progetto e la consegna dei lavori, oltre che per conferire all'intervento una migliore e più completa funzionalità;

- si è proceduto alla stipula del contratto in data 08/01/2013 con rep. n. 2087,

- con determina dirigenziale n. 113 del 30.01.2013 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, per un importo aggiuntivo dei lavori pari ad € 8.683,07, al netto del ribasso del 31,469%, oltre IVA al 21 % per € 1.823,44 e quindi per complessivi € 10.506,51;

- per effetto della perizia suppletiva e di assestamento, il nuovo quadro economico viene ad essere il seguente:

<b>A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO</b>			
	compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	75.263,42
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 362,27 + 1.114,22	€	1.476,49
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso	€	73.786,93
A.3	Ribasso offerto del 31,469% 31,469%	€	23.220,01
A.4	Importo lavori ribassato escluso oneri della sicurezza	€	50.566,92
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.476,49
<b>A.5</b>	<b>Importo lavori ribassato compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 52.043,41</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1	per I VA al 21% sui lavori	21,000%	€	10.929,12
B.2	oneri art. 92 D.lgs 163/06 2%	2,000%	€	1.505,27
B.3	per spese tecniche (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) compreso I.V.A e oneri fiscali		€	5.135,00
B.4	Somme da destinarsi a lavori complementari		€	10.387,20
				<b>Totale somme a disposizione</b>
				<b>€ 27.956,59</b>
<b>C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>				<b>€ 80.000,00</b>

- **si è proceduto** alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e del verbale dei nuovi prezzi in data 05/04/2013;

- **con determina in data 18/04/2013**, n. 396 venivano liquidati i lavori relativi al 1° S.A.L. per un importo lordo di € 58.125,23 (di cui: € 1.140,28 per oneri di sicurezza), che, al netto del ribasso contrattuale del 31,469% e delle ritenute di legge, ammonta ad € 39.991,67 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 21,00% per € 8.398,25, e quindi per un importo complessivo di € 48.389,92, come da Certificato di Pagamento n. 1.

- **con determina in data 27/05/2013**, n. 529 si è proceduto al pagamento dei lavori relativi al 1° S.A.L. per un importo complessivo di € 48.389,92, come da Certificato di Pagamento n. 1.

- **Visti** il SAL Finale dei lavori, i relativi atti contabili e il Certificato di Regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori;

- **Vista** la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva cip n. 20130920148025 in data 07/02/2014;

- **Visto** il contratto rep. n. 2087 del 08/01/2013 e il successivo atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi in data 05/04/2013;

- **Vista** la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 Ago 2010 N.136 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati), allegata in copia;

- **Vista** la fattura n. 10 del 02/12/2013 allegata, dell'importo complessivo di euro 14.703,12, compreso IVA al 22.00%, esibita dalla ditta GIANGREGORIO Alfredo, con sede in Apice, alla via S. Donato n. 89.

- **Visto** che la spesa complessiva di € 14.703,12, comprensiva di IVA al 22.00%, risulta impegnata sul capitolo 11974/R, progr. n. 3967/2010;

- **Ritenuto** dover provvedere alla approvazione del S.A.L. Finale e del certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione della fattura n. 10 del 02/12/2013 allegata, dell'importo complessivo di euro 14.703,12 compreso IVA al 22.00%, esibita dalla ditta GIANGREGORIO Alfredo, con sede in Apice, alla via S. Donato n. 89;

- **Vista** la Legge 241/90, il D.lgs. 163/06, il D.lgs 165/01;

**DETERMINA**

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


- **di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. Finale e il relativo certificato di regolare esecuzione dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 12.051,74 oltre € 2.651,38 per IVA al 22% e quindi di complessivi, € **14.703,12**;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutuo posizione n. 4549777


- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.

- **di imputare** la spesa di euro **14.703,12**, comprensiva di IVA al 22.00%, sul capitolo 11974/R, progr. n. 3967/2010

Il Tecnico Direttore dei Lavori  
(geom. Giuseppe Capuozzo)



LA P.O. DELEGATA  
ing. Michele Antonio Panarese





# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**LAVORI:** di adeguamento funzionale della palestra del Liceo "LOMBARDI" di DI AIROLA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Benevento

**IMPRESA:** GIANGREGORIO ALFREDO - C.DA SAN DONATO - APICE (BN), C.F. GNGLDR59D15A328G

**CONTRATTO:** contratto d'appalto in data 08/01/2013 numero di rep. 2087 e successivo atto di sottomissione in data 05/04/2014

## PREMESSE

### PROGETTO:

con determina dirigenziale n. 1007/02 del 22/08/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei citati lavori di adeguamento funzionale della palestra a servizio del Liceo Classico "A. Lombardi" di Airola (BN) per l'importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO</b>		
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<b>62.800,00</b>
A.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.884,00	
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 60.916,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1 per I VA al 20% sui lavori	€ 12.560,00	
B.2 per spese tecniche art. 92 D.lgs 163/06 2% di 62.800,00	€ 1.256,00	
B.3 per imprevisti	€ 3.384,00	
Totale somme a disposizione	€	<b>17.200,00</b>
<b>C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	€	<b>80.000,00</b>

### ASSUNTORE DEI LAVORI:

dalle risultanze della procedura negoziata, così come da verbale del 30/11/11, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'Impresa UCEM di De Luisi Carmine, con sede in Benevento alla Via Carlo Levi, 7, per l'importo complessivo di € 41.479,40, di cui € 39.595,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 1.884,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); tanto è stato formalizzato con determinazione n. 1468/02 del 19/12/2011;

con nota del 6 giugno 2012, acquisita al protocollo generale in data 07/06/2012 al n. 10542, la ditta UCEM, preventivamente contattata per l'inizio dei lavori, comunicava la rinuncia all'affidamento a causa del notevole lasso di tempo trascorso dalla comunicazione dell'esito e dell'aumento dei prezzi dei materiali che non consentivano l'esecuzione dei lavori con un margine di convenienza;

è stata, pertanto, interpellata la ditta GIANGREGORIO Alfredo, risultata seconda nella gara espletata, che, con nota del 12/06/2012, acquisita al n. 3772/SEP di prot. del 15/06/2012, ha fatto pervenire formale accettazione ad eseguire i lavori, nei tempi richiesti, per l'importo di € 41.746,34 (oltre oneri per la sicurezza), ottenuto applicando, al prezzo posto a base di gara, il ribasso offerto, dalla medesima ditta Giangregorio Alfredo in sede di gara, del 31,469%;

- con successiva determina dirigenziale n. 704/02 del 21/06/2012, per le motivazioni nella stessa riportate, si è preso atto della rinuncia all'affidamento dei lavori da parte della ditta UCEM e si è proceduto all'affidamento dei lavori alla ditta **GIANGREGORIO Alfredo, con sede in Apice, alla via S. Donato n. 89**, risultata seconda nella gara espletata il 30.11.11 con il ribasso offerto del 31.469%;

### CONTRATTO PRINCIPALE:

- d'appalto in data 08/01/2013 rep. n. 2087 per l'importo complessivo di € 43.360,34;

### PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata con determina n. 113 del 30/01/2013 per l'importo complessivo di € 80.000,00 così suddivise:

<b>A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO</b>		
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 75.263,42
A.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	362,27 + 1.114,22	€ 1.476,49
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso		€ 73.786,93
A.3 Ribasso offerto del 31,469%	31,469%	€ 23.220,01
A.4 Importo lavori ribassato escluso oneri della sicurezza		€ 50.566,92
A.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.476,49
<b>A.5 Importo lavori ribassato compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 52.043,41</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1 per I VA al 21% sui lavori	21,000%	€ 10.929,12
B.2 oneri art. 92 D.lgs 163/06 2%	2,000%	€ 1.505,27
B.3 per spese tecniche (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) compreso I.V.A e oneri fiscali		€ 5.135,00
B.4 Somme da destinarsi a lavori complementari		€ 10.387,20
	Totale somme a disposizione	<b>€ 27.956,59</b>
<b>C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 80.000,00</b>

### CONTRATTO AGGIUNTIVO:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 05/04/2013, registrato in data 09/04/2013 con n. 2497 mod. 3 dell'importo di nette € 8.683,07

### SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 52.043,41 così distinte:

- a) per il contratto principale € 43.360,34
- b) per il contratto suppletivo € 8.683,07

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing. Valentino Melillo, Dirigente del S.E.P.E.PC. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giuseppe Capuozzo. Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il geom. Giuseppe Capuozzo.

### CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori furono consegnati il giorno 26/07/2012 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

### TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 7 del foglio di patti e condizioni giorni 65 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28/09/2012.

### SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori sono stati sospesi dal 06/09/2012 al 03/10/2013.

Per effetto della suddetta sospensione proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 14/11/2013.

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 12/11/2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

### DANNI DI FORZA MAGGIORE:

durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/06/2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

### VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi. I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 22 di cui 19 desunti dalla tariffa delle OO.PP. della Regione Campania e n. 3 da analisi dei prezzi.

#### ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

#### VARIAZIONI APPORTATE:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

#### STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12/11/2013 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	75.263,42
- a dedurre Oneri per la sicurezza	€	1.476,49
- Restano da assoggettare a ribasso	€	<u>73.786,93</u>
- A dedurre il ribasso d'asta del 31,469% su € 73.786,93	€	<u>23.220,01</u>
- Restano nette	€	52.043,41
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€	<u>39.991,67</u>
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	12.051,74

#### CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	75.263,42
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	75.263,42
- Minore (o maggiore) spesa di	€	0,00

#### INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

Con nota n. 28567947 in data 07/02/2014 il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi

#### CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

#### RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

## VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18/12/2013 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto il Sig. Giangregorio Alfredo in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.

#### DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:

La perizia di stima approvata, prevedeva sostanzialmente le sottoelencate lavorazioni:

- manutenzione spogliatoi con tinteggiatura e altri lavori edili;
- manutenzione della copertura degli spogliatoi tramite sostituzione della guaina bituminosa;
- revisione degli infissi;
- adeguamento dell'impianto di riscaldamento;
- revisione degli intonaci e tinteggiature delle superfici interne ed esterne del vano palestra e degli spogliatoi;
- altre categorie di lavorazioni di finitura e completamento.

#### RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO:

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, e misurazioni

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

#### CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nella perizia con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia di variante, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che non si sono avuti danni dovuti a cause di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 52.043,51;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei lavori

## CERTIFICA


che i di adeguamento funzionale della palestra del Liceo "LOMBARDI" di DI AIROLA, eseguiti dall'Impresa GIANGREGORIO ALFREDO - C.DA SAN DONATO - APICE (BN), C.F. GNGLDR59D15A328G in base al contratto d'appalto in data 08-01/2013 n. rep. 2087 e atto di sottomissione in data 05/04/2013 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€...52.043,41
- A dedurre acconto già corrisposto(1° SAL)	€...39.991,67
Restano	€...12.051,74
- I V A 22%	€...2.651,38
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.703,12</b>

Resta il credito dell'Impresa in netti € **14.703,12** (diconsi euro quattordicimilasettecentotredici/12) di cui € 12.051,74 per lavori e € 2.651,38 per I.V.A. al 22%, che possono essere corrisposte all'Impresa GIANGREGORIO ALFREDO - C.DA SAN DONATO - APICE (BN), C.F. GNGLDR59D15A328G a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.


Benevento, li .....

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Giuseppe Capuozzo)



Ditta GIANGREGORIO ALFREDO  
Impresa  
(Giangregorio Alfredo)  
Via S. Donato, 89/82021 APICE (BN)  
Codice Fiscale 01614050115-AS28G  
Partita I.V.A. 01614050115-026

Visto  
Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Valentino Melillo)



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

*UFFICIO LIQUIDAZIONI*

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE**

*(Rag. Giovanni GIARDIELLO)*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

*(Dott. Raffaele BIANCO)*