



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° h/15/02 del 28 APR. 2014

**Oggetto:** Lavori urgenti per l'adeguamento funzionale degli uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO. Liquidazione 1° e ultimo S.A.L. alla ditta "EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino", con sede in Via Fontana, Campoli M.T. (BN), Partita IVA 01 28 260 628 per una spesa complessiva di € 2.408,19 di cui € 1.990,24 per lavori al netto del ribasso 20.00 % ed € 417,95 per IVA al 21%.

**Riferimento contabile:** Capitolo 11978, progr. n. 1848/2013  
CIG Z290BFBD79

## IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 797 del 01/08/2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta "EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino", con il ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) importo lordo dei lavori</b>			<b>€ 1.957,53</b>
- importo degli oneri per la sicurezza		€ 55,00	
- Restano da assoggettare a ribasso d'asta		€ 1.902,53	
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 380,51	
- Restano		€ 1.522,02	
- oneri per la sicurezza		€ 55,00	
- <b>importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>			<b>€ 1.577,02</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
- I V A sui lavori	21,00%	€ 331,18	
- Imprevisti		€ 500,00	
	Sommano		<b>881,18</b>
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>			<b>€ 2.458,20</b>

PRESO ATTO che le somme a disposizione ammontano a € 831,18 e non a € 881,18 come erroneamente indicato, nel quadro economico approvato con determina n. 797 del 01/08/2013 e che pertanto l'esatto l'importo complessivo dei lavori è di € 2.408,20 che comporta una economia di spesa di € 50,00.

La suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11978 progr. n. 1848/2013.

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO che l'impresa ha eseguito anche alcune ulteriori lavorazioni, impreviste e necessarie in corso d'opera per assicurare piena funzionalità all'intervento, come risultante dall'annesso all'legato contabile (computo dei Lavori Aggiuntivi)

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € 2.408,19 al netto del ribasso d'asta del 20,00% di cui € 1.577,02 per i lavori principali ed € 413,22 per i lavori aggiuntivi, e che la maggiore spesa di complessivi € 500,00 (di cui € 413,22 per lavori ed € 86,78 per IVA al 21,00%), trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con la determinazione n. 797 del 01.08.2013.

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 1.557,02 oltre IVA al 21,00% e che l'importo dei lavori imprevisti ammonta a netti € 413,22 oltre IVA al 21,00%;

VISTA la fattura n. 4 del 24/09/2013 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 2.408,19 di cui € 1.990,24 per lavori ed € 417,95 per IVA al 21,00%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) cip. 20141316692217 in data 30/01/2014 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 11978, prog. 1848/13;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a .....	€ 1.577,02
- importo degli ulteriori lavori imprevisti .....	€ 413,22
- I V A sui lavori 21% .....	€ 331,18
- I V A sui imprevisti 21% .....	€ 86,78
<b>TOTALE DA LIQUIDARE €</b>	<b>2.408,20</b>

- per tutte le motivazioni sopraesposte

## DETERMINA

- **Di approvare gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione**, relativi all'intervento indicato in oggetto;


- **Di liquidare e pagare la fattura n. 4 del 24/09//2013** per complessivi € 2.408,18 comprensivo di imponibile e IVA al 21%, emessa dalla ditta "**EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino**" con sede in Campoli M.T. (BN) alla Via Fontana - Partita IVA 01281260628, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori di urgenti per l'adeguamento funzionale degli uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO;

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 11978; Progr. 1848/2013;


- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- **Di effettuare** il pagamento con accredito dell' importo mediante bonifico bancario sul C/C BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO DI FOGLIANISE CODICE IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614

IL TECNICO  
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese





Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0014468 Data 01/10/2013  
Oggetto FATT. N4 DEL 24-9-2013 EURC  
2408,19  
Dest. Finanza Settore

**EDIL LOMBARDI STRADE**  
di Lombardi Pasquale  
CAMPOLI M.T. - Via Fontana  
P.IVA 01 281 260 628  
C.F. LMB PQL 81T04 A783T

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
  
1 OTT 2013

Fattura n. 4/13

*Fuena*

**FATTURA**

Cliente

Nome AMM. ZIONE PROV. LE DI BENEVENTO-SETT. EDILIZIA E PATR.  
Indirizzo PIAZZA CASTELLO  
C.A.P. 82100 Città BENEVENTO  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. BN  
C. f./P. IVA 92002770623

Data 24/09/2013  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

U.M.	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VI DIAMO FATTURA PER SALDO LAVORI URGENTI PER L'AMMODERNAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI, PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE GUACCI DI BENEVENTO - VIA N. CALANDRA	1	21	€ 1.577,02	€ 1.577,02
	IMPONIBILE LAVORI PRINCIPALI IMPONIBILE LAVORI IMPREVISTI	1	21	€ 413,22	€ 413,22

N. 1102  
del 2 OTT 2013

Modalità di pagamento

**ACCREDITO PRESSO BANCA LAV. E PICCOLO RISP.**  
DI FOGLIANISE  
IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614

Imponibile	€ 1.990,24
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 4,0	€ 0,00
IVA 10,0	€ 0,00
IVA 20,0	€ 0,00
IVA 21	€ 417,95
<b>Totale</b>	<b>€ 2.408,19</b>

(S.E.&O.)

Annotazioni

**SETTORE PATRIMONIO**  
N. 9315  
DEL 10 OTT 2013  
PROT. INTERNO



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO:** ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO  
LAVORI urgenti per l'adeguamento funzionale degli uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici.

**IMPRESA:** EDIL LOMBARDI STRADE, Via Fontana di Campoli, 14 - 83014 Campoli M.T. (BN).

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n. 797 del 01/08/2013

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 154 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di agosto in Benevento il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, ha convocato sul luogo dei lavori il Sig. Lombardi Pasqualino per conto dell'Impresa esecutrice.

Con la scorta della perizia approvata, ha designato i lavori da eseguirsi e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle prescrizioni del foglio patti e condizioni, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Lombardi Pasqualino nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di perizia, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 8 ( in lettere otto ) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 04 settembre 2013.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giuseppe Capuzzo)

L'IMPRESA

(Sig. Lombardi Pasqualino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E Dirigente S.E.P.E.P.C.  
Ing. Valentino MELILLO



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

**LAVORI:** urgenti per l'adeguamento funzionale degli uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Benevento

**IMPRESA** EDIL LOMBARDI STRADE, Via Fontana di Campoli, 14 - 83014 Campoli M.T. (BN).

**CONTRATTO** in corso di stipula; determina di affidamento in data 01/08/2013 n. 797

**IMPORTO** a base di contratto € 1.577,02

L'anno Duemilatrecento il giorno quattro del mese di settembre in Benevento il sottoscritto Geom. Giuseppe Capuozzo, Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo:

- il Sig. Lombardi Pasqualino per conto dell'Impresa esecutrice;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 28/08/2012 ;

- visto che non sono intervenute sospensioni o proroghe;

- considerato, che ai sensi dell'art. 8 del foglio di patti e condizioni, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 8 naturali e consecutivi scadeva in data 04/09/2013 ;

### CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Giuseppe Capuozzo)

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Valentino Melillo)

L'Impresa  
(Lombardi Pasqualino)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

**LAVORI:**

Lavori urgenti per l'adeguamento funzionale uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici dell'ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - VIA NICOLA CALANDRA - BENEVENTO

**COMMITTENTE:**

Amministrazione Provinciale di Benevento

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Valentino Melillo

**IMPRESA**

**Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628 - R.E.A. BN n. 107912

**IMPORTO**

lavori al netto del ribasso offerto del 20% € 1.557,02 oltre IVA al 21,00%

### 1 - PERIZIA

Perizia principale approvata per l'esecuzione dei lavori in oggetto con Determina n. 797 in data 01/08/2013. L'importo complessivo della perizia ammonta a € 2.458,20 di cui € 1.557,02 per lavori al netto del ribasso d'asta pattuito del 20% ed € 881,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico:

**A) importo lordo dei lavori**

- importo degli oneri per la sicurezza		€	55,00		<b>€ 1.957,53</b>
- Restano da assoggettare a ribasso d'asta		€	1.902,53		
- Ribasso d'asta del	20,00%	€	380,51		
- Restano		€	1.522,02		
- oneri per la sicurezza		€	55,00		
<b>- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>					<b>€ 1.577,02</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- I V A sui lavori	21,00%	€	331,18		
- Imprevisti		€	500,00		
				Sommano	<b>881,18</b>
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>					<b>€ 2.458,20</b>

### 2 - REVISIONE QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico approvato con la Determina n. 797 in data 01/08/2013 presentava un errore di trascrizione per tanto il quadro economico esatto è il seguente:

**A) importo lordo dei lavori**

- importo degli oneri per la sicurezza		€	55,00		<b>€ 1.957,53</b>
- Restano da assoggettare a ribasso d'asta		€	1.902,53		
- Ribasso d'asta del	20,00%	€	380,51		
- Restano		€	1.522,02		
- oneri per la sicurezza		€	55,00		
<b>- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>					<b>€ 1.577,02</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- I V A sui lavori	21,00%	€	331,18		
- Imprevisti		€	500,00		
				Sommano	<b>831,18</b>
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>					<b>€ 2.408,20</b>

La correzione del quadro economico approvato comporta un economia di spesa di € 50,00.

### 3 - SOMMA AUTORIZZATA

a) Per lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale)		€ 1.577,02
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. IVA sui Lavori 21%	€ 331,18	
3. Imprevisti compreso oneri fiscali	€ 500,00	
	in uno	€ 881,18
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.458,20</b>

### 4 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

A norma dell'art. 8 del Foglio di patti e condizioni è stabilito in giorni 8(otto) a partire dalla data di consegna lavori.

### 5 - TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE

I lavori vennero consegnati con verbale in data 28/08/2013 e la loro ultimazione, è avvenuta in data 04/09/2013 e quindi in tempo utile.

### 6 - STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 04/09/2013, accettato senza riserve dall'impresa, per l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 20% pari ad **€ 1.908,20** di cui € 1.577,02 per lavori e € 331,18 per I V A al 21% .

Al fine di migliorare le condizioni igieniche e funzionali di alcuni nuovi locali adibiti ad ufficio, sono stati eseguiti dall'impresa i seguenti ulteriori lavori imprevisi:

- Spicconatura di intonaco	€.	56,69	
- Rifacimento di intonaco	€.	212,55	
- Tramezzatura con blocchi in conglomerato alleggerito	€.	27,40	
- rasatura e stuccatura di pareti	€.	21,49	
- Tinteggiatura con pittura lavabile	€.	124,19	
	Sommato	€.	516,53
	Ribasso 21%	€.	- 103,31
		<b>€.</b>	<b>413,22</b>

La somma di € 413.22 oltre iva al 21% pari ad € 86,78 per un totale di **€ 500,00** trova copertura nella voce (b.3) "imprevisti" del quadro economico approvato con determina n. 1256 in data 10.12.2012

### 8 - CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde a € 2.408,20 di cui € 1.908,20 risultano dall'ammontare netto dei lavori dello stato finale e € 500,00 per lavori imprevisi, pertanto resta il credito netto dell'impresa di **€ 2.408,20** (euro **duemilaquattrocentootto/20**) di cui **€ 1.990,24** per lavori e **€ 417,95** per I V A al 21%.

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 11/09/2013 si è recato nel sito dei lavori, ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta degli atti progettuali e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati nella perizia approvata con Determinazione n. 797 del 01/08/2013 e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 13526480 INAIL di Benevento;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC cip n. 20141316692217 allegato;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'importo dei lavori, come risulta dallo stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di **€ 2.408,20** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata.

### CERTIFICA


che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasquallino"** con sede in Campoli del Monte Tabumo (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 1.990,24 oltre oneri fiscali per IVA al 21%, pari ad Euro 417,95, per un totale complessivo di **€ 2.408,20** che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Benevento li 11.09.2013

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Giuseppe Capuozzo)



L'impresa  
(Pasquallino Lombardi)



Visto:

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Valentino Melillo)

