

- che l'opera è stata progettata dall'ing. Minicozzi Salvatore e ing Valentino Melillo responsabile del Procedimento fino al 30.06.2008 sono state svolte dall'ing. Angelo Fuschini;

- a decorrere dal 01.07.2008 fino al 27.05.2008 le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing. Salvatore Minicozzi, successivamente a partire dal 28.05.2009 (Determina Dirigenziale n. 482/06 del 27.05.2009) le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing Bruno Bianco fino al 31.01.2013 (data di messa in quiescenza dello stesso) a partire dal 20.02.2013 a tutt'oggi le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dall'ing. Gerardo Grasso;

- la direzione dei lavori è stata svolta da Professionista esterna ing. Sabatino Cecere dalla data Consegna (**12.01.2010**) fino al **19.09.2010** a partire dal **20.09.2010** le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'ing. Liliana Monaco già Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità fino **all'8 Marzo 2011**, a partire dal **09.03.2011** a tutt'oggi le funzioni di Direttore dei Lavori sono svolte dall'ing. Francesco Caruso;

- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal geom. Mario Caraccio;

- la Commissione di Collaudo è formata dall'Arch. Marcarelli, Arch. De Blasio e arch. De Santis;

- i lavori sono stati consegnati in data **12.01.2010**, sospesi in data **20.09.2010**, ripresi il **18.05.2011** sospesi nuovamente in data **14.12.2011** attualmente in sospensione per il ritardo dell'accredito da parte della Regione Campania delle somme necessarie per i pagamenti alla impresa dei lavori eseguiti;

- la Regione Campania con Decreti Dirigenziali n. 123 del 10.04.2009 ha liquidato la somma di **€. 63.767,51** e 149 del 25.07.2011 ha liquidato la somma di **€. 417.551,38** per una somma complessiva di **€. 481.318,89**;

- Con determina n°157 del 21/02/14 si è proceduto alla approvazione della perizia di variante e assestamento finale dei lavori con presa d'atto della Regione Campania n°0225696 del 31/03/14;

Visti gli atti tecnici del terzo stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 09.05.2014 e relativo certificato di pagamento n. 3 emesso in data **09.05.2014** per l'importo di €. 117.242,00;

- con nota prot. 41233 del 09.05.2014 questo Ente ha trasmesso il monitoraggio e chiesto, alla Regione Campania, la erogazione di una ulteriore tranche di finanziamento di **€. 335.163,68** a valersi sull'impegno definitivo di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 123 del 09.04.2009;

Vista la fattura n. 21 del 09.05.2014 relativa al terzo certificato di pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 117.242,00 emessa dalla impresa SIDECO SRL da Foggia;

Visto che la ditta SIDECO SRL alla data del **12.05.2014** risulta essere in regola con gli Enti Previdenziali ed Assicurativi (D .U .R .C) come pervenuto a questo Ente in data 20.05.2014 prot. 43093;

Tutto ciò premesso e considerato si propone :

- di approvare gli atti tecnici relativi al Terzo Stato Avanzamento lavori in oggetto eseguiti a tutto il 09.05.2014 dalla impresa SIDECO SRL da Foggia per l'importo netto di €. 117.242,00;

- di liquidare il terzo certificato di pagamento emesso in data 09.05.2014 pari a complessive **€. 117.242,00** di cui €. 96.100,00 per lavori (Fattura n. 21 del 09.05.2014)
- imputare la spesa complessiva di €. 376.673,00 sul C A P. 12331/17 progr. 2323/2008. ";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** gli atti tecnici relativi al 3° Stato Avanzamento dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 09.05.2014 dalla impresa SIDECO SRL da Foggia per l'importo progressivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 740.332,36 e relativo certificato di pagamento n.3 del 09.05.2014;

- **di liquidare e pagare** all'impresa **SIDECO SRL**, (PARTITA IVA 02312110717) l'importo di € **117.242,00**, IVA compresa, a fronte della fattura n° 21 del 09.05.2014 e del certificato di pagamento n. 03 per i lavori in oggetto, mediante bonifico presso il Banco di Napoli di Foggia, Codice IBAN IT1600101015712100000000304;

- **di imputare** la spesa complessiva sul Cap. n° 12331/17, progr. n. 2323-08.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi




Il R.P.
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione



IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 33605 liq.n. 3069
28-5-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

RITIRATA A MANI (Augusto) e l'G
nomine



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture — Viabilità e Trasporti — Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 466 /06 del 28 MAG. 2014

OGGETTO: Contratto n. 1072/2009 e perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione n. 729/06 del 19.10.2010. - "Lavori di collegamento ASI Benevento - Apice - Castel Del Lago con la S.S. n. 90 Bis - I° Lotto - Tratto Castel Del Lago - Apice (Cod. SVR BN03)". Approvazione S.A.L. n. 3 e relativo certificato di pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 09.05.2014 - Liquidazione e Pagamento 3' rata di €. 117.242,00, compreso IVA, all'impresa SIDECO SRL, (PARTITA IVA 02312110717).
CIG 0195440230

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12331/17 - IMPEGNO 2323-08.
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti prot n. 44089 del 27.05.2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 123 del 05.04.2009 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento in favore della Provincia di Benevento per la esecuzione dei lavori in oggetto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma 4° protocollo aggiuntivo allo accordo di programma quadro infrastrutture per la viabilità in Campania per l'importo complessivo di €. **1.275.350,15;**
- che con contratto n. 1072 di Rep.del 25.09.2009 registrato a Benevento il 09.10.2009 al n. 1026 mod 1 i lavori di "collegamento ASI Benevento-Apice-Castel del Lago con la strada Statale 90 bis 1° lotto Castel del Lago-Apice cod. **SVRBN03** furono affidati alla impresa **SIDECO SRL** con sede in foggia alla via Candelaro 29, codice fiscale 02312110717 per l'importo netto pari ad €. 692.525,35 di cui €. 621.834,54 per lavori e €. 70.690,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale n. 729/06 del 19.10.2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per l'importo netto di €. 740.332,86 compreso gli oneri di sicurezza ;
- che la Regione Campania con nota prot. 2011 0048242 del 21,01,2011 ha preso atto la proposta della succitata perizia di variante ai fini dell'utilizzo delle somme previste nel quadro economico principale rimodulato;