

- **Con nota prot. n. 2011.0396056 del 19/05/2011** la Regione Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 102 del 05.05.2011 di liquidazione della somma di € 335.000,00 a titolo di I acconto del finanziamento concesso di € 813.011,51;
- **I lavori sono stati affidati** all'Impresa "COST.EL. s.r.l." con contratto, rep. n. 2090 del 24.01.2013, registrato a Benevento il 27.03.2013 al n. 185, mod. 1;
- Con **determinazione dirigenziale n°862/06 del 13/12/2013** è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 01/08/2013 e annesso certificato di pagamento n°1, dell'importo complessivo di €. 85.690,00, IVA inclusa, con liquidazione e pagamento del 1° acconto di €. 39.745,12, compreso IVA, in base alla disponibilità residua dei fondi erogati dalla Regione Campania
- **In data 04/04/2014, con nota prot. n°35707**, la Provincia ha trasmesso alla Regione Campania l'ulteriore documentazione giustificativa delle spese sostenute (relative agli acconti all'impresa esecutrice, al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione) ed ha richiesto l'emissione del decreto di erogazione della 2ª rata di acconto;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 518/06 del 24.06.2014** è stata approvata la Variante Tecnica e Suppletiva, le cui motivazioni rientrano nella fattispecie prevista dagli artt. n. 132 e n. 205 del D.Lg.vo n. 163 del 12.04.2006 il cui importo lordo dei lavori risulta pari ad € **387.829,25**, compreso € 6.741,16 per oneri della sicurezza specifici ed € 6.421,36 per oneri della sicurezza generali, non soggetti a ribasso;
- **In data 11.07.2014, rep n. 2243**, registrato a Benevento in data 17.07.2014 al n. 28, mod. 2, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, che prevede l'affidamento alla stessa impresa aggiudicataria di un maggiore importo lavori, al netto del medesimo ribasso contrattuale del 30,65%, di € **54.197,74** (€ 272.933,90 - € 218.796,16) - oltre IVA al 10%, da eseguirsi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario n. 2090 di rep. del 24.01.2013, nonché di quelli introdotti con la perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta, il cui importo complessivo è contenuto in quello di € 813.011,51, assentito con il Decreto di finanziamento definitivo n. 242 del 27.05.2010, con una maggiore durata dei tempi contrattuali per la esecuzione dei lavori pari a giorni 120 (centoventi).

Considerato che:

- A seguito della richiesta di erogazione fondi e ripetuti solleciti, la Regione Campania non provvedeva all'erogazione della 2° rata del finanziamento assentito, per consentire a questo Ente il pagamento del saldo del certificato di pagamento n°1 del 01/08/2013, per €. 45.944,88, incluso IVA, predisposto, mediante anticipazione di cassa, con determinazione dirigenziale n° 17 del 14/01/2015, e del certificato di pagamento n. 2 del 10/12/2014 di €.194.591,10, incluso IVA, predisposto, mediante anticipazione di cassa, con determinazione dirigenziale n° 18 del 14/01/2015;
- Le suddette determinazioni di pagamento, mediante anticipazione di cassa, venivano restituite dal Settore Gestione Economica e Finanziaria, per carenza di fondi di bilancio;
- In considerazione del mancato pagamento per la motivazione sopra riportata, l'impresa appaltatrice presentava ricorso presso il Tribunale di Benevento che emetteva **D.I. n° 1006/15 e n. 115/2015**, notificati unitamente all'atto di precetto in data 05/11/2015, con il quale il Tribunale riconosceva all'impresa le somme vantate nei confronti di questo Ente, nonché gli interessi legali e di mora maturati e le spese legali;
- questo Ente provvedeva, mediante anticipazione di cassa, al pagamento del saldo del 1° S.A.L. e al pagamento del S.A.L. n°2, mentre relativamente agli interessi legali e di mora, il legale dell'impresa appaltatrice, avv. Giuseppe Costanzo, con nota del 15/04/2016, assunta al prot. n°32734 del 19/04/2016, trasmetteva proposta transattiva, accolta da questo Ente con nota prot. n°40929 del 10/05/2016;

Tenuto conto che:

- la Regione Campania nonostante i ripetuti solleciti inoltrati da questo Settore non provvedeva all'erogazione delle somme dovute per l'intervento in parola, il Settore Avvocatura della Provincia proponeva nei confronti della Regione azione giudiziaria per il recupero dei crediti vantati per l'importo di €. 396.710,36;
- a seguito dell'attivazione di detta procedura, il Tribunale di Napoli, competente per territorio, emetteva Decreto Ingiuntivo n°1275/2016 nei confronti della Regione Campania per il pagamento del suddetto importo, oltre interessi legali dal 12/05/2015 e spese di giudizio;
- avverso il D.I. n°1276/2016, la Regione Campania, non proponeva opposizione per cui il Tribunale di Napoli emetteva il decreto di dichiaratività così come riportato nella **nota prot. n°47216 del 07/06/2016** del Settore Avvocatura.

Considerato, altresì, che:

- In data 19/04/2016 è stato emesso **lo stato finale dei lavori** per un importo, al netto del ribasso del 30,65%, di €. 271.025,82, da cui detraendo le somme già liquidate e pagate, resta un credito all'impresa appaltatrice di €. 16.224,82, oltre IVA al 10%;

- In data 05/06/2016 è stato emesso il **certificato di collaudo tecnico-amministrativo** con il quale sono stati confermati gli importi contabilizzati nello stato finale dei lavori;
- ad oggi la Regione Campania non ha ancora provveduto al pagamento dell'importo complessivo di €.396.710,36;
- al fine di evitare un ulteriore contenzioso con l'impresa appaltatrice per il pagamento del saldo finale pari a complessivi €. 16.224,82, oltre IVA al 10%, che vedrebbe soccombere questo Ente, nelle more dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania del credito vantato, si ritiene utile procedere ad detto pagamento mediante anticipazione con fondi di bilancio di questo Ente.

Vista la fattura n°33/16 del 12/08/2016 dell'importo complessivo di €. 17.847,30.

Visto il D.U.R.C. del 07/07/2016;

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0061306 del 29/08/2016;

Considerato che l'impresa è in regola con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n°207/2010 e s.m.i..

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori emesso in data 19/04/2016 per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 30,65%, di €.271.025,82, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, resta un credito per l'impresa appaltatrice di €.16.224,82, oltre IVA al 10%, per un totale €.17.847,30;
2. **di approvare** il certificato di collaudo tecnico amministrativo riguardante i lavori di cui all'oggetto, emesso in data 05/06/2016, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 30,65%, di €.271.025,82, da cui detraendo le somme già liquidate e pagate, resta un credito all'impresa appaltatrice di €.16.224,82, oltre IVA al 10%, per un totale €.17.847,30;
3. **di liquidare e pagare**, per le motivazioni sopra riportate, mediante anticipazione di cassa, all'impresa COST.EL. s.r.l., il saldo finale dell'importo complessivo di €. 17.847,30, incluso IVA, a valere sulla fattura n°33/16 del 12/08/2016 di pari importo, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di S.Giorgio a Cremano (NA), IT69N0101040160100000006256;
4. **di imputare** la somma complessiva di €. 17.847,30 sul capitolo n. 12200/12, impegno n. 928/15;
5. **di chiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. **di procedere** al recupero di detto importo a seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania;
- 7.
8. **di svincolare** alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "ITALIANA", n. 2012-13-6184465 dell'08.10.2012, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 33071 Aliq.n. 3621
14 SET 2016
Mod. 3796

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 430/06 del 08 SET. 2016

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro per i Beni Culturali. 3° Atto Aggiuntivo del 30.11.2005 – Delibera CIPE n. 20/2004. Interventi di valorizzazione dei beni culturali rurali e infrastrutture funzionali. "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" (Cod. BCR.BN02). Approvazione stato finale del 19/04/2016 e certificato di collaudo tecnico amministrativo del 05/06/2016. Liquidazione e pagamento, mediante anticipazione di cassa, del saldo finale come da fattura n. 33/16 del 12/08/2016, per € 17.847,30 compreso IVA, e svincolo cauzione all'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213. CIG 0102767601

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12200/12, progr. N. 928/15.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n° 765 del 26.11.2007 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" per l'importo complessivo di € 900.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007, veniva dato atto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Ferdinando VERRONE SAS di Costantino VERRONE con sede in S. Giorgio a Cremano (NA) alla via Pessina nn. 14 -16 e approvato il nuovo quadro economico risultante dall'aggiudicazione; nell'ambito delle somme a disposizione di detto quadro economico veniva anche previsto l'importo di € 335.000,00 per l'acquisto dell'immobile di proprietà privata, su cui eseguire l'intervento;
- con deliberazione di G.P. n. 635 del 17.11.2009 fu riapprovato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" e il relativo quadro economico per correggere meri errori materiali presenti all'interno dello stesso quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 1136/06 del 04.12.2009 fu rettificato il quadro economico di aggiudicazione della determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007;
- Con nota prot. n. 2010.0514586 del 15/06/2010 la Regione Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 242 del 27.05.2010 di assegnazione definitiva del finanziamento con annessi criteri ed indirizzi per un importo complessivo di € 813.011,51;
- Con determinazione dirigenziale n. 578/06 del 27.07.2010, si prendeva atto della trasformazione dell'Impresa "Ferdinando VERRONE SAS" in "COST.EL. s.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale";