



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1450 del 22/06/2018

**OGGETTO:DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "DEPURATORI". FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONOBX PREFABBRICATO IN CAV PER CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE E CONVERSIONE.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI EMESSE IN DATA 16/05/2018 PER L'IMPORTO DI €. 11.800,00, OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI €.14.396,00.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 14/06/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'IMPRESA T.M.S. GROUP S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.396.00.
C.I.G. Z751A7CDEE.**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°14421/R, IMP. N. 1098/2016

29/3/18
175/18

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°526 del 22/11/2016, è stato approvato il preventivo di spesa, relativo alla fornitura e posa in opera di monobox prefabbricato in c.a.v. per cabina elettrica di trasformazione nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di €. 11.800,00, oltre IVA come per legge;
- con la medesima determinazione dirigenziale n°526 del 22/11/2016 i detti lavori sono stati affidati alla ditta TMS Contract s.r.l., con sede legale in via Argine n°508, 80147 Napoli, per un importo di €.11.800,00, oltre IVA al 22%.
- In data 29/03/2018 sono stati consegnati i lavori mentre in data 19/04/2018 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- In data 01/06/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la citata ditta, per un importo di €. 11.800,00, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- In data 16/05/2018 la D.L. ha emesso lo stato finale dei lavori per un importo, di €.11.800,00, oltre IVA al 22%, per €. 2.596,00, per un totale di €.14.396,00;
- In data 14/06/2018 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- La ditta appaltatrice ha emesso la fattura n° B1 del 28/05/2018 per un importo complessivo di €. 14.396,00, compreso IVA al 22%;

Visto il D.U.R.C. prot. n° INAIL_10781576 del 03/03/2018.

Visto l'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Ritenuto doversi provvedere nel merito;


Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori del 16/05/2018, per un importo lavori, di €.11.800,00, oltre IVA al 22%, per €. 2.596,00, per un totale di €.14.396,00;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 14/06/2018 con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 3) il liquidare e pagare, a saldo, all'impresa T.M.S. Group s.r.l. (P.IVA 04548240656) con sede in Napoli, alla via Argine n°508, l'importo spettante di €. 11.800,00, oltre IVA al 22%, per €. 2.596,00, per un totale di €.14.396,00, a valere sulla fattura n° B1 del 28/05/2018 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 14.396,00 sul capitolo n°14421/R, impegno n°1098/2016.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R.U.P. - Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41220 lig. n. 2603

03/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

*Mod. 2747
Rev 2161*