

- provvedeva a sospendere parzialmente i lavori in data 07.04.2008;
- Con determina dirigenziale n°709/06 del 14/07/2008 è stata approvata, relativamente ai lavori non oggetto della sospensione di cui sopra, la "variante tecnica senza aumento di spesa" (la n°2) e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°2, del 25.02.2008, il verbale di concordamento nuovi prezzi n°3 e atto di sottomissione n°2 del 26.06.2008 con il quale veniva concessa una proroga di giorni 210 solari e consecutivi prevedendo l'ultimazione al 12/11/2008 per i soli lavori non sospesi con il predetto verbale di sospensione parziale del 07/04/2008;
 - con deliberazione di G.P. n° 532 del 14.11.2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva (la n°3), il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n° 4, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,00% di €. 1.558.446,63, oltre €. 898.307,46 per somme a disposizione per un totale di €. 2.456.754,09;
 - In data 4/12/2008 sono stati formalizzati, sottoscritti e repertoriati i seguenti atti aggiuntivi: il n°01 con rep n°669, il n°2 con n°670 e il n°3 con n°671 relativi alle citate perizie di variante approvate;
 - In data 12.12.2008 vennero ultimati i lavori realizzabili e imputabili al finanziamento P.O.R. 2000-2006 i quali, per disposizione della deliberazione di Giunta Regionale di finanziamento (n°2086 del 22.12.2006), dovevano essere ultimati entro il 31.12.2008 e rendicontati alla stessa tutte le spese sostenute entro tale data;
 - con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 25.03.2009 venne approvato il certificato di collaudo t.a. relativamente alle opere finanziate con il POR, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 1.040.992,07, oltre I.V.A. come per legge;
 - con determinazione dirigenziale n°294/06 del 31.03.2009, relativamente al finanziamento POR Campania 2000-2006 - ATO 1, si provvedeva ad effettuare la rendicontazione finale delle somme spese alla Regione Campania: pertanto le opere ancora da realizzare previste in appalto risultano solo quelle del finanziamento FIO, per l'importo complessivo di €. 1.052.108,67;
 - Con determinazione dirigenziale n°1038/06 del 12.11.2009 è stata effettuata la rendicontazione finale del finanziamento POR; pertanto alla predetta data risultavano da eseguire solo le opere oggetto di appalto ed imputate al finanziamento F.I.O..

Considerato che:

- relativamente alle opere di cui al finanziamento FIO, con determinazione dirigenziale n°725/06 del 07/11/2011, per le motivazioni nella stessa riportate, a seguito di ampia verifica economica-finanziaria, la cui relazione veniva approvata dalla Regione Campania con nota prot. n°2010.0793042 del 04.10.2010, venne redatta e approvata la perizia di variante tecnica n° 4, per un importo dei lavori, la netto del ribasso del 34,00%, di €.1.548.820,81 (di cui €.50.316,68 per oneri della sicurezza intrinseci ed €. 33.371,85 per oneri generali della sicurezza), oltre €.806.765,94, per un totale generale di €.2.355.586,75;
- con determinazione dirigenziale n°277/06 del 29/05/2012 si prendeva atto della costituzione, da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, della Società Consortile a r.l. CIA.PI.;
- con determinazione dirigenziale n° 759/06 del 10/11/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad approvare la perizia di variante n° 5, restando inalterato l'importo dei lavori.
- Con determinazione dirigenziale n° 845 del 23/12/2015 è stata approvata una variazione delle sole somme a disposizione del seguente quadro economico di spesa;
- Con determinazione dirigenziale n° 302/06 del 12/06/2013 è stato approvato

- il S.A.L. n° 4, per lavori a tutto il 23/03/2012, il cui certificato di pagamento n° 4 ammonta ad €.305.441,46, oltre IVA al 10%;
- Con successiva determinazione dirigenziale n° 391/06 del 21/06/2013 si è provveduto a pagare detto importo successivamente rimborsate dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°1424 del 31/12/2013;
- la D.L. ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 5, per lavori a tutto il 31/08/2018, il cui certificato di pagamento n° 5 del 31/08/2018, ammonta ad €. 191.173,10, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 210.290,41, approvato con determinazione dirigenziale n°2018 del 06/09/2018.

Tenuto conto che:

- con nota prot. n° 32475 del 14/09/2018 è stata richiesta alla Regione Campania l'erogazione della somma complessiva di €. 210.290,41;
- con nota prot. n° 37139 del 24/10/2018, a fronte della richiesta della ditta appaltatrice del 22/10/2018, assunta al prot. n° 36801 del 22/10/2018, si chiedeva al Settore Amministrativo - Finanziario di valutare un'anticipazione di cassa al fine di poter procedere al pagamento di quanto dovuto;
- la Regione Campania con nota prot. n° 2018.0679472 del 29/10/2018 ha comunicato, tra l'altro, che le somme relative all'intervento in parola erano state colpite da perenzione amministrativa per cui aveva richiesto alla propria Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la reinscrizione in bilancio;
- il Settore Amministrativo - Finanziario di questo Ente con nota prot. n° 38450 del 08/11/2018 ha comunicato di poter procedere ad un'anticipazione pari al 50% delle somme dovute alla Società appaltatrice.

Vista la fattura n° 00001-2018 del 09/11/2018 dell'importo complessivo di €.105.145,21, Iva compresa al 10%.

Visto i D.U.R.C. prot. INAIL_1296414 del 31/08/2018, prot. INAIL_12900647 del 23/08/2018 e prot. n° INAIL_13493492 del 18/10/2018.

Ritenuto dover provvedere in merito.


Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di liquidare e pagare alla CIA.PI. S.c a r.l. , mediante anticipazione di cassa, la somma complessiva di €. 105.145,21 (IVA al 10% compresa) quale acconto sul certificato di pagamento n° 5 del 31/08/2018 dell'importo di €.210.290,41, a valere sulla fattura n°00001-2018 del 09/11/2018 di pari importo;
- 2) di far gravare la spesa complessiva di €. 105.145,21 sul capitolo n° 14421/R imp. n° 1759/2018.

Il Direttore dei Lavori
arch. Giancarlo Marcharelli



Il R.U.P. - Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi



**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 37281 liq. n. 4295

14 NOV 2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

Mand. 4644/18

Rev. 3868/18
Rev. 3939/18

Mand. 455/19



Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N.2668 del 13/11/2018

OGGETTO: FIO 46/89 - Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento - Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari. Liquidazione e pagamento, mediante anticipazione di cassa, di un primo acconto per complessivi €. 105.145,21, IVA compresa, sul certificato di pagamento n° 5, dell'importo complessivo €.210.290,41

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n°14421/R imp. n°1759/2018.

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione dirigenziale n. 2599 del 07/11/2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari" opere di completamento. Il progetto dell'importo complessivo di €. 3.052.108,67 veniva finanziato dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania - A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell' 8 ottobre 2007 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl - Pizzulo srl - con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €.1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull'importo a base d'asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- In data 19/11/2007 sono stati consegnati, sotto riserva di legge, i lavori di che trattasi;
- Con delibera di G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la perizia di "variante migliorativa in diminuzione", redatta nel rispetto dell'art.11 del D.M. 145/2000 e proposta dall'appaltatore, ai sensi dell'art.11 D.M. 145/2000, e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- Il T.A.R. Campania - Sezione V con sentenza dell'11.04.2008 accoglieva il ricorso da parte di ditte interessate dalla procedura espropriativa nel Comune di Limatola e, pertanto, non potendo realizzare per la mancata disponibilità delle aree i lavori di posa del collettore 3 tra i picchetti "L" e "X", la D.L.