

- in data 11/09/2017 è stata effettuata la ripresa totale dei lavori;
- in data 10/11/2017 sono stati dichiarati sostanzialmente ultimati i lavori a meno di lavorazione di piccola entità e del tutto marginali assegnando 60 gg per il loro compimento;
- in data 05/01/2018 è stato esperito sopralluogo congiunto tra la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice al fine di verificare l'ultimazione delle opere di piccola entità. All'esito di detto sopralluogo è stato redatto il verbale di accertamento dei lavori eseguiti accertando il loro completamento.
- in data 09/01/2018 è stata redatta la contabilità finale;
- in data 05/02/2018 è stata eseguita la visita di regolare esecuzione, redatta relazione di accompagnamento allo stato finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione che liquida all'impresa esecutrice un saldo di € **2.198,17** oltre IVA al 22% per € **483,60**;

CONSIDERATO che:

la Giunta Regionale della Campania – DIP. 50/D.G.9/U.O.D. 13 con:

- decreto n.158 del 06/07/2016 ha disposto l'accredito di € **27.000,00** quale prima rata del finanziamento;
- decreto n.108 del 06/06/2017 ha disposto l'accredito di € **94.500,00** quale seconda rata del finanziamento;
- decreto n.084 del 20/11/2017 ha disposto l'accredito di € **75.965,57** quale terza rata del finanziamento;
- decreto n.083 del 04/06/2018 ha disposto l'accredito di € **28.286,20** quale rata di saldo del finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con determina dirigenziale n.710 del 04/04/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL a tutto il 09/03/2017 e disposto il pagamento di un acconto, relativamente al certificato n.01, di € **7.750,00** oltre IVA al 22% per € **1.705,00**;
- con determina dirigenziale n.1350 del 28/06/2017 è stato disposto il pagamento del saldo del 1° certificato di pagamento per € **45.608,78** oltre IVA al 22% per € **10.033,93**;
- con determina dirigenziale n. 1846 del 04/09/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL a tutto il 07/08/2017, e disposto il pagamento dell'acconto di € **31.851,09** oltre IVA al 22% per € **7.007,24** relativamente al 2° certificato di pagamento per € 52.936,56 oltre IVA al 22%;
- con determina dirigenziale n. 2575 del 05/12/2017 è stato disposto il pagamento del saldo per € **19.616,06** oltre IVA al 22% per € **4.315,53** relativamente al 2° certificato di pagamento;
- con determina dirigenziale n. 2639 del 11/12/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL a tutto il 06/11/2017 e disposto il pagamento dell'acconto di € **42.650,79** oltre IVA al 22% per € **9.383,17** relativamente al certificato di pagamento n.3 di € 56.541,36 al netto dell'IVA;
- con determina dirigenziale n. 328 del 12/02/2018 sono stati approvati gli atti contabili finali ed approvato il certificato di regolare esecuzione;

EVIDENZIATO che:

- resta un credito, da corrispondere all'impresa esecutrice, sul certificato di pagamento n. 3 del per € **13.890,56** oltre € **3.055,92** per IVA al 22%;
- in data 31/01/2018 la Battaglino Costruzioni s.r.l. emetteva la fattura 1/PA per l'importo di € **5.199,53** oltre IVA per € **1.143,90** per oneri di smaltimento;
- dal certificato di regolare esecuzione risulta un credito netto per l'impresa di € **2.198,17** oltre € **483,60** per IVA al 22%;
- in data 24/05/2018 la Battaglino Costruzioni s.r.l. emetteva la fattura 2E per l'importo di € **2.198,17** oltre IVA per € **483,60** quale rata di saldo;
- all'impresa Battaglino è stato ceduto del materiale per complessivi € **2.489,77** da portare in detrazione alle somme succitate come di seguito riportato:

Causale	Importo netto	IVA
Saldo certificato di pagamento n.3 del 29/11/2017	€ 13.890,56	€ 3.055,92
Stato finale	€ 2.198,17	€ 483,60
Oneri di discarica	€ 5.199,53	€ 1.143,90
a detrarre (materiale ceduto)	- € 2.489,77	
	€ 18.798,49	€ 4.683,42
	€ 23.481,91	

RITENUTO di doversi procedere al pagamento del saldo delle somme dovute alla ditta Battaglino Costruzioni s.r.l.

VISTO:

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 la convenzione rep. n.2/A.P. del 29/02/2016;
 il contratto d'appalto rep.2544 del 02/02/2017;
 l'atto concessorio rep. 479 del 06/09/2017;
 l'atto aggiuntivo, prot. 31915 del 01/08/2017, alla convenzionerei. 2/A.P.;
 l'atto di sottomissione rep. 2614 del 07/12/2017;

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINANO

- 1) di **procedere al pagamento** del saldo relativo alla fattura n. 5/PA del 29/11/2017 per la somma di € 13.890,56 oltre IVA al 22% per € 3.055,92;
- 2) di **procedere alla liquidazione della fattura:**
 - n. 1/PA del 31/01/2018 per l'importo di € **5.199,53** oltre € **1.143,90** per IVA al 22% quale rimborso oneri di smaltimento;
 - n. 2E del 24/05/2018 per l'importo di € **2.198,17** oltre € **483,60** per IVA al 22%;
- 3) di **procedere al pagamento** in favore della Battaglino Costruzioni s.r.l. (partita I.V.A. IT01455720621) con sede in via Cerreto s.n.c – 82032 San Salvatore Telesino (BN) della somma complessiva di € **25.971,68** di cui € 21.288,26 per lavori ed € 4.683,42 per IVA;
- 4) di **effettuare la trattenuta** della somma di € **2.489,77** sul saldo di € 25.971,68 da corrispondere alla Battaglino Costruzioni s.r.l. quale ristoro del materiale ceduto a mezzo di emissione di reverse di incasso imputata al cap. 1321 bilancio 2018.

Il Responsabile del procedimento
 (ing. Stefania RISPOLI)

il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
 (Ing. Salvatore MINICOZZI)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41770 liq. n. 3278Alavol. 3622-3625
Ser. 3094-3095-309730.8.2018IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(rag. Giuseppe CRETA)IMP. 2528/18
Cof. 18605/1
X € 2.189,77Determina n° 1713 del 19/07/2018

OGGETTO: “Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106”. codice intervento 00/U/02
Pagamento saldo 3° C.P., stato finale ed oneri di discarica all’impresa Battaglino costruzioni s.r.l. con sede in San Salvatore Telesino.
Codice Unico Progetto: I84H16000140001 – CIG: 67777428E80

Riferimento contabile: cap. 12445 imp. n.2100/2016
cod. 2102

Il Responsabile del Servizio - P.O. con delega dirigenziale

ed il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 04/03/2016 è stata approvata la convenzione rep. 02/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento relativa ai lavori menzionati in oggetto;
- con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 65 del 05/04/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare;
- con Determina Dirigenziale n. 251/06 del 22/04/2016 è stato affidato l’incarico professionale alla SIA s.r.l. - società per ingegneria ed ambiente- per la redazione delle relazioni specialistiche, le indagini geologiche e strutturali, il rilievo planimetrico e strutturale;
- con Delibera del Presidente della Provincia n.83 del 27/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina Dirigenziale n. 334/06 del 30/06/2016 veniva rimodulato, in ottemperanza a quanto richiesto dal Commissario Delegato, il quadro economico del progetto definitivo;
- con Determina Dirigenziale n.370/06 del 15/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con Determina Dirigenziale n. 401/06 del 05/08/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n.446/06 del 29/09/2016 sono stati aggiudicati i lavori all’impresa Battaglino Costruzioni s.r.l. P.IVA 01455720621 con sede in via Cerreto – San Salvatore Telesino (BN) per l’importo netto di € 110.766,76 oltre IVA al 22% rimodulandone il quadro economico;
- in data 28/09/2016 si è proceduto, sotto riserva di legge, alla consegna parziale dei lavori;
- a seguito del rilascio in data 05/12/2016 del provvedimento di autorizzazione sismica da parte del Comune di Ponte, si è proceduto in data 06/02/2017 alla consegna totale dei lavori;
- in data 02/02/2017 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep.2544 per l’importo di € 110 766,76 oltre IVA al 22%;
- il 28/03/2017 sono stati sospesi i lavori in attesa della redazione della perizia variativa approvata con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 155 del 09/06/2017;
- il 01/08/2017 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo prot. 31915 alla convenzione sottoscritta il 29/02/2016 rep. n.2/A.P. con il quale venivano autorizzati i lavori previsti in variante suppletiva;
- con verbale del 02/08/2017 venivano, a seguito della firma dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. 02/A.P, ripresi parzialmente i lavori in attesa della firma della concessione demaniale;
- in data 06/09/2017 è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento e la Regione Campania l’atto concessorio rep. 479 del 06/09/2017;