



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N.

2282

del

8/10/2019

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO. 1° LOTTO.
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.14975

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Visto il decreto presidenziale n° 33 del 08/10/2019 di conferma, tra l'altro, della nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi a Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture e di Posizione Organizzativa.

Premesso che:

- il progetto esecutivo generale dei lavori in oggetto venne approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 61 del 15/02/2007, dell'importo complessivo di €4.990.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.577/06 del 24/06/2009, così come previsto dall'art.23 del D.P.R. 554/99 e dalla L.R. n.3/2007, in ottemperanza a quanto disposto dal competente Settore regionale, Difesa Del Suolo, con nota prot. n. 2009.0468370, in data 28/5/2009, venne effettuato l'aggiornamento del computo metrico estimativo e riapprovato il nuovo quadro economico di spesa, per un importo dei lavori di €3.845.741,97, oltre €1.144.258,08 per somme a disposizione per complessivi €4.990.000,00;
- con determina Dirigenziale n.237/06 dell'11/03/2011, veniva dato atto dell'aggiudicazione dei lavori in epigrafe emarginati, a seguito di procedura aperta, alla Società Consortile a r.l. Sannio Appalti, con sede in via Roma n°40, Morcone (BN), per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,101% di €3.081.076,29 di cui €41.624,37 per oneri di sicurezza;
- in data 01/06/2012 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento rep. n° 0419686 per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 4.155.188,07;
- con determinazione dirigenziale n° 323/06 del 06/05/2015 è stato approvato il seguente quadro economico relativo alla perizia di variante tecnica n° 2:

A) Lavori		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 3.952.748,75	
A2) Ribasso del 20,101%	€ 794.542,03	C.3.201.292,90

	Restano	€ 3.158.206,72	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.086,18	
Totale lavori			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto		€ -	
B2) Indagini ed accertamenti specialistici		€ -	
B3) Acquisizione di aree o immobili		€ -	
B4) Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)		€ 87,65	
B5) Fondi per accordi bonari		€ -	
B6) I.V.A. e altre tasse		€ 761.520,42	
B7) spese generali (max 12% lavori a base d'asta + espropri)		€ 192.287,10	
B8) Espropri		€ -	
Totale somme a disposizione			€ 953.895,17
Totale generale			€4.155.188,07
economie di gara			€ 834.811,93
Finanziamento originario			€ 4.990.000,00

- La Regione Campania con nota prot. n°2015.0670633 del 07/10/2015 ha preso atto di detta perizia di variante;
- con determinazione dirigenziale n° 811/06 del 09/12/2015 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in parola, emesso in data 09/12/2015, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,101%, pari ad €3.201.292,69, oltre IVA al 22%;
- Con nota prot. 33934 del 10/04/2016 si è provveduto ad effettuare la rendicontazione finale di detto intervento per un importo complessivo di €. 3.984.702,62.

Considerato che:

- Con decreto dirigenziale regionale n°633 del 15/07/2016, in attuazione delle D.G.R.C. n°215/2016 e del Decreto dirigenziale n°43/2016, la Regione Campania provvedeva agli adempimenti connessi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, nonché all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alle convenzioni originarie e ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse FSC, delle residue somme esistenti sul finanziamento originario;
- Nell'elenco allegato alla predetto decreto dirigenziale n°633/2016 è compreso, tra l'altro, l'intervento denominato "Lavori di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro. 1° lotto - Lavori complementari" per un importo complessivo di €. 415.587,08, a cui detraendo la somma già rendicontata, e rimborsata dalla Regione Campania (quale saldo dell'intervento originario), pari ad €. 244.411,21, resta un importo, reso disponibile dalla stessa Regione, di €. 171.175,87 che finanzia le opere di completamento;
- Con deliberazione del Presidente n°137 del 13/09/2016 venne approvato lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la Regione Campania;
- Con nota prot. n° 0809794 del 13/12/2016 la Regione Campania trasmetteva l'atto aggiuntivo alla convenzione originaria rep. n° 0419686 del 01/06/2012, firmata digitalmente per l'importo complessivo di €. 171.175,87;

- Con determinazione dirigenziale n° 1939 del 21/08/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rubano Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01427620628) con sede in Castelvenere (BN), alla via San Tommaso n°90, per un importo lavori, al netto del ribasso del 22,78%, di €.100.391,33, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 124 344,72	
A2) Ribasso d'asta del 22,78%	€ 28 325,73	
A3) Restano	€ 96 018,99	
A4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 372,34	
A5) Totale lavori		€ 100 391,33
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui lavori (22% di A4)	€ 22 086,09	
B2) art. 113, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 2 574,34	
B3) Spese generali (ANAC, spese di pubblicità, ecc.)	€ 938,67	
B4) Lavori in economia (max 5% di A1+A4)	€ 6 435,85	
B5) Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura (max 5% di A1+A4)	€ 6 435,85	
TOTALE B)		€ 38 470,81
TOTALE GENERALE		€ 138 862,14
Economie		€ 32.313,73

Tenuto conto che:

- Con nota prot. n° 16166 del 04/06/2019 è stata effettuata la rendicontazione finale dell'intervento di cui sopra per un importo complessivo di €. 137.723,05;
- La Regione Campania con e-mail del 03/10/2019 ha chiesto il quadro economico a consuntivo comprensivo delle economie concesse;
- Con nota prot. n° 28251 del 07/10/2019 è stato trasmesso il quadro economico a consuntivo dell'intero finanziamento.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo



- 1) **di approvare** il seguente quadro economico a consuntivo dell'intervento di cui all'oggetto:

A) Lavori		Somme liquidate e pagate	Economie
A1) Importo lavori a base d'asta	€3.952.748,75		
A2) Ribasso del 20,101%	€ 794.542,03		
Restano	€3.158.206,72		
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.086,18		
Totale lavori	€3.201.292,90	€3.201.292,90	€ 0,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			


B1) Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 138.862,14	€ 137.723,05	€ 1.139,09
B2) Indagini ed accertamenti specialistici	€ -	€ -	€ -
B3) Acquisizione di aree o immobili	€ -	€ -	€ -
B4) Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)	€ 87,65	€ -	€ 87,65
B5) Fondi per accordi bonari	€ -	€ -	€ -
B6) I.V.A. e altre tasse	€ 761.520,42	€ 687.073,24	€74.447,18
B7) spese generali (max 12% lavori a base d'asta + espropri)	€ 192.287,10	€ 96.336,49	€95.950,61
B8) Espropri	€ -	€ -	€ -
Totale somme a disposizione		€1.092.757,31	€ 921.132,78
	Totale generale	€4.294.050,21	€4.122.425,68
			€171.624,53

2) **di trasmettere** il presente atto alla Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

Primo otto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

