

A) LAVORI		
a.1)	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 13.918,63
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 948,52
a.3)	ribasso d'asta del 38,50% su a1)	-€ 5.358,67
Totale A) LAVORI		€ 9.508,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Imprevisti (max 5% di A)	€ -
b.2)	oneri di smaltimento (su fattura incrementata del 15% per spese	€ 140,81
b.3)	IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di	€ 2.122,84
b.4)	Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 303,88
b.5)	Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.567,53
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 12.076,01

A) LAVORI		
a.1)	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 13.918,63
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 948,52
a.3)	ribasso d'asta del 38,50% su a1)	-€ 5.358,67
Totale A) LAVORI		€ 9.508,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Imprevisti (max 5% di A)	€ -
b.2)	oneri di smaltimento (su fattura incrementata del 15% per spese	€ 140,81
b.3)	IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di	€ 2.122,84
b.4)	Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 303,88
b.5)	Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.567,53
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 12.076,01

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 30-10-2019;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 19-11-2019, con il quale si certifica che il credito netto dell'impresa è di € 9.649,29 di cui € 9.508,48 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 141,08 per oneri di smaltimento, oltre IVA;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INPS_16809681 - scadenza validità 11-12-2019 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

VISTA la fattura n. 12 del 28-11-2019 dell'impresa Ciaramella Costruzioni srl per l'importo complessivo di € 11.772,13 di cui € 9.508,48 per lavori e oneri per la sicurezza, € 140,81 per oneri di smaltimento ed € 2.122,84 per IVA, quale saldo per i lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla localita' Castrone dal km 1+650 al km 1+760 della SP 123 Caudina nel comune di Sant'agata de' Goti - ricorso Miranda Maria c/ Provincia di Benevento - ex art. 700 c.p.c.;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della perizia suppletiva e della documentazione contabile, (stato finale a tutto il 30-10-2019, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione), redatta dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa Ciaramella Costruzioni srl dalla quale si evince il credito netto spettante di € 9.649,29 oltre IVA;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

- di **APPROVARE** la perizia di variante suppletiva dei lavori con il seguente nuovo quadro economico:

- di **APPROVARE** l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa per una maggiore spesa netta di € 853,28;

- di **APPROVARE** lo "stato finale" a tutto il 30-10-2019, la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 9.649,29 di cui € 9.508,48 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 140,81 per oneri di smaltimento, con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;

- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo complessivo di € 11.772,13 di cui € 9.508,48 per lavori e oneri per la sicurezza, € 140,81 per oneri di smaltimento ed € 2.122,84 per IVA, giusta **fattura n. 12 del 28-11-2019**, all'impresa Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) **a saldo** dei lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla localita' Castrone dal km 1+650 al km 1+760 della SP 123 Caudina nel comune di Sant'agata de' Goti - ricorso Miranda Maria c/ Provincia di Benevento - ex art. 700 c.p.c. giusto contratto del 06-11-2019;

- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **IT 30 C 05424 15000 0000 10002397**

- di **IMPUTARE** la spesa di € **11.772,13** al Cap. 7518 - progr. n. 1615/2019

L'Istruttore Tecnico
Geom. Nazzareno MIGNONE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore MINICOZZI



Il Dirigente ad interim
Dott. Nicola BOCCALONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32/126 Liq.n. 4634
11 DIC 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

Mov. 4859
Rev 3887

~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)~~



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 2855 DEL 09/12/2019

Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

OGGETTO: CONTRATTO del 06-11-2019 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PARAPETTO IN PIETRA ALLA LOCALITA' CASTRONE DAL KM 1+650 AL KM 1+760 DELLA SP 123 CAUDINA NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 11.772,13 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARAMELLA COSTRUZIONI srl - p.iva 01372680627

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 1615/2019

CIG: ZFA28EDE29

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 1441 del 19-06-2019, è stata approvata la perizia tecnica redatta dal servizio viabilità per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla localita' Castrone dal km 1+650 al km 1+760 della SP 123 Caudina nel comune di Sant'agata de' Goti - ricorso Miranda Maria c/ Provincia di Benevento - ex art. 700 c.p.c., per l'importo complessivo di € 19.900,00 di cui € 14.938,85 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 4.961,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale 1897 del 07-08-2019, in seguito a procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'impresa Ciaramella Costruzioni srl - via sala, 8 - 82010 Moiano (BN) - p.iva 01372680627, per l'importo di € 8.655,20 al netto del ribasso d'asta del 38,50%;
- nelle more della stipula del contratto i lavori sono stati consegnati all'impresa Ciaramella Costruzioni srl in data 19-09-2019 e sono stati ultimati in data 30-10-2019;
- in data 06-11-2019 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

DATO ATTO che:

- per motivi di sicurezza (D.Lgs 81/2008) nel corso dei lavori, si è ravvisata l'obbligo di installare, quale dispositivo di protezione collettiva, un parapetto provvisorio per la protezione delle persone e/o cose contro le cadute dall'alto per cui è stata disposta una perizia suppletiva;
- l'impresa Ciaramella Costruzioni srl ha sottoscritto senza riserve la perizia suppletiva e il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- con la perizia suppletiva si è determinata una maggiore spesa per oneri per la sicurezza per netti di € 853,28;
- la maggiore spesa trova copertura finanziaria tra le somme indicate nel quadro economico della perizia originaria e dell'impegno assentito di € 12.076,01 senza ulteriori aggravii economici per l'Ente;
- il quadro economico generale risulta come di seguito modificato: