



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 12/2/2021

OGGETTO: Intervento di “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore”. D.D. Regione Campania n.480 del 28-07-2016. Convenzione Regione-Provincia sottoscritta in data 03-08-2016 (prot. n.0536573) e successivo atto modificativo sottoscritto digitalmente da Provincia e Regione rispettivamente il 17-03-2017 e 27-03-2017.
Ricognizione finale dell'intervento.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 14353
CUP: I36J14000170006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n.89 del 08-05-2012, notificato alla Provincia di Benevento in data 10-05-2012 (prot. n.0008710), a seguito di integrazioni ed esami tecnici tenutisi in varie sedute di Conferenza di Servizi, la Regione – Settore Provinciale Ecologia di Benevento – approvava la Progettazione Definitiva, (redatta dalla società regionale in house ASTIR s.p.a.) dei lavori per la “*Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Località Serra Pastore*”;
- nel Decreto Dirigenziale n.89 del 08-05-2012, che, tra l'altro, individuava la Provincia di Benevento come soggetto attuatore dell'intervento di bonifica della discarica, venivano fissate anche alcune sostanziali prescrizioni tecniche da rispettare;
- la Provincia di Benevento, sollecitata in varie occasioni dalla Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia di Benevento - a dare attuazione a quanto stabilito nel D.D. n.89/2012, richiedeva più volte l'accreditamento delle risorse necessarie ai competenti uffici regionali (da ultimo con nota n.2223 del 11-02-2013), pur continuando ad effettuare sul sito di discarica interventi di urgenza, con le risorse disponibili e con il consueto spirito di collaborazione, al fine di scongiurare eventi pericolosi per la salute pubblica e per la tutela dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta n.175 del 03-06-2013, pubblicata sul BURC n.49 del 09-09-2013, la Regione Campania, tra l'altro, stabiliva di programmare, in overbooking rispetto alla disponibilità finanziaria dell'Obiettivo Operativo 1.2 discendente dalla riprogrammazione del POR FESR 2007/2013, il finanziamento di 49 siti regionali di discarica in procedura di infrazione 2003/2077, tra cui anche la discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo in località Serra Pastore;
- con note n.0442817 del 20-06-2013 e n.0464365 del 28-06-2013 la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Ecologia comunicava quanto stabilito con D.G.R. n.175 del 03-06-2013 e, nel contempo, richiedeva l'invio da parte della Provincia della documentazione di rito necessaria per l'avvio del procedimento ai sensi del “Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013” di cui al D.D. n.158 del 10-05-2013 e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 3/2007 e Regolamento attuativo 7/2010);
- in riscontro, la Provincia, con nota n.10024 del 12-07-2013, inviava la “Scheda informativa dell'operazione” con la tempistica dell'intervento e la “Dichiarazione di impegno” al rispetto della suddetta tempistica e della normativa generale e di settore, nonché, con successiva nota n.14065 del 14-

1

- 10-2013 di risposta alla nuova nota regionale n.0634077 del 13-09-2013, inviava in copia conforme all'originale l'atto di nomina del R.U.P. dell'intervento;
- nelle due citate note provinciali venivano altresì evidenziate, in sintesi estrema, le seguenti difficoltà:
 - la necessità di effettuare sul sito di discarica una nuova campagna di indagini e caratterizzazioni nonché puntuali approfondimenti geomorfologici (a fronte delle prescrizioni del D.D. 89/2012);
 - la conseguenziale necessità di rimodulare il "Progetto di bonifica definitiva redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed approvato dal D.D. 89/2012" in "Progetto definitivo e/o esecutivo cantierabile da redigere ai sensi del D.Lgs. 163/2006";
 - l'impossibilità di procedere secondo quanto indicato dalla Regione senza un atto amministrativo regionale che potesse assicurare la copertura finanziaria indispensabile per il ricorso all'utilizzo di professionalità esterne da individuare con evidenza pubblica al fine di rimodulare ed aggiornare il progetto definitivo approvato dalla Regione – Settore Provinciale Ecologia;
 - le problematiche suddette, di non facile soluzione, venivano affrontate in diversi incontri informali tenutisi presso gli uffici regionali e, nell'ultimo incontro del 22-05-2014, si conveniva sulla opportunità di ritenere il progetto definitivo approvato (dal D.D. 89/2012, ai sensi del D.Lgs. 152/2006), da aggiornare ed integrare (a cura degli uffici provinciali, senza aggravii di costi) con gli elaborati mancanti, un "Progetto Preliminare" ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e di dare avvio alle procedure di gara tramite Appalto Integrato ai sensi dell'art.53, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, previa approvazione della Provincia e della Regione ed al fine di ottenere il Decreto regionale attestante la formale ammissione a finanziamento e la relativa copertura finanziaria;
 - allo scopo di effettuare il necessario adeguamento dell'originario Progetto ASTIR, veniva redatta dagli uffici provinciali una "Relazione di Aggiornamento" corredata dai seguenti elaborati (*redatti senza incidere in alcun modo sulla qualità delle categorie di lavorazione e sulle misurazioni preventive*):
 - Computo metrico aggiornato
 - Quadro comparativo
 - Elenco prezzi aggiornato
 - Quadro economico aggiornato
 - Nuovo cronoprogramma delle attività
 - Prime indicazioni sulla sicurezza
 - Capitolato speciale di appalto
 - Schema di contratto;
 - per la corretta elaborazione della suddetta documentazione, si provvedeva ad effettuare l'aggiornamento dei prezzi unitari del progetto ASTIR, originariamente desunti dal Prezzario Regione Campania 2010, al fine di rapportarli ai vigenti prezzi previsti dal Prezzario Regione Campania 2013 approvato con D.G.R. n.25 del 29-12-2013 (rettificata ed integrata successivamente con D.G.R. n.234 del 19-07-2013);
 - con Delibera del Commissario Straordinario della Provincia n.90 del 28-07-2014 veniva stabilito:
 - di approvare la citata "Relazione di Aggiornamento" con i suoi allegati;
 - di approvare il Progetto ASTIR con tutti i suoi elaborati tecnici, integrato dalla citata "Relazione di Aggiornamento" con allegati, per l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 5.590.000,00, e di dare ad essi, nel loro insieme, valenza di "Progetto Preliminare" ai sensi degli artt.17 e segg. del D.P.R. n.207 del 05-10-2010
 - dare mandato al dirigente del Settore Ambiente ed al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali e necessari per l'attuazione del deliberato, ivi compresi la formale richiesta di finanziamento da inoltrarsi agli uffici regionali nonché, a finanziamento ottenuto, la predisposizione del bando di gara con i relativi allegati per l'appalto integrato di cui all'art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
 - in data 24-09-2014, prot. n.0063804, veniva notificato alla Provincia il Decreto Dirigenziale n.1344 del 17-09-2014 con il quale la Regione Campania, tra l'altro, ammetteva a finanziamento il Progetto Preliminare dei lavori per la "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore";
 - in data 02-10-2014, prot. n.2014.0649712, veniva sottoscritta tra Regione Campania e Provincia di Benevento la Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
 - con Determinazione dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014 (determina a contrarre), allestito il bando di gara ed il disciplinare di gara con gli allegati di rito da parte degli uffici provinciali, tra l'altro, veniva stabilito quanto segue:
 - di dare avvio all'appalto per l'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi all'art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all'art.3, comma 37, e art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 dello stesso D.Lgs. n.163/2006, come stabilito nella Delibera n.90/2014;

- di provvedere alla approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e degli allegati allegati di rito, tutti redatti dall'ufficio;
 - con nota n.0044203 del 14-05-2015 la Provincia faceva presente alla Regione Campania che, per motivazioni non adducibili all'Ente, la tempistica fissata nel cronoprogramma allegato alla progettazione approvata con Delibera Commissariale n.90 del 28-07-2014 ed oggetto del finanziamento assentito con il citato Decreto Regionale n.1344 del 17-09-2014 avrebbe subito inevitabilmente ritardi tali da non consentire la ultimazione di tutte le attività programmate entro il 31-12-2015, e, nel contempo, considerata ed evidenziata la necessità assoluta di realizzare l'intervento di che trattasi, chiedeva agli uffici regionali la concessione di una proroga per il tempo necessario al rispetto del cronoprogramma già formalizzato;
 - la Regione Campania, con nota n.2015.0354199 del 22-05-2015 (prot. prov. n.0047651 del 01-06-2015), nel rappresentare l'impossibilità di concedere proroghe al termine del 31-12-2015 stabilito con decisione della Commissione Europea n.CE(2013)1573 del 20-03-2013, invitava la Provincia a valutare la percorribilità dell'ipotesi prevista al paragrafo 3.4. degli Orientamenti di Chiusura del POR FESR 2007/2013 di cui alla decisione UE C(2015) del 30-04-2015, che si riporta integralmente:
“Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione.
Il principio della suddivisione in fasi, come spiegato al punto 3.3 degli orientamenti, può essere applicato anche a progetti diversi dai grandi progetti (ad eccezione degli strumenti di ingegneria finanziaria). Nel contesto della gestione concorrente, gli Stati membri devono garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima di applicare il principio della suddivisione in fasi:
 1. *Il progetto non era stato selezionato dallo Stato membro nell'ambito del periodo di programmazione 2000/2006.*
 2. *Il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro.*
 3. *Il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo di applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte delle piste di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa.*
 4. *La seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei fondi strutturali o del fondo di coesione nel periodo 2014/2020.”;*
 - la Provincia di Benevento, con Delibera Presidenziale n.111 del 04-06-2015, considerava che:
 - assentito il rispetto dei suddetti puniti 1. e 2. del paragrafo 3.4. degli Orientamenti di Chiusura del POR FESR 2007/2013 di cui alla decisione UE C(2015) del 30-04-2015, la coerenza con i punti 3. e 4. del suddetto paragrafo 3.4, al momento, non poteva essere valutata, attesa la circostanza che, per la particolare tipologia di appalto prevista (art.53, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all'art.3, comma 37, e art.55, comma 5, dello stesso D.Lgs. n.163/2006) si richiedeva alle imprese concorrenti, oltre alla esecuzione dei lavori, anche l'allestimento della progettazione definitiva ed esecutiva (con la quale si sarebbe potuto invece opportunamente operare la suddivisione in due fasi distinte dell'intervento programmato);
 - la realizzazione dell'intervento programmato risultava assolutamente necessaria al fine di bonificare definitivamente il sito di discarica di Serra Pastore, oggetto di diversi procedimenti di sequestro giudiziario e già causa in passato di fenomeni di inquinamento ambientale;
 - in attesa di eventuale proroga da parte della Commissione Europea o di modifica della fonte di finanziamento da parte della Regione Campania, risultava utile e necessario almeno garantire l'espletamento della fase preliminare alla esecuzione dei lavori con l'acquisizione, tramite la procedura di appalto pubblico, della progettazione e la contestuale individuazione (senza vincolo contrattuale per la esecuzione dei lavori) dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - allo scopo risultava necessario comunque garantire la copertura finanziaria per l'espletamento di tutte le attività indispensabili per l'acquisizione della progettazione, pari complessivamente ad € 286.879,80 iva compresa, di cui € 198.216,51 per spese di progettazione definitiva ed € 88.663,29 per spese di progettazione esecutiva;
- e, nel contempo, riteneva:
- di dare mandato agli uffici di procedere in esecuzione a quanto stabilito nelle premesse e nel precedente considerato, operando le opportune modifiche al bando ed ai suoi allegati già approvati con Determinazione dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014;
 - di dover provvedere a garantire la copertura finanziaria per l'espletamento di tutte le attività indispensabili per l'acquisizione della progettazione dell'intervento di che trattasi, pari complessivamente ad € 286.879,80 iva compresa, di cui € 198.216,51 per spese di progettazione definitiva ed € 88.663,29 per spese di progettazione esecutiva;
- per effetto delle suddette valutazioni, con la stessa Delibera Presidenziale n.111 del 04-06-2015, tra l'altro, veniva stabilito:
 1. di dare mandato agli uffici, per l'attuazione dell'intervento di “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore”, come approvato dalla Deliberazione

Commissariale n.90 del 28-07-2014, di procedere in esecuzione a quanto stabilito nelle premesse e nel considerato, anche operando le opportune modifiche al bando ed ai suoi allegati già approvati con Determinazione dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014, al fine di acquisire la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento programmato e di individuare (senza vincolo contrattuale per la esecuzione dei lavori) l'impresa esecutrice;

2. di richiedere, all'atto dell'espletamento delle attività progettuali, la suddivisione dell'intervento in due fasi distinte come indicato dalla Regione Campania con nota n.2015.0354199 del 22-05-2015;
 3. di assicurare comunque, con fondi del bilancio provinciale, anche nel caso di eventuale revoca del finanziamento regionale, la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'espletamento di tutte le attività indispensabili per l'acquisizione della progettazione dell'intervento di che trattasi, pari complessivamente ad € 286.879,80 iva compresa, di cui € 198.216,51 per spese di progettazione definitiva ed € 88.663,29 per spese di progettazione esecutiva;
- in data 31-07-2014, prot. n.0056088, veniva effettuata dagli uffici la verifica del progetto preliminare da porre a base di gara e, in pari data, prot. n.0056133, la validazione;
- con Determina dirigenziale n.583/06 del 05-08-2015 (determina a contrarre), tra l'altro, veniva stabilito quanto segue:
- di riconfermare l'approvazione (di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.90 del 28-07-2014 della Provincia ed al Decreto Dirigenziale n.1344 del 17-09-2014 della Regione Campania) del Progetto Preliminare dei lavori per la "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore", per l'importo complessivo pari ad € 5.590.000,00;
 - di riapprovare il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati di rito, tutti redatti e rimodulati dall'ufficio in ossequio alla Delibera del Presidente della Provincia n.111 del 04-06-2015;
 - di confermare, come già stabilito con Determina dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014, di procedere all'affidamento della progettazione e dei lavori suddetti tramite appalto integrato ai sensi all'art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all'art.3, comma 37, e art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
 - di utilizzare come metodo di aggiudicazione, come già stabilito con Determina dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del citato D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
- a conclusione del procedimento di gara, con Determinazione dirigenziale n.864/06 del 29-12-2015 venivano approvati i verbali di gara e veniva provvisoriamente aggiudicato l'appalto integrato, nelle more delle verifiche previste dall'art.71 del D.P.R. n.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei requisiti prescritti;
- effettuate le verifiche di rito, con Determina dirigenziale n.288/06 del 17-05-2016 veniva stabilito, tra l'altro, quanto segue:
1. di aggiudicare definitivamente l'appalto integrato all'impresa "Favellato Claudio s.p.a., p.iva 0080024947, con sede in Fornelli (IS) alla Via Bixio n.1, come da offerta tecnica dalla stessa presentata in sede di gara nonché come da ribassi offerti sul tempo di esecuzione dei lavori del 25% (n.23 giorni al netto del ribasso), sul prezzo dei lavori del 10,970%, sul prezzo della progettazione definitiva del 10,970% e sul prezzo della progettazione esecutiva del 10,970%, per la somma complessiva pari ad € 4.087.751,34 (di cui € 3.878.399,63 per lavori, € 144.649,31 per progettazione definitiva, € 64.702,40 per progettazione esecutiva), oltre iva ed oneri di legge;
 2. di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto come di seguito rimodulato (post-gara):

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			
	TOTALE LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO:		€3.748.192,42
A6	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 130.207,21	
A	TOTALE LAVORI COMPRESO COSTI DELLA SICUREZZA:		€ 3.878.399,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	PER IVA SUI LAVORI (10% DI A):	€ 387.839,96	
B2	PER ACCANTONAMENTO (1% DI A):	€ 38.784,00	
B3	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO DEFINITIVO:	€ 144.649,31	
B4	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO ESECUTIVO:	€ 64.702,40	
B5	PER SPESE TECNICHE (D.L., COORD. SIC., ART.92 D.LGS.163/06):	€ 202.225,62	
B6	PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA':	€ 36.636,74	
B7	PER COLLAUDI COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI:	€ 46.420,72	
B8	PER IMPREVISTI COMPRESO IVA (MINORE DEL 5% DI A):	€ 127.859,63	
B9	PER IVA (22% SU B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 117.352,13	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.166.470,51	€ 1.166.470,51
	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 5.044.870,14

- successivamente, con Decreto dirigenziale n.480 del 28-07-2016, la Regione Campania stabiliva, tra l'altro, quanto segue:
1. dare atto della coerenza dell'intervento denominato "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) alla località Serra Pastore", C.U.P. I36J14000170006, con l'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 del POR Campania FESR 2014-2020;

2. ammettere a finanziamento l'operazione denominata "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) alla località Serra Pastore", C.U.P. I36J14000170006, per l'importo complessivo di € 5.044.870,14 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1, con il quadro economico post-gara ammissibile di cui alla Determina Dirigenziale n.288 del 17/05/2016;
 3. di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- in data 03-08-2016, protocollo n.2016.0536573, veniva sottoscritta dalla Provincia e dalla Regione la Convenzione di cui al D.D.R. n.480/2016;
 - in data 06-10-2016 veniva sottoscritto apposito Contratto, Rep. n.2508 (registrato a Benevento il 06-12-2016 al n.9349 Serie 1T), regolante i rapporti tra la Provincia di Benevento (soggetto attuatore dell'intervento e stazione appaltante) e l'impresa "Favellato Claudio s.p.a." (aggiudicataria di lavori e progettazione esecutiva);
 - nelle date 21-11-2016 (Verbale prot. n.0072804) e 19-12-2016 (Verbale n.0069420) si tenevano le sedute della Conferenza di Servizi indetta in data 24-10-2016, con provvedimento prot. n.0069420, dall'ing. Gennaro Fusco, P.O. con delega dirigenziale, Responsabile del Servizio "Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente" della Provincia di Benevento, nonché R.U.P. dell'intervento di che trattasi, per l'acquisizione di pareri e valutazioni sul Progetto Definitivo dei lavori per la "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) in località Serra Pastore", redatto dai progettisti dell'impresa "Favellato Claudio s.p.a.", aggiudicataria di lavori e progettazione;
 - nella seduta conclusiva del 19-12-2016 il progettista, all'uopo sollecitato dal Presidente della C.d.S., assicurava di fornire, tra la documentazione del progetto esecutivo a farsi, specifico elaborato contenente il riscontro puntuale a tutti i suggerimenti, le raccomandazioni e le indicazioni delle Autorità di Bacino (Trigno-Fortore e Distrettuale);
 - con Decreto dirigenziale n.23 del 02-02-2017 la Regione Campania approvava l'Atto Modificativo alla Convenzione di finanziamento del 03-08-2016, protocollo n.2016.0536573, già sottoscritta tra il ROS 6.2 e il rappresentante legale della Provincia di Benevento, al fine di adeguarla alle disposizioni stabilite dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 approvato con D.D.D.G. 51.16 n.228/2016;
 - in data 06-02-2017, protocollo n.0005110, veniva acquisita, nei termini previsti, dagli uffici provinciali la progettazione esecutiva, a seguito di formale richiesta del R.U.P. (avvio attività contrattuali) avvenuta tramite nota pec del 13-01-2017, prot. n.0001798;
 - con Determina dirigenziale n.413 del 27-02-2017 venivano nominati il Direttore dei Lavori, i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione nonché il Presidente ed i Componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo ed il Collaudatore Statico in corso d'opera;
 - con nota n.0012461 del 22-03-2017 la Provincia di Benevento inviava alla Regione Campania il Cronoprogramma di spesa ed il Cronoprogramma procedurale dell'intervento aggiornato alla data del 20-03-2017;
 - in data 28-03-2017 con n.2017.0225027 veniva protocollata in Regione Campania l'Atto modificativo della Convenzione del 03-08-2016, protocollo n.2016.0536573, sottoscritto digitalmente dalla Provincia in data 17-03-2017 e dalla Regione in data 27-03-2017;
 - in data 30-03-2017 veniva consegnata e assunta al protocollo del Comune di San Bartolomeo in Galdo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi degli artt.22-23 del D.P.R. n.380 del 06-06-2001 e ss.mm.ii.;
 - in data 09-05-2017, prot. n.0018814, veniva assunta al protocollo della Provincia l'Autorizzazione Sismica, prot. n.2017.0307621 del 28-04-2017, rilasciata dal Genio Civile di Benevento, completa di tutti gli elaborati di rito;
 - in data 16-05-2017, prot. n.0019944, veniva assunta al protocollo della Provincia l'Autorizzazione per lo scarico delle acque inviata dal Comune di San Bartolomeo in Galdo con nota n.3438 del 15-05-2017;
 - a seguito delle operazioni di analisi e di controllo degli elaborati progettuali effettuate in diversi incontri tenutisi presso gli uffici del R.U.P. con la collaborazione dei progettisti, ai fini della verifica prescritta dall'art.26 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii., l'impresa aggiudicataria, in allegato alla nota n.305/2017 del 17-05-2017 assunta al protocollo dell'Ente con n.0020194 in data 17-05-2017, trasmetteva ulteriori n.14 elaborati progettuali integrativi e/o esplicativi di quelli già formalmente inviati in precedenza;
 - in data 17-05-2017, prot. n.0020203, veniva effettuata dagli uffici la verifica del progetto esecutivo;
 - con Delibera del Presidente della Provincia n.140 del 19-05-2017 il suddetto progetto esecutivo veniva regolarmente approvato, confermando il quadro economico di cui alla Determina dirigenziale n.288/06 del 17-05-2016 e dando atto della copertura finanziaria pari ad € 5.044.870,14 assicurata dal Decreto

dirigenziale n.480 del 28-07-2016 della Regione Campania;

- acquisita con prot. n.0021058 del 23-05-2017 dall'Ufficio di Direzione Lavori la dichiarazione resa ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e ss.mm.ii., il R.U.P. in data 23-05-2017, prot. n.0021073, effettuava la validazione del progetto esecutivo;
- in data 24-05-2017, con nota prot. n.0021302, il R.U.P. effettuava la "notifica preliminare" dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- in data 27-05-2017 la Direzione dei Lavori effettuava la consegna dei lavori, con contestuale inizio degli stessi in pari data;

Premesso altresì che:

- ✓ per quanto attiene alla procedura di gara di appalto, la Commissione di Gara, all'uopo nominata con Determinazione n.774 del 23-11-2015, ha regolarmente svolto l'incarico affidato e per la stessa si è provveduto alla liquidazione del compenso spettante, di importo complessivo pari ad € 21.121,44, con Determinazione n.639 del 23-03-2018;
- ✓ gli obblighi di pubblicazione dell'avviso di gara e dell'esito di gara (su quotidiani e GURI), nonché il versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'Anac, sono stati regolarmente soddisfatti e per essi è stata sostenuta la spesa complessiva pari ad € 2.780,56 compreso iva e bolli;
- ✓ per quanto riguarda le attività di progettazione, sia la progettazione definitiva sia la progettazione esecutiva sono state regolarmente redatte da tecnici nominati dall'impresa, in costanza di appalto integrato sul progetto preliminare; per l'importo rispettivamente di € 144.649,31 oltre iva al 22% ed € 64.702,40 oltre iva al 22%;
- ✓ per quanto attiene alla realizzazione dei lavori:
 - con Determinazione n.2020 del 27-09-2017 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il S.A.L. n.1, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori in data 04-09-2017 per l'importo complessivo pari ad € 991.812,35 al netto dell'iva al 10% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 4.959,06) e del recupero per anticipazione (20% = € 198.362,47), il cui Certificato di Pagamento n.1 datato 26-09-2017 ammonta ad € 788.490,82 oltre iva al 10%, per € 78.849,08, per un totale di € 867.339,90, per i lavori effettuati dall'impresa a tutto il 04-09-2017;
 - con Determinazione n.2240 del 25-10-2017 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il S.A.L. n.2, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori a tutto il 16-10-2017 per l'importo complessivo pari ad € 2.002.038,24 al netto dell'iva al 10% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 10.010,19) e del recupero per anticipazione (20% = € 400.407,65), il cui Certificato di Pagamento n.2 datato 20-10-2017 ammonta ad € 803.129,58, oltre iva al 10% per € 80.312,96, per un totale di € 883.442,54, per i lavori effettuati dall'impresa a tutto il 16-10-2017;
 - con Determinazione n.2582 del 06-12-2017 è stato disposto, tra l'altro, di approvare il S.A.L. n.3, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori a tutto il 22-11-2017 per l'importo complessivo pari ad € 3.488.595,17 al netto dell'iva al 10% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 17.442,98) e del recupero per anticipazione (20% = € 697.719,03), il cui Certificato di Pagamento n.3 datato 30-11-2017 ammonta ad € 1.181.812,76, oltre iva al 10% per € 118.181,28, per un totale di € 1.299.994,04, per i lavori effettuati dall'impresa a tutto il 22-11-2017;
 - con Determinazione n.2524 del 30-10-2018 è stato disposto, tra l'altro, di approvare lo Stato Finale dei lavori, corredato dagli allegati di rito e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori a tutto il 14-04-2018, di importo complessivo pari ad € 3.878.399,63 al netto dell'iva al 10%;
 - con la stessa Determinazione n.2524/2018 è stato altresì disposto di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, acquisito agli atti di ufficio con protocollo n.0035495 del 11-10-2018, con il quale la Commissione di Collaudo T.A., confermando l'applicazione della penale prevista dalla Direzione Lavori pari ad € 5.025,72 e, di conseguenza, fissando in € 3.873.373,91 oltre iva al 10% l'importo complessivo spettante all'impresa, ha collaudato le opere eseguite per la "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore";
- ✓ i componenti tecnico-amministrativi del Gruppo di Lavoro, costituito con Determinazione n.909 del 27-10-2014 ed integrato con Determinazione n.413 del 27-02-2017, hanno compiutamente svolto tutte le attività affidate e, per il compenso agli stessi spettante, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e dell'art.113 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016, è stata sostenuta la spesa complessiva pari ad € 65.748,11 (compreso Cipdel, Irpaf ed Irpaf);
- ✓ nel computo del suddetto incentivo non è stato considerato l'importo del Fondo Innovazione previsto dal Regolamento Provinciale approvato con Delibera Presidenziale n.07 del 09-01-2017 in quanto non ritenuto ammissibile a finanziamento dalla Regione Campania che, con nota prot. n.168915 del 20-03-2020, evidenziava la provenienza delle risorse da finanziamenti europei e, pertanto, non agevolabile ai sensi del comma 4 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016;

- ✓ tutte le spese sostenute, debitamente rendicontate ed inserite nel sistema SURF, sono state dettagliate nelle allegato n.3 schede di riepilogo nelle quali sono riportati gli estremi dei provvedimenti di liquidazione e della documentazione di avvenuto pagamento;

Dato atto che:

- ❖ con Decreto Dirigenziale n.83 del 16-06-2017 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e ad accreditare a favore della Provincia di Benevento l'importo pari a complessivi € 1.513.461,04 come primo acconto pari al 30% del finanziamento concesso con D.D. n.480 del del 28-07-2016;
- ❖ con nota prot. n.0027204 del 29-06-2017 il Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti ha comunicato l'avvenuta emissione della Reversale di Incasso n.2339 per l'importo pari ad € 1.513.461,04;
- ❖ con Decreto Dirigenziale n.557 del 31-10-2017 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e ad accreditare a favore della Provincia di Benevento l'importo pari a complessivi € 2.017.948,06 come secondo e terzo acconto pari complessivamente al 40% del finanziamento concesso con D.D. n.480/2016;
- ❖ con nota prot. n.0046217 del 27-11-2017 il Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti ha comunicato l'avvenuta emissione della Reversale di Incasso n.3942 per l'importo pari ad € 2.017.948,06;
- ❖ con Decreto Dirigenziale n.61 del 30-01-2018 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e ad accreditare a favore della Provincia di Benevento l'importo pari a complessivi € 1.008.974,03 come quarto acconto pari complessivamente al 20% del finanziamento concesso con D.D. n.480/2016;
- ❖ con nota prot. n.0011280 del 16-03-2018 il Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti ha comunicato l'avvenuta emissione della Reversale di Incasso n.941 per l'importo pari ad € 1.008.974,03;
- ❖ dal confronto tra l'importo totale delle spese sostenute dalla Provincia (€ 4.605.770,42) e l'importo totale degli accreditamenti pervenuti dalla Regione Campania (€ 4.540.383,13) risulta un credito residuo in saldo a favore della Provincia di Benevento pari ad € 65.387,29;

Ritenuto:

pertanto, sulla base di tutto quanto esposto in precedenza ed a conclusione di tutte le attività tecnico-amministrative, di dover provvedere alla approvazione del Quadro Economico finale e definitivo dell'intervento di che trattasi;

Visti:

- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.89 del 08-05-2012
- o la Delibera di Giunta Regionale n.175 del 03-06-2013
- o la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia n.90 del 28-07-2014
- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.1344 del 17-09-2014
- o la Determina Dirigenziale n.909/06 del 27-10-2014
- o la Determinazione Dirigenziale n.1038/06 del 04-12-2014
- o la Delibera del Presidente della Provincia n.111 del 04-06-2015
- o la Determina Dirigenziale n.583/06 del 05-08-2015
- o la Determina Dirigenziale n.288/06 del 17-05-2016
- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.480 del 28-07-2016
- o la Convenzione Provincia-Regione sottoscritta in data 03-08-2016, protocollo n.2016.0536573
- o il Contratto sottoscritto in data 06-10-2016, Rep. n.2508 (reg. a BN il 06-12-2016 al n.9349 Serie 1T)
- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.23 del 02-02-2017
- o la Determina dirigenziale n.413 del 27-02-2017
- o l'Atto modificativo della Convenzione prot. reg. n.2017.0225027 del 28-03-2017
- o la Delibera del Presidente della Provincia n.140 del 19-05-2017
- o il Verbale di Consegna dei lavori sottoscritto in data 27-05-2017
- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.557 del 31-10-2017
- o la Reversale di Incasso n.3942 per l'importo pari ad € 2.017.948,06
- o la Determina Dirigenziale n.2582 del 06-12-2017
- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.61 del 30-01-2018
- o la Reversale di Incasso n.941 per l'importo pari ad € 1.008.974,03
- o lo Stato Finale prot. n.0030038 del 13-08-2018
- o il Certificato di Collaudo T.A. prot. n.0035495 del 11-10-2018
- o la nota regionale prot. n.168915 del 20-03-2020
- o il D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e s.m.i.
- o il D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e s.m.i.

- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.
- i Decreti Presidenziali n.1 del 09-01-2020 e n.2 del 16-01-2020 con i quali è stato conferito al sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica con decorrenza 16-01-2020, a tempo determinato e a tempo pieno, ex art. 110 co. 1 T.U.EE.LL.;

Attestata

la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di dichiarare** effettivamente e formalmente concluso l'intervento di "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore" finanziato dalla Regione Campania con Decreto dirigenziale n.480 del 28-07-2016 ed oggetto di Convenzione sottoscritta da Provincia di Benevento e Regione Campania in data 03-08-2016 (prot. n.0536573) e successivo atto modificativo sottoscritto digitalmente da Provincia e Regione rispettivamente il 17-03-2017 e 27-03-2017;
- **di approvare** le n.3 schede allegate riportanti il riepilogo generale delle liquidazioni e dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento suddetto;
- **di approvare** il Quadro Economico di riepilogo finale come di seguito riportato:

BONIFICA DEFINITIVA DELLA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO IN LOCALITA' SERRA PASTORE (APPALTO INTEGRATO SU PROGETTAZIONE PRELIMINARE)			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE			
A)	LAVORI E PROGETTAZIONE		
a.1)	Lavori (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 3.873.373,91
a.2)	Spese tecniche per progettazione definitiva		€ 144.649,31
a.3)	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 64.702,40
TOTALE IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE (a.1+a.2+a.3):			€ 4.082.725,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Incentivo Gruppo di Lavoro (art.92 D.Lgs. 163/2006 e art.113 D.Lgs.50/2016), di cui:		€ 65.748,11
b.1)	b.1.a	Incentivo ai tecnici Samte s.r.l. (società partecipata 100% dalla Provincia	€ 7.227,41
	b.1.b	Incentivo ai dipendenti della Provincia (compreso Irpef)	€ 44.233,34
	b.1.c	Cpdel su incentivo ai dipendenti della Provincia	€ 10.527,53
	b.1.d	Irap su incentivo ai dipendenti della Provincia	€ 3.759,83
	Spese per pubblicità e contributo obbligatorio Anac, di cui:		€ 2.393,11
b.2)	b.2.a	Spese per pubblicità	€ 1.761,11
	b.2.b	Spese per bolli (iva esente)	€ 32,00
	b.2.c	Contributo obbligatorio Anac (iva esente)	€ 600,00
b.3)	Spese per Commissione giudicatrice		€ 21.121,44
	Spese per iva, di cui:		€ 433.782,22
b.4)	b.4.a	Iva sui lavori (10% di a.1)	€ 387.337,39
	b.4.b	Iva sulla progettazione definitiva ed esecutiva (22% di a.2+a.3)	€ 46.057,38
	b.4.c	Iva per spese di pubblicità (22% di b.2.a)	€ 387,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			€ 523.044,88
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO:			€ 4.605.770,50
TOTALE IMPORTO POST-GARA (DET. N.288/06 DEL 17-05-2017):			€ 5.044.870,14
ECONOMIE:			€ 439.099,64

- **di dare atto** che rispetto al Quadro economico post-gara approvato con Determinazione n.288/06 del 17-05-2016 risultano economie di spesa pari a complessivi € 439.099,64;
- **di dare mandato** agli uffici per richiedere alla Regione Campania l'accreditamento del saldo finale pari ad € 65.387,29;

IL RESPONS. DEL SERVIZIO - R.U.P.
(Ing. Gennaro Fusco)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Angelo C. Giordano)



