




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° h.35 del 5 MAG. 2014



Oggetto: Lavori urgenti per il ripristino del cornicione in c.a. dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO.

Liquidazione 1° e ultimo S.A.L. alla ditta "EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasquallno", con sede in Via Fontana, Campoli M.T. (BN), Partita IVA 01 28 260 628 per una spesa complessiva di € 8.484,54 di cui € 6.433,51 per lavori risultanti dallo stato finale, oltre ai lavori impresti pari ad euro 578,51 e agli oneri fiscali per IVA al 21%, pari ad Euro 1.472,52

**Riferimento contabile: Capitolo 11975, progr. n. 2054/2013
CIG Z910BEBF08**

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 938 del 10/11/2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta "EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasquallno", con il ribasso del 21.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori			€ 8.057,53
- Oneri per la sicurezza € 101,20 + € 222,90		€ 324,10	
			€ 7.733,43
- Ribasso d'asta del	21,00%	€ 1.624,02	
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza			€ 6.433,51
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I V A sui lavori	21,00%	€ 1.351,04	
- imprevisi compreso oneri fiscali		€ 700,00	
- Oneri art 92 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e succ. m. e i.	2,00%	€ 161,15	
			€ 2.212,19
			€ 8.645,70

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11975 progr. n. 2054/2013.

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO che l'impresa ha eseguito anche alcune ulteriori lavorazioni, impreviste e necessarie in corso d'opera per assicurare piena funzionalità all'intervento, come risultante dall'annesso allegato contabile (computo dei Lavori Imprevisti)

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi €. 8.484,54 di cui € 6.433,51 per lavori risultanti dallo stato finale, oltre ai lavori imprestiti pari ad euro 578,51 e agli oneri fiscali per IVA al 21%, pari ad Euro 1.472,52, e che la maggiore spesa di complessivi € 700,00 (di cui € 587,51 per lavori ed € 153,78 per IVA al 21.00%), trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con la determinazione n. 938 del 10.11.2013;

VISTO il contratto in data 28/02/2014 registrato a Benevento in data 03/03/2014 al n. 1663 mod. 3;

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 6.433,51 oltre IVA al 21.00% e che l'importo dei lavori imprestiti ammonta a netti € 578,51 oltre IVA al 21.00%;

VISTA la fattura n. 5 del 24/09/2013 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € **8.484,54** di cui € 1.990,24 per lavori ed € 417,95 per IVA al 21,00%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) cip. 20141316692217 in data 30/01/2014 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 11975, prog. 2054/2013;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 6.433,51
- importo degli ulteriori lavori imprestiti	€ 578,51
- I V A sui lavori 21%	€ 1.351,04
- I V A sui imprestiti 21%	€ 121,49
TOTALE DA LIQUIDARE € 8.484,54	

- per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

- **Di approvare gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione**, relativi all'intervento indicato in oggetto;


- **Di liquidare e pagare la fattura n. 5 del 24/09/2013** per complessivi € **8.484,54** comprensivo di imponibile e IVA al 21%, emessa dalla ditta **"EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli M.T. (BN) alla Via Fontana - Partita IVA 01281260628, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori di urgenti per l'adeguamento funzionale degli uffici di segreteria ed eliminazione di barriera architettonica per l'accesso agli uffici dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO;

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 11975; Progr. 2054/2013;


- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- **Di effettuare** il pagamento con accredito dell' importo mediante bonifico bancario sul C/C BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO DI FOGLIANISE CODICE IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelangelo Panarese



Forn. N° 18131 Prog. N° 2731

EDIL LOMBARDI STRADE
 di Lombardi Pasquale
 CAMPOLI M.T. - Via Fontana
 P.IVA 01 281 260 626
 C.F. LMB PQL 81T04 A783T

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 OTT 2013

SETTORE PATRIMONIO

N. 9315

DEL 10 OTT 2013

PROT. INTERNO

Fattura n. 5/13

Finanze

FATTURA

Cliente:

Nome AMMUNIZIONE PROV. LE DI BENEVENTO-SETT. EDILIZIA E PATR.
 Indirizzo PIAZZA CASTELLO
 C.A.P. 82100 Città BENEVENTO
 Num. tel. _____ Prov. BN
 C. f./P. IVA 92002770623

Data 24/09/2013
 Ordine n. _____
 Protocollo _____
 Porto _____

U.M.	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VI DIAMO FATTURA PER SALDO LA- VORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORNICIONE IN CEMENTO ARMATO PRESSO L'ISTITUTO GUACCI IN VIA NICOLA CALANDRA IMPORTO LAVORI PRINCIPALI	1	21	€ 6.433,51	€ 6.433,51
	IMPORTO LAVORO IMPREVISTI	1	21	€ 578,51	€ 578,51

SETT. FINANZA
 Prot. Interno
4103
 del. 2 OTT 2013

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0014467 Data 01/10/2013
 Oggetto FATT. N.5 DEL 24-9-2013 EUR
 8484,54
 Dest. n.d.

Modalità di pagamento

ACCREDITO PRESSO BANCA LAV. E PICCOLO RISP.
DI FOGLIANISE
IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614

Imponibile	€ 7.012,02
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 4,0	€ 0,00
IVA 10,0	€ 0,00
IVA 20,0	€ 0,00
IVA 21	€ 1.472,52
TOTALE	€ 8.484,54

(S.E.&O.)

Annotazioni



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - VIA NICOLA CALANDRA - BENEVENTO Lavori urgenti per il ripristino del cornicione in c.a.
COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Benevento
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: Ing. Valentino Melillo
IMPRESA Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino" con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628 - R.E.A. BN n. 107912
IMPORTO lavori al netto del ribasso offerto del 21% € 6.433,51 oltre IVA al 21,00%

1 - PERIZIA

Perizia principale approvata per l'esecuzione dei lavori in oggetto con Determina n. 938 in data 10/09/2013. L'importo complessivo della perizia ammonta a € 8.484,54 di cui € 6.433,51 per lavori al netto del ribasso d'asta pattuito del 21% ed € 2.212,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico:

A) importo lordo dei lavori

- Oneri per la sicurezza € 101,20 + € 222,90		€ 324,10	€ 8.057,53
- Ribasso d'asta del 21,00%	€ 1.624,02		€ 7.733,43
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza			€ 6.433,51

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- I V A sui lavori	21,00%	€ 1.351,04	
- imprevisti compreso oneri fiscali		€ 700,00	
- Oneri art 92 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e succ. m. e i.	2,00%	€ 161,15	
Sommano			€ 2.212,19
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)			€ 8.645,70

2 - SOMMA AUTORIZZATA

a) Per lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale)		€ 6.433,51
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. IVA sui Lavori 21%	€ 1.351,04	
2. Imprevisti compreso oneri fiscali	€ 700,00	
3. Oneri art. 92 D. Lgs 12 apr 2006 n. 163 e succ. m.e.ii. 2%	€ 161,15	
TOTALE		€ 2.212,19
		€ 8.645,70

3 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

A norma dell'art. 8 del Foglio di patti e condizioni è stabilito in giorni 15 a partire dalla data di consegna lavori.

4 - TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE

I lavori vennero consegnati con verbale in data 24/09/2013 e la loro ultimazione, è avvenuta in data 07/10/2013 e quindi in tempo utile.

5 - STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 07/10/2013, accettato senza riserve dall'impresa, per l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 20% pari ad € 7.784,55 di cui € 6.433,51 per lavori e € 1.351,04 per I V A al 21% .

Al fine di ripristinare l'intonaco ammalorato sulla facciata al piano terra e sulla scala di emergenza, sono stati eseguiti dall'impresa i seguenti ulteriori lavori imprevisti:

- Spicconatura di intonaco	€.	43,56	
- Asportazione in profondita di calcestruzzo	€.	95,46	
- Trattamento dei ferri di armatura	€.	74,73	
- Riprofilatura di soletta con malta antiritiro	€.	304,68	
- Intonaco di tipo civile	€.	213,90	
	Sommano	€.	732,29
	A detrarre Ribasso 21%	€.-	153,78
		€.	578,51

La somma di € 578,51 oltre iva al 21% pari ad € 121,49 per un totale di € 700,00 trova copertura nella voce "imprevisti" del quadro economico approvato con determina n. 938 in data 10.09.2013
in data 28-02-2014 è stato stipulato il contratto registrato a Benevento in data 03-03-2014.

6 - CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde a € 6.433,51 che risultano dall'ammontare netto dei lavori dello stato finale e a € 578,51 per lavori imprevisti, pertanto resta il credito netto dell'impresa di € **8.484,54** (euro **ottomilaquattrocentottantaquattro/54**) di cui € **6.433,51** per lavori contabilizzati nello stato finale, € **578,51** per lavori imprevisti e € **1.472,52** per I V A al 21%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

il sottoscritto Direttore dei Lavori, **Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO


- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati nella perizia approvata con Determinazione n. 938 del 10/11/2013 e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro all' INAIL di Benevento - CODICE DITTA 13526480;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC cip n. 20141316692217 allegato;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'importo dei lavori, come risulta dallo stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 6.433,51 oltre ai lavori imprevisti pari ad euro 578,51 e all'IVA come per legge e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli del Monte Tabumo (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 6.433,51 per lavori risultanti dallo stato finale, oltre ai lavori imprevisti pari ad euro 578,51 e agli oneri fiscali per IVA al 21%, pari ad Euro 1.472,52, per un totale complessivo di € **8.484,54** che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Benevento li

Il Direttore dei Lavori
 (Geom. Giuseppe Capuozzo)



L'Impresa
EDIL LOMBARDI STRADE
 di Lombardi Pasqualino
 Via Fontana n. 14 - CAMPOLI M.T.
 P.Iva 01281260628
 C.F. LMB PQL 81T04A783T

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
 (Ing. Valerio Mellillo)

