



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Edilizia Pubblica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

DETERMINAZIONE N° 509 /02 DEL 13 LUG. 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL AEDES SRL PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL LOCALE OSPITANTE IL NUOVO DATA CENTER UBICATO NELLO STABILE PROVINCIALE DI L.GO CARDUCCI PER UN IMPORTO PARI A € 3.725,39 DI CUI € 3.053,60 PER LAVORI ED € 671,79 PER I.V.A. DEL 22%.
CONTRATTO REP. N. 2340
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11317 PROGR. n. 2380/14
CIG: Z0A13024BD

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 1099/02 del 30.12.2014 di approvazione e affidamento alla ditta EDIL AEDES srl dei lavori di insonorizzazione del locale ospitante il nuovo data center ubicato nello stabile provinciale di L.go Carducci in Benevento per un importo, al netto del ribasso d'asta del 20,00% di € 11.804,46 oltre IVA;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, Rep. n. 2340 del 21.04.2015 (che si allega in copia);

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 09/03/2015;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 09/03/2015, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 10.675,50 di cui € 8.750,41 per lavori e € 1.925,09 per I.V.A. del 22%;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

VISTO che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11317 progr. n. 2380/15;

VISTA la fattura n. 6/15 del 08.07.2015 (che si allega) di dell'importo di € 3.725,39 di cui € 3.053,60 per lavori ed € 671,79 per I.V.A. del 22% emessa dall'impresa EDIL AEDES srl con sede in via Jacopo da Benevento, 33-82100 Benevento, per lavori di insonorizzazione del locale ospitante il nuovo data center ubicato nello stabile provinciale di L.go Carducci in Benevento;

RITENUTO che il credito dell'impresa EDIL AEDES srl ammonta ad € 3.725,39 di cui € 3.053,60 per lavori ed € 671,79 per I.V.A. del 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2015

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

(Ing. Michelantonio Panarese)

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti contabili dello stato finale e il certificato di pagamento n. 2 relativi ai lavori di insonorizzazione del locale ospitante il nuovo data center ubicato nello stabile provinciale di L.go Carducci in Benevento;

DI LIQUIDARE la fattura n. 6/15 del 08.07.2015 (che si allega) di dell'importo di € 3.725,39 di cui € 3.053,60 per lavori ed € 671,79 per I.V.A. del 22% emessa dall'impresa EDIL AEDES srl con sede in via Jacopo da Benevento,33-82100 Benevento, per lavori di di insonorizzazione del locale ospitante il nuovo data center ubicato nello stabile provinciale di L.go Carducci in Benevento;

DI IMPUTARE la somma di 3.725,39 con IVA del 22 % inclusa sul capitolo Cap. 11317 PROGR. n. 2380/14;

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: EDIL AEDES srl con sede in via Jacopo da Benevento,33-82100 Benevento
IBAN: IT 17W0760115000001004776819

L'Istruttore Tecnico
arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

