

13/10/14. Il Zotti si impegnava inoltre ad eseguire le ulteriori lavorazioni, tra cui la bitumatura di un tratto di strada entro il 31/12/14, pena la risoluzione del contratto;

- con ordine di servizio n. 88, prot. n. 66381 del 09/10/2014 è stato chiesto all'impresa Zetaelle s.r.l. di provvedere, ad horas e senza indugio, e comunque, entro un giorno, a procedere all'installazione della segnaletica lungo la S.P. n. 27 e S.P. n. 32 di cui al verbale del 08/10/14;

- con ordine di servizio n. 89, prot. n. 66889 del 13/10/2014 è stato chiesto all'impresa Zetaelle s.r.l. di provvedere, ad horas e senza indugio, e comunque non oltre il 17/10/2014, a procedere all'intervento di bitumatura lungo la S.P. n. 32, di cui al verbale del 08/10/14;

- con ordine di servizio n. 90, prot. n. 67965 del 20/10/14, si diffidava l'impresa ad eseguire, ad horas e senza indugio, le lavorazioni di cui ai citati ordini di servizio n. 88 e 89;

- le lavorazioni di cui agli ordini di servizio n. 88, 89 e 90, a tutt'oggi non sono state eseguite.

- Il direttore dei lavori ha contabilizzato e stimato i lavori che sono stati regolarmente realizzati per stato avanzamento lavori alla data del 22/02/14 ammontano ad € 61.733,44, a fronte dell'importo contrattuale di € 100.962,90.

- con nota prot. 42546 dell'08.05.2015 il Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti, ha comunicato all'impresa ZETAELLE SRL, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, la risoluzione, per grave inadempimento del contratto sottoscritto in data 01/07/2013, registrato a Benevento il 16/09/2013 al n. 5762, Mod. 3 - per l'importo complessivo di € 100.962,90 IVA esclusa;

DATO ATTO che le lavorazioni effettuate e contabilizzate con SAL a tutto il 22.02.2014, come risulta dalla Relazione Particolareggiata dal D.L., ammontano a complessivi € 61.733,44;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di risolvere** per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D.Lgs 163/06, il contratto di appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Zetaelle srl, dell'01.07.2013, registrato a Benevento il 16/09/2013 al n. 5762, Mod. 3, dell'importo di € 100.962,90, oltre IVA, (impegno n. 2932/2012 - Cap.12423), relativo ai lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA N. 1;
- 2) **di dare atto** che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
- 3) **di dare atto** che, successivamente, si procederà, a norma di legge, all'affidamento a nuova impresa dei lavori di completamento;
- 4) **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'A.N.A.C. e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;

5) **di notificare** il presente atto all'impresa Zetaelle srl a mezzo di pec dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

8) **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per l'adozione degli atti di propria competenza, al Settore Legale - Servizio Contratti e al Settore Gestione Economica e Finanza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

20/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

Gabriella Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

M



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture — Viabilità e Trasporti — Risorse Idriche, Ambiente e
Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. *494* /06 del 9 LUG. 2015

Oggetto: Lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland Benevento - zona n. 1 - anno 2012.

- Risoluzione per grave inadempimento del contratto dell'01.07.2013, registrato a Benevento il 16/09/2013 al n. 5762, Mod. 3, in danno all'Impresa ZETAELLE S.r.l. (P.IVA 01316010626), con sede in Torrecuso (BN), alla via Ruggiero da Torrecuso.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 2932-2012
Cod. 2102

impegno reimputato 1310/15

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 138/06 del 05/03/2013 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA N. 1 - ANNO 2012, all'impresa ZETAELLE SRL (Partita IVA 01316010626), con sede in Torrecuso (BN), Via Ruggiero da Torrecuso, per l'importo complessivo di € 100.962,90, di cui € 98.328,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35.229%, ed € 2.634,51 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- in data 01/07/2013 venne stipulato il contratto registrato a Benevento il 16/09/2013 al n. 5762, Mod. 3 - per l'importo complessivo di € 100.962,90 IVA esclusa;

- in data 12/03/2013, come da verbale in pari data, si provvide alla consegna dei lavori che dovevano compiersi, come da capitolato speciale d'appalto in giorni 365 e pertanto entro il 12/03/2014;

- con nota di questa Stazione Appaltante prot. n. 50012 del 01/07/14, si contestava all'impresa Zetaelle s.r.l. la mancata installazione della segnaletica verticale richiesta e la si invitava a presentare, entro 15 giorni, le proprie controdeduzioni in merito, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

- l'impresa Zetaelle con nota prot n°52269/14, a riscontro della citata nota prot. n. 50012 del 01/07/2014, non contestava l'addebito evidenziato e comunicava la disponibilità immediata nel continuare le lavorazioni, con la fornitura e posa in opera della segnaletica ordinata;

- con verbale del 08/10/14, Zotti Michele, legale rappresentante dell'impresa Zetaelle s.r.l. si impegnava all'installazione dei segnali di strada deformata e pannelli integrativi, a partire dal