



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e
Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 696 /06 del 28 SET. 2015

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA S.P. N. 54
S.CROCE - CASTELPAGANO - COD. SVR.BN.07 - IMPRESA FORTORE S.p.A.
(PARTITA IVA 00051070704). - APPROVAZIONE SCHEMA DI RISOLUZIONE IN
DANNO E STATO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO - CIG 0101110E98

RIFERIMENTO CONTABILE: 12331/17 progr. n. ^{ca} 629/1-3-4/08

IL DIRIGENTE ^{IMP. 929/15}

PREMESSO che:

- in data 27.03.2007 è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania e l'AN.A.S. s.p.a. il IV Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania", per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;
- l'intervento di cui in oggetto rientra nel suddetto il IV Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di programma Quadro di programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania";
- con delibera di G.P. n° 619 del 03.10.2007 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento tratti piano viabile della S.P. n°54 Santa Croce - Castelpagano- 1°lotto" (cod. SVR.BN07) dell'importo complessivo di € 800.000,00;
- con determina n. 1260/06 del 12.12.2007 è stato disposto, tra l'altro, di provvedere all'indizione dell'asta pubblica relativa all'affidamento dei Lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 800.000,00, di cui €. 648.200,00, compresi gli oneri di sicurezza di € 3.579,70, a base d'appalto, e €. 151.800,00 a disposizione dell'Amministrazione Provinciale;
- con Decreto Dirigenziale n. 511 del 27.12.2007 la Regione Campania ha assegnato, in via provvisoria, alla Provincia di Benevento il finanziamento della somma di € 800.000,00 per l'esecuzione dei sopraccitati lavori;
- con determina dirigenziale n°374/06 del 15.04.2008, a seguito di asta pubblica del 26.02.2008 e segg., venivano aggiudicati all'impresa **FORTORE S.P.A.** con sede in Santa Croce di Magliano-CB- alla via Benedetto Croce, 2; "Lavori di sistemazione ed adeguamento tratti del piano viabile della Strada Provinciale n. 54 S. Croce-Castelpagano. Codice SVR.BN.07, con il ribasso pari al 34,560% sull'importo a base d'asta rimodulando contestualmente il quadro economico determinando l'importo dei lavori ribassati, compresi oneri di sicurezza, in € 425.425,77 e l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione in € 142.980,92;
- con determina dirigenziale n°90/06 del 02/02/2009, è stato autorizzato il subappalto all'impresa Ciarlo Domenico srl con sede in (p.IVA 00051070704) con sede in Morcone alla via c/da Piana;
- a seguito dell'emissione del Decreto Definitivo n. 414 del 07.08.2008, la Regione Campania ha assegnato, in via definitiva, l'importo di € 568.406,69, IVA compresa, ed ha provveduto all'anticipazione del 5% delle somme erogate, pari ad € 28.420,33, che gravava sull'impegno assunto con decreto n. 511 del 27/12/2007 ed in termini di cassa sul capitolo n. 2397 del bilancio 2008, codice gestionale 2232, da accreditare sul c/c bancario n. 6369/4546 aver acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro di Benevento,

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 06.11.2008, rep. n. 585, registrato a Benevento in data 21.11.2008 al n. 2061, per l'importo di € 425.425,77, oltre IVA;

DATO ATTO che:

- in data 04.11.2009 è stato emesso in favore della impresa Fortore spa il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 235.702,00, oltre IVA,
- in data 18.03.2010 è stato emesso in favore della impresa Fortore spa il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 123.342,00, oltre IVA,
- con determinazione dirigenziale n. 440/06 del 03/06/2010 è stata approvata una perizia variativa e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo dei lavori di € 454.440,94, IVA esclusa, al netto del ribasso di gara, con un maggiore importo dei lavori di € 29.015,17, IVA esclusa;
- con nota prot. n. 2661 del 23.03.1011 l'impresa Fortore spa è stata convocata al fine di procedere alla ripresa dei lavori;
- in data 28.03.2011 è stato sottoscritto il verbale di ripresa prevedendo il termine ultimo per dare finti i lavori a tutto il 14.04.2011;
- a far data dal giorno 01.04.2011, nonostante i ripetuti solleciti telefonici della D.L. e le rassicurazioni dell'impresa esecutrice, non si sono registrate lavorazioni nel cantiere oggetto di appalto e la ditta aggiudicataria non ha portato a termine i lavori;
- in ultimo, con nota prot. 8259 del 30.08.2012 l'impresa è stata convocata presso l'ufficio della D.L. con l'intento di sollecitare nuovamente la ripresa dei lavori;
- le ulteriori garanzie della ditta aggiudicataria non hanno, tuttavia, portato a nulla di nuovo in merito alla ripresa dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 144/06 del 06/03/2013 si è provveduto a prendere atto della trasformazione dell'impresa Fortore S.p.A. in impresa Fortore s.r.l. (atto notaio Michele Pilla del 05/11/2012, rep. n. 49253, racc. n. 18894);
- l'impresa FORTORE srl con nota del 31.03.2014 ha chiesto a questa Stazione Appaltante, per sopravvenute proprie difficoltà aziendali, la risoluzione del contratto di appalto in parola;
- risulta acquisito da questa Stazione Appaltante DURC in data 05/08/2013 dal quale l'impresa Fortore s.r.l. non risulta regolare con il versamento dei contributi a favore dell'I.N.P.S. e della Cassa Edile;
- risulta, altresì, acquisito da questa Stazione Appaltante DURC in data 14/10/2014 dal quale l'impresa Fortore s.r.l. non risulta regolare con il versamento dei contributi a favore dell'I.N.P.S.;

DATO ATTO, altresì, che, con riferimento ad altro affidamento di appalto di lavori pubblici, con determinazione dirigenziale n. 371/06 del 29/05/2015 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, art. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. alla risoluzione contrattuale, per grave violazione dovuta alla mancanza di regolarità contributiva (D.U.R.C. irregolare rilasciato in data 19.03.2015), del contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. (ora Fortore s.r.l.) con sede in via Principe di Piemonte n° 121 - Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1;

EVIDENZIATO che:

- al fine di scongiurare pericoli per la circolazione stradale si è dovuta incaricare la ditta affidataria dei lavori di manutenzione della zona 2 del Comprensorio Telesino - Tammaro a provvedere nell'immediatezza a transennare le zone pericolose e non portate a termine dalla ditta Fortore spa;
- la D.L. ha provveduto a redigere la contabilità a tutto il 01.04.2011;
- soltanto in data 31.03.2014 l'impresa Fortore spa ha dato riscontro alla nota del 30.08.2012;
- i lavori realizzati a tutto il 01.04.2011 ammontano a netti € 393.788,08, da cui dedotto l'importo complessivo di € 359.044,00 relativo ai n.2 certificati di pagamento emessi dalla D.L. il credito netto da corrispondere all'impresa è pari ad € 34.744,07, oltre IVA;

- le lavorazioni ad oggi non eseguite, a chiusura dell'intervento, riguardano la mancata installazione di barriere stradali (fatta eseguire in parte dalla ditta di manutenzione) e la mancata apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale per un importo di € 60.652,87;

RITENUTO:

- 1. di risolvere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. con sede in via Principe di Piemonte, n° 121, di Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 510.396,45, oltre IVA come per legge, relativo ai lavori in oggetto;
- 2. di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di risoluzione contrattuale, i soggetti che hanno partecipato alla procedurale gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti a tutto il 01/04/2011 redatto dalla Direzione Lavori in data 27/05/2014, dal quale risultano realizzate opere per l'importo, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta, di € 393.788,07, di cui € 359.044,00 netti, già liquidati all'appaltatore con il primo e secondo certificato di pagamento, ed € 34.774,07 oltre IVA da liquidare, rispetto all'importo netto dei lavori di € 454.440,94, restando quindi la somma di € 60.652,87 per il completamento dei lavori;

RITENUTO:

- di dover attivare il procedimento per intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze relative al versamento dei contributi previdenziale e assicurativi direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi;

- di liquidare e pagare all'impresa ora Fortore s.r.l. le somme eventualmente dovute in esito alla definizione del suddetto intervento sostitutivo;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, art. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. alla risoluzione contrattuale del contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. (ora Fortore s.r.l.) con sede in via Principe di Piemonte n° 121 – Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 585, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2061 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 568.406,69, oltre IVA come per legge, relativo ai lavori di sistemazione ed adeguamento della s.p. n. 54 S.Croce – Castelpagano;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti a tutto il 01/04/2011 redatto dalla Direzione Lavori in data 27/05/2014, dal quale risultano realizzate opere per l'importo, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta, di € 393.788,07, di cui € 359.044,00 netti, già liquidati all'appaltatore con il primo e secondo certificato di pagamento, ed € 34.774,07 oltre IVA da liquidare, rispetto all'importo netto dei lavori di € 454.440,94, restando quindi la somma di € 60.652,87 per il completamento dei lavori;

3) di attivare il procedimento per intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze relative al versamento dei contributi previdenziale e assicurativi direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi;

4) di liquidare e pagare all'impresa ora Fortore s.r.l. le somme eventualmente dovute in esito alla definizione del suddetto intervento sostitutivo;

5) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;

6) di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di risoluzione contrattuale, i soggetti che hanno partecipato alla procedurale gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

7) di notificare il presente provvedimento alla ditta Fortore s.r.l. e di dare comunicazione, per quanto di ragione e competenza, al Settore Affari Legali e al Settore Gestione Economico Finanziaria della Provincia di Benevento;

8) di comunicare alla Regione Campania la risoluzione contrattuale con la ditta Fortore s.r.l.;

9) di procedere alla comunicazione del presente provvedimento all'A.N.A.C. e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

