

09 NOV. 2015

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 207 del 06 NOV. 2015

OGGETTO: Eventi idrogeologici del 15/10/2015 - Interventi di emergenza - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della viabilità lungo varie strade di competenza provinciale del comprensorio TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2.

Approvazione verbale di somma urgenza e atti tecnici di stima presunta della spesa dell'importo di € 89.472,24 IVA compresa con affidamento dei lavori alle ditte IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA 01456900628), PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623), EDIL MORELLI SRL (PARTITA IVA 01225990629), CIARLO LUIGI & D. SRL (PARTITA IVA 01162880627), F.LLI MASELLI SRL (PARTITA IVA 01235900626), UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL (PARTITA IVA 01423230620), e BARONE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01071550626).

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Novembre 12 30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- In data 15 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi, in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di piogge;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per se molto vulnerabile sotto l'aspetto idrogeologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- si sono verificati movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti e danni alla viabilità provinciale che hanno comportato anche l'adozione di provvedimenti di chiusura di tratti stradali il transennamento di numerosi tronchi di viabilità interessati da frane a monte ed a valle della carreggiata, con limitazioni e restringimenti della sede stradale, oltre ad innumerevoli interventi di rimozione di alberi caduti, di rimozione di vaste quantità di fango, detriti e massi trascinati, dalla particolare violenza delle precipitazioni piovose, dai terreni agricoli posti sul lato monte sulle sottostanti sedi stradali;
- al fini di eliminare situazioni di immediato pericolo per la salvaguardia delle pubblica e privata incolumità derivante dal potenziale rischio di cedimento e collassamento dell'intero corpo stradale, si è reso necessario provvedere, con urgenza e senza indugio, all'esecuzione di lavori di somma urgenza per rimuovere lo stato di pericolo e ripristinare le condizioni di transitabilità delle sedi stradali;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di procedere con la massima tempestività ed urgenza alla realizzazione dei necessari interventi di rimozione del materiale esistente sulla sede viaria depositatosi lungo le strade provinciali, a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 15/10/2015, assunto al prot. n. 0070456 del 16/10/2015, a firma del Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico e dal Responsabile P.O.

delegata da Dirigente al Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL., ai sensi dell'art. 176 del regolamento LL.PP. del 05.10.2010 n. 207, relativo all'esecuzione di sgombero della sede stradale, rimozione dei detriti e del materiale esistente sulla sede viaria depositatosi a seguito del nubifragio di che trattasi e a quanto altro necessario per rendere transitabili le infrastrutture stradali del territorio provinciale;

VISTO, in particolare, gli allegati elenchi al suddetto verbale di somma urgenza con indicazione delle strade oggetto degli interventi e delle imprese alle quali, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori;

DATO ATTO, che con il citato verbale di somma urgenza redatto in data 15/10/2015 sono stati affidati alle ditte **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA 01456900628)**, con sede in S.Lorenzo M. (BN) C.da Santa Croce,4, **PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)**, con sede in Pontelandolfo (BN) Via Gorgotello, 50, **EDIL MORELLI SRL (PARTITA IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario, **CIARLO LUIGI & D. SRL (PARTITA IVA 01162880627)**, con sede in Morcone (BN), C.da Piana, 62, **F.LLI MASELLI SRL (PARTITA IVA 01235900626)**, con sede in Castelpagano (BN) C.da Ciccoporcari, **UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL (PARTITA IVA 01423230620)**, con sede in Benevento C.da Perrottiello,9, e **BARONE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01071550626)**, con sede in Circello (BN) C.so Municipio,123, i lavori di somma urgenza di cui trattasi lungo le SS.PP. del comprensorio **TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2** e, precisamente:

COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2	
S.P.	DITTA
S.P. n. 97 - 94 - 71 - 102 - 100 - 87 - 95	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
S.P. n. 94 - 160 - 87 - 69	PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC
S.P. n. 95 - 100 - 102	EDIL MORELLI SRL
S.P. n. 66 - 69 - 71	CIARLO LUIGI & D. SRL
S.P. n. 62 - 63 - 64 - 65	F.LLI MASELLI SRL
S.P. n. 102	UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL
S.P. n. 62 - 100	BARONE COSTRUZIONI SRL

VISTI gli atti tecnici trasmessi con nota prot. n. 71737 del 23.10.2015, a firma del tecnico di zona incaricato, del Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico e dal Responsabile P.O. delegata da Dirigente al Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL. con stima presunta della spesa di € 89.472,24 IVA compresa relativi ai suddetti interventi ordinati alle imprese **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL, PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC, EDIL MORELLI SRL, CIARLO LUIGI & D. SRL, F.LLI MASELLI SRL, UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL e BARONE COSTRUZIONI SRL** a partire dal giorno del 15 ottobre 2015 lungo le SS.PP. del comprensorio **TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2** come di seguito specificato:

COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2		
S.P.	ditta	Importo (IVA compresa)
S.P. n. 97 - 94 - 71 - 102 - 100 - 87 - 95	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	15.445,13
S.P. n. 94 - 160 - 87 - 69	PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC	17.788,66
S.P. n. 95 - 100 - 102	EDIL MORELLI SRL	23.885,39
S.P. n. 66 - 69 - 71	CIARLO LUIGI & D. SRL	12.418,70
S.P. n. 62 - 63 - 64 - 65	F.LLI MASELLI SRL	5.366,93
S.P. n. 102	UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL	6.220,98
S.P. n. 62 - 100	BARONE COSTRUZIONI SRL	8.346,46
	Totale	89.472,24

DATO ATTO che, per il carattere di urgenza e indifferibilità degli interventi non è stato possibile adottare la procedura ordinaria per l'assunzione di impegno di spesa prevista dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO l'Art. 176 del DPR del 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Avv.to Vincenzo Catalano

IL PRESIDENTE

Delibera

1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto dell'allegato verbale di somma urgenza redatto in data 15/10/2015, assunto al prot. n. 70456 del 16.10.2015, a firma del Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico e dal Responsabile P.O. delegata da Dirigente al Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL., ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, relativo all'esecuzione di lavori di sgombero della sede stradale, rimozione dei detriti e del materiale esistente sulla sede viaria depositatosi a seguito del nubifragio di che trattasi e a quanto altro necessario per rendere transitabili le infrastrutture stradali provinciali del comprensorio **TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2** - derivanti dall'evento alluvionale del 15/10/2015;

3) di dare atto, altresì, che con il citato verbale di somma urgenza redatto in data 15/10/2015 sono stati affidati alle ditte **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA 01456900628)**, con sede in S.Lorenzo M. (BN) C.da Santa Croce,4, **PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)**, con sede in Pontelandolfo (BN) Via Gorgotello, 50, **EDIL MORELLI SRL (PARTITA IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario, **CIARLO LUIGI & D. SRL (PARTITA IVA 01162880627)**, con sede in Morcone (BN), C.da Piana, 62, **F.LLI MASELLI SRL (PARTITA IVA 01235900626)**, con sede in Castelpagano (BN) C.da Ciccoporcari, **UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL (PARTITA IVA 01423230620)**, con sede in Benevento C.da Perrottiello,9, e **BARONE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01071550626)**, con sede in Circello (BN) C.so Municipio,123, i lavori di somma urgenza di cui trattasi lungo le SS.PP. del comprensorio **TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2** e, precisamente:

COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2	
S.P.	DITTA
S.P. n. 97 - 94 - 71 - 102 - 100 - 87 - 95	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
S.P. n. 94 - 160 - 87 - 69	PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC
S.P. n. 95 - 100 - 102	EDIL MORELLI SRL
S.P. n. 66 - 69 - 71	CIARLO LUIGI & D. SRL
S.P. n. 62 - 63 - 64 - 65	F.LLI MASELLI SRL
S.P. n. 102	UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL
S.P. n. 62 - 100	BARONE COSTRUZIONI SRL

4) di prendere atto degli atti tecnici trasmessi con nota prot. n. 71737 del 23.10.2015, a firma del tecnico di zona incaricato, del Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico e dal Responsabile P.O. delegata da Dirigente al Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL. con stima presunta della spesa di

€ 89.472,24 IVA compresa relativi ai suddetti interventi ordinati alle imprese **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL, PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC, EDIL MORELLI SRL, CIARLO LUIGI & D. SRL, F.LLI MASELLI SRL, UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL e BARONE COSTRUZIONI SRL** a partire dal giorno del 15 ottobre 2015 lungo le SS.PP. del comprensorio **TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2** come di seguito specificato:

COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2		
S.P.	ditta	Importo (IVA compresa)
S.P. n. 97 - 94 - 71 - 102 - 100 - 87 - 95	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	15.445,13
S.P. n. 94 - 160 - 87 - 69	PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC	17.788,66
S.P. n. 95 - 100 - 102	EDIL MORELLI SRL	23.885,39
S.P. n. 66 - 69 - 71	CIARLO LUIGI & D. SRL	12.418,70
S.P. n. 62 - 63 - 64 - 65	F.LLI MASELLI SRL	5.366,93
S.P. n. 102	UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL	6.220,98
S.P. n. 62 - 100	BARONE COSTRUZIONI SRL	8.346,46
	Totale	89.472,24

5) di dare atto che la suddetta spesa di € 89.472,24 trova copertura finanziaria sull'intervento di spesa 1.06.01.03 del Bilancio 2015 con obbligo di individuare, in sede di approvazione del PEG, apposito capitolo di spesa avente ad oggetto: "interventi straordinari a seguito eventi idrogeologici del 15 ottobre 2015;

6) di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei consequenziali adempimenti;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: lavori di sgombrò detriti lungo la viabilità provinciale ed ex ANAS di competenza della provincia di Benevento a seguito del nubifragio abbattutosi su tutto il territorio provinciale in data 15.10.2015.- emergenza maltempo.- verbale di somma urgenza.-

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 176 D. P .R 207/10 e Art. 20 del Regolamento Provinciale per i Lavori, Forniture e Servizi in Economia Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N. 13 del 20.02.2008)

Premesso

a seguito del nubifragio che si è abbattuto nella notte tra il 14.10.2015 e 15.10.2015 su tutto il territorio provinciale la rete viaria di competenza della provincia e quella ex ANAS in gestione a questo Ente è stata invasa da detriti ,fanghiglia ,arbusti ecc.;

al fine di eliminare il pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ,derivante dal potenziale rischio di cedimento e/o collassamento dell'intero corpo stradale per garantire la transitabilità ed evitare la chiusura al transito delle strade vanno eseguiti senza alcun indugio lavori di somma urgenza necessari ad allontanare il materiale che si è depositato e connessa pulizia sulla sede stradale;

Tanto premesso e considerato

I lavori di sgombrò del materiale depositato sulla sede viaria di competenza della Provincia e quella ex ANAS , rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, perciò si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del regolamento LL. PP del 05.10.2010 n. 207/10 e dell'art. 20 del regolamento provinciale per i lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera C .P n. 13 del 20.02.2008;

Ai sensi del sopraccitato articolo si autorizzano le imprese di cui all'elenco allegato riportante il nominativo della impresa, l'indicazione del luogo d'intervento ,il tecnico di zona nonché l'importo da corrispondere alla ditta alla esecuzione dei lavori di spalamento del materiale esistente sulla sede viaria depositatosi a seguito del nubifragio del 15.10.2015 e quanto necessario per rendere transitabile la viabilità di che trattasi;

I sottoscritti ing. Francesco Caruso Responsabile del servizio viabilità e l'ing. Micheleantonio Panarese Responsabile del servizio edilizia scolastica 2 edilizia pubblica espropri con incarico della titolarità del servizio Appalti-assistenza amministrativa EE.LL del ,dichiarano che i lavori rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**,per cui si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del regolamento LL. PP del 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 20 del regolamento provinciale per i lavori ,fornitura e servizi in economia approvato con delibera C .P n. 13 del 20.02.2008;

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica2
Con Titolarità del Servizio
Appalti-Assistenza amministrativa EE .LL
Ing. Micheleantonio Panarese

Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture e Viabilità

EVENTI IDROGEOLOGICI DEL 15/10/2015 – INTERVENTI DI EMERGENZA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO – TAMMARO – ZONA N. 2 – MEDIANTE PULIZIA DELLE SEDE VIARIA E RIMOZIONE DEI DETRITI.

DITTE VARIE

SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO TAMMARO – ZONA N. 2

COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2	
S.P.	DITTA
S.P. n. 97 - 94 - 71 - 102 - 100 - 87 - 95	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
S.P. n. 94 - 160 - 87 - 69	PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC
S.P. n. 95 - 100 - 102	EDIL MORELLI SRL
S.P. n. 66 - 69 - 71	CIARLO LUIGI & D. SRL
S.P. n. 62 - 63 - 64 - 65	F.LLI MASELLI SRL
S.P. n. 102	UMBERTO IANNELLI COSTR.NI SRL
S.P. n. 62 - 100	BARONE COSTRUZIONI SRL

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile P.O. delegata del Dirigente
Al Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa – EE.LL.
Ing. Michelantonio Panarese


RIEPILOGO COMPENSATORIO TELESINO TAMMARO ZONA 2 - DAL 15/10/2015 AL 22/10/2015

IMPRESA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	€ 12.659,94	€ 2.785,19	€ 15.445,13
PERUGINI & KIRSHBAUM	€ 14.580,87	€ 3.207,79	€ 17.788,66
EDIL MORELLI Srl.	€ 19.578,19	€ 4.307,20	€ 23.885,39
GIARLO LUIGI & DOMENICO S.r.l.	€ 10.179,26	€ 2.239,44	€ 12.418,70
FRATELLI MASELLI S.r.l.	€ 4.399,12	€ 967,81	€ 5.366,93
IANNELLI UMBERTO	€ 5.099,16	€ 1.121,82	€ 6.220,98
BARONE COSTRUZIONI S.r.l.	€ 6.841,36	€ 1.505,10	€ 8.346,46
TOTALE	€ 73.337,90	€ 16.134,34	€ 89.472,24

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio



Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO



Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michelangelo PAMARESE



EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

DATA : 15/10/2015

Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

TOTALE GENERALE

DATA	zona	strada provinciale	comune interessato	ditta intervenuta	tipologia intervento	mezzi d'opera			manodopera			TIPOLOGIA INTERVENTO				totale lett.b	
						tipo	costo orario	ore impiegate	totale (T1)	numero operai	costo orario	ore lavorative	totale (T2)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e banchine		installazione segnaletica
15/10/2015	94	casalduni ponte	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	8	€ 401,12	1	23,78	8	190,24	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	8	€ 398,72	1	23,78	8	190,24				€ 200,00
15/10/2015	95	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	8	€ 401,12	1	23,78	8	190,24	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	8	€ 398,72	1	23,78	8	190,24				€ 200,00
16/10/2015	102	fragneto monforte	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
16/10/2015	100	campolattaro	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
17/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
17/10/2015	87	pontelandolfo	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
18/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
18/10/2015	97	ponte	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
19/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
19/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
20/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
20/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
21/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
21/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
21/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
21/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
21/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
21/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
21/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
21/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00
21/10/2015	94	casalduni	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	5	135,6	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20								€ 200,00
21/10/2015	71	morcone	casalduni	iannotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	1	27,12	6	162,72	g	h	i	€ 200,00
						Bob cat	€ 49,84	6	€ 300,84								€ 200,00

22/10/2015

94	casalduni	ianotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	5 5	€ 250,70 € 249,20	1	27,12	5	135,6	€ 0,00
71	morcone	ianotti costruzioni generali s.r.l.	sgombro sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	6 6	€ 499,90 € 300,84 € 300,84	1	27,12	6	135,6 162,72	€ 0,00 € 0,00
							€ 601,68				162,72	€ 0,00

TOTALE

€ 12.659,94

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO

Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michele P. PANARESE

EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

PERUGINI & KIRSHBAUM Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

DATA	strada provinciale	Comune interessato	tipologia intervento	mezzi d'opera		manodopera						TIPOLOGIA INTERVENTO				totale lett.b
				tipo	costo orario	ore impiegate	totale (T1)		numero operai	costo orario	ore lavorative	totale (T2)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e banchine	installazione segnaletica	
				a	b	(a x b)	d	e	f	(d x e x f)	g	h	i	T3 = g+h+i	T1+T2+T3	
17/10/2015	94	ponte	sgombro sede stradale da detriti	escavatore 160/190	€ 76,67	11	€ 843,37	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	€ 1.988,25
				Bob cat	€ 49,84	11	€ 548,24				0					
18/10/2015	94	ponte	sgombro sede stradale da detriti	escavatore 160/190	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	€ 1.355,70
				Bob cat	€ 49,84	6	€ 299,04				0					
19/10/2015	94	ponte	sgombro sede stradale da detriti	escavatore 160/190	€ 76,67	5	€ 383,35	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	€ 1.229,19
				Bob cat	€ 49,84	5	€ 249,20				0					
20/10/2015	160	pontelاندolfo	transematura	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	3	27,12	11	894,96			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 2.946,50
											0				€ 0,00	
21/10/2015	87	pontelاندolfo	sgombro sede stradale da detriti	escavatore 160/190	€ 76,67	11	€ 843,37	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	€ 1.988,25
				Bob cat	€ 49,84	11	€ 548,24				0					
22/10/2015	69	morcone	sgombro sede stradale da detriti	escavatore 160/190	€ 76,67	11	€ 843,37	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	€ 2.536,49
				Bob cat	€ 49,84	11	€ 548,24				0					
															TOTALE	€ 14.580,87

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO

Il Responsabile P.O. con delega di Dirigente al Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michele CANAVARESE

EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

EDIL MORELLI S.r.l.

Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

TOTALE GENERALE

DATA	strada provinciale	Comune interessato	tipologia intervento	mezzi d'opera		manodopera				TIPOLOGIA INTERVENTO					T3 = g+h+i	T1+T2+T3				
				tipo	costo orario	a	b	ore impiegate	totale (T1)	numero operai	costo orario	f	ore lavorative	totale (T2)			g	h	i	totale lett. b
16/10/2015	95	casalturni	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 200,00	€ 200,00			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	5	€ 383,35	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 200,00			
16/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.430,69			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.430,69			
17/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
17/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
18/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
18/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
19/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
19/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	€ 500,00	0	0	0	€ 500,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
20/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.857,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.857,50			
20/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
21/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
21/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
22/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
22/10/2015	100	campolattaro	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 76,67	6	€ 460,02	2	27,12	11	596,64	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			
			escavatore 160/190	terna	€ 50,14	6	€ 300,84	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 1.357,50			

TOTALE

€ 19.578,19

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO

Il Responsabile P.Q. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa E.E.L.L.
Ing. Michelangelo PAVARESE

EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza																
CIARLO LUIGI & DOMENICO Srl																
Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207																
DATA	strada provinciale	comune interessato	tipologia intervento	tipo	mezzi d'opera			totale (T1)	manodopera			TIPOLOGIA INTERVENTO			T1+T2+T3	
					costo orario	ore impiegate	(a x b)		numero operai	costo orario	ore lavorative	(d x e x f)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpe e banchine		installazione segnaletica
					a	b	(a x b)	d	e	f	(d x e x f)	g	h	i	T3 = g+h+i	
19/10/2015	66	morcone	sgombrato sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	14	€ 701,96	2	27,12	11	596,64				€ 0,00	
				Minipala	€ 49,84	6	€ 299,04	2	27,12	11	596,64					€ 0,00
				Bob cat	€ 49,84	12	€ 598,08				0			1193,28		
							€ 1.599,08				596,64			€ 500,00	€ 500,00	
20/10/2015	71	morcone	sgombrato sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	14	€ 701,96	2	27,12	11	596,64					
				Minipala	€ 49,84	6	€ 299,04				0					€ 0,00
				Bob cat	€ 49,84	12	€ 598,08				0			596,64		
							€ 1.599,08				596,64			€ 500,00	€ 2.695,72	
21/10/2015	66	morcone	sgombrato sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	14	€ 701,96	2	27,12	11	596,64	€ 500,00				
				Minipala	€ 49,84	6	€ 299,04				0					€ 0,00
				Bob cat	€ 49,84	12	€ 598,08				0			596,64		
							€ 1.599,08				596,64			€ 500,00	€ 2.695,72	
22/10/2015	69	sassinoro	sgombrato sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	2	27,12	11	596,64					
				Minipala	€ 49,84	6	€ 299,04				0					€ 0,00
				Bob cat	€ 49,84	11	€ 548,24				0			596,64		
							€ 1.398,82				596,64			€ 0,00	€ 1.995,46	

TOTALE

€ 10.179,26

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO

Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michelangelo PANARESE

EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

FRATELLI MASELLI Srl

TOTALE GENERALE

DATA	strada provinciale	comune interessato	tipologia intervento	mezzi d'opera		manodopera				TIPOLOGIA INTERVENTO					T1+T2+T3
				tipo	costo orario	ore impiegate	totale (T1)	numero operai	costo orario	ore lavorative	totale (T2)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e banchine	installazione segnaletica	
				a	b	(a x b)	d	e	f	(d x e x f)	g	h	i	T3 = g+h+i	
19/10/2015	63/65	castelpagano	sgombrò sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	11 11	€ 551,54 € 548,24	0	0,00	0	0			€ 0,00 € 0,00	
20/10/2015	64/65	castelpagano	sgombrò sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	11 11	€ 551,54 € 548,24	0	0,00	0	0			€ 0,00 € 0,00	
21/10/2015	63/65	castelpagano	sgombrò sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	11 11	€ 551,54 € 548,24	0	0,00	0	0			€ 0,00 € 0,00	
22/10/2015	62/64	castelpagano	sgombrò sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14 € 49,84	11 11	€ 551,54 € 548,24	0	0,00	0	0			€ 0,00 € 0,00	
TOTALE															
€ 4.399,12															

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio


Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO

Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa E.E.L.L.
Ing. Michelangelo PANVARESE

EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI Srl		Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207												TOTALE GENERALE		
DATA	strada provinciale	comune interessato	tipologia intervento	mezzi d'opera			manodopera						TIPOLOGIA INTERVENTO			T3 =g+h+i T1+T2+T3
				tipo	costo orario	ore impiegate	totale (T1)	numero operai	costo orario	ore lavorative	totale (T2)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e banchine	installazione segnaletica	totale lett. b	
				a	b	(a x b)	d	e	f	(d x e x f)	g	h	i	T3 =g+h+i		
17/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	
18/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	
19/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	
20/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	
21/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	
22/10/2015	102	fragneto	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32			€ 0,00		
											0			€ 0,00		
							€ 551,54				298,32			€ 0,00	€ 849,86	

Il Tecnico
Geom. Mario Caraccio




Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Francesco CARUSO



TOTALE

€ 5.099,16

Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michela Manno FANARESE



EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi agli interventi di somma urgenza

BARONE COSTRUZIONI Srl Art. 176 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

DATA	strada provinciale	Comune interessato	tipologia intervento	mezzi d'opera		manodopera						TIPOLOGIA INTERVENTO				TOTALE GENERALE									
				tipo	Costo orario	a	b	ore impiegate	totale (T1)			numero operai	costo orario	ore lavorative	totale (T2)		ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e banchine	installazione segnaletica	totale lett.b					
									(a x b)	d	e										f	g	h	i	T3 = g+h+i
20/10/2015	62	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32	g	h	i	T3 = g+h+i	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.648,10	
	100	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32						€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.648,10
21/10/2015	62	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32						€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 799,02
	100	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32						€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.398,10
21/10/2015	62	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna Bob cat	€ 50,14	11	€ 551,54	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32						€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 549,02
	100	circello	sgombro sede stradale da detriti	terna	€ 50,14	5	€ 250,70	1	27,12	11	298,32	1	27,12	11	298,32						€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.898,10
TOTALE																			€ 6.841,36						

Il Tecnico
Geom. Mauro Caraccio

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Ing. Franca RUSSO

Il Responsabile P.O. con delega da Dirigente al
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.
Ing. Michele PANARESE

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Franco Nardone)

Fransco Nardone

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Ricci)

Claudio Ricci

N. 3293 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 09 NOV. 2015

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Fransco Nardone
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE <u>Teawco</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>Gest. Eco. Fin.</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____