



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 813 /06 del 10 DIC. 2015

**Oggetto: Progetto FIO 46/89 – Lavori di disinquinamento del bacino del Fiume Isclero – 1° stralcio funzionale, Sub-stralcio funzionale n° 2 "Impianti di depurazione".
Rettifica quadro economico di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n°490/06 dell'11/07/2011. - PROVVEDIMENTI.**

IL DIRIGENTE

**Riferimento contabile: € 11.634,50 - Cap. n° 14421, imp. n. 778/15
(ex imp.n.1647/1/91)
€ 863.697,76 - Cap. n° 14421, imp. n. 792/15
(ex imp.n.1977/5/94)
€ 1.000.000,00 - Cap. n° 14421, imp. n. 807/15
(ex imp.n.2505/1/99)
€ 51.109,94 - Cap. n° 14421/15**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) Questo Ente con deliberazione di G.P. n° 2876 del 28.12.1988, ratificata dal Consiglio Provinciale con delibera n° 30 del 25/05/1989, approvò il progetto generale dell'importo complessivo di £. 19.100.000.000, per la realizzazione di uno schema fognario – depurativo finalizzato al disinquinamento del bacino del fiume Isclero interessante la zona nord-ovest del territorio provinciale di Benevento;
- 2) Con delibera CIPE del 19.12.1989, venne finanziato il progetto con un importo di £.10.158.000.000, per la realizzazione di un 1° stralcio funzionale del predetto progetto generale, per la realizzazione dello schema fognario-depurativo, relativamente ai Comuni di Durazzano, S.Agata de' Goti, Dugenta e Limatola; il progetto esecutivo, redatto dagli ingg. Vittur e L. Iavarone, venne approvato con deliberazione di G.P. n° 1121 del 16.05.1990;
- 3) A seguito di espletamento di gara d'appalto, con contratto rep. n° 142 del 20.12.1990, furono affidati i lavori di che trattasi al R.T.I. Edilter Soc. Cop. a r.l. (Capogruppo) – Area S.r.l. – CO.MA.PRE. S.p.a. – Ecosanno S.r.l. – Ing. Porzio & C. Costruzioni S.r.l., per un importo, al netto del ribasso d'asta del 5,38%, di £. 7.566.892.922;
- 4) Con deliberazione CIPE del 18.12.1996, pubblicata sulla G.U. del 04.03.2007, su proposta della Regione Campania, furono assegnate al progetto ulteriori risorse finanziarie per £.3.232.000.000, destinate ad integrare sia le opere depurative che quelle fognarie con il sistema comprensoriale. Pertanto l'importo complessivo disponibile per l'esecuzione dell'intervento risultava pari a £.13.390.000.000 (£.10.158.000.000 + £. 3.232.000.000) corrispondente ad €. 6.915.357,88;

- 5) Con deliberazione di G.P. n° 1296 del 27.07.1998 questo Ente, a seguito del fallimento della ditta appaltatrice Edilter e della risoluzione del contratto rep. n° 142 del 20.12.1990, approvò la contabilità finale redatta dalla D.L. in data 18.06.1998 e stabilì di provvedere all'indizione di una nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori di che trattasi;
- 6) Con deliberazione di G.P. n° 298 del 29.06.1999, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvato un nuovo progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del fiume Isclero – 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di £.10.514.000.000 così ripartito:
- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | sub-stralcio n°1 Collettori fognari | £. 3.805.350.000 |
| b) | sub-stralcio n°2 Impianti di depurazione | £. 6.709.140.000 |
- 8) successivamente vennero effettuate le nuove gare di appalto relative ai due sub-stralci innanzi indicati con le seguenti aggiudicazioni:
- a) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€. 1.965.299,26);
- b) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€. 3.464.984,26);
- 9) con deliberazione di G.P. n° 243 del 27.06.2003, per le motivazioni nella stessa riportate venne approvato lo scioglimento del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa C.I.S., per mutuo consenso e senza reciproco indennizzo con sottoscrizione di relativo atto di scioglimento in data 23.09.2003 al n° 244 di rep.;
- 10) A seguito di una ricognizione economica sui due appalti precedenti, come analiticamente riportato nella determinazione dirigenziale n°490/06 dell'11/07/2001 (allegato n° 1 - vedasi tabelle "B" e "C") sono risultate le seguenti economie:
- | | |
|---|------------------------|
| a) Sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari": importo complessivo disponibile | €. 1.965.299,26 |
| a1) Sub-stralcio n°1 "Collettori fognari": importo pagato | €. <u>913.190,59</u> |
| a2) Somma disponibile | €.1.052.108,67 |
| b) Sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione": importo complessivo disponibile | €. 3.464.984,26 |
| b1) Sub-stralcio n°2 "Impianti di depurazione": importo pagato | €. <u>1.425.831,45</u> |
| b2) Somma disponibile | €.2.039.152,81 |
- 11) con deliberazione di G.P. n° 485 del 20.07.2007 venne approvato il progetto esecutivo delle opere del disinquinamento del bacino del fiume Isclero – 1° stralcio funzionale - sub-stralcio funzionale n° 1 (Collettori), per un importo lavori di €. 2.230.308,78, oltre €. 821.799,89 per somme a disposizione, per complessivi €. 3.052.108,67 la cui copertura economica veniva così assicurata:
- a) per €. 2.000.000,00 mediante risorse del POR Campania 200-2006 – ATO 1 nel frattempo ricevuto per i lavori in oggetto;
- b) per €. 1.052.108,67 mediante il finanziamento FIO 46/89 (somma disponibile);
- 11.1) con determinazione dirigenziale n° 951/06 dell'8.10.2007 i lavori riguardanti il sub-stralcio funzionale n°1 di cui al punto precedente, vennero aggiudicati all'A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello S.r.l. – Pizzulo S.r.l. con i seguenti quadri economici di spesa:
- a) €. 984.908,13, per lavori oltre €. 451.900,74 per somme a disposizione, per complessivi €.1.436.808,87 la cui copertura finanziaria era assicurata mediante risorse del POR Campania 200-2006 – ATO 1;
- b) €. 518.115,19, per lavori oltre €. 533.993,48 per somme a disposizione, per complessivi €.1.052.108,67 la cui copertura finanziaria era assicurata mediante il finanziamento FIO 46/89;
- 11.2) con determinazione dirigenziale n°294/06 del 31.03.2009 relativamente al finanziamento POR Campania 2000-2006 – ATO 1 si provvedeva ad effettuare la rendicontazione finale delle somme spese alla Regione Campania;
- 11.3) l'appalto restante delle opere ancora da realizzare è, dunque, quello FIO per l'importo complessivo di €. 1.052.108,67;

Considerato che relativamente all'appalto relativo al sub-stralcio funzionale n°2 -"impianti di depurazione", le somme disponibili quantificate nell'allegato "C" alla predetta determinazione n°490/2011, vanno rettificate alla luce della deliberazione di G.P. n°629 del 03/10/2007 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, senza aumento di spesa, il cui importo dell'intervento veniva rimodulato in €. 3.464.981,64, così come allegato alla stessa deliberazione.

Rilevato che in fase di rimodulazione del quadro economico di spesa approvato con la deliberazione di G.P. n°629/2007, non si era tenuto conto di tutte le spese generali e tecniche dell'originario appalto Edilter, per spese già sostenute e non inserite nel quadro economico a consuntivo dell'appalto stesso, chiuso ed approvato con la deliberazione di G.P. n°1296 del 27/07/1988, di cui nelle premesse indicata.

Tenuto conto che è in corso di definizione accordo transattivo con l'originario progettista e direttore dei lavori ing. Luigi Iavarone e per il riconoscimento delle somme allo stesso dovute per gli espletati incarichi, per cui si rende necessario procedere ad una rimodulazione delle somme a disposizione;

Ritenuto doversi provvedere ad una nuova rimodulazione, a consuntivo, del detto quadro economico, di cui alla determinazione dirigenziale n°490/06 dell'11/07/2011 come riportato nell'allegato 2 al presente provvedimento, al fine di poter stabilire con precisione le somme ad oggi disponibili;

Attestata, la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo delle opere dell'intervento denominato "Disinquinamento del bacino del Fiume Isclero 1° stralcio funzionale – sub-stralcio n° 2 - impianti di depurazione", come riportato nell'allegato n° 2 alla presente, che prevede le seguenti voci di spesa:

a) **Importo lavori al netto del ribasso**

€. 2.218.897,18

b) **Somme a disposizione:**

b1) Per espropri	€. 19.392,54
b2) per spese di pubblicità	€. 7.211,91
b3) per allacciamenti e imprevisti	€. 60.851,52
b4) art. 92 D.Lgs. 163/2006	€. 26.752,47
b5) spese tecniche	€631.312,38
b6) IVA sui lavori eseguiti e voce b3)	€227.115,36
b7) IVA al 20% su b5)	€117.573,95
b8) IVA sui lavori da eseguire	€145.874,34
b9) economie da ribasso	€. 0,00

Totale somme a disposizione **€. 1.246.084,46**

Totale generale **€. 3.464.981,64**

2) **che gli importi residuali** esistenti sull'intervento denominato "Disinquinamento del bacino del Fiume Isclero 1° stralcio funzionale – sub-stralcio n° 2 - impianti di depurazione" sono pari ad €. 1.926.442,20;

3) **di far gravare** l'importo di **€. 1.875.332,26** nel modo seguente:

€ 11.634,50 - Cap. n° 14421, imp. n. 778/15

(ex imp.n.1647/1/91)

€ 863.697,76 - Cap. n° 14421, imp. n. 792/15

(ex imp.n.1977/5/94)

€ 1.000.000,00 - Cap. n° 14421, imp. n. 807/15

(ex imp.n.2505/1/99)

4) di impegnare l'importo di € 51.109,94, quale quota parte da corrispondere all'ing. Luigi Iavarone a seguito della definizione dell'accordo transattivo di cui in premessa, sul Cap. n° 14421/2015;

5) di dare atto che la somma di € 51.109,94, IVA compresa, diverrà esigibile nell'anno 2015;

6) che gli importi innanzi determinati rappresentano i finanziamenti FIO disponibili per il completamento dei lavori epigrafati;

7) di trasmettere il provvedimento di approvazione al Settore Gestione Economica e Finanziaria di questo Ente per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA


SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 14421 Progr. N. 2590 del 28/12/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO



30/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(~~avv.to Vincenzo CATALANO~~)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

