

La presente deliberazione viene affissa il 24 MAR. 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 56 del 24/03/16

Oggetto: *Eventi alluvionali dei giorni 15-20 ottobre 2015.*

“Lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi calamitosi del 15-10-2015 e del 19-10-2015. Interventi in dx idrografica del fiume Tammaro, in prossimità del complesso industriale Rummo”. Codice 00/SU/25.

Approvazione Perizia definitiva di spesa, atti di Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di marzo alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori è presente il Presidente della Provincia dott. Claudio Ricci per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone _____

IL PRESIDENTE

Presa visione della Relazione Istruttoria del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Dell'Ambiente, qui di seguito trascritta:

Premesso che

- il giorno 15-10-2015, a seguito delle straordinarie ed eccezionali avversità atmosferiche abbattutesi su tutta la Provincia di Benevento, il fiume Tammaro è esondato in maniera diffusa nell'area industriale A.S.I. (in località Ponte Valentino di Benevento), collocata nella piana che vede la confluenza del fiume Calore con il Tammaro, suo principale affluente;
- a seguito di sopralluogo in data 21-10-2015 da parte dei tecnici della Provincia e della Protezione Civile è stata focalizzata l'attenzione sull'area ASI, al fine di ridurre i rischi per le aziende e per far riprendere in tempi brevi le attività;
- al fine di esaminare le problematiche riguardanti l'area A.S.I., è stato indetto un tavolo tecnico presso il C.C.S. della Prefettura di Benevento, a cui hanno partecipato i tecnici della Provincia, il Prof. Francesco M. Guadagno del Dipartimento di Geologia Applicata dell'Università Del Sannio, i funzionari della Protezione Civile Nazionale ed i funzionari dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
- dal tavolo tecnico è scaturita la necessità di effettuare interventi di somma urgenza al fine di ridurre il rischio residuo e, nel contempo, assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in regime di ordinario deflusso idraulico del fiume Tammaro;
- a seguito delle risultanze del citato tavolo tecnico, con la disponibilità del Dipartimento di Geologia Applicata, in data 22-10-2015, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo nell'area A.S.I. al fine di individuare gli interventi necessari da effettuare in somma urgenza;
- dal sopralluogo del 22-10-2015 è emerso, tra l'altro, la necessità di ripristinare le strutture e garantire la loro messa in sicurezza al fine di riportare le condizioni complessive di rischio, rispetto all'alluvionamento delle aree di contorno al corso d'acqua, alle condizioni pre-evento;
- tali attività sono state ritenute di carattere urgente, inderogabilmente necessarie e di pubblico interesse;
- le condizioni di estrema urgenza e di inderogabilità hanno determinato l'ammissibilità dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 ed hanno imposto l'attivazione del procedimento di SOMMA URGENZA;
- con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28-10-2015, a firma del R.U.P. e del Responsabile con

delega dirigenziale del Servizio "Tutela Dell'Ambiente", redatto in data 28-10-2015 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010, sono stati affidati all'impresa Sud Costruzioni s.r.l. (P.iva 01424860623), con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese, i lavori per la riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi calamitosi del 15-10-2015 e del 19-10-2015 in dx idrografica del fiume Tammaro in area A.S.I. di Benevento;

- sono stati redatti gli atti tecnici di giustificazione della spesa, di cui alla allegata Perizia prot. n.0074067 del 06-11-2015, a firma del R.U.P. e del Responsabile con delega dirigenziale del Servizio "Tutela Dell'Ambiente", con stima presunta della spesa complessiva dell'intervento pari ad € 146.360,76 iva compresa e con quadro economico di seguito riportato:

PERIZIA DI STIMA -- QUADRO ECONOMICO PRESUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia a misura	€ 181.163,75	
	Ribasso offerto (39,50 %)	€ 74.559,68	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 109.604,07
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 2.026,35
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 111.630,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche		
b2	Spese tecniche per Direzione Lavori - CNPAIA	€ 6.760,00	
b3	Spese incentivo – Artt. 92-93 D.Lgs. n.163/2006	€ 1.674,46	
b4	Spese per attività di supporto		
b5	Spese per pubblicità, pubblicazioni, A.N.A.C., ecc....	€ 250,00	
b6	Iva al 22% su A e su (b1+b2+b4+b5)	€ 26.045,89	
b7	Imprevisti, iva compresa		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34.730,35
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 146.360,76

- con Delibera Presidenziale n.216 del 13-11-2015, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di approvare il suddetto Verbale di Somma Urgenza e la correlata Perizia di Stima, per l'importo complessivo pari ad € 146.360,76 iva compresa, dando altresì atto dell'affidamento dei lavori alla impresa Sud Costruzioni s.r.l. (P.iva 01424860623), con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese;
 - di sottoporre la stessa deliberazione, ai sensi dell'art.191, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 146.360,76 con le modalità previste dall'art. 194 comma 1, lettera e) del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria;
- con Delibera di Consiglio n.57 del 15-12-2015, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di riconoscere, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 il debito fuori bilancio relativo all'intervento di che trattasi, per una spesa complessiva di € 146.360,76 iva compresa;
 - di finanziare la spesa derivante da tale riconoscimento per € 146.360,76 con assunzione di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, dando atto che in bilancio non sussistevano altre risorse finanziarie per farvi fronte;

Premesso altresì che

- per i suddetti eccezionali eventi alluvionali, la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n.464 del 19-10-2015, tra l'altro, ha conferito mandato al Presidente della Regione per richiedere al Consiglio dei Ministri la "Dichiarazione dello Stato di Emergenza nazionale", ai sensi dell'art.5 della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii. e di approvare le prime disposizioni operative;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di 180 giorni (prorogabili per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio della Regione Campania;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n.287 del 10-12-2015 sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- il Commissario Delegato per l'emergenza alluvione con Decreto n.02 del 08-02-2016 ha approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- il Commissario Delegato con Decreto n.07 del 17-02-2016 ha approvato la direttiva per la verifica, la rendicontazione e l'erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art.1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti", che definisce le modalità di erogazione delle somme relative agli interventi di somma urgenza ritenuti ammissibili fino alla concorrenza di € 3.000.000,00;
- gli interventi di somma urgenza eseguiti dalla Provincia di Benevento, tra i quali quello di che trattasi, di importo complessivo di € 2.140.746,50, rientrano all'interno degli interventi oggetto di finanziamento per un importo di € 2.139.186,59;
- con Delibera del Consiglio Provinciale le n.2 del 04-03-2016, tra l'altro, è stato stabilito, che la spesa di cui trattasi sarà finanziata con i fondi di cui al citato Decreto del Commissario Delegato n.07 del 17-02-2016 con imputazione ai capitoli di bilancio già previsti a tale scopo, sia in entrata che in uscita;
- con Determina n.116 del 07-03-2016 è stato stabilito di assumere impegno di spesa e di approvare, tra gli altri, l'intervento di somma urgenza di cui trattasi, come da deliberazioni di cui in premessa, secondo quanto riportato nell'elenco ALLEGATO 1 al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale con indicazione degli oggetti degli interventi, della ditta aggiudicataria dei lavori e della spesa complessiva per ciascuno di essi nonché con indicazione della relativa diretta corrispondenza, con i numeri di ordine progressivo e codice di intervento di cui all'elenco allegato A alla nota del Commissario Delegato prot. n.2016/658 del 17-02-2016;

Dato atto che

- nella fase di attuazione dell'intervento affidato in somma urgenza si è ritenuto indispensabile eseguire anche le seguenti lavorazioni:
 - a) aumento della sezione dell'argine in dx idrografica del fiume Tammaro;
 - b) allestimento del sistema di raccolta delle acque meteoriche con posa in opera di pozzetto di ispezione e collettore di deflusso nell'alveo fluviale;
 - c) messa in sicurezza dell'area di confluenza del fiume con il torrente Corvacchini;
- di conseguenza, è stata redatta la Perizia definitiva dei lavori effettuati, a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonello Scocca, e dallo stesso consegnata in allegato alla nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23-03-2016 con n.0020708, nella quale è stata prevista la spesa complessiva pari ad € 185.637,24 come da quadro economico di seguito riportato:

PERIZIA DEFINITIVA DI SPESA -- QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia definitiva a misura	€ 232.942,52	
	Ribasso offerto (39,50 %)	€ 92.012,30	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 140.930,22
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 2.026,35
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 142.956,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche	€ 0,00	
b2	Spese tecniche per Direzione Lavori - CNPAIA	€ 6.760,00	
b3	Spese incentivo – Artt. 92-93 D.Lgs. n.163/2006 (€ 4.658,85)		
	S.I. – Quota rientrante nell'80% di b3	2.012,61	
	S.I. – Quota pari al 20% di b3	745,42	
b4	Spese per pubblicità, pubblicazioni, A.N.A.C., ecc....	€ 225,00	
b5	Iva al 22% su A	€ 31.450,45	
b6	Iva al 22% su b2	€ 1.487,20	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.680,67
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 185.637,24

- la Perizia definitiva di spesa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa
 2. Inquadramento catastale
 3. Aereofotogrammetria dell'area
 4. Planimetria e sezione di intervento
 5. Confronti rilievi di campagna ante e post opera
 6. Quadro economico
 7. Atti contabili
 8. Certificato di regolare esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, per l'intervento di che trattasi, per quanto attiene agli atti di valenza contabile, ha trasmesso agli uffici anche lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti (senza riserve dell'impresa) e che il credito dell'impresa ammonta ad € 174.407,02, di cui € 142.956,57 per lavori ed € 31.450,45 per iva al 22%;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla approvazione della Perizia definitiva di spesa, ivi compreso gli atti di Contabilità finale, del Certificato di pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione attestanti la corretta esecuzione dei lavori programmati e di quelli aggiuntivi, per l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 185.637,24 come riportato nel precedente quadro economico;

Visti

- il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28-10-2015;
- la Perizia di Stima (prot. n.0074067 del 06-11-2015);
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n.216 del 13-11-2015;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.57 del 15-12-2015;
- la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.464 del 19-10-2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015;
- l'Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015;
- l'Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015;
- il Decreto n.02 del 08-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- il Decreto n.07 del 17-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- la Delibera di Consiglio Provinciale le n.2 del 04-03-2016;
- la Determina dirigenziale n.116 del 07-03-2016;
- lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE
(Ing. Gennaro Fusco)**

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Franco Nardone)**

IL PRESIDENTE

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di approvare** la Perizia definitiva di spesa, ivi compresi Stato Finale, Certificato di Pagamento e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti per l'intervento di che trattasi, dai quali risulta che tutti i lavori, sia quelli programmati sia quelli aggiuntivi, sono stati regolarmente eseguiti, come da quadro economico riportato nelle premesse;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva pari ad € 185.637,24 sul Cap.13930 del redigendo Bilancio di previsione 2016;
- 4) **di dare atto** che, della suddetta spesa complessiva, € 136.189,11 risultano già impegnati nel citato capitolo di spesa con impegno n.459/2016;
- 5) **di prevedere**, in via prioritaria, la copertura finanziaria dell'esubero di spesa pari ad € 49.448,13 nel redigendo Bilancio di previsione 2016;
- 6) **di demandare** al Dirigente del Settore competente l'adozione dei conseguenziali adempimenti;
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco NARDONE)

Fransco Nardone

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Dott. Claudio RICCI)

Claudio Ricci

N. 790

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

24 MAR. 2016

BENEVENTO

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
(Firma VIVOLO)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Fransco Nardone

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e all'Albo on line secondo la procedura prevista dall'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18-06-2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.124 del T.U. - D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per:

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____