



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture

Spett.le GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

OGGETTO: Delibera CIPE 54/2016 – Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 20.02.2018 – Interventi nel territorio della Provincia di Benevento.

**A) Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - S.S. n. 7 Appia - IV lotto ex VI lotto – completamento.**

### RELAZIONE DELLO STATO DELLA PROGETTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE NELL'IMMEDIATO

Con riferimento alla nota regionale prot. n.2019.0263510 del 24/04/2019, con la quale si chiede la documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento regionale, si riferisce in merito allo stato di attuazione del progetto innanzi epigrafato.

#### 1. stato della progettazione disponibile, approvata alla data odierna.

- progetto preliminare approvato con delibera presidenziale n.151 del 25/08/2015, per l'importo di €. 9.300.000,00 – delibera presidenziale n.151 del 25/08/2015);
- progetto definitivo non ancora approvato, composto dagli elaborati riportati nell'Elenco Allegati, contenuto nell'importo finanziato di €. 9.300.000,00;
- progetto esecutivo ancora da approvare ed in attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni (come innanzi verrà descritto) entro una data presunta: **dicembre 2019**.

#### 2. elaborati da aggiornare/rielaborare per una progettazione definitiva da portare alla fase di verifica.

- Le opere strutturali del progetto definitivo già progettate con le precedenti NTC 2008 sono da aggiornare alle nuove NTC 2018 nel frattempo intervenute: previsione di completamento entro il **ottobre 2019**;  
previsione di spesa occorrente allo stato: **€.45.000,00**, compreso oneri.

#### 3. permessi e/o pareri da ottenere da altri soggetti, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo.

- istanza di rilascio di Permesso di costruire inoltrata al **Comune di Sant'Agata de' Goti** in data 09/11/2016, prot. n.71367, sul quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - Soprintendenza Ambientale di Caserta prot. n° 14978 del 20/10/2017 e relativa Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Sant'Agata de' Goti n°102 del 23/10/2017;
  - Si è in attesa per vallone di attraversamento alla località "Paolini" (Ponte Rotto), del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale richiesto in data 04/12/2018 prot. n° 41214.

RELAZIONE F.V. ISCLERO RISPOSTA A REGIONE CAMPANIA senza allegati [rev. 11.06.2019]

Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture  
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

S. V1 e Infr. Tel. 0824/ 774243 Fax 0824/ 774215 e-mail: salvatore.minicozzi@provincia.benevento.it  
Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento

- Parere del Parco Regionale, in corso di acquisizione da parte del Comune di Sant'Agata de' Goti (BN).

Si è in attesa del Permesso di costruire, la cui previsione di rilascio può essere indicata entro il mese di **settembre 2019**.

- richiesta di rilascio di Permesso di costruire da parte del **Comune di Bucciano** per la realizzazione delle opere di scavalco del fiume Isclero in località "Pastorand" il cui progetto esecutivo è nelle disponibilità dell'Ente le cui strutture sono conformi alle NTC 2018:  
previsione di rilascio entro il **ottobre 2019**.  
Si è in attesa del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale richiesto in data 04/12/2018 prot. n° 41214, valido anche per il Comune di Moiano (vedi punto successivo);
- richiesta di rilascio di Permesso di costruire/SCIA da parte del **Comune di Moiano** per le opere di raccordo del tratto da eseguirsi nel Comune di Sant'Agata de' Goti e quelle già eseguite nel Comune di Moiano, nonché per la realizzazione delle opere di scavalco del fiume Isclero in località "Pastorand", a confine con il territorio di Bucciano (vedi punto precedente):  
previsione di rilascio entro il mese di **ottobre 2019**.
- richiesta di rilascio di Permesso di costruire/SCIA da parte del **Comune di Airola** per le opere di completamento dello "Svincolo della Zona Industriale di Airola" – lo svincolo è realizzato per il 60% del totale con il precedente appalto:  
previsione di rilascio entro il mese di **ottobre 2019**.

#### **4. eventuali indagini in corso necessarie per il proseguimento delle attività progettuali.**

Il territorio di Sant'Agata de' Goti da realizzare, della lunghezza complessiva di km. 2+600, è interessato dalla esecuzione preventiva delle indagini archeologiche che sono in parte già completate, in parte in corso di affidamento.

Allo stato è in corso l'aggiudicazione definitiva delle indagini archeologiche nel tratto ricadente tra la sez. n. 107 e la sez. n. 151, che rappresenta l'unico tratto non ancora indagato negli anni scorsi. Importo complessivo del progetto €300.000,00.

La previsione di ultimazione è stimabile per il mese di **dicembre 2019**.

Ed inoltre sono in corso di affidamento le indagini archeologiche tra la sez. n. 158 e la sez. n. 159, che rappresenta un approfondimento disposto dalla Soprintendenza di un tratto residuale a quello già indagato recentemente la cui necessità è emersa proprio durante le ultime dette attività. Importo complessivo del progetto €190.000,00.

La previsione di ultimazione è stimabile per il **dicembre 2019**.

Entrambi detti interventi sono finanziati con fondi esistenti nelle disponibilità della Provincia.

Previsione di spesa occorrente allo stato: **€490.000,00**, compreso oneri con fondi dell'Ente.

#### **5. Stato delle procedure di esproprio.**

I terreni interessati dall'intervento da realizzare sono tutti di proprietà della Provincia di Benevento in quanto già espropriati con la procedura avviata e conclusa delle opere del 4° Lotto (ex 6° Lotto).

Pur tuttavia a seguito della variante approvata con la citata deliberazione Presidenziale n° 151 del 25/08/2015 risulta necessari l'acquisizione di un ulteriore piccola quantità di



terreni (mq. 4636), ricadenti nei territori dei Comuni di Sant'Agata de' Goti, Moiano e Airola da acquisire con una nuova procedura espropriativa.

L'avvio della procedura è stato effettuato in data 21/03/2016, con nota raccomandata prot. n.19398, 19440, 19418, 19422, 19424, 19428, 19410, 19392, 19383, 19406 (la conclusione della procedura non si è effettuata a causa della mancanza di fondi). Questi terreni, come riportato nel Piano grafico e descrittivo di esproprio - sono necessari per la realizzazione delle rotatorie della variante di progetto nonché di un tratto residuale dello svincolo della zona industriale di Airola apportata da questo Ente in data 25/08/2015.

previsione di ultimazione delle procedure di esproprio entro il mese di **dicembre 2019**.

previsione di spesa occorrente allo stato: **€. 67.130,77**, compreso oneri.

#### **6. Percorso amministrativo ipotizzato per poter procedere con la redazione del progetto esecutivo ovvero con la procedura di gara per la realizzazione delle opere.**

In considerazione dello stato di attuazione del progetto originario (già acquisito con la Conferenza di Servizi del 15/09/2003, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 271, in data 10/05/2004, pubblicato sul B.U.R.C. n.25 del 17/05/2004, nonché delle relative approvazioni di variante urbanistica da parte dei comuni innanzi indicati ivi indicati l'iter amministrativo che si ritiene più opportuno da seguire per rendere il progetto cantierabile è quello della acquisizione dei Permessi di costruire da parte dei Comuni interessati: il Comune di Sant'Agata de' Goti (già in pratica in corso di rilascio), il Comune di Moiano, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano.

La previsione di ultimazione è stimabile per il mese di **dicembre 2019**.

#### **7. Copertura finanziaria per le risorse eventualmente necessarie all'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti.**

- Si allega il quadro economico del progetto preliminare, approvato con delibera presidenziale n.151/2015 (cfr. Allegato n.1), dell'importo di €.9.300.000,00, ed inoltre il quadro economico previsionale del medesimo progetto definitivo/esecutivo dell'importo quantificato in **€.10.235.250,00**, che tiene conto degli aggiornamenti prezzi al 2018, comprensivo dell'adeguamento delle progettate opere alle nuove NTC 2018, nonché l'importo occorrente per l'acquisizioni di residue porzioni di terreno derivanti dalla approvata variante tecnica di cui alla precitata delibera presidenziale n.151/2015.
- Il progetto è stato interamente sviluppato dal Settore Tecnico dell'Ente con alcuni apporti professionali esterni, per la progettazione di specifiche opere strutturali puntuali finanziate con i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, nell'ambito della D.G.R. n. 244/2016 - Fondo di Rotazione POC 2014-2020, per l'importo complessivo, compreso oneri, di €.22.167,57. Questo importo deve essere completamente restituito alla Regione Campania come da Convenzione sottoscritta con la Centrale Acquisiti della stessa Regione, Codice repertorio regionale 292; Decreto dirigenziale della Regione Campania n.65 del 29/05/2017;
- Previsione della spesa occorrente per la verifica del progetto al fine di disporre di un progetto cantierabile, verificato e validato:  
specifica professionale: €.87.739,06, compreso oneri.

#### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE OCCORRENTI**

<b>N. ordine</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo (compreso oneri ed IVA)</b>
1	Aggiornamento progettazione definitiva	€. 45.000,00
2	Procedura di esproprio	€. 67.130,77

RELAZIONE F.V. ISCLERO RISPOSTA A REGIONE CAMPANIA senza allegati [rev. 11.06.2019]

Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture

settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

S. V1 e Infr. Tel. 0824/ 774243 Fax 0824/ 774215 e-mail: salvatore.minicozzi@provincia.benevento.it

Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento

3	Rimborso alla Regione per Fondi di rotazione	€. 22.167,57
4	Verifica per validazione	€. 87.739,06
	SOMMANO	€. 222.037,40
	IN C.T.	<b>€.222.000,00</b>

**8. Cronoprogramma temporale per arrivar all'aggiudicazione dei lavori**

Si allega il crono-programma delle attività occorrenti per completare il progetto verificato e validato (**Allegato**).

Previsione di approvazione del progetto definitivo entro **ottobre 2019**;

Previsione di approvazione del progetto esecutivo entro il **dicembre 2019**.

**9. Soluzioni ipotizzate per sbloccare/continuare rapporti con progettisti.**

Non ci sono maggiori spese per la progettazione, fatte salve quelle innanzi descritte, in quanto lo stesso sarà interamente compensato con il fondo incentivante pari al 2% dell'importo delle opere a base di gara così come stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016.

**Allegato: crono-programma**


**L'Istruttore Tecnico**

arch. Giancarlo MARCARELLI -



**Il R.U.P dell'intervento**

ing. Stefania RISPOLI



**Visto: Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture**

ing. Salvatore MINICOZZI

