

**D E T E R M I N A**

- che i lavori vennero consegnati il 22/02/2019, con verbale in pari data;
- che in data 20/03/2019 venne stipulato il relativo contratto, per l'importo complessivo di € 11.849,95, di cui € 11.363,03 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 486,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre I.V.A. nella misura di legge;
- che in data 27.04.2019 sono stati ultimati lavori, giusto verbale di ultimazione redatto in pari data.

**CONSIDERATO:**

- che nel corso dei lavori, si è reso necessario adeguare gli interventi all'andamento climatico ed al fabbisogno del momento. Detti interventi, pur essendo originariamente previsti come categorie lavori, di fatto non erano stimabili per quantità ed ubicazione, per cui la necessità di un assestamento contabile finale dei lavori eseguiti e dei connessi smaltimenti effettuati, il tutto nell'ambito del finanziamento assegnato, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

<b>A) Importo lavori da computo</b>	€	13.880,48
<b>Importo lavori ridotto alle disponibilità finanziarie di cui soggetti a ribasso</b>	€	13.863,55
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€ 2.675,33
<b>a.1 Lavori ribassati</b>	€	<b>10.701,30</b>
<b>a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) - specifici</b>	€	<b>486,92</b>
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>11.188,22</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 2.461,41
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€ 293,81
b.4 Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA		€ 1.090,84
<b>Totale Somme a disposizione</b>		€ <b>3.846,06</b>
Sommano Lavori + somme a disp.	€	<b>15.034,28</b>

VISTO il rapporto tecnico;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 27.04.2019, ed il certificato di regolare esecuzione del 09.05.2019, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 11.188,22 oltre IVA al 22% pari ad € 2.461,41 per rata di saldo lavori;
- € 894,12 oltre IVA al 22% pari ad € 196,71 per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

VISTA le fatture dell'Impresa **LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. S.a.s.**, relative ai "lavori al piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade provinciali ed ex Anas Comparto 1 "Hinterland Benevento":

- n. 2/E del 10/05/2019 di € 13.649,63 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 3/E del 10/05/2019 di € 1.090,83 compreso IVA al 22% per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 11.06.2019;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i..

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. di approvare la perizia di assestamento finale dei "lavori al piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade provinciali ed ex Anas Comparto 1 "Hinterland Benevento", nell'ambito dell'importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico che di seguito si riporta:

<b>A) Importo lavori da computo</b>	€	13.880,48
<b>Importo lavori ridotto alle disponibilità finanziarie di cui soggetti a ribasso</b>	€	13.863,55
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€ 2.675,33
<b>a.1 Lavori ribassati</b>	€	<b>10.701,30</b>
<b>a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) - specifici</b>	€	<b>486,92</b>
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>11.188,22</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 2.461,41
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€ 293,81
b.4 Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA		€ 1.090,84
<b>Totale Somme a disposizione</b>		€ <b>3.846,06</b>
Sommano Lavori + somme a disp.	€	<b>15.034,28</b>

2. di approvare lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 27.04.2019, ed il certificato di regolare esecuzione del 09.05.2019, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 11.188,22 oltre IVA al 22% pari ad € 2.461,41 per rata di saldo lavori;
- € 894,12 oltre IVA al 22% pari ad € 196,71 per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

3. di liquidare e pagare all'Impresa **LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. S.a.s.** (P.IVA 01421750629) con sede in Apice (BN), Corso Italia, relativamente ai "lavori al piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade provinciali ed ex Anas Comparto 1 "Hinterland Benevento" le fatture:

- n. 2/E del 10/05/2019 di € 13.649,63 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 3/E del 10/05/2019 di € 1.090,83 compreso IVA al 22% per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

4. di imputare la spesa complessiva di € 14.740,46 al Cap. 7518 imp. n. 499 del 22/02/2019;

5. di chiedere al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT50Z0899775270008000105566.

**L'Istruttore Tecnico**  
Geom. Carmine RANDELLI

**Il R.d. P.**  
Arch. Alessandrina PAPA

**Il Responsabile di Servizio Viabilità 2**  
P.O. delegata  
Ing. Michelantonio PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI  
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40207 liquidazione n. 2102  
DATA 30 MAG 2019 FIRMA M. Med. 23/14  
Rw 1581

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1222 del 20/05/2019

Oggetto: Lavori al piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade Provinciali ed ex ANAS - Comparto 1 - Hinterland Benevento. PERIZIA FEBBRAIO 2019. Approvazione perizia di assestamento, relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione all'Impresa La Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. S.a.s. (P.I. 01421750629) degli importi di € 13.649,63 compreso IVA per rata di saldo lavori ed € 1.090,83 compreso IVA per smaltimento materiali provenienti dalle lavorazioni.  
CIG: Z78274045A

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 Imp. 499 del 22/02/2019

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 314 del 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 20/02/2019, venne approvato la perizia tecnica dei "lavori al piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade provinciali ed ex Anas Comparto 1 "Hinterland Benevento", redatto dal Settore Tecnico - Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, per l'importo complessivo di € 18.500,00;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 501 del 20/02/2019, rientrando i lavori previsti, nella fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 13 aprile 2016, n. 50, vennero affidati all'impresa LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. S.a.s. (P.IVA 01421750629) con sede in Apice (BN), Corso Italia, con un ribasso pari al 20,00% sull'importo a base d'asta.

Per cui il quadro economico rideterminato risultava essere il seguente:

A)	Lavori a base d'asta		€	14.690,71
	di cui soggetti a ribasso		€	14.203,79
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	2.840,76
a.1	Lavori ribassati		€	11.363,03
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	486,92
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>11.849,95</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	2.606,99
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	293,81
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti, compreso IVA		€	283,52
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>3.184,32</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	<b>15.034,28</b>