

Comune di San Giorgio la Molarà

Provincia di Benevento

Oggetto: *Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale S.P. 58 " BIVIO VALFORTORE-PAGO VEIANO-PIETRELCINA" tratto S. Giorgio la Molarà - Bivio S.P. 57 Molinara*

Committente: *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO*

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

28/11/2020

*Il Progettista e Coordinatore
della Sicurezza in fase di
Progettazione
Geom. Angelo RINALDI*

*Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO*

*Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2
Ing. Michelantonio PANARESE*

*Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine
GIORDANO*

CRONOPROGRAMMA

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/	Nota
1	Demolizione di calcestruzzo ammalor...	40 g	01/03/2021	09/04/2021	3...	
2	Disgaggio	11 g	01/03/2021	11/03/2021	9 g	
3	Posa resi su pareti rocciose	18 g	03/05/2021	20/05/2021	1...	
4	Rimodellamento scarpate	8 g	03/05/2021	10/05/2021	6 g	
5	Decespugliamento e taglio forestale	42 g	01/04/2021	12/05/2021	3...	
6	Scavi a sezione obbligata a macchina	11 g	01/03/2021	11/03/2021	9 g	
7	Rilevato a macchina	18 g	01/03/2021	18/03/2021	1...	
8	Disfacimento di manto stradale	18 g	15/03/2021	01/04/2021	1...	
9	Delimitazioni cantiere	6 g	05/03/2021	10/03/2021	4 g	
10	Formazione di sottofondo	11 g	03/05/2021	13/05/2021	9 g	
11	Formazione di strati di collegamento...	11 g	10/05/2021	20/05/2021	9 g	
12	Posa barriera di sicurezza in acciaio	11 g	17/05/2021	27/05/2021	9 g	
13	Segnaletica orizzontale	11 g	20/07/2021	30/07/2021	9 g	
14	Setti in calcestruzzo	61 g	17/05/2021	16/07/2021	4...	
15	Fondazioni in cls armato (2)	18 g	19/04/2021	06/05/2021	1...	
16	Posa in opera di gabbionate	20 g	20/05/2021	08/06/2021	1...	
17	Consolidamento versanti - tiranti	20 g	15/04/2021	04/05/2021	1...	
18	Taglio manto stradale	4 g	20/04/2021	23/04/2021	4 g	

	18/02/2021				22/02/2021				01/03/2021				08/03/2021						
	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

	14/ 15/03/2021							22/03/2021							29/03/2021							05/04/202		
	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								

	07/04/2021					12/04/2021					19/04/2021					26/04/2021									
	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									

