



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 36A del 1 MAR 2021

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34823 liq. n. 2021.716

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Avv. Nicola Boccalone)

OGGETTO: MUTUI CASSA DD. PP. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA CONTRATTI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. - DIVERSO UTILIZZO DELLE ECONOMIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE SOGGETTE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
Liquidazione Fatture n. 7/PA e 8/PA del 10/02/2021 relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 05/10/2020 emesse dalla DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO CON SEDE IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA (C[REDACTED]) per l'importo complessivo di € 43.602,00.

Rif. Contabile: Capitolo 11930 - Impegno n. 2394 e 2395 del 2019
CUP: I85B18001150001 - CIG: 7743424B9F

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, con Determina Dirigenziale n. 1189 del 16/05/2019, è stato disposto:

1) "di prendere atto che su alcuni Mutui Cassa DD.PP. in materia di Edilizia Scolastica contratti da questo Ente è stata accertata una economia di € 249,248,78 così ripartita:
-- sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4550043/00 di € 150.000,00 CUP: [838[1000250003 è stata accertata una economia pari ad € 45,569,38;
-- sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539498/00 di € 592.968,75 CUP: I72J09000030001 è stata accertata una economia pari ad € 47.451,44;
-- sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549892/00 di € 350.000,00 CUP: 182J10000140003 è stata accertata una economia pari ad € 61.594,68;
-- su! Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549777/00 di € 500.380 CUP: 112J10000220003 è stata accertata una economia pari ad € 59.142,72;
--sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549884/00 di € 200.000,00 CUP: 182J10000150003 è stata accertata una economia pari ad € 35.490,56.

2) di destinare tale somma per il finanziamento degli Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per risanare in alcune aule e corridoi crolli di porzioni di solaio "sfondellamento".

3) di approvare il progetto definitivo degli Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per risanare in alcune aule e corridoi crolli di porzioni di solaio "sfondellamento", per un importo complessivo € 249.248,78 così distinto:

LAVORI (di cui € 6.850,00 oneri di sicurezza)	€ 209.010,20
SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AP.:	
b.1-peri.V.A. 10% sui lavori	€ 20.901,02
b.2-per spese tecniche e generali	€ 19.337,56
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 249.248,78

4) Di pubblicare al proprio Albo on-line avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 0002343 del 23/01/2019 per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta;

5) con verbale di sorteggio pubblico del 07/02/2019 sono state scelti n. 15 operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, individuati tra quelli che aveva trasmesso manifestazione di interesse a essere invitati a presentare offerta, come previsto dal suddetto avviso pubblico prot. n. 2343 del 23/01/2019;

6) con successiva lettera di invito prot. n. 6834 del 28/02/2019 sono stati invitati a presentare offerta i suddetti n. 15 operatori economici, per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 188.610,00, IVA esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

7) VISTI i verbali di gara:
--n. 1 del 26/03/2019;

--n. 2 del 03/04/2019;

VISTO, in particolare il verbale di gara del 03.04.2019 con proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa PARRELLA GEOM. ANTONIO (P.IVA 01934550649) con sede legale alla via Carlo del Balzo,148 San Martino Valle Caudina (AV), che ha offerto il maggior ribasso del 38,892 % in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito indicati in ordine decrescente:

DENOMINAZIONE	RIBASSO %
PARRELLA GEOM.ANTONIO	38,892
ARCHA COSTRUZIONI S.R.L.	37,95
EDIL G.APPALTI SRL	36,95
CO.GE.PRO. SAS	34,396
GRUPPO EDILE IOVINE SRL	30,94
TEKNA IMMOBILIARE	29,319
COGEART SOC.COOP.	28,32
COIS SRL	28,007
SUD COSTRUZIONI	26,87

8) RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A)	a.1) Importo lavori a Misura a base d'asta.		€ 187.310,00
	di cui:		
	Oneri per la manodopera	€ 62.748,27	
	Oneri per la sicurezza intrinseci	€ 2.611,41	
	a.2) Ribasso offerto	38,892%	€ 72.848,605
	a.3) restano netti per lavori		€ 114.461,39
	a.4) Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso.		€ 1.300,00
	TOTALE A)		€ 115.761,39
B)	Somme a disposizione		
	b.1) contributo in favore dell'ANAC	€ 225,00	
	b.2) Imprevisti e accordi bonari comprensivi di IVA (max 5% di A)	5,00%	€ 9.365,50
	b.3) Oneri di smaltimento		€ 10.500,00
	b.4) Spese tecniche - incentivo	2,00%	€ 3.772,20
	b.5) Spese tecniche dir. Lav. e coordin. sicurezza (inclusa cassa)		€ 14.164,17
	b.6) Somme a disposizione per lavori aggiuntivi		€ 78.458,26
	TOTALE B)		€ 116.485,13
C)	IVA		
	c.1) IVA sui lavori	10,00%	€ 11.576,14
	c.2) IVA su oneri di smaltimento e sulle spese tecniche	22,00%	€ 5.426,12
	TOTALE C)		€ 17.002,26
	TOTALE A + B + C		€ 249.248,78

Considerato che:

--- in data 17/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto Registrato a Benevento in data 07/11/2019 al n. 9177 serie 1T.

-- con verbale in data 05/08/2019, i lavori sono stati consegnati parzialmente e con successivo verbale in data 23/10/2019 i lavori sono stati consegnati completamente alla ditta appaltatrice;

-- Con determina in data 10/12/2019 n. 2887 sono stati approvati gli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di € 70.446,20 di cui € 64.042,00 per lavori ed € 6.404,20 per IVA;

-- Con determina in data 24/02/2020 n. 422 sono stati approvati gli atti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di € 55.265,20 di cui € 50.242,00 per lavori ed € 5.024,20 per IVA;

-- con delibera in data 07/08/2020 n. 197 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e il seguente quadro economico di spesa:

la maggiore spesa prevista nella perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto è contenuta nel limite di un quinto dell'appalto stesso come indicato nel seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€ 234.137,50
di cui: progetto originario	187.310,00 €
variante <= (20%)	37.462,00 €
imprevisti da quadro economico approvato (voce b.2)	9.365,50 €
Ribasso	38,892% € 91.060,76
Restano netti	€ 143.076,74
Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	€ 1.300,00
TOTALE LAVORI	€ 144.376,74

B) Somme a disposizione

di cui Contributo ANAC	€ 225,00
Oneri di smaltimento	€ 10.500,00
Spese tecniche - incentivo	2,00% € 4.682,75
Spese tecniche C.S.E (inclusa cassa)	€ 5.000,47
IVA sui lavori	10,00% € 14.437,67
IVA su oneri di smaltimento e sulle spese tecniche	22,00% € 2.310,00
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.155,89

C) Economie da impegnare per lavori complementari

TOTALE A + B + C	€ 67.716,14
	€ 249.248,78

Visto:

-- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 05/10/2020

-- gli atti relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 05/10/2020 redatti dal direttore dei lavori;

-- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori.

-- il certificato di pagamento n. 3 in data 02/11/2020 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 30.092,74 oltre € 3.009,27 per I.V.A. e quindi per l'importo complessivo di € 33.102,01;

-- la documentazione giustificativa delle spese di € 10.499,99 comprensive di IVA, sostenute per lo smaltimento dei rifiuti (formulari per la classificazione e lo smaltimento in discarica autorizzata).

-- che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap.11930 progr. n. 2394/2019 - residui Mutui Cassa DD. PP. Pos. N. 4550043/00; N. 4539498/00; 4549892/00; 4549777/00; 4549884/00.

-- che l'impresa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali come indicato nel DURC allegato alla presente.

-- la fattura n. 7/PA del 10/02/2021 di € 33.102,01 di cui € 30.092,74 per lavori, € 3.009,27 per IVA sui lavori, emessa dalla ditta - Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G902I) per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori in oggetto;

-- la fattura n. 8/PA del 10/02/2021 di € 10.499,99 di cui € 7.483,96 per oneri di smaltimento in discarica, € 1.122,59 per utile di impresa su oneri di smaltimento in discarica ed € 1.893,44 per IVA. emessa dalla ditta - Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PI [redacted]);

Ritenuto:

-- che il credito per i lavori eseguiti nel primo stato d'avanzamento dei lavori alla ditta Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. [redacted]) ammonta ad € 43.602,00 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare il certificato di pagamento n. 3 dell'importo, di € 30.092,74 oltre € 3.009,27 per per I.V.A.;

- di approvare la spesa di € € 10.499,99 di cui € 7.483,96 per oneri di smaltimento in discarica, € 1.122,59 per utile di impresa su oneri di smaltimento in discarica ed € 1.893,44 per IVA.


- di richiedere alla Cassa DD. PP. l'accredito dell'importo complessivo di € 43.602,00 a valere sul mutui posizione n. 4549892/00 per € 23.902,63 e posizione n.4549777/00 per € 19.699,37;

- di rinviare il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.

- di imputare la spesa di € 43.602,00 comprensiva di IVA sul capitolo 11930 - Impegno n. 2394/2019.

Il Responsabile unico del Procedimento

geom. Giuseppe Capuozzo



Il Dirigente
ing. Angelo Carmine Giordano

