

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di concedere** al R.T.P. affidatario del servizio di cui in oggetto una proroga di 30 giorni al fine di acquisire le misure inclinometriche necessarie per la completa ed esaustiva rimodulazione progettuale;
- 2) **di sospendere** il servizio affidato dalla data del 22-11-2019 (richiesta di proroga) fino alla data di invio, da parte del R.U.P. al R.T.P., del presente provvedimento opportunamente formalizzato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA DELL'AMBIENTE – R.U.P.
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino De Bellis)


SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 2778 DEL 30-11-2019

OGGETTO: *Rimodulazione ed aggiornamento della progettazione esecutiva redatta per la realizzazione delle "Opere di messa in sicurezza del sito della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)".*
Proroga dei termini per l'espletamento dei servizi di ingegneria affidati al R.T.P. con capogruppo-mandatario ing. Matteo Gregorini, con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F11.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 14350

CUP: D62I10000220005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. – R.U.P.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1160 del 13-05-2019, che in questo provvedimento si intende integralmente trascritta, tra l'altro, è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto al R.T.P. con capogruppo mandatario "Ing. Matteo Gregorini, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F11";
- in data 24-09-2019, effettuate le verifiche di rito, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto regolante i rapporti tra la Provincia di Benevento ed il R.T.P., rep. n.2791, registrato a Benevento il 07-11-2019 al num. 9178, serie 1T;
- in data 10-10-2019 è stato formalmente consegnato il servizio al R.T.P. con Verbale di consegna di pari data fissando il termine di scadenza al 27-11-2019 nel rispetto dei termini temporali offerti in sede di gara;

Atteso che:

- ✓ con nota-pec del 22-11-2019 il R.T.P. ha richiesto una proroga di 30 giorni per l'effettuazione del servizio affidato adducendo le motivazioni di seguito riportate in sintesi:
 1. difficoltà nel reperire informazioni complete dello stato di fatto del sito per la presenza di erbe, arbusti e terreno in prossimità di porzione di palificata già realizzata;
 2. incompleta misurazione delle "celle posizionate alle varie profondità";
 3. assenza di dati di misure inclinometriche nei fori di sondaggio già eseguiti;
- ✓ verificato quanto dichiarato dal R.T.P. in sede di gara, può essere ritenuta accoglibile la motivazione di cui al punto 3) precedente;
- ✓ il R.U.P., con nota-pec del 25-11-2019, sentito per le vie brevi il Supporto al R.U.P. prof. A. Simonelli, considerata l'utilità di acquisire le misure inclinometriche per la completa ed esaustiva rimodulazione progettuale, ha espresso preliminare parere favorevole alla proroga di 30 giorni richiesta dal R.T.P.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;