

S. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

18 FEB. 2003

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 23 del 10 FEB. 2003

OGGETTO: S.P. Apice – Apice Scalo – Realizzazione della strada di collegamento provvisorio Apice – Apice Scalo per la Ristrutturazione ponte sul fiume UFITA.

Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Conferma impegno di spesa per lavori di €. 200.250,00 sul Capitolo N°12423/2001.

L'anno duemilatre il giorno Dieci del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dott. Michele RAZZANO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) P.A. Mario BORRELLI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO | - Assessore | _____ |
| 7) Sig. Claudio PRINCIPÈ | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 537 del 20.01.2003 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

- Con delibera della G.P. n°29 del 09.02.2000, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del ponte "UFITA", per l'importo complessivo di £.1.200.000.000 con finanziamento a valere sulle risorse della L.641/96 – Fondi CIPE;
- Con determinazione n°865/06 del 05.10.2000 vennero approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte (BN), per cui l'importo complessivo del progetto risultava pari a £.972.846.140;
- Con contratto d'appalto del 02.03.2001 Rep. 46 vennero affidati i lavori per l'importo netto di £.619.038.450 all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte;
- Con determinazione n°379 del 09.5.2001 venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Sergio Rotili da Benevento;

- Con deliberazione n°220 del 30.05.2002 venne approvato il progetto relativo alla realizzazione della passerella provvisoria per consentire il transito degli autoveicoli durante la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte "UFITA", dell'importo complessivo pari a €. 200.250,00, con i fondi della Provincia di Benevento, con il seguente quadro economico di spesa:

A) Per lavori a base d'asta	€.	156.360,51;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
	€.	161.213,13
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	32.242,63;
• Per occupazione provv.	€.	619,75;
• Per spese tecniche	€.	2.304,90;
• Per lavori in economia	€.	2.840,51;
• Per IVA lavori in economia	€.	<u>1.029,08;</u>
•	€.	<u>39.036,87</u>
Totale	€.	200.250,00

- Con determinazione n°473/06 del 10.07.2002 vennero approvate le risultanze della gara d'appalto con la quale vennero affidate all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. i predetti lavori per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:

A) Per lavori al netto del ribasso del 12,753%	€.	136.419,86;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	141.272,48
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	28.254,50;
• Per occupazione provv.	€.	619,75;
• Per spese tecniche	€.	2.304,90;
• Per lavori in economia	€.	2.840,51;
• Per IVA lavori in economia	€.	<u>1.029,08;</u>
•	€.	<u>35.048,74</u>
Totale	€.	176.321,22

con una economia sul finanziamento di €. 23.928,78.

Considerato che:

- Durante la esecuzione dei lavori della passerella provvisoria si è resa la necessità di dover prevedere un allargamento della sede stradale per rendere più agevole il transito degli automezzi, in sintonia con le richieste dei Comuni interessati, comportando un maggiore rilevato stradale e della relativa superficie di pavimentazione. Ed inoltre è stata prevista la esecuzione di n°2 coppie di tiranti nella fase temporanea per il consolidamento delle spalle del ponte.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

V. PRESIDENTE SPATAFORA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia di variante per la costruzione della strada di collegamento provvisorio S.P. Apice – Apice Scalo che prevede il seguente quadro economico:

A) Per lavori a base d'asta	€.	172.441,50;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	167.588,88
Ribasso del 12,753%	€.	<u>21.372,60</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	146.216,28
Oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62</u>
Importo netto dei lavori	€.	151.068,90
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	30.213,78;
• Per spese tecniche	€.	14.561,79;
• Competenze UT ed oneri riflessi	€.	1.143,68;
• IVA e Cassa previdenza	€.	<u>3.261,85;</u>
	€.	<u>49.181,10</u>
Totale	€.	200.250,00

finanziando il maggiore impegno finanziario previsto dalla perizia variativa e suppletiva con le economie registrate in sede di gara pari a € 23.928,78 ancora disponibili sui fondi di questo Ente;

- di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 200.250,00 sul Capitolo N°12423/2001

- di prendere atto che l'Atto di sottomissione, con l'**elenco dei** nuovi prezzi, allegato, e sottoscritto dall'Impresa RILLO COSTRUZIONI Srl, aggiudicataria dei lavori de quo", è impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € **151.068,90**, di cui € 136.419,85 ed € 4.852,62 per oneri di sicurezza, di cui al contratto n. 46/2002, oltre I.V.A., ed € 9.796,42 al netto del ribasso del 12,753%, di cui alla perizia di variante e suppletiva;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 537/A del 20 GEN 2003

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: S.P. Apice – Apice Scalo – Realizzazione della strada di collegamento provvisorio Apice – Apice Scalo per la Ristrutturazione ponte sul fiume UFITA.

Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Conferma impegno di spesa per lavori di €. 200.250,00 sul Capitolo N°12423/2001.

Premesso che:

- Con delibera della G.P. n°29 del 09.02.2000, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del ponte "UFITA", per l'importo complessivo di £.1.200.000.000 con finanziamento a valere sulle risorse della L.641/96 – Fondi CIPE;
- Con determinazione n°865/06 del 05.10.2000 vennero approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte (BN), per cui l'importo complessivo del progetto risultava pari a £.972.846.140;
- Con contratto d'appalto del 02.03.2001 Rep. 46 vennero affidati i lavori per l'importo netto di £.619.038.450 all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte;
- Con determinazione n°379 del 09.5.2001 venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Sergio Rotili da Benevento;
- Con deliberazione n°220 del 30.05.2002 venne approvato il progetto relativo alla realizzazione della passerella provvisoria per consentire il transito degli autoveicoli durante la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte "UFITA", dell'importo complessivo pari a €. 200.250,00, con i fondi della Provincia di Benevento, con il seguente quadro economico di spesa:

A) Per lavori a base d'asta	€.	156.360,51;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
	€.	161.213,13
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	32.242,63;
• Per occupazione provv.	€.	619,75;
• Per spese tecniche	€.	2.304,90;
• Per lavori in economia	€.	2.840,51;
• Per IVA lavori in economia	€.	<u>1.029,08;</u>
•	€.	<u>39.036,87</u>
Totale	€.	200.250,00



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- Con determinazione n°473/06 del 10.07.2002 vennero approvate le risultanze della gara d'appalto con la quale vennero affidate all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. i predetti lavori per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:

A) Per lavori al netto del ribasso del 12,753%	€.	136.419,86;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	141.272,48
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	28.254,50;
• Per occupazione provv.	€.	619,75;
• Per spese tecniche	€.	2.304,90;
• Per lavori in economia	€.	2.840,51;
• Per IVA lavori in economia	€.	<u>1.029,08;</u>
•	€.	<u>35.048,74</u>
Totale	€.	176.321,22

con una economia sul finanziamento di € 23.928,78.

Considerato che:

- Durante la esecuzione dei lavori della passerella provvisoria si è resa la necessità di dover prevedere un allargamento della sede stradale per rendere più agevole il transito degli automezzi, in sintonia con le richieste dei Comuni interessati, comportando un maggiore rilevato stradale e della relativa superficie di pavimentazione. Ed inoltre è stato prevista la esecuzione di n°2 coppie di tiranti nella fase temporanea per il consolidamento delle spalle del ponte.

La progettazione delle nuove opere che ha comportato il seguente quadro economico:

A) Per lavori a base d'asta	€.	172.441,50;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	167.588,88
Ribasso del 12,753%	€.	<u>21.372,60</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	146.216,28
Oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62</u>
Importo netto dei lavori	€.	151.068,90

B) Per somme a disposizione

• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	30.213,78;
• Per spese tecniche	€.	14.561,79;
• Competenze UT ed oneri riflessi	€.	1.143,68;
• IVA e Cassa previdenza	€.	<u>3.261,85;</u>
•	€.	<u>49.181,10</u>
Totale	€.	200.250,00

Considerato, altresì, che:

- l'impresa ha sottoscritto l'allegato "Schema di atto di sottomissione" con allegato Elenco dei Nuovi Prezzi, che comporta un incremento dell'importo contrattuale di €9.796,42 al netto del ribasso contrattuale del 12,753%;

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare l'allegata perizia di variante per la costruzione della strada di collegamento provvisorio S.P. Apice – Apice Scalo che prevede il seguente quadro economico:



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

A) Per lavori a base d'asta	€.	172.441,50;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	167.588,88
Ribasso del 12,753%	€.	<u>21.372,60</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	146.216,28
Oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62</u>
Importo netto dei lavori	€.	151.068,90
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri sicur.	€.	30.213,78;
• Per spese tecniche	€.	14.561,79;
• Competenze UT ed oneri riflessi	€.	1.143,68;
• IVA e Cassa previdenza	€.	<u>3.261,85;</u>
•	€.	<u>49.181,10</u>
Totale	€.	200.250,00

finanziando il maggiore impegno finanziario previsto dalla perizia varianti e suppletiva con le economie registrate in sede di gara pari a €. 23.928,78 ancora disponibili sui fondi di questo Ente;

2. di approvare l'unito schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
3. di confermare l'imputazione della spesa complessiva di €. **200.250,00** sul Capitolo N°12423/2001.

Allegati: Relazione illustrativa della perizia di variante e suppletiva della strada per il collegamento provvisorio S.P. Apice – Apice Scalo;
Schema di atto di sottomissione.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore Minicozzi)

Il R.U.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Visto. Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL. PP. – SETTORE UFFICIO TECNICO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA
PER IL COLLEGAMENTO PROVVISORIO
S.P. APICE – APICE SCALO

PERIZIA DI VARIANTE

ALL. n. 7	RELAZIONE TECNICA
-----------	-------------------

Benevento,

PROGETTAZIONE:

Dott.Ing. Sergio Rotili

IL DIRIGENTE S.I.T.:

(Dott.Ing. Angelo Fuschini)

R.U.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)

1. PREMESSA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento per eseguire i lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Ufita, esistente lungo la S.P. Apice - Apice Scalo, lavori che prevedono la demolizione e successiva ricostruzione del ponte esistente, ha dovuto realizzare un percorso provvisorio per consentire agli abitanti della frazione del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte di scavalcare il fiume Ufita e raggiungere la strada provinciale che costituisce l'unico collegamento viario esistente.

Nel corso dei lavori di costruzione della strada di servizio si sono rese necessarie alcune integrazioni e modifiche al progetto di cui alla presente perizia di variante e suppletiva.

2. LE VARIANTI

La principale modifica apportata al progetto approvato consiste nell'aver ampliato la sezione stradale provvisoria per rendere possibile il transito a due mezzi, in sintonia con le richieste dei Comuni interessati. Ciò ha comportato la necessità di realizzare un rilevato di maggior dimensione e superficie di pavimentazione stradale più estesa.

E' stata prevista, inoltre, la realizzazione di due coppie di tiranti, nella fase temporanea per il consolidamento delle spalle del ponte. Per queste strutture, infatti, solo dopo lo smontaggio del ponte esistente, è stato possibile procedere ad un approfondito esame del loro stato di conservazione, rilevando la necessità di consolidarle mediante elementi che riducono la spinta.

Altre limitate modifiche hanno riguardato le opere di protezione al piede del rilevato in corrispondenza dei tre tubi metallici necessari per il deflusso delle acque.

Sono state inoltre previste le spese tecniche e gli oneri connessi, con una modesta riduzione dell'importo lavori.

3. IL QUADRO ECONOMICO

In perizia sono stati previsti ulteriori n° 8 prezzi, dei quali n° 7 sono tratti dalla Tariffa dei Prezzi della Regione Campania del 1990, e per i quali non si predispone alcuna analisi, mentre per l'altro prezzo viene allegata la relativa analisi.

Nel nuovo quadro economico sono state previste in dettaglio le spese tecniche e le competenze dell'Ufficio Tecnico della Provincia. Al maggior importo di lavori e di somme a disposizione si fa fronte con il ribasso d'asta (12,753%), per cui l'importo complessivo rientra nella somma impegnata inizialmente con un incremento rispetto al quadro economico rimodulato dopo l'affidamento dei lavori di € 23.928,78. Il quadro economico è il seguente:

a) Importo lavori

(1) lavori a base d'asta	€	172.441,50
(2) oneri di sicurezza	€	<u>4.852,62</u>
importo lordo dei lavori (A)	€	167.588,88
(3) a detrarre il ribasso d'asta: 12,753% x (A)	€	<u>-21.372,60</u>
importo netto dei lavori	€	146.216,28
(2) oneri di sicurezza	€	<u>4.852,62</u>
Importo totale dei lavori	€	151.068,90

b) Somme a disposizione

IVA su lavori e sicurezza	€	30.213,78
spese tecniche	€	14.561,79
Competenze U.T. ed oneri riflessi	€	1.143,68
IVA e Cassa di previdenza	€	<u>3.261,85</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>49.181,10</u>
Totale	€	200.250,00



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL. PP. – SETTORE UFFICIO TECNICO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA
PER IL COLLEGAMENTO PROVVISORIO
S.P. APICE – APICE SCALO

PERIZIA DI VARIANTE


ALL. n. 9

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Benevento,

PROGETTAZIONE:

Dott.Ing. Sergio Rotili



IL DIRIGENTE S.I.T.:

(Dott.Ing. Angelo Fuschini)

R.U.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO APICE-APICE SCALO LUNGO LA S.P. APICE-APICE SCALO. RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE UFITA.

DETERMINA di aggiudicazione n° 473/06 del 10/07/2002.-

CONTRATTO: n° 175 del 16/09/2002 reg.to a Benevento il 26/09/2002 al n° 4599 Mod.1 Vol. 46

IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. Via ex SS 372 PONTE (BN)

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno duemiladue il giorno _____ del mese di _____, in Benevento nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, alla Rocca dei Rettori, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

- Ing. Angelo Fuschini nato a Solopaca (BN) il 14/2/1943 ed ivi residente alla via Palombi, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico della A.P., domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali C.F. 92002770623;

- Sig. Rillo Gabriele nato a Ponte (BN) il 24/09/1970, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Rillo Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte (BN) alla via Ex SS 372 C.F. 00872070628;

PREMESSO:

-Che con Determina Dirigenziale N° 473/06 del 10/07/2002 l'Amministrazione Provinciale ha aggiudicato all'Impresa Rillo Costruzioni S.r.l. da PONTE (BN) l'esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO APICE-APICE SCALO LUNGO LA S.P. APICE-APICE SCALO. RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE UFITA per l'importo di € 136.419,86, al netto del ribasso del 12.753% oltre € 4.852,62 per oneri di sicurezza ;

-Che durante il corso dei lavori si è riscontrato la necessità di apportare modeste modifiche alla livelletta stradale di raccordo del nuovo viadotto con la viabilità esistente, ciò anche per addivenire alle necessità e richieste prodotte dai sindaci dei comuni fruitori della viabilità, oltre alle relative barriere stradali. Pertanto si è reso necessario apportare alcune piccole modifiche ed integrazioni ad alcune categorie di opere previste con il progetto originario;

Che sulla scorta delle nuove risultanze ed esigenze, pertanto, è stata redatta una perizia variativi e suppletiva, rientrante nell'importo originario di appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addivene alla odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione :

Art.1- L'Impresa Rillo Costruzioni S.r.l. rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gabriele Rillo, presa visione della perizia di variante tecnica, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, e condizioni del contratto principale ;

Art. 2 –L'importo complessivo dei lavori, a seguito della perizia di variante, ammonta a € 146.216,28 al netto del ribasso d'asta del 12.753%, e € 4.852,62 per oneri di sicurezza, con un maggiore importo contrattuale, rispetto all'importo originario di - € 9.796,42;

Art. 3 – Con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa n° 8 nuovi prezzi utilizzati nella redazione della Perizia di Variante, che di seguito vengono riportati, ai quali sarà applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione del 12.753%:

NUOVI PREZZI

N° tariffa	Descrizione	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
01 NP.05 - 02.01.007	Demolizione di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note articolari. Euro (Quarantaquattro virgola quarantacinque)	mc	44.45
02 NP.06 - 05.01.006	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. Euro (Cinquantasei virgola ventinove)	mc	56.29
03 NP.07 - 05.02.006	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli di precompressione (con ancoraggi di estremità) in fili, trecce o trefoli di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a trazione semplice non inferiore a 165 Kg per mmq con allungamento alla rottura del 3,5 per cento) in opera compreso: la guaina metallica in lamierino di 3/10 mm; la fornitura degli ancoraggi, delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati ed ogni operazione di messa in tensione in due stadi successivi; la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto; l'iniezione del cavo con lattice di cemento; il noleggio delle attrezzature occorrenti; gli altri oneri e le prescrizioni di cui alle note articolari; escluso la perforazione. Per lunghezza del cavo fino a 10 m e per un numero di cavi inferiore a 10. Euro (Nove virgola tre)	Kg	9.03
04 NP.08 - 03.03.001	Palo speciale di piccolo diametro verticale di lunghezza fino a 15.00 m, eseguito con attrezzatura a rotazione con tuboforma e corona rotante con prisma di Widia, in terreni naturali sciolti a granulometria fine, anche in presenza di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, o entro rocce e murature di consistenza non superiore al tufo, sia asciutti che in presenza di acqua, e successivo getto a pressione, mediante controtubo e speciale testina di tenuta, di malta dosata a 6 ql di cemento tipo 425 per mc di sabbia fino ad un volume effettivo di getto non superiore a tre volte quello teorico del perforo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; del diametro reso non inferiore a 120 mm, eseguito con tuboforma di diametro esterno da 90-100 mm. Euro (Quarantadue virgola settantotto)	m	42.78
05 NP.09 - 09.01.002	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi pilastri, centine, capriate, titanti, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Euro (Uno virgola novantanove)	kg	1.99

06 NP.10 - 09.01.011	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. Euro (Due virgola quarantotto)	Kg	2.48
07 NP.11 - 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. Euro (zero virgola quarantaquattro)	Kg	0.44
08 NP.12	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025, data in opera a perfetta regola d'arte. Euro (zero virgola quarantaquattro)	Kg	129,11

Art.4 - Agli effetti fiscali, si dichiara che a seguito della perizia di variante, i lavori di cui al presente atto di sottomissione, si riducono di - € 9.796,42.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Benevento li. _____

L'IMPRESA
(Rillo Costruzioni S.R.L.)
L'Amministratore Unico

IL DIRIGENTE S.I.T.
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)

La progettazione delle nuove opere che ha comportato il seguente quadro economico:

A) Per lavori a base d'asta	€.	172.441,50;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	167.588,88
Ribasso del 12,753%	€.	<u>21.372,60</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	146.216,28
Oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62</u>
Importo netto dei lavori	€.	151.068,90
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	30.213,78;
• Per spese tecniche	€.	14.561,79;
• Competenze UT ed oneri riflessi	€.	1.143,68;
• IVA e Cassa previdenza	€.	<u>3.261,85;</u>
•	€.	<u>49.181,10</u>
Totale	€.	200.250,00

Considerato, altresì, che:

- l'impresa ha sottoscritto l'allegato "Schema di atto di sottomissione" con allegato Elenco dei Nuovi Prezzi, che comporta un incremento dell'importo contrattuale di €.9.796,42 al netto del ribasso contrattuale del 12,753%;

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare l'allegata perizia di variante per la costruzione della strada di collegamento provvisorio S.P. Apice – Apice Scalo che prevede il seguente quadro economico:

A) Per lavori a base d'asta	€.	172.441,50;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62;</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	167.588,88
Ribasso del 12,753%	€.	<u>21.372,60</u>
Importo lavori al netto sicurezza	€.	146.216,28
Oneri di sicurezza	€.	<u>4.852,62</u>
Importo netto dei lavori	€.	151.068,90
B) Per somme a disposizione		
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	30.213,78;
• Per spese tecniche	€.	14.561,79;
• Competenze UT ed oneri riflessi	€.	1.143,68;
• IVA e Cassa previdenza	€.	<u>3.261,85;</u>
•	€.	<u>49.181,10</u>
Totale €.		200.250,00

finanziando il maggiore impegno finanziario previsto dalla perizia variativa e suppletiva con le economie registrate in sede di gara pari a €. 23.928,78 ancora disponibili sui fondi di questo Ente;


2. di approvare l'unito schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
3. di confermare l'imputazione della spesa complessiva di €. 200.250,00 sul Capitolo N°12423/2001.";

RITENUTO dover approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la costruzione della strada di collegamento provvisorio S.P. Apice – Apice Scalo per la ristrutturazione del ponte sul Fiume UFITA e Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa RILLO COSTRUZIONI Srl, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sopraportato;

RITENUTO, altresì, prendere atto che l'allegata perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di € 9.796,42, al netto del ribasso del 12,753%;

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Peleppa)





PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

M2
19/02/03

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: Giunta



**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO**

**AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/o RAGIONERIA**

**AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
C/O RAGIONERIA**

S E D E

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI G.P. N. 23 del 10.02.2003

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso**