

**IMMEDIATA ESECUTIVITA**

**11 LUG. 2003**

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 277 del 7 LUG. 2003

**OGGETTO: S.P. Benevento - Apice – Lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. – Fondi D.P.C.M. 2002. - Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

L'anno duemilatre il giorno SETTE del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE



## LA GIUNTA

Premesso che:

- Con delibera della G.P. n° 441 del 4.09.2002, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. lungo la S.P. Benevento - Apice – Fondi D.P.C.M. 2002, per l'importo complessivo di € 433.823,80;

- Con determinazione n° 899/06 del 13.11.2002 vennero approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa Michelangelo Lombardi Costruzioni s.r.l. da Foglianise (BN), per cui l'importo complessivo del progetto risultava pari ad € 199.472,45, compresi gli oneri di sicurezza;
- Venne stipulato contratto d'appalto del 28.02.2003, Rep. 69, reg.to a Benevento il 19.03.2003 al n. 1400, mod. 1, vol. 15;

**CONSIDERATO che:**

- Appena dopo la consegna dei lavori il territorio della Provincia di Benevento è stato interessato da eccezionali precipitazioni atmosferiche, di particolare intensità e persistenza, che hanno provocato notevoli danni anche alla viabilità provinciale con notevole disagio per la circolazione.
- Tale situazione ha consigliato pertanto, in data 23/01/2003, una opportuna sospensione dei lavori finalizzata ad evitare ulteriori disagi agli utenti.
- In data 20/2/2003, è stato possibile procedere alla ripresa dei lavori
- Nel corso della loro esecuzione si è dovuto riscontrare la presenza di notevoli quantitativi di acqua al di sotto della struttura stradale, non possibile prevedere all'atto della redazione del progetto originario, che richiedeva un'inevitabile loro regimazione attraverso la realizzazione di idonei drenaggi.
- Inoltre si è ritenuto dover ottimizzare il sistema di smaltimento delle acque, nonché migliorare la portanza degli strati superficiali dell'arteria stradale.
- Gli interventi previsti di realizzare sono sinteticamente appresso riportati:
- Allargamento della sede stradale e adeguamento delle opere d'arte di attraversamento;
- Adeguamento dei pozzetti e chiusini dell'esistente acquedotto;
- Realizzazione di drenaggi nelle pertinenze di monte per la raccolta ed esitazione delle acque nei ponticelli di attraversamento con tubi drenanti alla base ;
- Realizzazione di muretti con zanelle con H=1.00 mt. E 0.50 mt.;
- Realizzazione di muro di sottoscarpa in c.a. per circa ml. 60.00 con cunettone al piede per la regimazione fosso di scarico in luogo delle previste gabbionate;
- Correzione livellette stradali mediante scarifica e ricarica
- Ossatura stradale con conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore di cm 5;
- Gli interventi di che trattasi interesseranno un tratto di circa Km.1.800 a partire dalla località Coluonni e fino alla località Cancelleria in corrispondenza dell'omonima comunale.

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 5728 del 21.05.2003 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di variante e suppletiva per una spesa complessiva di € 322.102,47 secondo il seguente quadro economico di spesa:

• A - Nuovo Importo lordo base d'asta	€ 358.255,80	
• Di cui:		
• Per Lavori al netto del ribasso del 34.09% compreso assorb		
• Somme a dispoz, per imprevisti , Acc. art.25 ed economie		
• da ribassi fondi DPCM.	€ 232.177,73	
• Per Oneri Sicurezza	€ 5.991,00	
Importo netto dei lavori e oneri sicurezza	<u>€ 238.168,72</u>	
• B - Somme a disposizione A.P.		
1. Per oneri fiscali	20% su € 238.168,72	€ 47.633,75
2. Per Espropri		€ 30.000,00
3. Per oneri di Progettazione		€ 6.300,00

Sono le somme a disposizione \_\_\_\_\_ € 83.933,75  
IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA € 322.102,47

- a detrarre importo disponibile € 298.970,24  
MAGGIORE IMPORTO PER PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA € 23.132,23

RILEVATO che la maggiore spesa complessiva è di € 46.435,52 rispetto ai lavori affidati di cui: € 38.696,27 per lavori al netto del ribasso del 34,09% ed € 7.739,25 per I.V.A .al 20%.

RILEVATO, altresì, che alla copertura finanziaria di tale maggiore spesa si provvederà per € 23.303,30 con le disponibilità destinate ad imprevisti ed accantonamento delle somme a disposizione del quadro economico della Determina n°899/06 del 13/11/2002 e per € 23.132,23 con l'impegno sul Cp.12423 annualità 2003 –economie da ribasso;

RITENUTO dover approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. lungo la S.P. Benevento - Apice – Fondi D.P.C.M. 2002, per l'importo complessivo di € 433.823,80 e Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa Michelangelo Lombardi Costruzioni s.r.l. da Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico soprariportato;

RITENUTO, altresì, prendere atto che l'allegata perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di € 38.696,27 per lavori al netto del ribasso del 34,09%, oltre IVA;

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I./  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPIEGNO CONTABILE  
CAP. 12423 PROGR. N. 1538/03

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dr. Luca ...)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

GRIMALDI

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. lungo la S.P. Benevento - Apice - Fondi D.P.C.M. 2002, per l'importo complessivo di € 433.823,80 e Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa Michelangelo Lombardi Costruzioni s.r.l. da Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, 322.102,47 secondo il seguente quadro economico di spesa:

• A - Nuovo Importo lordo base d'asta	€ 358.255,80
• Di cui:	
• Per Lavori al netto del ribasso del 34.09% compreso assorb	
• Somme a dispoz, per imprevisti, Acc. art.25 ed economie	
• da ribassi fondi DPCM.	€ 232.177,73
• Per Oneri Sicurezza	€ 5.991,00
Importo netto dei lavori e oneri sicurezza	€ 238.168,72
• B - Somme a disposizione A.P.	
4. Per oneri fiscali 20% su € 238.168,72	€ 47.633,75
5. Per Espropri	€ 30.000,00
6. Per oneri di Progettazione	€ 6.300,00

Sono le somme a disposizione \_\_\_\_\_ € 83.933,75  
IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA € 322.102,47

a detrarre importo disponibile € 298.970,24  
MAGGIORE IMPORTO PER PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA € 23.132,23

- di confermare l'imputazione della spesa sul Capitolo N°12423/2002, progr. nn. 2331/02 e 2331/1/02;

- di prendere atto che l'Atto di sottomissione, con l'elenco dei nuovi prezzi, allegato, e sottoscritto dall'Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI Srl, aggiudicataria dei lavori de quo, è impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta

ad € **238.168,72**, di cui € 193.481,45 ed € 5.991,00 per oneri di sicurezza, di cui al contratto n. 69/2003, oltre I.V.A., ed € 38.696,27 al netto del ribasso del 34,09%, oltre IVA, di cui alla perizia di variante e suppletiva;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 458 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

**11 LUG. 2003**

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **11 LUG. 2003** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

**30 LUG. 2003**

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno **30 LUG. 2003**

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li**

**30 LUG. 2003**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	<u>15-R-03</u>	prot. n.	<u>6469</u>
il	_____	prot. n.	_____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione



PROVINCIA di BENEVENTO  
AREA TECNICA  
SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 899 /06 del 13 NOV 2002

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 16.10.2002, ESPLETATA IN DATA 22.10.2002 e 31.10.2002 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGO LA S.P. BENEVENTO - APICE - FONDI D.P.C.M. DEL 22.12.2000.- DELIBERA DI G.P. N. 441/2002 E DETERMINA N. 680/06/2002 - IN FAVORE DELL'IMPRESA MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI SRL PER L'IMPORTO DI € 199.472,45 COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 99.497,79 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 298.970,24 (ECONOMIA DI € 134.853,56).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n.135 del 12.04.2002, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2002, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 441 del 4.09.2002, i.e., con la quale è stato disposto di provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di sistemazione lungo la S.P. BENEVENTO - APICE - FONDI D.P.C.M. DEL 22.12.2000, dell'importo complessivo di € 433.823,80 così distinto:

- A - Importo Lavori € 299.545,00  
Di cui:
  - a base d'asta ..... € 293.554,00
  - per oneri di sicurezza:..... € 5.991,00
- B - Somme a disposizione A.P.:
- Per I.V.A. 20% € 59.909,00
- Per Imprevisti € 9.340,30
- Per I.V.A. e CNPAIA € 14.977,00
- Per Espropri € 30.000,00
- Per oneri progettazione € 15.052,50
- Per spese di pubblicità € 5.000,00

Sono le somme a disposizione ..... € 134.278,80

TOTALE PROGETTO ..... € 433.823,80

VISTA la determina dirigenziale n. 680/06/2002 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi;

VISTO il bando di gara prot. n. 27587 del 17.09.2002, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P ;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 16.10.2002, espletata in data 22.10.2002 e 31.10.2002, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI SRL, la quale ha offerto il ribasso del 34,09%, pari ad € 193.481,45, oltre € 5.991,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 199.472,45;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

CONSIDERATO che, dopo attenta verifica di comprova dei requisiti di cui all'art. 10. comma 1/quarter della legge 109/94 e succ. richiesti, le imprese MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI SRL, 1' in graduatoria, e l'Impresa LA MAGIA SAS, 2' in graduatoria, sono risultate entrambe idonee;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€	293.554,00
Ribasso del 34,09%	€	<u>100.072,55</u>
Restano	€	193.481,45
per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	€	<u>5.991,00</u>
Restano(per lavori ed on.sic.)	€	199.472,45

B)- per somme a disposizione:

• IVA	€	39.894,49
• Imprevisti	€	9.340,30
• Espropri	€	30.000,00
• Oneri progettazione 1,50%	€	6.300,00
• Accant. 7%-ART. 25	€	13.963,00
Totale somme a disposizione	€	<u>99.497,79</u>

TOTALE GENERALE (A + B) € 298.970,24

#### DETERMINA

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 16.10.2002, espletata in data 22.10.2002 e 31.10.2002, relativa ai lavori di sistemazione lungo la S.P. BENEVENTO - APICE - FONDI D.P.C.M. DEL 22.12.2000, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00695470625, Zona Industriale C.da Olivola, Benevento, la quale ha offerto il ribasso del 34,09%, pari ad € 193.481,45, oltre € 5.991,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 199.472,45;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€	293.554,00
Ribasso del 34,09%	€	100.072,55
Restano	€	193.481,45
per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	€	5.991,00
Restano(per lavori ed on.sic.)	€	199.472,45

B)- per somme a disposizione:

• IVA	€	39.894,49
• Imprevisti	€	9.340,30
• Espropri	€	30.000,00
• Oneri progettazione 1,50%	€	6.300,00
• Accant. 7%-ART. 25	€	13.963,00
Totale somme a disposizione	€	99.497,79

TOTALE GENERALE (A + B) € 298.970,24

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di imputare la spesa al Cap. 12423, progr. n. /02.

L'Istruttore Amm.vo  
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12423 PROR. N. 2331/02  
" " " " 2331/1/02

21 NOV. 2002

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 6 comma 11, L. 127/97)

IL RESPONSABILE OFF. IMPEGNI  
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

*Gabriella Pannella*

*GA*

---

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. \_\_\_\_\_ LIQ. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MUOLLO)

*Sergio Muollo*

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
SERVIZIO VIABILITA'

Prot.N°

5728

del

21 MAG. 2003

---

### RAPPORTO

---

FONDI D.P.C.M. Anno 2002.

S.P Benevento-Apice .

Richiesta approvazione perizia di variante e suppletiva. -

LAVORI di sistemazione ed adeguamento di piano viabile lungo la S.P.

IMPRESA : Mchelangelo Lombardi Costruzioni s.r.l

---

ALLA GIUNTA PROV.LE SEDE

Per i provvedimenti relativi all'approvazione si trasmette, in allegato, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto.

La presente perizia comporta una maggiore spesa rispetto all'importo già impegnato con la Determina n°899/06 del 13/11/2002- presa d'atto dell'aggiudicazione - Cap.n°12423/R prog.n°2331/02 e n°2331/1/02, che si allega in copia, di € 23.132,23 che va imputata sul Cap.n°12423 DPCM annualità 2003 - economie da ribasso.-

IL TECNICO

(Geom. Biagio Pepiciello)

*Biagio Pepiciello*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Francesco Caruso)



IL R.U.P.

E DIRIGENTE S.I.

Dr. Ing. Angelo Fuschini

*Angelo Fuschini*