

J. E. C.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 18 NOV 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 552 del 14 NOV. 2003

OGGETTO: LAVORI DI: MUSEO-LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA".
Approvazione Perizia di Variante.

L'anno duemilatre il giorno quattordici del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 10689 del 10.119.2003 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che :

- Con delibera della G.P. n° 565 del 29.11.2002 , veniva approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraroja per la realizzazione del Museo – Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja dell'importo complessivo di € 333.253,27 (Allegato N°1) ;
- Con determinazione dirigenziale n° 287 /06 / 03 (Allegato N° 2) vennero definitivamente approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa ALTIERI COSTRUZIONI s.r.l. da Benevento, per l'importo netto di € 169.542,62, per cui il quadro economico risultava il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta	€	221.013,69
• Per ribasso d'asta del 27,29 %	€	<u>60.314,63</u>

	Restano	€	160.699,06
•	Per oneri per la sicurezza	€	8.843,56
		€	169.542,62
B) Somme a disposizione:			
•	Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art. 18 L. 109/04	€	60.258,10
•	Per IVA sui lavori 10%	€	16.954,26
•	Per IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	13.256,78
•	Per accantonamento 7%	€	19.308,00
•	Per eventuali accordi bonari e definizione controversie artt. 12 e 149 DPR 554/99	€	6.895,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	116.672,86
		€	286.215,48

con contratto d'appalto Rep. N° 160 del 10.06.2003 (**Allegato N° 3**) vennero affidati all'impresa **Altieri Costruzioni s.r.l.**, C. da San Chirico, **82100 BENEVENTO**, i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 169.542,62;

Con determinazione n° 694 del 20.06.2003 (**Allegato N°4**) avvenne la presa d'atto e formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'ing. Gaetano DELL' AVERSANA da Grumo Nevano (NA);

Con verbale del 07.07.2003 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 03.11.2003 e cioè entro 120 (centoventi) giorni dal loro inizio.

Considerato che:

Durante il corso dei lavori, per assicurare una maggiore funzionalità dell'opera ed una connessa ottimale fruibilità della stessa, si è reso necessario prevedere alcune nuove categorie di lavori consistenti essenzialmente nel completamento di opere strutturali in c.a. del tunnel espositivo con relativa impermeabilizzazione della copertura e canalizzazione delle acque meteoriche a mezzo di gronde e pluviali in alluminio preverniciato, completamento della rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere e varie opere di rifinitura.

Il quadro economico della perizia risulta il seguente:

Importo totale perizia	€	253.997,96
Oneri per la sicurezza	€	8.843,56
Importo a base d'asta	€	245.154,40
a dedurre il ribasso del 27,29 % di € 245.154,40	€	66.902,64
Restano	€	178.251,76

Importo netto totale + sicurezza € **187.095,32**

Somme a disposizione dell'amministrazione

•	Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art. 18 L. 109/04	€	60.258,10
•	Per IVA sui lavori 10%	€	18.709,56
•	Per IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	13.256,78
•	Per eventuali accordi bonari e definizione controversie artt. 12 e 149, DPR 554/99	€	+ 6.846,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	99.070,87
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	286.166,19


Il direttore dei lavori unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **ALTIERI COSTRUZIONI s.r.l.** da Benevento, che prevede un incremento netto dell'importo contrattuale di € 17.552,70 (**Allegato n° 5**).

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di prendere atto che con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 263 del 23.05.02 è stato assegnato in via definitiva il finanziamento di € 286.166,19 anzicchè l'importo del quadro economico di € 286.215,48 della surrichiamata determinazione dirigenziale n° 287/06/03, di approvazione delle risultanze di gara;
- 2) di prendere atto che l'allegata perizia non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 286.166,19;
- 3) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi **(Allegato n° 5)**;
- 4) di confermare l'impegno di spesa complessivo di **€ 286.166,19** sul Capitolo N° 12200, ^R Progr. n. 2484 / 1 / 01.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia di variante afferente i Lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del Museo – Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja , dell' importo complessivo pari ad € 286.166,19 ripartito secondo il seguente quadro economico riepilogativo netto :

Importo totale perizia	€	253.997,96
Oneri per la sicurezza	€	8.843,56
Importo a base d'asta	€	245.154,40
a dedurre il ribasso del 27,29 % di € 245.154,40	€	66.902,64
Restano	€	178.251,76

Importo netto totale + sicurezza € **187.095,32**

Somme a disposizione dell'amministrazione

• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art. 18 L. 109/04	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori 10%	€	18.709,56
• Per IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	13.256,78
• Per eventuali accordi bonari e definizione controversie artt.12 e 149, DPR 554/99	€	6.846,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	99.070,87
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	286.166,19

- di prendere atto che la perizia di variante presenta un aumento contrattuale rispetto ai lavori già affidati di € **17.552,70**;

- Di approvare altresì l'allegato schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa Altieri Costruzioni srl, appaltatrice delle opere, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con l'impegno ad eseguire i maggiori e diversi lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

- Di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- Di dare mandato all'Ufficio Contratti per tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto suppletivo;
- Che la spesa occorrente risulta impegnata sul Cap.12200, ^Rprogr. n. 2484/1/01;
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine MARDONE)

N. 783 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 NOV. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 NOV. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il -4 DIC. 2003
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

-4 DIC. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il -4 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanze e C.E.
 SETTORE uff. Lepore/Castelli
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il 99340 prot. n. ES. 10725
 il _____ prot. n. P.12.03
 il _____ prot. n. _____
 il 90.11.03 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

9776
19.11.03

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL L'UFFICIO LEGALE – CONTRATTI
- AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
- AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 552 DEL 14/11/03 AD OGGETTO: LAVORI DI:
MUSEO-LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
"PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA".**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

- Dr. ssa Alfonsina COLARUSSO -



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO PIANI INTEGRATI

S.I. / Segreteria

Prot. 10688 /S.I. del 10 NOV. 2003

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: LAVORI DI: MUSEO-LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA".
Approvazione Perizia di Variante.

Premesso che :

- Con delibera della G.P. n° 565 del 29.11.2002 , veniva approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraroja per la realizzazione del Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja dell'importo complessivo di € 333.253,27 (Allegato N°1) ;
- Con determinazione dirigenziale n° 287 /06 / 03 (Allegato N° 2) vennero definitivamente approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa ALTIERI COSTRUZIONI s.r.l. da Benevento, per l' importo netto di € 169.542,62, per cui il quadro economico risultava il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta	€	221.013,69
• Per ribasso d'asta del 27,29 %	€	<u>60.314,63</u>
• Restano	€	160.699,06
• Per oneri per la sicurezza	€	<u>8.843,56</u>
	€	169.542,62
B) Somme a disposizione:		
• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art. 18 L. 109/04	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori 10%	€	16.954,26
• Per IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	13.256,78
• Per accantonamento 7%	€	19.308,00
• Per eventuali accordi bonari e definizione controversie artt.12 e 149 DPR 554/99	€	<u>6.895,72</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	<u>116.672,86</u>
	€	286.215,48

con contratto d'appalto Rep. N° 160 del 10.06.2003 (Allegato N° 3) vennero affidati all'impresa **Altieri Costruzioni s.r.l.**, C. da San Chirico, **82100 BENEVENTO**, i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 169.542,62;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Con determinazione n° 694 del 20.06.2003 (**Allegato N°4**) avvenne la presa d'atto e formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'ing. Gaetano DELL' AVERSANA da Grumo Nevano (NA);

Con verbale del 07.07.2003 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 03.11.2003 e cioè entro 120 (centoventi) giorni dal loro inizio.

Considerato che:

Durante il corso dei lavori, per assicurare una maggiore funzionalità dell'opera ed una connessa ottimale fruibilità della stessa, si è reso necessario prevedere alcune nuove categorie di lavori consistenti essenzialmente nel completamento di opere strutturali in c.a. del tunnel espositivo con relativa impermeabilizzazione della copertura e canalizzazione delle acque meteoriche a mezzo di gronde e pluviali in alluminio preverniciato, completamento della rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere e varie opere di rifinitura.

Il quadro economico della perizia risulta il seguente:

Importo totale perizia	€	253.997,96
Oneri per la sicurezza	€	8.843,56
Importo a base d'asta	€	245.154,40
a dedurre il ribasso del 27,29 % di € 245.154,40	€	<u>66.902,64</u>
Restano	€	178.251,76

Importo netto totale + sicurezza € **187.095,32**

Somme a disposizione dell'amministrazione

• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art. 18 L. 109/04	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori 10%	€	18.709,56
• Per IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	13.256,78
• Per eventuali accordi bonari e definizione controversie artt.12 e 149, DPR 554/99	€	<u>6.846,43</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>99.070,87</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	286.166,19

Il direttore dei lavori unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa ALTIERI COSTRUZIONI s.r.l. da Benevento, che prevede un incremento netto dell'importo contrattuale di € 17.552,70 (**Allegato n° 5**).

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di prendere atto che con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 263 del 23.05.03 è stato assegnato in via definitiva il finanziamento di € **286.166,19** anziché l'importo del quadro economico di € 286.215,48, della surrichiamata determinazione dirigenziale n° 287 /06 / 03, di approvazione delle risultanze di gara;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- 2) di prendere atto che l'allegata perizia non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 286.166,19;
- 3) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi (Allegato n° 5);
- 4) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 286.166,19 sul Capitolo N° 12200, Progr. n. 2484 / 1 / 01.

Allegati:

- 1) delibera della G.P. n° 565 del 29.11.2002;
- 2) determinazione n° 287 / 06 / 03;
- 3) contratto d'appalto Rep. N° 160 del 10.06.2003;
- 4) determinazione n° 694 del 20.06.2003;
- 5) Schema atto di sottomissione.

Il Responsabile del Servizio Piani Integrati

(arch. Alessandrina PAPA)



IL DIRIGENTE S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)

- 5 DIC. 2002

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 565 del 29 NOV. 2002

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA".

L'anno duemiladue il giorno 29 del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dott. Michele RAZZANO | -Assessore | _____ |
| 4) P.A. Mario BORRELLI | -Assessore | _____ |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Sig. Claudio Mosè PRINCIPE | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del rapporto S.I.T. , prot. n° _____ del _____ , che qui si riporta integralmente:

Premesso che:

- in data 7.03.2001 è stato sottoscritto, tra il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e il Presidente della Regione Campania, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture ed i sistemi urbani, relativo alla riprogrammazione dei fondi residui di cui alla legge 64/86 , con il quale , tra l'altro, si finanziava il progetto denominato " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per un importo di L. 1.5000.000.000 (Euro 774.685,35), individuando questo Ente quale attuatore dell'intervento;

- in data 30.10.2001 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia di Benevento (Ente attuatore), la Soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraroja (Enti coinvolti) per la realizzazione dell'intero progetto di complessivi Euro 774.685,35 (L. 1.5000.000.000);
- l'accordo sottoscritto prevedeva l'adeguamento a museo-laboratorio di una parte dell'immobile, di proprietà del Comune di Pietraroja, già destinato a casa per anziani, in fase di completamento, ubicato in zona limitrofa al Parco Geopaleontologico per i cui lavori l'Ente Provincia si impegnava, nell'ambito del finanziamento del progetto di cui all'atto integrativo dell'accordo di programma quadro, alla copertura della spesa di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000), riservando il residuo importo di Euro 516.456,90 (L. 1.000.000.000) all'allestimento del museo vero e proprio;
- a seguito di elaborazione del progetto esecutivo I° Stralcio dei lavori di adeguamento dell'immobile, fatto redigere dal Comune di Pietraroja nell'ambito di un progetto generale di completamento dell'intero complesso, l'importo complessivo necessario è risultato essere di Euro 333.253,57 (L. 645.268.890), per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, oggetto di approvazione con separato atto, che recepisca tale diverso importo;

Considerato che:

- in data 5.07.2002 , prot. gen. n. 21410 è stato trasmesso dal Comune di Pietraroja il progetto generale definitivo del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja " , con allegata delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002 del Comune di Pietraroja di incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Gaetano DELL' AVERSANA da Grumo Nevano;
- in data 26.07.2002 , è stata espletata dalla Provincia una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 , modificata dalla Legge 340/2000, con la quale sono stati acquisiti i pareri dagli Enti interessati al procedimento sul progetto di cui sopra, giusto verbale della conferenza ,prot. SIT n. 9168 del 26.07.2002;
- con delibera di G.M. n. 88 del 29.08.2002 , il Comune di Pietraroja ha messo a disposizione , a titolo gratuito , per la realizzazione del Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia, così come previsto nel richiamato Protocollo di Intesa , l'intero piano terra dell'immobile in parola, con le aree adiacenti ed i corpi A e B del primo piano, attualmente al rustico , per una superficie complessiva di mq. 1.190, accollandosi l'onere per tutte le procedure urbanistiche ed amministrative di propria competenza;
- con delibere di G.M. n. 89 del 29.08.2002 e n. 90 del 5.09.2002 , il Comune di Pietraroja ha approvato rispettivamente il Progetto Generale Definitivo ed Esecutivo del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja " dell'importo complessivo di Euro 1.084.559,49;
- con delibera di G.M. n. 91 del 5.09.2002 , il Comune di Pietraroja ha approvato il relativo Progetto Esecutivo -Stralcio dell'importo complessivo di Euro 333.253,5, così distinto:

A) **IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA€ 229.857,25**

di cui:

- per lavori a misura.....€ 154.511,79
- per lavori a corpo.....€ 75.345,46

Dell'importo totale di € 229.857,25, il 3,85%, pari a € 8.843,56, sono stati previsti per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) Spese tecniche comprensive degli oneri
di cui all' art. 18 Legge 109 / 94 € 60.258,10
- 2) I.V.A. sui lavori 10%.....€ 22.985,73
- 3) I.V.A. su B1 20% e CNPAIA.....€ 13.256,78
- 4) Per eventuali accordi bonari e definizione
Controversie art. 12 e 149 DPR-554/99
- 3% dell' importo totale dei lavori..... € 6.895,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 103.396,32

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 333.253,57

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati, nonché all'approvazione, anche da parte di questo Ente, del suddetto Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja";

Per tutto quanto detto si propone:

- 1. di prendere atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati;
- 2. di approvare il Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" dell'importo complessivo di Euro 333.253,57, secondo il quadro economico sopra riportato;

Ritenuto doversi provvedere in merito

Il Responsabile del Servizio
Attività Amministrative
(Rag. Antonio FELEPPA)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muiollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 di prendere atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati;
- 2 di approvare il Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" dell'importo complessivo di Euro 333.253,57, secondo il seguente quadro economico riepilogativo di spesa:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA€ 229.857,25

di cui:

- per lavori a misura.....€ 154.511,79
- per lavori a corpo.....€ 75.345,46

Dell'importo totale di € 229.857,25, il 3,85% pari a € 8.843,56 sono stati previsti per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Spese tecniche comprensive degli oneri

di cui all' art. 18 Legge 109 / 94 € 60.258,10

2) I.V.A. sui lavori 10%.....€ 22.985,73

3) I.V.A. su B1 20% e CNPAIA.....€ 13.256,78

4) Per eventuali accordi bonari e definizione

Controversie art. 12 e 149 DPR 554/99

- 3% dell' importo totale dei lavori.....€ 6.895,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 103.396,32

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 333.253,57

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Angelo FUSCHINI, dirigente S.I.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.


Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)



N. 758 - **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 5 DIC. 2002

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 5 DIC. 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267);
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.267);
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 5 DIC. 2002



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE S.I.
 SETTORE FINANZA E C.C.
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Benevento, li 11 DIC 2002

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)



SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 1063 /06 del -9 DIC 2002

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 565 DEL 29.11.2002.- REALIZZAZIONE DEL MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 333.253,57. - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO DI GARA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 135 del 12.04.2002, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2002, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002 con la quale, è stato disposto di provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di realizzazione del museo - laboratorio di geologia e paleontologia nel parco geopaleontologico di Pietraraja dell'importo complessivo di € 333.253,57;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'indizione della relativa asta pubblica ed alla approvazione dello schema del bando di gara;

CONSIDERATO, altresì, che nel rispetto dell'art. 80 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.99, è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara all'Albo e sul sito Internet;

RITENUTO dover provvedere all'indizione della asta pubblica di che trattasi ed alla approvazione dello schema del bando di gara che si allega, quale parte integrante, sotto la lettera A);

RITENUTO, altresì, dover pubblicare l'avviso di gara di che trattasi all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della medesima;

DETERMINA

- di provvedere all'indizione dell'asta pubblica relativa ai lavori di realizzazione del museo – laboratorio di geologia e paleontologia nel parco geopaleontologico di Pietraraja dell'importo complessivo di € 333.253,57;

- di provvedere, altresì, alla approvazione del relativo schema del bando di gara che si allega, quale parte integrante, sotto la lettera A);

- di pubblicare l'avviso pubblico relativo ai lavori di cui sopra all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della medesima.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. _____ PROR. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 6 comma 11, L. 127/97)

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

La presente deliberazione viene affissa il 05 DIC. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 565 del 29 NOV. 2002

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA".

L'anno duemiladue il giorno 29 del mese di NOVENBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Rosario SPATAFORA	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Michele RAZZANO	- Assessore	_____
4) P.A. Mario BORRELLI	- Assessore	_____
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Raffaele DI LONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Sig. Claudio Mosè PRINCIPE	- Assessore	_____
8) Dr. Giorgio C. NISTA	- Assessore	_____
9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del rapporto S.I.T. prot. n° _____ del _____ che qui si riporta integralmente:

Premesso che:

- in data 7.03.2001 è stato sottoscritto, tra il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e il Presidente della Regione Campania, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture ed i sistemi urbani, relativo alla riprogrammazione dei fondi residui di cui alla legge 64/86, con il quale, tra l'altro, si finanziava il progetto denominato "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja" per un importo di L. 1.5000.000.000 (Euro 774.685,35), individuando questo Ente quale attuatore dell'intervento;

- in data 30.10.2001 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia di Benevento (Ente attuatore), la Soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraraja (Enti coinvolti) per la realizzazione dell'intero progetto di complessivo Euro 774.685,35 (L. 1.500.000.000);
- l'accordo sottoscritto prevedeva l'adeguamento a museo-laboratorio di una parte dell'immobile, di proprietà del Comune di Pietraraja, già destinato a casa per anziani, in fase di completamento, ubicato in zona limitrofa al Parco Geopaleontologico per i cui lavori l'Ente Provincia si impegnava, nell'ambito del finanziamento del progetto di cui all'atto integrativo dell'accordo di programma quadro, alla copertura della spesa di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000), riservando il residuo importo di Euro 516.456,90 (L. 1.000.000.000) all'allestimento del museo vero e proprio;
- a seguito di elaborazione del progetto esecutivo l'° Stralcio dei lavori di adeguamento dell'immobile, fatto redigere dal Comune di Pietraraja nell'ambito di un progetto generale di completamento dell'intero complesso, l'importo complessivo necessario è risultato essere di Euro 333.253,57 (L. 645.268.890), per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, oggetto di approvazione con separato atto, che recepisca tale diverso importo:

Considerato che:

- in data 5.07.2002, prot. gen. n. 21410 è stato trasmesso dal Comune di Pietraraja il progetto generale definitivo del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja", con allegata delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002 del Comune di Pietraraja di incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA da Grumo Nevano;
- in data 26.07.2002, è stata espletata dalla Provincia una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, modificata dalla Legge 340/2000, con la quale sono stati acquisiti i pareri dagli Enti interessati al procedimento sul progetto di cui sopra, giusto verbale della conferenza, prot. SIT n. 9168 del 26.07.2002;
- con delibera di G.M. n. 88 del 29.08.2002, il Comune di Pietraraja ha messo a disposizione, a titolo gratuito, per la realizzazione del Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia, così come previsto nel richiamato Protocollo di Intesa, l'intero piano terra dell'immobile in parola, con le aree adiacenti ed i corpi A e B del primo piano, attualmente al rustico, per una superficie complessiva di mq. 1.190, accollandosi l'onere per tutte le procedure urbanistiche ed amministrative di propria competenza;
- con delibere di G.M. n. 89 del 29.08.2002 e n. 90 del 5.09.2002, il Comune di Pietraraja ha approvato rispettivamente il Progetto Generale Definitivo ed Esecutivo del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" dell'importo complessivo di Euro 1.084.559,49;
- con delibera di G.M. n. 91 del 5.09.2002, il Comune di Pietraraja ha approvato il relativo Progetto Esecutivo -Stralcio dell'importo complessivo di Euro 333.253,5, così distinto:

A) **IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA**€ 229.857,25

di cui:

- per lavori a misura.....€ 154.511,79
- per lavori a corpo.....€ 75.345,46

Dell'importo totale di € 229.857,25, il 3,85%, pari a € 8.843,56, sono stati previsti per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) Spese tecniche comprensive degli oneri
di cui all' art. 18 Legge 109 / 94 € 60.258,10
- 2) I.V.A. sui lavori 10%.....€ 22.985,73
- 3) I.V.A. su B1 20% e CNPAIA.....€ 13.256,78
- 4) Per eventuali accordi bonari e definizione
Controversie art. 12 e 149 DPR 554/99
- 3% dell' importo totale dei lavori..... € 6.895,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 103.396,32

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 333.253,57

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati, nonché all'approvazione, anche da parte di questo Ente, del suddetto Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja";

Per tutto quanto detto si propone:

1. di prendere atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati;
2. di approvare il Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" dell'importo complessivo di Euro 333.253,57, secondo il quadro economico sopra riportato;

Ritenuto doversi provvedere in merito

Il Responsabile del Servizio
Attività Amministrative
(Rag. Antonio FELEPPA)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Mupillo)

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 di prendere atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja ed in premessa riportati;
- 2 di approvare il Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" dell'importo complessivo di Euro 333.253,57, secondo il seguente quadro economico riepilogativo di spesa:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA€ 229.857,25

di cui:

- per lavori a misura.....€ 154.511,79
- per lavori a corpo.....€ 75.345,46

Dell'importo totale di € 229.857,25, il 3,85% pari a € 8.843,56 sono stati previsti per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) Spese tecniche comprensive degli oneri
di cui all' art. 18 Legge 109/94€ 60.258,10
- 2) I.V.A. sui lavori 10%.....€ 22.985,73
- 3) I.V.A. su BI 20% e CNPAIA.....€ 13.256,78
- 4) Per eventuali accordi bonari e definizione
Controversie art. 12 e 149 DPR 554/99
- 3% dell' importo totale dei lavori.....€ 6.895,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE€ 103.396,32

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO€ 333.253,57

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Angelo FUSCHINI, dirigente S.I.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dr. Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 758 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

- 5 DIC. 2002

BENEVENTO

Messo
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **- 5 DIC. 2002** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

27 DIC. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno **27 DIC. 2002**.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267);
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.267);
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

27 DIC. 2002

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE _____
SETTORE FINANZIARIA E C.C.
SETTORE _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

ii	_____	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. <u>11480</u>
ii	_____	prot. n. _____

- 9 DIC. 2002



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

1. STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI BENEVENTO – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO – Tel. 0824-774111 – 774224 - Fax 0824 774215

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni:

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Pietraroia:

3.2. descrizione: Museo – Laboratorio di Geologia e Paleontologia – Parco Geopaleontologico di Pietraroia

3.3. importo complessivo dell'appalto (compreso oneri per la sicurezza):

€ 229.857,25 (duecentoventinove mila ottocentocinquantesette,25) di cui a corpo € 75.345,46 (settantacinquemilatrecento quarantacinque/46) e a misura € 154.511,79 (centocinquantaquattromilacinquecentoundici/79) categoria prevalente OGI: classifica I;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.843,56 (ottomilaottocentoquarantatre/56);

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria	Importo
Edifici civili e onere connesse	OG I	€ 221.013,69

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (DUECENTODIECI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso il Settore Infrastrutture e Trasporti – Servizio Amministrativo LL.PP. – Largo Giosuè Carducci 82100 – Benevento tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso Cartotecnica Jolly – Via Ponticelli, n.1 82100 Benevento Tel.0824 - 50252, previa prenotazione. I concorrenti interessati all'appalto debbono ritirare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta presso il suindicato Settore.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine:

6.2. indirizzo: PROVINCIA DI BENEVENTO – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno _____, alle ore 9,30, presso Settore Infrastrutture e Trasporti – Largo G. Carducci; eventuale seconda seduta pubblica il giorno _____, alle ore 9,30, presso la medesima sede;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Provinciale – Banca Popolare di Novara – Agenzia di Benevento;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando;

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a collaudo lavori;

9. FINANZIAMENTO: Protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani del 7.03.2001 (Legge 64/86);

10. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b. e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** i concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
12. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;
13. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;
14. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;
15. **ALTRE INFORMAZIONI:**
- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;
 - b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
 - c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
 - d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
 - e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni; nonché polizza nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D.P.R. 554/99, la somma assicurata è stabilita in 500.000 Euro;
 - f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale ;
 - i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;
 - j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (S.A.L) sarà aggiunto in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 65 del capitolato speciale d'appalto;
 - k) i pagamenti saranno effettuati, a norma di legge, ad accredito avvenuto da parte della Regione Campania, L'Ente si riserva, ai sensi dell'art.129 D.P.R. 554/99, la facoltà della consegna dei lavori in via d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la gara non si concluda con l'aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
 - l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
 - m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
 - n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - o) L'impresa aggiudicataria, a termine dei lavori, deve rilasciare, dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o adeguati nel rispetto delle norme di cui all'art.7 della Legge 05.03.1990,n.46.Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge de quo e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art.6 della suesposta legge.
 - p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - q) responsabile del procedimento: dott.ing.Angelo Fuschini; Largo Giosuè Carducci - 82100 - Benevento; tel...0824-774220;

Benevento li

IL DIRIGENTE S.I.T.
(dott.ing.Angelo Fuschini)

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, alla Segreteria Generale Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 Benevento, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all' intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2) attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autentiche), rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:
 - a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75, lettere a), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 534/99 e successive modificazioni;
 - b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
 - d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
 - f) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
 - g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;
 - i) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - j) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;
 - k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - l) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - m) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94 e successive modificazioni;

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

 - n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
- 4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

- (nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni):
- 5) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
- 6) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
- 7) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
 - 8) dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica in numero non inferiore a due;
 - 9) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 10) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a collaudo lavori;

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 - 11) certificazione, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.

(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
 - 12) certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 75, comma 1, lett. b) e c).

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di cui ai punti 9) ed 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

l'indicazione del prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;
- b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: $r = (Pg - Po) / Pg$ dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando. "Po" il prezzo globale offerto

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

In caso che i documenti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 e successive modificazioni, procede, con riferimento a concorrenti individuati con sorteggio pubblico al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede, altresì, alla individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP. - UFFICIO AMMINISTRATIVO

LAVORO: MUSEO GEO-PALEONTOLOGICO DI PIETRARPJA

GARA DEL GIORNO **11/02/02**

IMPORTO A BASE D'ASTA€. **221.013,69**

OFFERTE n.	28	Totale ribassi offerti:	572,8753	CALCOLO SCOSTAMENTO	
off.scost.n.	13	Media dei totali ribassi offerti:	26,0398	TOTALE %- Scostam.	19,1078
by Sara C.				N.off. Scostamento	13
27,5096	Media finale di aggiudicazione		26,0398	%- Scostamento	1,4698



N.	IMPORTO	IMPRESA PARTECIPANTI	RIBASSO	off./media	media pb.	% Scostam.
1	193.493,83	COSTR.GEN. DI BOLERO V.	15,820	-	26,040	
2	176.934,34	EDIL TRE TORRI SNC	19,944	-	26,040	
3	172.163,16	MITRACOS DEMETRE	22,103	-	26,040	
4	171.466,49	P.M. COSTR. SRL	22,418	-	26,040	
5	171.129,41	GIUNICOL SRL	22,570	-	26,040	
6	170.890,65	ICG SRL	22,679	-	26,040	
7	170.106,27	PROCACCINI ANNA	23,034	-	26,040	
8	168.149,10	FRA.MAR. COSTR. SRL	23,919	-	26,040	
9	167.282,44	MUTRIA COSTR. SRL	24,311	-	26,040	
10	165.661,85	MATURO DOMENICO	25,040	-	26,040	
11	164.605,90	RUBANO M.MARIO	25,500	-	26,040	
12	164.036,23	TORRILLO COSTR. SRL	25,780	-	26,040	
13	162.311,97	FERRARO FERNANDO	26,560	26,560	26,040	0,520
14	162.098,41	RILACO SRL	26,657	26,657	26,040	0,617
15	168.116,60	SAE COSTR. SAS	26,860	26,860	26,040	0,820
16	161.519,24	MARTONE COSTR. SRL	26,920	26,920	26,040	0,880
17	161.420,64	LAMPUGNALE SRL	26,963	26,963	26,040	0,923
18	160.699,05	ALTIERI COSTRUZIONI SRL	27,290	27,290	26,040	1,250
19	160.152,34	FALCO NICOLA	27,537	27,537	26,040	1,497
20	159.946,86	ERREEFFE EDILIZIA A RL	27,620	27,620	26,040	1,580
21	159.723,54	ZICCARDI LUIGI	27,730	27,730	26,040	1,690
22	159.211,98	SOCIFF SRL	27,963	27,963	26,040	1,923
23	158.075,63	EDILIZIA GIFUNI SNC	28,477	28,477	26,040	2,437
24	158.068,29	DEMAL SRL	28,480	28,480	26,040	2,440
25	157.875,22	DE MASI SRL	28,568	28,568	26,040	2,528
26	154.954,40	COIM SRL	29,889	29,889	26,040	3,849
27	149.121,64	GRUPPO CASTALDO COSTR. SRL	32,520	32,520	26,040	6,480
28	148.322,29	SICE SNC	32,890	32,890	26,040	6,850
29		ESCLUSE	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
30		EDILIZIA FASULO SRL	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
31		LA. MER. SRL	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
32		LA.GEN. CONTESTABILE SRL	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
33		SAURO SEBASTIANO	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
34		CRR SRL	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
35		CAPOSSELA PASQUALE SRL	#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
36			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
37			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
38			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
39			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
40			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
41			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!
42			#VALORE!	#VALORE!	26,040	#VALORE!

39077 20 DIC. 2002



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

1. STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI BENEVENTO – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO – Tel. 0824-774111 – 774224 - Fax 0824 774215

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Pietraroia;

3.2. descrizione: Museo – Laboratorio di Geologia e Paleontologia – Parco Geopaleontologico di Pietraroia

3.3. importo complessivo dell'appalto (compreso oneri per la sicurezza):

€ 229.857,25 (duecentoventinove mila ottocentocinquantesette,25) di cui a corpo € 75.345,46 (settantacinquemilatrecento quarantacinque/46) e a misura € 154.511,79 (centocinquantaquattromilacinquecentoundici/79) categoria prevalente OG1: classifica I;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.843,56 (ottomilaottocentoquarantatre/56);

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria	Importo
Edifici civili e onere connesse	OG 1	€ 221.013,69

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (DUECENTODIECI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto. Sono visibili presso il Settore Infrastrutture e Trasporti – Servizio Amministrativo LL.PP. – Largo Giosuè Carducci 82100 – Benevento tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso Cartotecnica Jolly – Via Ponticelli, n.1 82100 Benevento Tel. 0824 - 50252, previa prenotazione. I concorrenti interessati all'appalto debbono ritirare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta presso il sindacato Settore.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: 28.01.2003 ore 13,00;

6.2. indirizzo: **PROVINCIA DI BENEVENTO – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO**;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 29.01.2003, alle ore 9,30, presso Settore Infrastrutture e Trasporti – Largo G. Carducci; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 6.02.2003, alle ore 9,30, presso la medesima sede;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Provinciale – Banca Popolare di Novara – Agenzia di Benevento;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando;

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a collaudo lavori;

9. FINANZIAMENTO: Protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani del 7.03.2001 (Legge 64/86) ;

10. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b. e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** i concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
12. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;
13. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;
14. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;
15. **ALTRE INFORMAZIONI:**
- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;
 - b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
 - c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
 - d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
 - e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni; nonché polizza nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D.P.R. 554/99, la somma assicurata è stabilita in 500.000 Euro;
 - f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale ;
 - i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;
 - j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 65 del capitolato speciale d'appalto;
 - k) i pagamenti saranno effettuati, a norma di legge, ad accredito avvenuto da parte della Regione Campania. L'Ente si riserva, ai sensi dell'art.129 D.P.R. 554/99, la facoltà della consegna dei lavori in via d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la gara non si concluda con l'aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
 - l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
 - m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
 - n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - o) L'impresa aggiudicataria, a termine dei lavori, deve rilasciare, dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o adeguati nel rispetto delle norme di cui all'art.7 della Legge 05.03.1990,n.46.Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge de quo e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art.6 della suesposta legge.
 - p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - q) responsabile del procedimento: dott.ing.Angelo Fuschini; Largo Giosuè Carducci - 82100 - Benevento; tel...0824-774220;

Benevento li

IL DIRIGENTE S.I.T.
(dott.ing.Angelo Fuschini)



ALTIERI COSTRUZIONI S.R.L.



**Spett.le PROVINCIA DI
BENEVENTO**

*OGGETTO : lavori al Museo- Laboratorio di geologia e paleontologia –
Parco Geopaleontologico di Pietraroja
Importo complessivo dell'appalto € 229.857,25*

oooooooooooooooooooooooooooo

Il sottoscritto geom.Cosimo Altieri nato a Napoli il 04.07.1934 nella qualità di Legale Rappresentante , Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa ALTIERI COSTRUZIONI srl con sede in Benevento alla Contrada S.Chirico, Cod.Fisc./P.IVA 00131680621, offre per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto € 160.699,05 (centosessantamilaseicentonovantanove\05) pari al ribasso del 27,29 % (ventisette virgola ventonove) a cui aggiunti gli oneri per i piani di sicurezza pari a € 8.843,56 si raggiunge l'importo di € 169.542,61==

Benevento, li

Altieri Costruzioni s.r.l.
(l. Amministratore)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO
E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO : MUSEO - LABORATORIO DI
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL
" PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA "

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO

Data 23 GEN. 2003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Angelo Fuschini

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Altieri Costruzioni s.r.l.
(l'Amministratore)

m.Ord. .RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
3.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SOMMANO..	mc	31.73	6,37	SEI / 37 =	202,12
1.007	Demolizione di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore. Compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO..	mc	31.73	31,06	TRENTUNO / 06 =	985,53
12.004	Vespaio, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di cataletti paralleli con interasse massimo di 2.50m. di sezione non minore di 15x20 cm comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari: di pietrame calcareo SOMMANO..	mc	136.15	17,58	DICIASSETTE / 58 =	2393,52
13.012	Tramezzo di mattoni pieni e malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 12-13 cm. SOMMANO..	mq	98.46	17,70	DICIASSETTE / 70 =	1742,74
13.015	Tramezzo di mattoni forati e malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 12-13 cm. SOMMANO..	mq	98.19	13,54	TREDICI / 54 =	1329,49
15.006	Muratura a cassavuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari con parametro esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm., paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 10 cm. e spessore complessivo 40 cm. SOMMANO..	mq	270.89	24,04	VENTIQUATTRO / 04 =	6512,20
11.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc. di sabbia e 0.800 mc. di lapillo, dosato con 2 ql. di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari SOMMANO..	mc	68.08	32,14	TRENTADUE / 14 =	2188,09
11.029	Cordolo per intelaiatura di tramezzi in calcestruzzo cementizio RbK=200 dell'altezza da 10 a 15 cm, compreso armatura metallica Carpenteria ed ancoraggi, in opera. SOMMANO	m/cm	604.00	1,03	UNO / 03 =	622,12
12.004	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SOMMANO	Kg.	911.88	0,59	ZERO / 59 =	538,01
12.008	Manto impermeabile monostrato con una membrana armata con tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SOMMANO	mq.	925.66	6,45	SEI / 45 =	5970,51
	A RIPIORTARE					22484,33

TA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
Altieri Costruzioni s.r.l.

(R) Amministratore

n.Ord. RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					22484,33
006	Lastra di polistirolo di densità 30 kg/mc posta in opera a secco con giunti perfettamente accostati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	m ² xcm	1 846.77	1,38	UNO 38 =	2548,54
010	Intonaco rustico, su superfici piane interne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari: con malta di cemento a 4,00 ql. SOMMANO...	m ²	1 993.98	4,55	QUATTRO 55 =	9072,61
1012	Intonaco rustico, su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari: con malta di cemento a 4,00 ql. SOMMANO...	m ²	401.88	5,37	CINQUE 37 =	2158,10
1014	Finitura dell'intonaco rustico con malta di cemento a 4,00 q finita a strazzo, di spessore 5 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	m ²	2 296.46	4,98	QUATTRO 98 =	11436,37
2005	Pavimento di piastrelle in gres ceramico a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari: di misura 10x20 cm e spessore 3-9 mm, colori tenui. SOMMANO...	m ²	37.98	19,33	DICIANNOVE 38 =	736,05
3001	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari: con piastrelle in maiolica smaltata, a tinta unita, di misura 15x15 cm. SOMMANO...	m ²	99.40	17,36	DICIASSETTE 36 =	1725,53
3009	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari: di colore forti. SOMMANO	m	270.51	3,90	TRE 90 =	1050,99
3001	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L., escluso vetri e pannelli e completo di controtelai, copritili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materiale plastico, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura di tipo speciale: in opera per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce fisso od apribile, di superficie fino a 3,00 m ² e con un minimo fatturabile di 2,00 m ² compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	m ²	22.22	101,47	CENTOUNO 47 =	2254,22
3002	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto					
	A RIPORTARE					5347079

A DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
Altieri Costruzioni s.r.l.
(Amministratore)
Rosa...

m.Ord. RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					53470,79
	rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L., escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e pileta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura di tipo speciale: in opera per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce fisso od apribile, di superficie di superficie da oltre 3.00 mq a 5.00 mq e con un minimo fatturabile di 2.00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	mq	81.37	95,97	NOVANTACINQUE / 97 =	7809,03
3.003	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L., escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti in materia plastica per la guida e tenuta di vetri, scrocco, guarnizioni in materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio: in opera per finestre a due ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti, di superficie fino a 2,00 mq (minimo fatturabile), compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	mq	8.00	96,65	NOVANTASEI / 65 =	773,20
6.019	Cristallo di spessore 4 mm: in opera su telaio di alluminio con bostik e guarnizioni di gomma, con gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	mq	6.40	12,84	DODICI / 84 =	82,18
6.034	Cristallo di spessore 8 mm: in opera su telaio di alluminio con bostik e guarnizioni di gomma, con gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	mq	65.10	21,95	VENTUNO / 95 =	1428,95
2.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SOMMANO...	mq	1894,58	2,12	DOVE / 12 =	4016,51
01	Pavimento di piastrelle in gres ceramico in monocottura, ad alta resistenza all'abrasione, smaltate, con varie tonalità di colore, compreso gli oneri di cui alle note particolari: di misura non inferiore a 40x40 cm. SOMMANO...	mq	778,46	25,22	VENTICINQUE / 22 =	19632,76
02	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra calcarea da taglio, di spessore cm 8, per soglie, orme e simili, a superficie levigate, con malta cementizia, compreso la sigillatura dei giunti, i tagli, il sollevamento e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	mq	42,39	95,61	NOVANTACINQUE / 61 =	4052,91
03	Elemento lucernaio a tutta lunghezza, di larghezza non inferiore a cm 80, a doppia parete in policarbonato fissato agli elementi portanti a mezzo di speciali viti e tasselli, provvisto di doppia guarnizione di tenuta, compreso ogni onere per la predisposizione degli ancoraggi nelle sottostanti strutture in c.a., compreso l'armatura di sostegno in acciaio zincato preverniciato, e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.					
	A RIPORTARE					91266,38

m.Ord. ARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					107808,06
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
	<p>IMPIANTO ELETTRICO -</p> <p>Fornitura in opera di quadro comando generale o di piano: Costruzione modulare con telaio in profilati e pannelli in lamiera ed incernierati, verniciato; completo di sportello-cristalli e serratura con chiave conforme a norme. Tutta la struttura metallica deve essere elettricamente collegata a terra. Compreso cablaggio, accessori, cartellini indicatori, segnalatori luminosi in numero di uno per ciascun interruttore, quanto altro necessario per dare l'apparecchiatura completa e funzionante, nonché tutte le opere murarie occorrenti comprese staffe di fissaggio e n. tre copie dello schema elettrico e di cablaggio. Il quadro dovrà contenere: le seguenti apparecchiature di tipo non infiammabile: N.1: Interruttore magnetotermico differenziale 30 mA -N.5 Interruttore magnetotermico 2x16 A N.40 Interruttori magnetotermici 2x10 A per protezione linee. Morsettiere di arrivo e partenza- il tutto conforme alla normativa vigente 46/90.; n° 1 quadro;</p> <p>Apertura e chiusura al grezzo di tracce di larghezza fino a 8 cm in muratura di qualsiasi genere per alloggiamento tubi; 225 ml;</p> <p>Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 20 mm; 225 ml; Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 25 mm; 230 ml;</p> <p>Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, di lati 130x150 mm; n° 9 cassette;</p> <p>Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, di lati 100x120 mm; n° 12 cassette;</p> <p>Fornitura in opera di linee di alimentazione principali o secondarie (da collocare in tubazioni già predisposte) costituite da conduttori flessibili autoestinguenti isolati a 1000 V di esercizio e 4000 V di prova costituenti la linea ed il conduttore di terra isolato ed analogo, anche per sezione, a quello di linea. Compreso morsetti, capicorda, accessori ed ogni altro onere per l'infilaggio nella tubazione predisposta e collegamenti elettrici. Con n.2 conduttori da mmq.0 ciascuno più conduttore di terra; 284 ml;</p> <p>Fornitura in opera di linee di alimentazione principali o secondarie (da collocare in tubazioni già predisposte) costituite da conduttori flessibili autoestinguenti isolati a 1000 V di esercizio e 4000 V di prova costituenti la linea ed il conduttore di terra isolato ed analogo, anche per sezione, a quello di linea. Compreso morsetti, capicorda, accessori ed ogni altro onere per l'infilaggio nella tubazione predisposta e collegamenti elettrici. Con n.2 conduttori da mmq.4 ciascuno più conduttore di terra; 371 ml;</p> <p>Fornitura in opera di linee di alimentazione principali o secondarie; (da collocare in tubazioni già predisposte) costituite da conduttori flessibili autoestinguenti isolati a 1000 V di esercizio e 4000 V di prova costituenti la linea ed il conduttore di terra isolato ed analogo, anche per sezione, a quello di linea. Compreso morsetti, capicorda, accessori ed ogni altro onere per l'infilaggio nella tubazione predisposta e collegamenti elettrici. Con n.2 conduttori da mmq.2,5 ciascuno più conduttore di terra; 626 ml;</p> <p>Fornitura in opera di linee di alimentazione principali o secondarie (da collocare in tubazioni già predisposte) costituite da conduttori flessibili autoestinguenti isolati a 1000 V di esercizio e 4000 V di prova costituenti la linea ed il conduttore di terra isolato ed analogo, anche per sezione, a quello di linea. Compreso morsetti, capicorda, accessori ed ogni altro onere per l'infilaggio nella tubazione predisposta e collegamenti elettrici. Con n.2 conduttori da mmq.1,5 ciascuno più conduttore di terra; 63 ml;</p>					
	A RIPORTARE					107808,06

im.Ord ARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					107808,06
	<p>Fornitura in opera di linee di alimentazione principali o secondarie (da collocare in tubazioni già predisposte) costituite da conduttori flessibili autoestinguenti isolati a 1000 V. di esercizio e 4000 V. di prova costituenti la linea ed il conduttore di terra isolato ed analogo, anche per sezione a quello di linea. Compreso morsetti, capicorda, accessori ed ogni altro onere per l'infilaggio nella tubazione predisposta e collegamenti elettrici. Con n.3 conduttori da mmq.2.5 ciascuno più conduttore di terra; 3 l. mt. Fornitura e posa in opera di condotte sbarre (blindsbarre) di lunghezza mt 3.00, tipo IP 20 (3P+N) fino a 50 A, compreso staffe di sostegno e/o giunzione, scatola di alimentazione in testata, coperchio di estremità, carrello da 20 A e scatola porta prese (da 4 o 6 prese), da applicarsi a parete ad un'altezza di circa mt 2.00; il tutto rispondente alla normativa vigente in materia compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; 22 mt.</p> <p>Fornitura in opera di quadro comando per centrale termica: Costruzione modulare con telaio in profilati e pannelli in lamiera ed incernierati, verniciato; completo di sportello-cristalli e serratura con chiave conforme a norme. Tutta la struttura metallica deve essere elettricamente collegata a terra. Compreso cablaggio, accessori, cartellini indicatori, segnalatori luminosi in numero di uno per ciascun interruttore, quanto altro necessario per dare l'apparecchiatura completa e funzionante, nonché tutte le opere murarie occorrenti comprese staffe di fissaggio e n. tre copie dello schema elettrico e di cablaggio. Il quadro dovrà contenere: le seguenti apparecchiature di tipo non infiammabile: N.1 Interruttore magnetotermico differenziale 30 mA - N.3 Interruttori magnetotermici 2x10 A per protezione linee.</p> <p>Morsettiere di arrivo e partenza - il tutto conforme alla normativa vigente +6.90... n° 1 quadro.</p> <p>Impianto elettrico interno, costituito da linee in tubazioni PVC incassate a parete oppure disposte sottopavimenti e conduttori isolati a 1000 Volt di esercizio flessibili e di sezione non inferiore a mmq.1.5 per centri luminosi e di mmq.2.5 per prese di corrente, oltre il conduttore di terra che dovrà essere di analogo sezione. Tale conduttore di terra dovrà essere portato sino alle utilizzazioni di presa, alle apparecchiature dei punti luce siano essi a parete o a soffitto, ed anche agli apparecchi di comando secondo norme. Comprese inoltre scatole di derivazione, scatole per frutti tonde o rettangolari per montaggio di più apparecchi di comando combinati, apparecchi di comando del tipo "Magic System" - "Pluma" - "Living" o similari a scelta della Direzione. L. Tutti i materiali dovranno essere del tipo non infiammabile.</p> <p>Punto luce ad interruttore di tipo, stagno con 1 o 2 centri. n° 1 Impianto:</p> <p>Preso di corrente interbloccata e con protezione magnetotermica del circuito, dotata di sistema con doppio blocco meccanico, avente le seguenti funzioni: -Impossibilità di chiudere l'interruttore con spina inserita; -Impossibilità di estrazione della spina ad interruttore chiuso; -Impossibilità di apertura del coperchio ad interruttore chiuso; Protezioni magnetotermiche con potere di interruzione 10 KA. Completa di spina, base, cassetta, accessori, opere murarie e quanto altro necessario al perfetto e completo funzionamento. Tipo bipolare con terra da 16 A; n° 4 prese;</p> <p>Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera; n° 22 interruttori;</p> <p>Punto luce a doppio deviatore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera; n° 5 deviatori;</p> <p>Preso luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera; n° 36 prese;</p> <p>Sezionatore sottovetro di potenza con comando a maniglia regolabile</p>					
	A RIPORTARE					107808,06

n.Ord. RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					107 808,06
	<p>per blocco portello, con portafusibili e fusibili, posto in opera a regola d'arte compreso il cablaggio, tetrapolare fino a 63 A con fusibili; n° 1 sezionatore;</p> <p>Canalizzazione vuota per presa telefonica, in opera; 30 ml;</p> <p>Cavetto telefonico in vitilpiombo a due coppie, in opera; 30 ml;</p> <p>Fornitura in opera di linea principale di messa a terra, costituita da canalizzazione in tubi PVC serie pesante autoestinguenti di diametro idoneo a consentire il facile infilaggio del conduttore e poste incassate nelle murature o sottopavimenti oppure fissate a pareti, soffitti o altri sostegni compreso tutti gli accessori occorrenti ed eventuali staffaggi. Conduttore di terra della sezione non inferiore a mmq. 16, del tipo flessibile, autoestinguente e di colore giallo-verde e conforme alle norme vigenti. Il tutto completo e funzionante comprese cassette di derivazione o passaggio in materiale autoestinguente, opere murarie e relativi ripristini; 60 ml;</p> <p>Nodo equipotenziale, da realizzare in conformità della vigente normativa CEI, costituito da: Piastra di rame, munita di fori filettati per il fissaggio, con idonee viti, dei conduttori equipotenziali, opportunamente fissati nella scatola da incasso; - Scatola da incasso per il contenimento della piastra di cui sopra, del tipo con coperchio a cerniera, munita di opportuni imbocchi per l'ingresso dei conduttori equipotenziali. Compreso il collegamento alla rete di dispersione con cavo flessibile giallo-verde di sezione non inferiore a 25 mmq. In opera compreso viti per il fissaggio della piastra nella scatola da incasso, ogni onere accessorio, occorrente, nonché tutte le opere murarie per la installazione e il collegamento alla rete di dispersione; n° 1 nodo;</p> <p>Fornitura in opera di dispersori di terra, realizzati in acciaio ramato o in profilati zincati a caldo ed infissi nel terreno per almeno m. 2,50 ed elettricamente collegati alla rete di dispersione in treccia di rame. Compreso pozzetto in calcestruzzo cementizio, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 40, con chiusino anch'esso in calcestruzzo e cartellonistica di segnalazione. Il tutto conforme alle norme CEI, alla 46/90 e da quanto richiesto dall'ISPESL, compreso, inoltre, scavi-rinterri-accessori ed opere murarie; n° 2 dispersori;</p> <p>Fornitura in opera di corda di rame nuda, della sezione di mmq. 35, posta interrata alla profondità di almeno cm. 60 rispetto al piano viabile; collegamenti elettrici ai dispersori di terra, ad altre strutture metalliche o ai ferri di plinti in fondazione eseguite con morsetti, capi corda in bronzo ed eventuali saldature. Comprese tutte le opere di scavo, anche se eseguite a mano, successivi rinterri e ripristino della pavimentazione stradale, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro necessario; 30 ml;</p> <p>Fornitura in opera di plafoniera per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore bianco liscio stampato ad iniezione, oppure grigliato lamellare, verniciato a colori epossidiche (tipo e colori a scelta della Direz. Lav.), compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilità di urti; Portalampe, portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida. Lampade fluorescenti con tonalità e temperatura di colore a scelta della D.L. Cablaggi, accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente. Del tipo con due lampade da 58 Watt ciascuna; n° 16 plafoniere;</p> <p>Plafoniera con inverter di emergenza per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore bianco liscio stampato ad iniezione, oppure grigliato lamellare</p>					
	A RIPORTARE					107 808,06

m.Ord. RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					107803,06
	<p>verniciato a colori epossidiche (tipo e colori a scelta della Direz. Lav.), compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilità di urti. Portalampade, portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida. Lampade fluorescenti con tonalità e temperatura di colore a scelta della D.L.. Cablaggi, accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Kit everlux sistema con inverter di emergenza da installare nelle plafoniere per sistema di illuminazione di emergenza. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente. Del tipo con due lampade da 58 Watt ciascuna; n° 17 plafoniere;</p> <p>Fornitura in opera di plafoniera per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore: bianco liscio stampato ad iniezione, oppure grigliato lamellare verniciato a colori epossidiche (tipo e colori a scelta della Direz. Lav.), compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilità di urti. Portalampade, portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida. Lampade fluorescenti con tonalità e temperatura di colore a scelta della D.L.. Cablaggi, accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente. Del tipo con due lampade da 36 Watt ciascuna; n° 1 plafoniere;</p> <p>Plafoniera con inverter di emergenza per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore: bianco liscio stampato ad iniezione, oppure grigliato lamellare verniciato a colori epossidiche (tipo e colori a scelta della Direz. Lav.), compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilità di urti. Portalampade, portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida. Lampade fluorescenti con tonalità e temperatura di colore a scelta della D.L.. Cablaggi, accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Kit everlux sistema con inverter di emergenza da installare nelle plafoniere per sistema di illuminazione di emergenza. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente. Del tipo con due lampade da 36 Watt ciascuna; n° 5 plafoniere;</p> <p>Fornitura in opera di plafoniera per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore bianco liscio stampato ad iniezione, oppure grigliato lamellare verniciato a colori epossidiche (tipo e colori a scelta della Direz. Lav.), compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilità di urti. Portalampade, portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida. Lampade fluorescenti con tonalità e temperatura di colore a scelta della D.L.. Cablaggi, accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente. Del tipo con due lampade da 18 Watt ciascuna; n° 7 plafoniere;</p> <p>Plafoniera con inverter di emergenza per lampade fluorescenti, costituita da piastra di base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a colori con polveri epossidiche. Tipo per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, compresi gli occorrenti organi per i relativi montaggi; schermo in polistirolo stabilizzato trasparente prismatico, oppure in metacrilato colore bianco liscio</p>					
	A RIPORTARE					107803,06

m.Ord. RIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					107.808,06
	<p>stampato ad iniezione,oppure grigliato lamellare verniciato a colori epossidici(tipo e colori a scelta della Direz.Lav.),compreso se richiesto anche la protezione dello schermo per montaggio in ambienti ove esistono possibilita' di urti. Portalampade,portastarter con starter e reattori rifasati ad accensione rapida.Lampade fluorescenti con tonalita' e temperatura di colore a scelta della D.L..Cablaggi,accessori, organi di fissaggio o di sospensione. Kit everlux sistema con inverter di emergenza da installare nelle plafoniere per sistema di illuminazione di emergenza. Poste in opera a qualsiasi altezza compreso ogni opera muraria occorrente.Del tipo con due lampade da 18 Watt ciascuna; n° 3 plafoniere.</p> <p>IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO -</p> <p>Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua fredda, eseguito dall'innesto alla montante fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni filettate di diametro non inferiore a 1/2", raccordi e pezzi speciali, per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi superiore a 10; n° 16 pezzi;</p> <p>Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua calda, eseguito dallo scaldabagno all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni filettate di diametro non inferiore a 1/2", raccordi e pezzi speciali, per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 6 a 10; n° 7 pezzi;</p> <p>Impianto di scarico di apparecchio di utilizzazione eseguito dall'apparecchio stesso fino all'innesto della colonna fecale, in tubazione di piombo con i seguenti diametri: per collettore generale; e vasca da bagno: diametro 34-39 mm, per doccia, lavabo, bidet e lavello: diametro 30-35 mm; completo di cassetta intercettatrice con coperchio a vite in ottone o a pressione, compreso la protezione delle tubazioni con trattamento alla catramina, per ambienti o gruppi di servizi con numero di apparecchi superiore a 10; n° 16 pezzi;</p> <p>Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera: n° 6 pezzi;</p> <p>Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacita 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera: n° 6 apparecchiature;</p> <p>Orinatoio a borsa da muro in porcellana vetrificata, completo di griglietta di protezione: n° 2 pezzi;</p> <p>Apparecchiatura completa di tipo normale per orinatoio a borsa, comprendente rubinetto, sifone a bottiglia e scarico a bicchiere cromati:n° 2 pezzi;</p> <p>Lavabo in porcellana vetrificata da 50x40 cm: n° 6 pezzi;</p> <p>Apparecchiatura completa di tipo normale per lavabo comprendente: due rubinetti a collo di cigno da 1,2", piletta con tappo e catenella, sifone a S cromato, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera: n° 6 pezzi;</p> <p>Combinazione vaso igienico - bidet per utenti con ridotta capacità motoria conforme alle disposizione della legge 118/71. E successive mod. e integrazioni. Tipo a pianta ovale ad aspirazione, in vitreous - china con scarico a terra con catino anteriore lungo e sagomato e corredato di apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, fornito e posto in opera compreso tutti gli accessori per il fissaggio ed i collegamenti alle reti di carico e scarico. Completo di : A) sedilo ergonomico in termoplastica ribaltabile con cerniera in acciaio inox; B) cassetta a zaino in porcelana vetrificata compreso il tubo di collegamento al vaso in ottone cromato ,batteria di scarico, comandi pneumatico e ogni altro accessorio occorrente per l'istallazione; C) miscelatore termoscopico completo di flessibile, diccetta a pulsante , supporto a muro per installazione di fianco al vaso, filtri e valvole di ritegno incorporate nel miscelatore, manopola di regolazione di temperatura. Compreso inoltre tutte le opere murarie necessarie all'istallazione; n° 1 pezzi;</p> <p>Lavabo in porcellana vetrificata con bordo concavo, delle</p>					
	A RIPIANTARE					107.808,06

Am. Ord. ARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALI
				in cifre	in lettere	

RIPORTO

10780806

dimensioni di cm 75 x 50 circa, per servizi igienici per portatori di handicap in acciaio del tipo conforme alle disposizioni della legge 118/71 e successive. Forniti e posti in opera dotato di gruppo di scarico con sifone in PVC, gruppo miscelatore con leva monocomando, completo di piastre, staffe, tasselli ed ogni altro accessorio ed opere murarie per l'istallazione; n° 1 pezzi.

Corrimano del tipo diritto od ad angolo orizzontale o verticale, per servizi igienici per portatori di handicap in acciaio del tipo conforme alle disposizioni della legge 118/71 e successive. Forniti e posti in opera del tipo in acciaio con rivestimento in poliestere completi di piastre, staffe, tasselli ed ogni altro accessorio ed opere murarie per l'istallazione; n° 1 pezzi.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO -

Impianto di riscaldamento centrale ad acqua calda, a circolazione forzata, a mezzo di elettropompe centrifughe, vaso di espansione chiuso, caldaia in acciaio a combustione pressurizzata, con annesso boiler per acqua sanitaria, completa di valvole, pressostati, termometri, miscelatore termostatico, sonda di mandata e sonda esterna e tutte le apparecchiature di controllo e protezione necessarie e conformi alla normativa vigente come esplicitamente richiesto dalla 1091, 46/90 ecc. bruciatore a gas metano o gasolio del tipo pressurizzato completo di sistema da mc 4, con pozzetto in lamiera incorporato, compreso i collegamenti idraulici, il sistema di riempimento dell'impianto, gli impianti elettrici interni, controsoffittatura REL 120 alla centrale termica, e tutto quanto altro per dare la centrale completa e realizzata secondo la normativa vigente.

Corpi scaldanti in alluminio presso fuso (locali servizi), collocati sotto finestra o contro le pareti piu fredde, completi di accessori di montaggio, con rete di distribuzione orizzontale opportunamente coibentata secondo la normativa vigente (DPR 412/93 e succ. mod e integr.), collettori modulari con valvola di zona e relativo contatore, seguite dalle distribuzioni secondarie all'interno degli ambienti, in tubi di rame prerivestiti con guaina in PVC e ulteriormente protetto da una guaina corrugata da elettricista di diametro d= mm 36, annessata nel solaio di ogni ambiente, sotto il pavimento.

Corpi scaldanti per i locali espositivi e laboratori, costituiti da ventilconvettori, per installazione a terra o a parete, con funzionamento ad acqua calda, costituita da tubi alettati, involucro in lamiera, motore ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di protezione IP44, alette dell'lettrici per orientamento del flusso di aria, compreso gli staffagli, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocita, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocita max con aria a 20 °C ed acqua a 70°C non inferiore a 5,1 kW. Portata d'aria media 460 mc/h., con rete di distribuzione orizzontale opportunamente rivestite e coibentate secondo la normativa vigente (DPR 412/93) e colonne montanti, anch'esse con la coibentazione prevista dalle DPR 412/93; 2500 mc/hpp

IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI -

Fornitura e posa in opera di estintori a parete, comprese le staffe di fissaggio, viti tasselli e cartelli indicatori, efficaci su fuochi di classe A,B,C costruiti secondo le norme C.M. 290 del Dicembre 1992 da kg 6; n° 10 estintori;

Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo di dimensioni 118x55 alimentazione da 10 a 30V e.c., completo di tubazioni del tipo pesante autoestinguento con filo pilota, conduttori di alimentazione e di terra di adeguata sezione e del tipo non propaganti incendio, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce. N°41

Fornitura e posa in opera di cassetto USCITA completo di tubazioni del tipo pesante autoestinguento con tubo pilota, di conduttori non propaganti incendio collegati con la centralina, con circuito di alimentazione, compreso le opere murarie occorrenti; n° 6 cassette;

FORNITURA e posa in opera di Cassonetto ALLARME

A RIPORTARE

10780806

Num.Ord. CARIFEA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	

RIPORTO

107.908,06

INCENDIO Completo di tubazioni del tipo pesante autoestinguente con filo pilota, di conduttori non propaganti incendio collegati con la centralina, con circuito con circuito di alimentazione, compreso le opere murarie necessarie: n° 7 cassonetti;
 FORNITURA e posa in opera di CAMPANA di segnalazione incendio. Completo di tubazioni del tipo pesante autoestinguente con filo pilota, di conduttori non propaganti incendio collegati con la centralina, con circuito con circuito di alimentazione, compreso le opere murarie necessarie: n° 6 campane;
 Fornitura e posa in opera di pulsante antincendio in contenitore metallico protetto da una piccola fessura a vetro e fornito con contatto di scambio da 1A a 220 V c.c. completo di tubazioni del tipo pesante autoestinguente con filo pilota, di conduttori non propaganti incendio collegati con la centralina: n° 3 pulsanti;
 Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in rete, in tratte dei segnalatori ottici e targhe acustico-luminose al quadro ripetizione allarme della centrale antincendio mediante cavo telefonico schermato, compresa la quota parte delle canalizzazioni, morsetterie e connettizzazioni. Corredato di accessori, compresi tutti gli oneri relativi alle apertura e chiusura tracce e tutto quanto altro per dare il lavoro completo e funzionante: n° 1 set cavi;
 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi, compreso il trasporto, montaggio e tutto quanto necessario per dare la fornitura perfettamente funzionante secondo la normativa vigente in materia: n° 1 centrale
 IMPIANTO ANTINTRUSIONE -
 Impianto antintrusione composto da centralina elettronica, dotata di sirena incorporata o esterna, e punto centrale per i vari sensori costituiti da raggi infrarossi passivi dotati di lente Fresnel per orientare esattamente gli stessi per portate massime fino a 10 mt; compreso la fornitura, il trasporto le opere murarie necessarie e tutto quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte: n° 1 centralina - n° 14 sensori (65%)
 Massicciata stradale a semipenetrazione di spessore finito 15 cm, da eseguirsi a due strati, il primo chiuso all'acqua e cilindrato a fondo, il secondo cilindrato del tipo semichiuso, con successivo trattamento e semipenetrazione a due riprese con l'impiego di 2.500 kg/mq di bitume a 180C e 20 l/mq di pietrischetto o graniglia calcarea di saturazione, di pezzatura da 10 mm a 25, preventivamente oleata e successivamente con l'impiego di 1.200 kg/mq di bitume a 180 e 15 l/mq di graniglia calcarea di pezzatura da 5 mm a 15, compreso lo spargimento del pietrischetto e della graniglia, la rullatura, e gli oneri di cui alle note particolari mq 300

SOMMARIO a corpo

100 52.890,99

CINQUANTA DUE MILA OTTOCENTO NOVAN

TA / 99-

52890,99

Parziale LAVORI A CORPO euro

52890,99

TOTALE euro

107.908,05

(CENTOSSESSANTAMILASEICENTONOVANTANOVE / 05)
(in cifre euro - in lettere)

Pari a Ribasso del 21,29 %

(VENTISETTE VIRGOLA VENTINOVE)
(ribasso in lettere)

Data 23 GEN. 2003

IL CONCORRENTE Altieri Costruzioni s.r.l.
(timbro e firma) (Amministratore)

A RIPORTARE

5

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 694/06 del 20 GIU 2003

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA". PRESA D'ATTO E FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2484/1/2001

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 137 del 17/04/2003, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2003, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del S.I. prot n. 6684 del 20/06/03 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

- in data 30.10.2001 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia di Benevento (Ente attuatore), la Soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraraja (Enti coinvolti) per la realizzazione dell'intero progetto, indicato in oggetto, di complessivi Euro 774.685,35 (L. 1.500.000.000);
- l'accordo sottoscritto prevedeva l'adeguamento a museo-laboratorio di una parte dell'immobile, di proprietà del Comune di Pietraraja, già destinato a Casa Albergo e Riposo per anziani, in fase di completamento, ubicato in zona limitrofa al Parco Geopaleontologico, per i cui lavori l'Ente Provincia si impegnava, nell'ambito del finanziamento del progetto di cui all'atto integrativo dell'accordo di programma quadro, alla copertura della spesa di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000), riservando il residuo importo di Euro 516.456,90 (L. 1.000.000.000) all'allestimento del museo vero e proprio;
- a seguito di elaborazione del progetto esecutivo I° Stralcio dei lavori di adeguamento dell'immobile, fatto redigere dal Comune di Pietraraja nell'ambito di un progetto generale di completamento dell'intero complesso, l'importo complessivo necessario è risultato essere di Euro 333.253,57 (L. 645.268.890), per cui si è reso necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, approvato con delibera di C.P. n. 63 del 18.04.2003, che ha recepito tale diverso importo, sottoscritto dalle parti in data 22.05.2003;

Considerato che:

- con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002, il Comune di Pietraraja conferiva, all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA da Grumo Nevano, già progettista e direttore dei lavori dell'edificio in corso di realizzazione, l'incarico di redazione del progetto esecutivo di uno stralcio funzionale dei lavori di adeguamento a museo della parte dell'immobile a tanto destinata e la relativa direzione lavori;
- con delibera di G.M. n. 91 del 5.09.2002, il Comune di Pietraraja ha approvato il relativo Progetto Esecutivo Stralcio dell'importo complessivo di Euro 333.253,50;
- con delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002, la Provincia, ha provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja, nonché all'approvazione, anche da parte di questo Ente, del suddetto Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di Euro 333.253,50;
- con determina dirigenziale n. 287/06 del 14.03.2003 sono state approvate le risultanze della gara d'appalto per i lavori suddetti, espletata in data 11.02.2003 con aggiudicazione in favore dell'impresa ALTIERI COSTRUZIONI SRL;

- si rende necessario formalizzare l'affidamento, all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA, dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del Progetto Esecutivo Stralcio del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di Euro 333.253,50, già affidato con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002 dal Comune di Pietraraja al professionista di che trattasi;

TENUTO CONTO CHE :

- la spesa, quantificata in via presuntiva con l'applicazione della vigente tariffa professionale per ingegneri ed architetti, e con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi del D.L. n° 65 del 2/03/1989 e con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo riconosciute, ammonta, per la progettazione esecutiva e per l'elaborazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lg.vo 494/96, ad € 26.509,17 oltre CNPAIA ed IVA al 20% e quindi a complessivi € 32.447,22 e per la Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza nell'esecuzione, misurazioni, contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo, ad € 18.416,89 oltre CNPAIA ed IVA al 20% e quindi a complessivi € 22.542,27;
- la detta spesa complessiva di € 54.989,50, di cui € 44.926,06 per competenze professionali ed € 10.063,44 per CNPAIA ed IVA, trova capienza nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con la richiamata delibera di G.P. n° 565 del 29/11/02 e successiva determina di aggiudicazione n° 287/06 del 14/03/03;

Per tutto quanto detto si propone:

1. di prendere atto dell'avvenuto affidamento da parte del Comune di Pietraraja, con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002, dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del progetto del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di € 333.253,50, all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA di Grumo Nevano, già progettista e Direttore dei lavori dell'immobile in corso di realizzazione;
2. di formalizzare il detto incarico attraverso la stipula di apposita convenzione tra questo Ente e l'Ing. Dell'Aversana, le cui spese ed oneri ricadono tutte a carico del professionista incaricato;
3. di quantificare la spesa, in via presuntiva, con l'applicazione della vigente tariffa professionale ingegneri ed architetti relativamente alle prestazioni di, progettazione, redazione del Piano di Sicurezza e direzione dei lavori, Responsabile della Sicurezza nell'esecuzione, misurazioni, contabilità, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione, e con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi del D.L. n° 65 del 2/03/1989 e con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo riconosciute, in complessivi € 44.926,06 oltre ad € 10.063,44 per C.N.A.P.A.I.A. ed IVA al 20% e quindi in complessivi € 54.989,50 -;
4. di tenere conto che il predetto importo di € 54.989,50 trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del Progetto Esecutivo Stralcio "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" approvato con delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002, dell'importo complessivo di € 333.253,50;
5. di imputare la spesa di € 54.989,50 sul cap. n° 12200 (progr. 2484/1/1);
6. di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'Ufficio Contratti dell'Ente per la predisposizione del contratto di affidamento."

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuto affidamento da parte del Comune di Pietraraja, con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002, dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del progetto del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di € 333.253,50, all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA di Grumo Nevano, già progettista e Direttore dei lavori dell'immobile in corso di realizzazione;
2. di formalizzare il detto incarico attraverso la stipula di apposita convenzione tra questo Ente e l'Ing. Dell'Aversana, le cui spese ed oneri ricadono tutte a carico del professionista incaricato;
3. di quantificare la spesa, in via presuntiva, con l'applicazione della vigente tariffa professionale ingegneri ed architetti relativamente alle prestazioni di, progettazione, redazione del Piano di Sicurezza e direzione dei

lavori , Responsabile della Sicurezza nell'esecuzione, misurazioni, contabilità, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione, e con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi del D.L. n° 65 del 2/03/1989 e con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo riconosciute, in complessivi € 44.926,06 oltre ad € 10.063,44 per C.N.A.P.A.I.A. ed IVA al 20% e quindi in complessivi € 54.989,50 -;

4. di tenere conto che il predetto importo di € 54.989,50 trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del Progetto Esecutivo Stralcio " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" approvato con delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002 ,dell'importo complessivo di € 333.253,50 ;
5. di imputare la spesa di € 54.989,50 sul cap. n° 12200 (progr. 2484/1/1) ;
6. di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività , all'Ufficio Contratti dell'Ente per la predisposizione del contratto di affidamento."

L'Istrutt. Dir. Amm.vo
(Sig.na Giuseppina Comoletti)

Comoletti

Il Responsabile Servizio Attività Amm.va
(Rag. Antonio Feleppa)

Feleppa

IL DIRIGENTE S.I.
(Dott.Ing. Angelo FUSCHINI)

Fuschini

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP _____ PROGR. N° _____

VISTO

27 GIU. 2009

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 6 comma 11, L. 127/97)

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. _____ LIQ. _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

Segreteria

Prot. n. 6686 /S.I.

del 20 GIU. 2003

AL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - S E D E -

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA". PRESA D'ATTO E FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI.

Premesso che:

- in data 30.10.2001 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia di Benevento (Ente attuatore), la Soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraraja (Enti coinvolti) per la realizzazione dell'intero progetto, indicato in oggetto, di complessivi Euro 774.685,35 (L. 1.5000.000.000);
- l'accordo sottoscritto prevedeva l'adeguamento a museo-laboratorio di una parte dell'immobile, di proprietà del Comune di Pietraraja, già destinato a Casa Albergo e Riposo per anziani, in fase di completamento, ubicato in zona limitrofa al Parco Geopaleontologico, per i cui lavori l'Ente Provincia si impegnava, nell'ambito del finanziamento del progetto di cui all'atto integrativo dell'accordo di programma quadro, alla copertura della spesa di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000), riservando il residuo importo di Euro 516.456,90 (L. 1.000.000.000) all'allestimento del museo vero e proprio;
- a seguito di elaborazione del progetto esecutivo l'Ente Stralcio dei lavori di adeguamento dell'immobile, fatto redigere dal Comune di Pietraraja nell'ambito di un progetto generale di completamento dell'intero complesso, l'importo complessivo necessario è risultato essere di Euro 333.253,57 (L. 645.268.890), per cui si è reso necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, approvato con delibera di C.P. n. 63 del 18.04.2003, che ha recepito tale diverso importo, sottoscritto dalle parti in data 22.05.2003;

Considerato che:

- con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002, il Comune di Pietraraja conferiva, all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA da Grumo Nevano, già progettista e direttore dei lavori dell'edificio in corso di realizzazione, l'incarico di redazione del progetto esecutivo di uno stralcio funzionale dei lavori di adeguamento a museo della parte dell'immobile a tanto destinata e la relativa direzione lavori;
- con delibera di G.M. n. 91 del 5.09.2002, il Comune di Pietraraja ha approvato il relativo Progetto Esecutivo Stralcio dell'importo complessivo di Euro 333.253,50;
- con delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002, la Provincia, ha provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Pietraraja, nonché all'approvazione, anche da parte di questo Ente, del suddetto Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori di adeguamento e completamento di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraraja per la realizzazione del "Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di Euro 333.253,50;

- con determina dirigenziale n. 287/06 del 14.03.2003 sono state approvate le risultanze della gara d'appalto per i lavori suddetti ,espletata in data 11.02.2003 con aggiudicazione in favore dell'impresa ALTIERI COSTRUZIONI SRL ;
- si rende necessario formalizzare l'affidamento, all' ing. Gaetano DELL'AVERSANA, dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del Progetto Esecutivo Stralcio del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di Euro 333.253,50,già affidato con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002 dal Comune di Pietraraja al professionista di che trattasi;

TENUTO CONTO CHE :

- la spesa, quantificata in via presuntiva con l'applicazione della vigente tariffa professionale per ingegneri ed architetti, e con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi del D.L. n° 65 del 2/03/1989 e con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo riconosciute, ammonta, per la progettazione esecutiva e per l'elaborazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lg.vo 494/96, ad € 26.509,17 oltre CNPAIA ed IVA al 20% e quindi a complessivi € 32.447,22 e per la Direzione Lavori,Responsabile della Sicurezza nell'esecuzione , misurazioni , contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo, ad € 18.416,89 oltre CNPAIA ed IVA al 20 % e quindi a complessivi € 22.542,27 ;
- la detta spesa complessiva di € 54.989,50,di cui € 44.926,06 per competenze professionali ed € 10.063,44 per CNPAIA ed IVA, trova capienza nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con la richiamata delibera di G.P. n° 565 del 29/11/02 e successiva determina di aggiudicazione n° 287/06 del 14/03/03 ;

Per tutto quanto detto si propone:

1. di prendere atto dell' avvenuto affidamento da parte del Comune di Pietraraja,con delibera di G.M. n. 78 del 27.06.2002, dell' incarico di progettazione e direzione dei lavori del progetto del " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja" per l'importo complessivo di € 333.253,50 ,all'ing. Gaetano DELL'AVERSANA di Grumo Nevano , già progettista e Direttore dei lavori dell'immobile in corso di realizzazione;
2. di formalizzare il detto incarico attraverso la stipula di apposita convenzione tra questo Ente e l'Ing. Dell'Aversana, le cui spese ed oneri ricadono tutte a carico del professionista incaricato;
3. di quantificare la spesa, in via presuntiva , con l'applicazione della vigente tariffa professionale ingegneri ed architetti relativamente alle prestazioni di, progettazione, redazione del Piano di Sicurezza e direzione dei lavori , Responsabile della Sicurezza nell'esecuzione, misurazioni, contabilità, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione, e con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi del D.L. n° 65 del 2/03/1989 e con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo riconosciute, in complessivi € 44.926,06 oltre ad € 10.063,44 per C.N.A.P.A.I.A. ed IVA al 20% e quindi in complessivi € 54.989,50 -;
4. di tenere conto che il predetto importo di € 54.989,50 trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del Progetto Esecutivo Stralcio " Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraraja"approvato con delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002 ,dell'importo complessivo di € 333.253,50 ;
5. di imputare la spesa di € 54.989,50 sul cap. n° 12200 (progr. 2484/1/1);
6. di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività ,all'Ufficio Contratti dell'Ente per la predisposizione del contratto di affidamento.

IL FUNZIONARIO
(Ing. Valentino Melillo)



IL DIRIGENTE S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)





6

PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Benavento, 09 APR 2003

DETERMINAZIONE N. 287 /06 del 14 MAR 2003

IL RESPONSABILE
(Ing. Antonio Ferrara)



OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 29.01.2003, ESPLETATA IN DATA 11.02.2003 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEO-PALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA.- DELIBERA DI G.P. N. 565/2002 E DETERMINA N. 1063/06/2002 - IN FAVORE DELL'IMPRESA ALTIERI COSTRUZIONI SRL, PER L'IMPORTO DI € 169.542,62, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 116.672,86 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 286.215,48 (ECONOMIA DI € 47.038,09).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di G.P. n. 565 del 29.11.2002, i.e., con la quale è stato disposto di provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DEL MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEO-PALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA dell'importo complessivo di € 333.253,57 così distinto:

A) importo a base d'asta	€	229.857,25
di cui:		
per lavori a misura	€	154.511,79
per lavori a corpo	€	75.345,46
per oneri per la sicurezza	€	8.843,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art.18 L,109/94	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori al 10%	€	22.985,73
• Per IVA su B1 20% e CNPAIA	€	13.256,78
• Per eventuali accordi bonari e definizione Controversie artt. 12 e 149 DPR 554/99	€	6.895,72
In uno per somme a disposizione	€	103.396,32
IMPORTO TOTALE	€	333.253,57

VISTA la determina dirigenziale n. 1063/06/2002 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi;

VISTO il bando di gara prot. n. 39077 del 20.12.2002, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 29.01.2003, espletata in data 11.02.2003, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa ALTIERI COSTRUZIONI SRL, la quale ha offerto il ribasso del 27,29%, pari ad € 160.699,06, oltre € 8.843,56 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 169.542,62;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta ALTIERI COSTRUZIONI SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) importo a base d'asta	€	221.013,69
Per ribasso del 27,29%	€	<u>60.314,63</u>
Restano	€	160.699,06
+ oneri per la sicurezza	€	<u>8.843,56</u>
	€	169.542,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art.18 L.109/94	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori al 10%	€	16.954,26
• Per IVA su B1 20% e CNPAIA	€	13.256,78
• Per accantonamento 7%	€	19.308,00
• Per eventuali accordi bonari e definizione Controversie artt. 12 e 149 DPR 554/99	€	<u>6.895,72</u>
In uno per somme a disposizione	€	<u>116.672,86</u>
IMPORTO TOTALE	€	286.215,48

DETERMINA

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 29.01.2003, espletata in data 11.02.2003, relativa ai lavori di REALIZZAZIONE DEL MUSEO – LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEO-PALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA , così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa ALTIERI COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00131680621, C.da S.Chirico, Benevento, la quale ha offerto il ribasso del 27,29%, pari ad € 160.699,06, oltre € 8.843,56 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 169.542,62;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) importo a base d'asta	€	221.013,69
Per ribasso del 27, 29%	€	<u>60.314,63</u>
Restano	€	160.699,06
+ oneri per la sicurezza	€	<u>8.843,56</u>
	€	169.542,62

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per spese tecniche compreso gli oneri di cui all'art.18 L.109/94	€	60.258,10
• Per IVA sui lavori al 10%	€	16.954,26
• Per IVA su B1 20% e CNPAIA	€	13.256,78
• Per accantonamento 7%	€	19.308,00
• Per eventuali accordi bonari e definizione Controversie artt. 12 e 149 DPR 554/99	€	<u>6.895,72</u>

In uno per somme a disposizione € 116.672,86

IMPORTO TOTALE € 286.215,48

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

-- di imputare la spesa al Cap. 12200 , progr. n. 2484/01

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Fedeppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAS. 12200 PROR. N. 2486/1/04

22 APR. 2003

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 6 CODICE C.C. 1975)


IL RESPONSABILE USF. IMPEGNI
(Dott.ssa Giulia PARELLA)



UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ SIO. N. _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)



COMUNE DI PIETRAROJA

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 78 Delib. OGGETTO: Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia -
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori.

Data 27/06/2002

L'anno duemiladue, il giorno ventisette del mese di giugno ore 13,00 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.
1) TORRILLO Prof. Nicola Vito	x	
2) VENDITTO Gabriele Nicolangelo	x	
3) PASCALE Angela Maria Lucia	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. TESTINI Dr. Vincenzo

Il Presidente Sig. TORRILLO Prof. Nicola Vito, nella qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n° 142;

Viste le Circolari del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990 n°15900/1bis
L. del 15 ottobre 1990;

Vista la legge n° 127 del 15 maggio 1997;

Premesso che sulla proposta della presente delibera:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile della ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 legge 142/90, hanno espresso parere:

RAGIONERIA

Per gli aspetti contabili del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, che in merito agli stessi si è espresso come segue:

PARERE FAVOREVOLE

TECNICO

Per gli aspetti tecnico - amministrativi dal Responsabile dell'Ufficio interessato, che in merito agli stessi si è espresso come segue:

PARERE FAVOREVOLE.

PREMESSO:

CHE il Comune di Pietraroja, la Provincia di Benevento, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della provincia di Salerno, Avellino e Benevento sono concordi nella volontà di realizzare iniziative atte a rendere la cittadina di Pietraroja un polo di ricerca scientifica in campo geopaleontologico e polo qualificato di attrazione per la domanda turistica;

CHE in data 11/11/1999 la Provincia di Benevento, la Soprintendenza Archeologica di Salerno, Benevento ed Avellino e il Comune di Pietraroja hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio Paleontologico di Pietraroja;

CHE in data 7/3/2001 tra il Ministro del Tesoro ed il Presidente della Regione Campania veniva sottoscritto un accordo di Programma per le infrastrutture e i sistemi urbani con il quale si finanziava il progetto denominato Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia, affidandolo in gestione all'Ente Provincia di Benevento;

CHE in data 30/10/2001 veniva stipulato un Protocollo di Intesa tra il Comune di Pietraroja, Provincia di Benevento e Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno - Avellino - Benevento dove tra l'altro veniva stabilito: "1) il Comune di Pietraroja, proprietario dell'immobile limitrofo al Parco Geopaleontologico, in corso di realizzazione ed in fase di completamento, cede in uso gratuito, per destinarla, dopo i necessari adeguamenti, a Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia, un'ala parte dell'immobile ...; 2) la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno - Avellino - Benevento coordina, con una propria struttura tecnica, il progetto affidato al Comune di Pietraroja di adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare a Museo - Laboratorio di Geopaleontologia";

ATTESO che necessita provvedere alla nomina del progettista e direttore dei lavori delle opere di che trattasi;

VISTA la circolare Ministero LL.PP. 7/10/1996 n.4488;

DATO ATTO che l'Ing. Gaetano Dell'Aversana, già progettista e direttore dei lavori dell'edificio in corso di realizzazione ha i requisiti necessari per essere incaricato della redazione del progetto esecutivo e di uno stralcio funzionale dei lavori di costruzione del Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia, previo adeguamento ed utilizzazione del piano terra, con aree adiacenti e dei corpi "A" e "B" del primo piano dell'edificio esistente in corso di realizzazione (Casa Albergo e Riposo per Anziani);

Con voto unanime espresso nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto di incaricare l'Ing. Gaetano Dell'Aversana, con studio in Grumo Nevano, per la redazione del progetto esecutivo e di uno stralcio funzionale dei lavori di costruzione del Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia, previo adeguamento ed utilizzazione del piano terra con aree adiacenti e dei corpi "A" e "B" del primo piano dell'edificio esistente in corso di realizzazione (Casa Albergo e Riposo per Anziani) e di affidare allo stesso la direzione dei lavori;

Si da atto che l'onorario per l'affidamento dell'incarico di cui sopra trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico del progetto stesso;

Di incaricare il Sindaco per tutti gli atti necessari e conseguenti il presente deliberato che viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il presente verbale è così sottoscritto

IL SINDACO
f.to Prof. Nicola Vito TORRILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo TESTINI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 comma 5 Legge 08 giugno 1990, n° 142

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

E' copia conforme all'originale.

Li 28 GIU. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a quest'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 28 GIU. 2002
Come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge n° 142/1990 (n° _____ REG. PUB.);

E' stata comunicata con lettera _____, in data 28 GIU. 2002 ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 17 e 36 della legge 15 maggio 1997 n° 127;

E' stata trasmessa, con lettera n° _____, in data _____ ai CO.RE.CO. per il controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 333 o 34 legge 15 maggio 1997 n° 127;

E' stata sottoposta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n° 127:

- Per iniziativa del Consiglio (art. 17 comma 38);
- Per iniziativa della Giunta Municipale (art. 17 comma 34);
- Per richiesta dei Consiglieri (art. 17 comma 38).

Inviata alla Prefettura con nota n° _____ (art. 15 legge 203/1991)

Li 28 GIU. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2 legge 142/1990);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3 legge 142/1990);

Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto al CO.RE.CO. (art. 17 comma 40 legge 127/97) dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ED URBANISTICA


GAETANO DELL'AVERSANA

INGEGNERE

via E. Chiacchio n° 4 80028 GRUMO NEVANO (NA)

☎ e 📠 081/8332027

via Roma n° 208 TELESE TERME (BN)



COMUNE DI PIETRAROJA

(Prov. di Benevento)

Protocollo d'intesa:

Amministrazione Provinciale di Benevento

Sovrintendenza Archeologica di Salerno e Benevento

Comune di Pietraroja

**MUSEO – LABORATORIO
DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA**

“Parco Geopaleontologico di Pietraroja”

PROGETTO ESECUTIVO
Stralcio Importo € 333.253,57

PERIZIA DI VARIANTE

Art. 25 comma 1 lett. B e comma 3 – 2° parte L 109/94
e succ. mod. ed integr.

TAV.:

RAPP.:

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI**

AGG.:

DATA:

30 OTT. 2003

**PROGETTO MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E
PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO
DI PIETRAROJA"**

**PERIZIA DI VARIANTE
CONTENUTA NELL'AMBITO DELLA SPESA PREVISTA**

IMPRESA:	ALTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
CONTRATTO:	n. 160 di rep. del 10/06/2003 reg.to a Benevento in data 25/06/2003 al n. 3087
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 169.542,62

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Premessa

- CHE con contratto di appalto n. 160 di rep. in data 10/06/2003 , registrato a Benevento il 25/06/2003 al numero 3087 mod. I° l'impresa ALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 169.542,62 al netto del ribasso medio d'asta del 27,29%;
- CHE si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e migliorativa, come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera b - b bis comma 3 - 2° parte della Legge 109/94 e art. 134 comma 10 del Nuovo Regolamento sui L.L.P.P. D.P.R. 21/12/99 n°554 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilatre il giorno del mese di ottobre, con il presente Atto si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il sig. Cosimo Altieri nato a Napoli (NA) il 04/07/34 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa ALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. assuntrice dei lavori, prese visione della suddetta perizia di variante – migliorativa, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione di opere di completamento e dei nuovi lavori per l'importo lordo di € 253.97,96 e per un importo netto di € 187.095,32, comprensivo degli oneri di sicurezza, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto principale.

ARTICOLO 2

L'impresa ALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. accetta l'aumento dell'importo dei lavori di nette € 17.552,70, rispetto all'importo contrattuale.

ARTICOLO 3

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, sono gli stessi del contratto principale il cui elenco è annesso al Capitolato Speciale di Appalto, oltre quelli concordati con il presente Atto e riferiti alla data di offerta dedotti in parte dal Prezzario Generale delle Opere Edili '90 in vigore dal 1° Luglio 1990 nella Regione Campania, ridotti del 5% ed in parte con opportune analisi, sui quali sarà applicato il ribasso medio del 27,29%.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 136 del Nuovo Regolamento sui L.L.P.P. D.P.R. 21/12/99 n°554 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

NP01 Taglio a sezione obbligata di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

mc -euro **93.22**

NP02 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.

mq -euro **11.29**

NP03 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

mc -euro **61.33**

NP04 Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

mc -euro **69.18**

NP05 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

Kg -euro **0.73**

NP06 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).

mq -euro **15.94**

NP07 Solaio piano, a struttura mista di conglomerato cementizio e laterizi, di qualsiasi luce e per qualsiasi sovraccarico, costituito da nervature parallele e soletta superiore in conglomerato cementizio di classe RbK=250 e da laterizi aventi funzione principale di alleggerimento, in opera, compreso le fasce piene, i travetti di ripartizione regolamentari e gli oneri di cui alle note particolari

mqxcm -euro **0.86**

NP08 Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm.

mq -euro **64.28**

NP09 Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari.

m -euro **2.45**

NP10 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani.

mq -euro **9.22**

NP11 Levigatura di fronti, teste e coste di lastre di marmo.

m -euro **2.45**

NP12 Costruzione copertura cavedio zona tunnel espositivo costituito da lastre di policarbonato tipo LEXAN THERMOCLEAR OPALE da mm 16 fissato da un lato sulla controparete del muro di sostegno e dall'altro su un tubolare 40x20 saldato sulle staffe di tenuta del canale di gronda in alluminio preverniciato dello sviluppo di cm 58 e compreso inoltre il tubo di discesa in alluminio del diametro 80 mm.

A corpo -euro **4.316,00**

NP13

Lucidatura di fronti, teste e coste già levigati, per ogni centimetro di spessore.

m -euro **1.86**

NP14 Costruzione di una piattabanda sulla porta finestra dell'ingresso costituita da una mensola in lamiera di ferro dello spessore di mm.8 fissata al pilastro in c.a. su cui poggiano n. 3 travetti precompressi della lunghezza di m.3.60 cadauno oltre i mattoni forati di chiusura

n -euro **690.00**

NP15 Costruzione di una porta di accesso delle dimensioni al rustico di m. 1.40x2.40 comprendente le due spallette laterali in mattoni forati 12*25*25, la piattabanda costituita da n. 3 travetti precompressi della lunghezza di m.1.60, i mattoni di chiusura sulla piattabanda, la malta cementizia necessaria

n -euro **830.00**

NP16 Costruzione di una finestra delle dimensioni di m. 2.20x1.20 comprendente le due spallette laterali con mattoni forati 12*25*25, il controparapetto interno con mattoni 10*25*25, la malta cementizia occorrente

n -euro **660.00**

NP17 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.

mc -euro **3.19**

NP18 Sovrapprezzo agli zoccolotti, per l'uso di piastrelle di gres a superficie piana con bordo superiore sagomato a becco di civetta.

m -euro **1.12**

NP19 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm.

mq -euro 9.66

NP20 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 40 x 40 x 40 cm.

n. -euro 34.54

NP21 Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battita e coperchio e malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 cm.

n. -euro 15.11

NP22 Tubazione in PVC rigido, per aereazione di locali chiusi o ventilazione delle colonne di scarico, serie 300, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 140 a 250 mm.


mxcm -euro 0.87

ARTICOLO 5

Per effetto dei maggiori lavori si propone di concedere all'impresa una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6

Il presente Atto, mentre e fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare approvazione.

L'Impresa
ALTIERI C. N. s.r.l.
L'Amministratore


Il Responsabile del Procedimento





PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

Prot. n. 11680

Benevento, li. 09 DIC. 2002

U.O.: Giunta/Consiglio

Arch. Pope
Fedeffe
5-12-02



13987

10 DIC. 2002

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/O RAGIONERIA

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
C/O RAGIONERIA

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 565 del 29.11.2002 ad oggetto : APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL MUSEO - LABORATORIO DI
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO
GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto,
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colaruso