

S.E.G.
15 FEB. 2005

IMMEDIATA EFFETTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

11 FEB. 2005


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 61 del _____

**Oggetto : S. P.le "Del Medio Ufita" tratto ricadente nella provincia di Benevento.
Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.
Importo complessivo € 189.531,71 già impegnato con Determina n. 906/06 del
02/09/2003. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RELATIVO
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. - IMPRESA S.I. SAS.**

L'anno duemilacinque il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____



LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 753 del 18.01.2005 con il quale si trasmette la perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. lungo la S.P. Del Medio Ufita" tratto ricadente nella provincia di Benevento, la cui relazione qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- che con Delibera della G.P. n. 237 del 05.06.2002 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 232.405,61 così distinto :

A - Importo totale lavori		€ 183.000,00
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.331,61	
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 177.668,39	
B - Somme a disposizione dell'A.P.		
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 36.000,00	
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 2.745,00	
Oneri riflessi sulla progett. e Direzione	€ 823,50	
per espropri	€ 3.000,00	
per pubblicazioni	€ 3.000,00	
Imprevisti, spese generali e fondo art. 12 D.P.R. 554/99	€ 3.237,11	
Totale somme a disposizione		€ 49.405,61
Importo totale Generale		€ 232.405,61

- che il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;

- che i lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita presso l'Amm.ne Prov.le di Benevento in data 13/03/2003 e 20/03/2003 all'Impresa S.I. SAS con il ribasso del 34,081%, per un importo netto di € 117.117,23, oltre € 5.331,61 per oneri di sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 122.448,84 oltre I.V.A.;

- che con determinazione dirigenziale n. 906/06 del 02.09.2003, fu dato atto alla predetta aggiudicazione dei lavori in parola e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 189.531,71 così distinto:

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 177.668,39	
- per ribasso del 34,081%	€ 60.551,16	
Restano	€ 117.117,23	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.331,61	
Totale lavori	€ 122.448,84	€ 122.448,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%	€ 24.489,77	
- Per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94)	€ 2.745,00	
- Oneri riflessi sulla progettazione	€ 823,50	
- Espropri	€ 3.000,00	
- Spese tecniche di gara, consulenze etc.	€ 18.751,50	
- IVA su spese generali	€ 3.750,30	
- Imprevisti, etc.	€ 3.237,11	
- Accant. 7% Decreto RC 1184/03 + IVA	€ 8.571,41	
- IVA 20% su accantonamento	€ 1.714,28	
Totale somme a disposizione	€ 67.082,87	€ 67.082,87
Totale generale		€ 189.531,71

- che i lavori, furono consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 13.07.2004 come da verbale in pari data;

CIO PREMESSO:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del progetto e la consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità.

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo rientra comunque nell'importo del finanziamento assegnato.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili riguardano, per la maggior parte un più radicale intervento di sistemazione del piano viabile dato il suo particolare stato di deterioramento rispetto a quello rilevato all'atto della redazione del progetto principale, per la restante parte una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

In particolare rispetto al progetto principale, si è reso necessario, il risanamento di circa ml. 400,00 del corpo stradale - mediante scarifica del piano viabile e successiva ricostruzione della massicciata stradale con particolare riguardo alle zone più depresse - nonché l'installazione di una puntuale segnaletica stradale e di delineatori di carreggiata per il potenziamento della visibilità notturna agli innesti dei due ponti.

Per quanto sopra, come indicato in premessa, è stato necessario sospendere i lavori per permettere la redazione della Perizia di variante.

L'importo della Perizia di variante è stato quindi contenuto nell'importo originario complessivo già finanziato e così distinto nel nuovo quadro economico :

A) Importo lavori	€	192.150,00		
di cui:				
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	5.598,19
- per lavori soggetti a ribasso	€	186.551,81		
- a dedurre ribasso del 34,081%	€	63.578,72		
Restano netti	€	122.973,09	€	122.973,09
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€	128.571,28 € 128.571,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- IVA sui lavori 20%			€	25.714,26
- Per progettazione e direzione			€	2.728,53
- Per oneri riflessi sulla progettazione			€	881,32
- Per espropri			€	3.000,00
- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc.			€	18.751,50
- Per IVA su spese generali			€	3.750,30
- Fondo art. 12 DPR 594/99			€	<u>6.134,53</u>
Totale somme a disposizione			€	60.960,43 € 60.960,43
Totale generale				€ 189.531,71

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € **6.122,44**, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **S.I. s.a.s. di PAGLIARO ROSA** aggiudicataria dei lavori principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Releppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)




Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

1895/03 (dott. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo dott. GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. lungo la S.P. Del Medio Ufita" tratto ricadente nella provincia di Benevento, il cui importo di € 189.531,71, è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato ed è così distinto:

A) Importo lavori	€	192.150,00	
di cui:			
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 5.598,19
- per lavori soggetti a ribasso	€	186.551,81	
- a dedurre ribasso del 34,081%	€	63.578,72	
Restano netti	€	122.973,09	€ 122.973,09
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€ 128.571,28 € 128.571,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori 20%	€	25.714,26	
- Per progettazione e direzione	€	2.728,53	
- Per oneri riflessi sulla progettazione	€	881,32	
- Per espropri	€	3.000,00	
- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc.	€	18.751,50	
- Per IVA su spese generali	€	3.750,30	
- Fondo art. 12 DPR 594/99	€	6.134,53	
Totale somme a disposizione	€	60.960,43	€ 60.960,43
Totale generale			€ 189.531,71



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità

Prot. S.I. n. 753 del 18 GEN. 2005

RAPPORTO U.O.
Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

Oggetto : S. P.le "Del Medio Ufita" tratto ricadente nella provincia di Benevento.
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.
Importo complessivo € 189.531,71 già impegnato con Determina n. 906/06 del 02/09/2003.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

PREMESSO:

- che con Delibera della G.P. n. 237 del 05.06.2002 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 232.405,61 così distinto :

A - Importo totale lavori	€ 183.000,00
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.331,61
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 177.668,39
B - Somme a disposizione dell'A.P.	
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 36.000,00
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 2.745,00
Oneri riflessi sulla progett. e Direz.	€ 823,50
per espropri	€ 3.000,00
per pubblicazioni	€ 3.000,00
Imprevisti, spese generali e fondo art. 12 D.P.R. 554/99	€ 3.237,11
Totale somme a disposizione	€ 49.405,61
Importo totale Generale	€ 232.405,61

- che Il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;

- che i lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita presso l'Amm.ne Prov.le di Benevento in data 13/03/2003 e 20/03/2003 all'Impresa S.I. SAS con il ribasso del 34.081%, per un importo netto di € 117.117,23, oltre € 5.331,61 per oneri di sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 122.448,84 oltre I.V.A.;

Per quanto sopra, come indicato in premessa, è stato necessario sospendere i lavori per permettere la redazione della Perizia di variante.

L'importo della Perizia di variante è stato quindi contenuto nell'importo originario complessivo già finanziato e così distinto nel nuovo quadro economico :

A) Importo lavori	€	192.150,00		
di cui:				
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	5.598,19
- per lavori soggetti a ribasso	€	186.551,81		
- a dedurre ribasso del 34,081%	€	<u>63.578,72</u>		
Restano netti	€	122.973,09	€	<u>122.973,09</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€	128.571,28
			€	128.571,28
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- IVA sui lavori 20%			€	25.714,26
- Per progettazione e direzione			€	2.728,53
- Per oneri riflessi sulla progettazione			€	881,32
- Per espropri			€	3.000,00
- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc.			€	18.751,50
- Per IVA su spese generali			€	3.750,30
- Fondo art. 12 DPR 594/99			€	<u>6.134,53</u>
Totale somme a disposizione			€	60.960,43
Totale generale				€ 60.960,43
				€ 189.531,71


I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 6.122,44, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa S.I. s.a.s. di PAGLIARO ROSA aggiudicataria dei lavori principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria di progetto con individuazione interventi;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Schema atto di sottomissione;

Il Tecnico Resp. U.O.
(Geom. Liberato Gallo)

Il Responsabile del Servizio Viabilità
(Dott. Ing. Francesco Caruso)



- che con determinazione dirigenziale n. 906/06 del 02.09.2003, fu dato atto alla predetta aggiudicazione dei lavori in parola e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 189.531,71 così distinto:

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 177.668,39	
- per ribasso del 34,081%	€ 60.551,16	
Restano	€ 117.117,23	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.331,61	
Totale lavori	€ 122.448,84	€ 122.448,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%	€ 24.489,77	
- Per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94)	€ 2.745,00	
- Oneri riflessi sulla progettazione	€ 823,50	
- Espropri	€ 3.000,00	
- Spese tecniche di gara, consulenze etc.	€ 18.751,50	
- IVA su spese generali	€ 3.750,30	
- Imprevisti, etc.	€ 3.237,11	
- Accant. 7% Decreto RC 1184/03 + IVA	€ 8.571,41	
- IVA 20% su accantonamento	€ 1.714,28	
Totale somme a disposizione	€ 67.082,87	€ 67.082,87
Totale generale		€ 189.531,71

- che i lavori, furono consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 13.07.2004 come da verbale in pari data;

CIO PREMESSO:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del progetto e la consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità.

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo rientra comunque nell'importo del finanziamento assegnato.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili riguardano, per la maggior parte un più radicale intervento di sistemazione del piano viabile dato il suo particolare stato di deterioramento rispetto a quello rilevato all'atto della redazione del progetto principale, per la restante parte una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

In particolare rispetto al progetto principale, si è reso necessario, il risanamento di circa ml. 400,00 del corpo stradale - mediante scarifica del piano viabile e successiva ricostruzione della massicciata stradale con particolare riguardo alle zone più depresse - nonché l'installazione di una puntuale segnaletica stradale e di delineatori di carreggiata per il potenziamento della visibilità notturna agli innesti dei due ponti.

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa S.I. SAS, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 128.571,28, di cui € 122.448,84, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 396 di rep. del 12/10/2004, debitamente reg.to, oltre € 6.122,44 per maggiori lavori;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 145 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

15 FEB. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 FEB. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il -3 MAR. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 3 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanze e CE
 SETTORE _____
 * Revisori dei Conti
 * Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>1170</u>
il	<u>1425</u>	prot. n.	<u>7.3.05</u>
il	<u>16</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____