

1.59

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 25 LUG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 503 del 15 LUG. 2005

Oggetto: Complesso sportivo polivalente da eseguirsi nel Comune di Benevento tra via Bari e Via Salerno" al Rione Libertà di Benevento, su di un terreno di proprietà I.A.C.P. - Approvazione perizia variativa e suppletiva e schema dell'atto di sottomissione. - Impresa: FARIM SAS - Maggiore importo contrattuale €. 9.469,90.

L'anno duemilacinque il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale ^{Ve} Dott. Gianclaudio IANNELLA ^{IL VICE SEGRETARIO GENERALE} (Dott. Sergio MUOLLO)
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 4601 del 6.07.2005 con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione di un campo polivalente tra Via Bari e Via Salerno in Benevento, che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- che questo Ente e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Benevento, con protocollo di intesa approvato in schema con delibera di G.P. n° 657 del 30/12/2002, sottoscritto in data 09/01/2003, hanno concordato la realizzazione di un "Complesso sportivo polivalente da eseguirsi nel Comune di Benevento tra via Bari e Via Salerno" al Rione Libertà di Benevento, su di un terreno di proprietà I.A.C.P. riportato presso l'Agenzia del territorio di Benevento al Foglio n°93 P.IIa 239;
- che a tal fine fu elaborato da parte dell'I.A.C.P. un progetto generale relativo alla esecuzione del "Complesso sportivo polivalente", che prevedeva sostanzialmente la realizzazione di un campo sportivo polivalente delle dimensioni di circa ml 30 x 17, un campo di bocce di dimensioni ml 22x 2, un corpo di fabbrica destinato a servizi e spogliatoi, un impianto di illuminazione esterna e la recinzione dell'area, per il quale l'Ente Provincia avrebbe provveduto, a proprie spese, alla relativa realizzazione, che prevedeva l'importo complessivo pari a € 109.000,00 con il seguente quadro economico

complessivo di spesa, approvato con delibera di G.P. n° 657 del 30/12/2002:

A) importo a base d'asta € 87.274,77

di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per I.V.A. sui lavori 10% € 8.727,48
- Art.18 L.109/94 ed oneri riflessi € 1.706,05
- Spese tecniche (D.L., contabilità ecc. e relativi oneri fiscali) € 9.000,00
- Spese generali (gara d'appalto ecc) € 2.291,70

Somma € 21.725,23

IMPORTO TOTALE € 109.000,00

- **che** avendo questo Ente disponibile l'importo complessivo di € 50.227,00, fu elaborato anche un progetto primo stralcio funzionale del "Complesso sportivo polivalente", approvato con la medesima richiamata delibera di G.P. n° 657/2002, con il quale era possibile realizzare il solo campo polivalente; con il campo di bocce, per una spesa complessiva di € 50.227,00, contenuta nelle disponibilità finanziarie di questo Ente, con il seguente quadro economico:

A) importo a base d'asta: € 39.742,77

di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori il 10% € 3.974,28
- art.18 L.109/94 ed oneri riflessi € 864,20
- Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, ecc con relativi oneri fiscali € 4.500,00
- Spese generali (gara d'appalto ecc.) € 1.145,75

Somma € 10.484,23

IMPORTO TOTALE € 50.227,00

La spesa di € 50.227,00 fu impegnata sul cap. n. 12241/2R imp. n.. 2754/02;

- **che** con determina dirigenziale n°1115/02 del 24/06/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa FARIM S.A.S. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori (soggetti a ribasso)€ 37.242,77

A detrarre ribasso del 28,568 %.....€ 10.639,51

Restano € 26.603,26

Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)€ 2.500,00

Totale € 29.103,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per I.V.A. 10%.....€ 2.910,53
- Per art. 18 L. 109/94 + oneri riflessi ... € 864,20
- Per spese tecniche D.L. ed oneri fisc. ... € 4.500,00
- Lavori in economia + IVA € 12.849,22

Totale somme a disposizione€ 21.123,75

IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 50.227,00

- **che** fu nominato, con determina n. 1159/02 del 02/07/2004, Direttore dei Lavori del 1° stralcio il Geom. Cosimo Varricchio;

- **che** nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre modifiche migliorative rispetto alle previsioni originarie di progetto, presentando anche al Comune di Benevento una variante tecnica D.I.A. prot. n° 58548 del 02/11/2004 e consistenti essenzialmente nei seguenti lavori:

- a) Aumento delle dimensioni esterne del campo polivalente, per consentire lo svolgimento di gare anche alle squadre nazionali di serie B, con aumento delle sue dimensioni a ml. 37,30 di lunghezza e ml. 18,30 di larghezza, nonché adeguamento delle dimensioni anche del campo di bocce, di ml. 30,20 di lunghezza e ml. 3,70 di larghezza;
- b) Diversa disposizione sull'area interessata dai campi di cui trattasi;
- c) Diversa distribuzione degli spazi a verde;
- d) Diversa pavimentazione del campo con manto in erba sintetica di migliori caratteristiche;

- **che** pertanto è stata elaborata dal D.L. geom. Cosimo Varricchio, una perizia di variante tecnica e suppletiva avente il seguente quadro economico di spesa, contenuto comunque nel finanziamento originario di € 50.227,00:

QUADRO ECONOMICO

A) Per lavori soggetti a ribasso al netto

di € 2.500,00 per oneri di sicurezza.....€ 50.500,00

Ribasso del 28,568% su €50.500,00	€ 14.426,84
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 36.073,16
Oneri di sicurezza.....	€ 2.500,00
	Importo lavori..... € 38.573,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per I.V.A. sui lavori 10%.....	€ 3.857,32
• Spese tecniche: D.L. oltre I.V.A. e CNPAIA €	5.500,00
• Art. 18 Legge 109/94 2%.....	€ 1.060,00
• Per spese di rilascio Concessione Edilizia	
• (Det.n. 492/02 del 24/03/04)	€ 278,89
• Per imprevisti e lavori in economia.....	€ 957,63
Totale somma a disposizione.....	€ <u>11.653,84</u>

TOTALE GENERALE (A+B).....€ 50.227,00

Per quanto sopra è stato necessario sospendere i lavori per permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Planimetria generale d'intervento;
- Computo metrico estimativo dei lavori;
- Quadro economico dei lavori;
- Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 9.469,90, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa FARIM S.A.S. di Piccolo Marco & C. con sede in Volla(NA), aggiudicataria dei lavori principali che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di sottomissione si dichiara disponibile ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni nonché con l'applicazione del medesimo ribasso del contratto principale.

Tale somma trova copertura sul cap. 12241/2/R prog.2754/1/02;~~€~~ 2754/2/02 ;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

Sergio Muollo

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di Complesso sportivo polivalente da eseguirsi nel Comune di Benevento tra via Bari e Via Salerno" al Rione Libertà di Benevento, su di un terreno di proprietà I.A.C.P., affidati alla ditta FARIM SAS in esecuzione del contratto Rep n° 453 del 3.11.2004, il cui importo di € 38.573,16 è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato ed è così distinto:

A) Per lavori soggetti a ribasso al netto	
di € 2.500,00 per oneri di sicurezza.....	€ 50.500,00
Ribasso del 28,568% su €50.500,00	€ 14.426,84
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 36.073,16
Oneri di sicurezza.....	€ 2.500,00
	Importo lavori..... € 38.573,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• Per I.V.A. sui lavori 10%.....	€ 3.857,32
• Spese tecniche: D.L. oltre I.V.A. e CNPAIA €	5.500,00
• Art. 18 Legge 109/94 2%.....	€ 1.060,00
• Per spese di rilascio Concessione Edilizia	
• (Det.n. 492/02 del 24/03/04)	€ 278,89
• Per imprevisti e lavori in economia.....	€ 957,63
Totale somma a disposizione.....	€ 11.653,84
TOTALE GENERALE (A+B).....	€ 50.227,00

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa FARIM SAS, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 38.573,16, di cui € 29.103,26, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 453 del 3.11.2004, debitamente reg.to, oltre € 9.469,90 per maggiori lavori;

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 12241/2/R, Impegno 2754/1/02 ~~2754/1/02~~ 2754/2/02 ;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.E.PI.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)
~~(Dott. Sergio MUOLLO)~~

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine MARDONE)

N. 645 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

25 LUG. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 LUG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 AGO. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 AGO. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
 - ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SEP
SETTORE PIANURA
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

Il _____ prot. n. Es 6986
Il 6488 prot. n. 11.8.05
Il 26.7.05 prot. n. _____
Il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO
Assessorato LL.PP.

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n. 4601 /S.E.P. del 6.11.6.2005....

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un campo polivalente tra via Bari e via Salerno in Benevento

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

Importo € 38.573,93 + Somme a Disp. € 11.653,84 = Totale € 50.227,00

All'Ufficio LL.PP.
- SEDE -

PREMESSO:

- che questo Ente e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Benevento, con protocollo di intesa approvato in schema con delibera di G.P. n° 657 del 30/12/2002, sottoscritto in data 09/01/2003, hanno concordato la realizzazione di un "Complesso sportivo polivalente da eseguirsi nel Comune di Benevento tra via Bari e Via Salerno" al Rione Libertà di Benevento, su di un terreno di proprietà I.A.C.P. riportato presso l'Agenzia del territorio di Benevento al Foglio n°93 P.IIa 239;
- che a tal fine fu elaborato da parte dell'I.A.C.P. un progetto generale relativo alla esecuzione del "Complesso sportivo polivalente", che prevedeva sostanzialmente la realizzazione di un campo sportivo polivalente delle dimensioni di circa ml 30 x 17, un campo di bocce di dimensioni ml 22x 2, un corpo di fabbrica destinato a servizi e spogliatoi, un impianto di illuminazione esterna e la recinzione dell'area, per il quale l'Ente Provincia avrebbe provveduto, a proprie spese, alla relativa realizzazione, che prevedeva l'importo complessivo pari a € 109.000,00 con il seguente quadro economico complessivo di spesa, approvato con delibera di G.P. n° 657 del 30/12/2002:

A) importo a base d'asta	€ 87.274,77
di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• per I.V.A. sui lavori 10%	€ 8.727,48
• Art.18 L.109/94 ed oneri riflessi	€ 1.706,05
• Spese tecniche (D.L.,contabilità ecc. e relativi oneri fiscali	€ 9.000,00
Spese generali (gara d'appalto ecc)	€ 2.291,70
<u>Somma</u>	<u>€ 21.725,23</u>

IMPORTO TOTALE € 109.000,00

- che avendo questo Ente disponibile l'importo complessivo di € 50.227,00, fu elaborato anche un progetto primo stralcio funzionale del "Complesso sportivo polivalente", approvato con la medesima richiamata delibera di G.P. n° 657/2002, con il quale era possibile realizzare il solo campo polivalente, con il campo di bocce, per una spesa complessiva di € 50.227,00, contenuta nelle disponibilità finanziarie di questo Ente, con il seguente quadro economico:

A) importo a base d'asta:	€ 39.742,77
di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
• per I.V.A. sui lavori il 10%	€ 3.974,28
• art.18 L.109/94 ed oneri riflessi	€ 864,20

• Spese tecniche per Direzione Lavori , contabilità, ecc con relativi oneri fiscali	€ 4.500,00
• Spese generali (gara d'appalto ecc.)	€ 1.145,75
Sommano	<u>€ 10.484,23</u>
IMPORTO TOTALE	€ 50.227,00

La spesa di € 50.227,00 fu impegnata sul cap. n. 12241/2R imp. n.. 2754/02;

- **che** con determina dirigenziale n°1115/02 del 24/06/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa FARIM S.A.S. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori (soggetti a ribasso)	€ 37.242,77
A detrarre ribasso del 28,568 %.....	<u>€ 10.639,51</u>
Restano	€ 26.603,26
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 2.500,00</u>
Totale	€ 29.103,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Per I.V.A. 10%.....	€ 2.910,33
• Per art. 18 L. 109/94 + oneri riflessi ...	€ 864,20
• Per spese tecniche D.L. ed oneri fisc. ...	€ 4.500,00
• Lavori in economia + IVA	<u>€ 12.849,22</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 21.123,75</u>

IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 50.227,00

- **che** fu nominato, con determina n. 1159/02 del 02/07/2004, Direttore dei Lavori del 1° stralcio il Geom. Cosimo Varricchio;

- **che** nel corso dei lavori si è costatata la necessità di introdurre modifiche migliorative rispetto alle previsioni originarie di progetto, presentando anche al Comune di Benevento una variante tecnica D.I.A. prot. n° 58548 del 02/11/2004 e consistenti essenzialmente nei seguenti lavori:

- Aumento delle dimensioni esterne del campo polivalente, per consentire lo svolgimento di gare anche alle squadre nazionali di serie B, con aumento delle sue dimensioni a ml. 37,30 di lunghezza e ml. 18,30 di larghezza, nonché adeguamento delle dimensioni anche del campo di bocce, di ml. 30,20 di lunghezza e ml. 3,70 di larghezza;
- Diversa disposizione sull'area interessata dai campi di cui trattasi;
- Diversa distribuzione degli spazi a verde;
- Diversa pavimentazione del campo con manto in erba sintetica di migliori caratteristiche;

- **che** pertanto è stata elaborata dal D.L. geom. Cosimo Varricchio, una perizia di variante tecnica e suppletiva avente il seguente quadro economico di spesa, contenuto comunque nel finanziamento originario di € 50.227,00:

QUADRO ECONOMICO

A) Per lavori soggetti a ribasso al netto di € 2.500,00 per oneri di sicurezza.....	€ 50.500,00
Ribasso del 28,568% su €50.500,00	<u>€ 14.426,84</u>
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 36.073,16
Oneri di sicurezza.....	<u>€ 2.500,00</u>
Importo lavori.....	€ 38.573,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per I.V.A. sui lavori 10%.....	€ 3.857,32
• Spese tecniche: D.L. oltre I.V.A. e CNPAIA	€ 5.500,00
• Art. 18 Legge 109/94 2%.....	€ 1.060,00
• Per spese di rilascio Concessione Edilizia (Det.n. 492/02 del 24/03/04)	€ 278,89
• Per imprevisti e lavori in economia.....	<u>€ 957,63</u>
Totale somma a disposizione.....	<u>€ 11.653,84</u>

TOTALE GENERALE (A+B).....€ 50.227,00


Per quanto sopra è stato necessario sospendere i lavori per permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica descrittiva;
- b) Planimetria generale d'intervento;
- c) Computo metrico estimativo dei lavori;
- d) Quadro economico dei lavori;
- e) Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 9.469,90, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa FARIM S.A.S. di Piccolo Marco & C. con sede in Volla(NA), aggiudicataria dei lavori principali che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di sottomissione si dichiara disponibile ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni nonché con l'applicazione del medesimo ribasso del contratto principale.

Tale somma trova copertura sul cap. 12241/2/R prog.2754/1/02;

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Giovanni Palombino)



Il Dirigente S.E.P.

(Dr. Inga Valentino Melillo)





PROVINCIA di BENEVENTO

Assessorato LL.PP.

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Oggetto: Lavori di realizzazione di un campo polivalente tra Via Bari e Via Salerno in Benevento.-

Impresa: FARIM di S.A.S. di Piccolo Marco & C.

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(Art. 136 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 453 stipulato in data 03/11/2004, registrato a Benevento al n.102161 mod.1, l'Impresa FARIM S.A.S. di Piccolo Marco & C. ha assunto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno in Benevento, per l'importo di € 29.103,26 al netto del ribasso d'asta del 28,568%, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 2.500;
- che in data 13 luglio 2004 furono consegnati i lavori nelle more della stipula del contratto;
- che con determina n. 1159/02 del 02/07/2004 fu nominato Direttore di Lavori il geom. Cosimo Varricchio;
- che nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre modifiche migliorative rispetto alle previsioni originarie di progetto consistenti essenzialmente nei seguenti lavori:
 - Aumento delle dimensioni esterne del campo polivalente, per consentire lo svolgimento di gare anche alle squadre nazionali di serie B, con aumento delle sue dimensioni a ml. 37,30 di lunghezza e ml. 18,30 di larghezza, nonché adeguamento delle dimensioni anche del campo di bocce, di ml. 30,20 di lunghezza e ml. 3,70 di larghezza;
 - Diversa disposizione sull'area interessata dai campi di cui trattasi;
 - Diversa distribuzione degli spazi a verde;
 - Diversa pavimentazione del campo con manto in erba sintetica di migliori caratteristiche;
- che pertanto è stata elaborata dal D.L. geom. Cosimo Varricchio, una perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 38.573,16 al netto del ribasso d'asta del 28,568%, di cui € 36.073,16 per lavori ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza;
- che i maggiori lavori pari ad € 9.469,90 al netto del ribasso del 28,568%, sono strettamente collegati ai lavori principali;
- che per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presterà una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto pari a € 946,99;

- che per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante tecnica e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (novanta), viene aumentato di gg. 30 (trenta);

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese _____ in Benevento, alla Rocca dei Rettori, i sottoscritti, ciascuno nella qualità, si sono riuniti per convenire quanto segue:

1. Ing. Valentino Melillo nato a Benevento l'012/05/1952 Dirigente dell'Ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento con sede ivi alla Piazza IV Novembre (ove lo stesso è domiciliato per la carica) C.F. n. 92002770623;
2. Sig. Piccolo Marco nato a Napoli il 27/05/1974 C.F. PCC MRC 74E27 F839Z, legale rappresentante dell'Impresa FARIM S.A.S. di Piccolo Marco & C. con sede in Volla (NA) via Filichito n. 32 , codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Napoli 03588410633 – R.E.A. Napoli n.338234;

ART.1

L'Impresa FARIM S.A.S. di Piccolo Marco & C., presa visione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale ed ai nuovi prezzi concordati ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554 e sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 28,568%, come appresso descritti e riportati

ELENCO NUOVI PREZZI

- N.P. 41** - Pali tubolari in ferro zincato di diametro mm.50, di altezzaq mt. 5,00 fuori terra per recinzione campo polivalente, forniti e posti in opera al ml **€ 7,50**
- N.P. 6** - Pietrame calcareo fornito e posta in opera mc..... **€ 22,93**
- N.P. 50** - Profilato di ferro a T di sezione trasversale m x 4,5 per collegamento trasversale pali tubolari e posti in opera compreso verniciatura con passata di antiruggine ried una di smalto ml..... **€ 0,92**
- N.P. U 02 030** – Misto granulometrico stabilizzato con legante naturale mediante compattazione compresa la fornitura e lo stendimento mc..... **€ 14,00**
- N.P. 40** – Manto in erbetta sintetica "ROSSIFLOOR GREENTIME 1M 20.000 pp " tessuto con filato polipropilenico di colore verde giada altamente stabile agli U.V. altezza pelo mm22, fibra ART da 8.800 denari, punti in tessitura al mq 20.000. La fornitura comprende, altresì, nastri in p.v.c. per l'assemblaggio, colante poliuretano bicomponente e sabbia silicea a spigoli arrotondati in ragione di 22/25 Kg/mq. Ivi compresa la segnaletica del campo di gioco, sarà eseguita mediante l'incisione del tappeto erboso e l'inserimento ad incastro di fettucce colorate (bianche o gialle) incollate, della stessa fibra poliuteranica e della stessa altezza del manto in cui vengono inserite. Mq **€ 26,00**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Cosimo Varricchio)

.....

L'APPALTATORE
(FARIM. S.A.S. di Piccolo Marco)

.....

IL DIRIGENTE S.E.P.
(Dr. Ing. Valentino Melillo)

.....