

1.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

25 LUG. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 508 del 15 LUG. 2005

**Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme.**


Approvazione perizia variativa e suppletiva in corso d'opera - schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

L'anno duemilacinque, il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 

## LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n° 8754/SI del 07/7/05, istruita dal Rag. Feleppa Antonio qui di seguito trascritta:

**"Premesso che:**

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per l'importo complessivo di €.877.976,73 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:
  - Importo dei lavori €. 702.381,81
  - Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 50.000,00

- **SOMME A DISPOSIZIONE**

• per I.V.A. sui lavori 20%	€ 140.476,36	
• per progettazione e direzione (art.18 L.109/94)	€ 10.535,73	
• per oneri riflessi sulla progett. e spese varie	€ 4.131,65	
• per espropri	€ 3.925,07	
• per spese generali e pubblicazioni	€ 11.361,54	
• per imprevisti e spostamento sottoservizi	€ 5.164,57	
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 175.594,92
	• <b>TOTALE GENERALE</b>	€ 877.976,73

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta		€ 702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00		
A detrarre il ribasso del 34,1107%		€ 222.532,00
	Importo netto di appalto	€ 479.849,81
B) per somme a disposizione:		
- per I.V.A.	€ 95.969,96	
- per oneri di progettazione	€ 10.535,73	
- per oneri riflessi e spese varie	€ 4.131,65	
- per espropri	€ 3.925,07	
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc	€ 70.089,00	
- per I.V.A. su pese generali	€ 14.017,80	
- per spostamento sottoservizi	€ 5.164,57	
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€ 1.032,91	
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€ 40.307,37	
	In uno a disposizione	€ 245.174,06
	<b>TOTALE</b>	€ 725.023,83

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto in quanto la strada in oggetto rappresenta un percorso di notevole sviluppo socio-economico, poiché oltre ad attraversare aree abitate, collega la SS. 87 Sannitica in Telesse terme alla ex SS. 265 presso il centro abitato di Amorosi oltre che le sedi dei principali servizi pubblici, quali presidi ospedalieri e scuole ad altri di pari importanza presenti sul territorio, rappresenta, inoltre, il collegamento con la strada a scorrimento veloce "FONDO VALLE ISCLERO" nonché con l'arteria provinciale che conduce alla stazione ferroviaria del Comune di Amorosi.
- Inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale.
- Considerato che tra questo Ente, il Comune di Telesse Terme e la Curia, in data 30/12/2004 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di un "Centro Polivalente per la Gioventù di Telesse Terme" lungo la S.P. San Giovanni in adiacenza della diramazione per Telesse Terme e per la ex SS. N° 265 alla località "Pera Tonda", per cui si prevede che nella zona si verifichi un flusso veicolare maggiore di quello attuale.
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi destinati finanziati dalla Regione Campania per porre in sicurezza la suddetta arteria stradale.
- Considerato altresì che detto intervento non era previsto nel progetto originario e pertanto è necessario procedere alla elaborazione di una perizia di variante che tenga conto del nuovo dispositivo per poter

progettare un'opera che soddisfi la suddetta esigenza si è ritenuto necessario prevedere in detta località, all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, l'inserimento di un sistema rotatorio per meglio regolamentare il traffico veicolare.

La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la realizzazione del sistema rotatorio all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, alla località "Pera Tonda". Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto, nonché il miglioramento e la raccolta delle acque meteorologiche sull'intero tracciato, e di quelli di potenziamento della sicurezza stradale;

Il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

**A) SOMME PER LAVORI**

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47			
		€ 241.626,71	
<b>Restano netti</b>			<b>€ 516.733,76</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	21.000,00	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€	3.565,73	
d) I.V.A. e oneri voce c	€	713,15	
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€	19.263,57	
f) Spese generali ed imprevisti	€	60.400,91	
			<b>€ 208.290,11</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>			
			<b>€ 725.023,87</b>
			<b>€ 725.023,87</b>

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°32 nuovi prezzi unitari di cui n°15 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 1990 dedotti del 5%, n°10 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 e n°7 dedotti con analisi dei prezzi allegata, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di € 36.883,95, pari a circa il 7% sul progetto di appalto dovuti a fatti imprevisti ed imprevedibili in fase di appalto, al netto del ribasso del 34,1107% offerto in sede di gara;

Ritenuto che l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico innanzi riportato.
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.

- Di confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03."

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio MUOLLO)

## **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### **'DELIBERA**

1. l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico innanzi riportato;
2. l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
3. Di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

**IL PRESIDENTE**

(dr. Carmine NARDONE)

*[Signature]*

N. 640 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 25 LUG. 2005

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 LUG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

Si ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 10 AGO. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(E to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 10 AGO. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 10 AGO. 2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE NEFAA STRUTTURE  
SETTORE PIRANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

*[Signature]*

*[Handwritten notes and stamps]*  
640  
26-7-05

prot. n. Es. 6983  
prot. n. \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 8757/SI del 07/07/2005

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

**Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme.  
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA -  
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI  
NUOVI PREZZI.**

#### Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per l'importo complessivo di **€.877.976,73** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		€. 702.381,81
• Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 50.000,00	
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per I.V.A. sui lavori 20%	€. 140.476,36	
• per progettazione e direzione (art.18 L.109/94)	€. 10.535,73	
• per oneri riflessi sulla progett. e spese varie	€. 4.131,65	
• per espropri	€. 3.925,07	
• per spese generali e pubblicazioni	€. 11.361,54	
• per imprevisti e spostamento sottoservizi	€. 5.164,57	
	Totale somme a disposizione	<u>€. 175.594,92</u>
	• <b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 877.976,73</b>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta		€. 702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00		
A detrarre il ribasso del 34,1107%		<u>€ 222.532,00</u>
	Importo netto di appalto	€ 479.849,81
B) per somme a disposizione:		
- per I.V.A	€ 95.969,96	
- per oneri di progettazione	€ 10.535,73	
- per oneri riflessi e spese varie	€ 4.131,65	
- per espropri	€ 3.925,07	
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc	€ 70.089,00	
- per I.V.A. su pese generali	€ 14.017,80	



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- per spostamento sottoservizi	€ 5.164,57	
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€ 1.032,91	
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€ 40.307,37	
In uno a disposizione		€ 245.174,06
<b>TOTALE</b>		<b>€ 725.023,83</b>

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto in quanto la strada in oggetto rappresenta un percorso di notevole sviluppo socio-economico, poiché oltre ad attraversare aree abitate, collega la SS. 87 Sannitica in Telese terme alla ex SS. 265 presso il centro abitato di Amorosi oltre che le sedi dei principali servizi pubblici, quali presidi ospedalieri e scuole ad altri di pari importanza presenti sul territorio, rappresenta, inoltre, il collegamento con la strada a scorrimento veloce "FONDO VALLE ISCLERO" nonché con l'arteria provinciale che conduce alla stazione ferroviaria del Comune di Amorosi.
- Inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale.
- Considerato che tra questo Ente, il Comune di Telese Terme e la Curia, in data 30/12/2004 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di un "Centro Polivalente per la Gioventù di Telese Terme" lungo la S.P. San Giovanni in adiacenza della diramazione per Telese Terme e per la ex SS. N° 265 alla località "Pera Tonda", per cui si prevede che nella zona si verifichi un flusso veicolare maggiore di quello attuale.
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi destinati finanziati dalla Regione Campania per porre in sicurezza la suddetta arteria stradale.
- Considerato altresì che detto intervento non era previsto nel progetto originario e pertanto è necessario procedere alla elaborazione di una perizia di variante che tenga conto del nuovo dispositivo per poter progettare un'opera che soddisfi la suddetta esigenza si è ritenuto necessario prevedere in detta località, all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, l'inserimento di un sistema rotatorio per meglio regolamentare il traffico veicolare.

La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la realizzazione del sistema rotatorio all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, alla località "Pera Tonda". Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto, nonché il miglioramento e la raccolta delle acque meteorologiche sull'intero tracciato, e di quelli di potenziamento della sicurezza stradale;

Il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

### A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€ 758.360,47
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00	
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	€ 241.626,71





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

Restano netti

€ 516.733,76

**B) SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

a) I.V.A. sui lavori	€ 103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€ 21.000,00
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€ 3.565,73
d) I.V.A. e oneri voce c	€ 713,15
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€ 19.263,57
f) Spese generali ed imprevisti	€ 60.400,91

Totale somme a disposizione

€ 208.290,11

**Importo complessivo**

€ 725.023,87

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°32 nuovi prezzi unitari di cui n°15 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 1990 dedotti del 5%, n°10 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 e n°7 dedotti con analisi dei prezzi allegata, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di € **36.883,95**, pari a circa il 7% sul progetto di appalto dovuti a fatti imprevisti ed imprevedibili in fase di appalto, al netto del ribasso del 34.1107% offerto in sede di gara;

**Ritenuto che** l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico innanzi riportato.
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.
- Di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**

(ing. Salvatore **MENICOZZI**)

**Il R.U.P. - Dirigente S.I.**  
(dott. ing. **Angelo FUSCHINI**)