

1. E l

IMMEDIATA ~~ESECUTIVITA'~~

La presente deliberazione viene affissa il 23 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 680 del 16 SET. 2005

OGGETTO: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo Aggiuntivo del 07.03.01.


Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed adeguamento di viabilità esistente per km. 1+045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530 - Importo €.3.615.198,29 (L.7.000.000.000)
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO.

L'anno duemilacinque il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine | NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Rag. Giovanni | MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso | CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio | FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale | GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo | NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo | PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario | SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) Geom. Carmine | VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 
LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 10636/SI del 07/09/2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Questo Ente con delibera di G.P. n.53 del 27.02.2002, approvò, per l'importo complessivo di **£.7.000.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per		£.	3.668.029.748
£. 105.000.000			
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :			
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e 2° lotto già eseguiti	£.	1.332.625.712	
2) Per espropri	£.	310.000.000	
3) Imprevisti	£.	5.350.000	
4) Spese generali :			
a. per indagini geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	£.	30.000.000	
b. spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	£.	186.566.254	
c. spese tecniche e art.18 L.109/94, sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	£.	345.000.000	
d. spese di pubblicità	£.	10.000.000	
5) Oneri IVA :			
• IVA sui lavori da eseguire (20% di A):	£.	733.605.950	
• IVA sui lavori eseguiti (20% di B1):	£.	266.525.142	
• IVA su spese tecniche (20% di B ₄ -a-b-c)	£.	<u>112.313.251</u>	
	Totale somme a disposizione	£.	<u>3.331.986.309</u>
	Totale	£.	7.000.016.057
	e in c.t.	£.	7.000.000.000
	e in c.t.	€.	<u>3.615.198,29</u>

• con determinazione n°594 del 12.08.2002 vennero approvate le risultanze della gara d'appalto e redatto il quadro economico definitivo del progetto così appresso specificato:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	1.840.151,30
per ribasso del 33,15%	€.	610.010,15
Restano	€.	1.230.141,15
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	54.227,97
	€.	<u>1.284.369,12</u>

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e 2° lotto già eseguiti	€.	688.243,74	
2) Per espropri	€.	160.101,64	
3) Imprevisti	€.	2.763,04	
4) Spese generali :			
a. per indagini geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	€.	15.493,71	
b. spese tecniche lavori eseguiti e CNPAIA	€.	96.353,43	
c. spese tecniche e art.18 L.109/94, sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	€.	178.177,63	
d. spese di pubblicità	€.	7.746,85	
IVA sui lavori da eseguire (20% di A):	€.	256.873,82	
• IVA sui lavori eseguiti (20% di B1):	€.	137.648,75	
• IVA su spese tecn. (20% di B ₄ -a-b-c)	€.	58.004,95	
e Accantonamento 7%	€.	<u>93.942,57</u>	
	Totale somme a disposizione	€.	<u>1.695.350,13</u>

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della perizia di variante della Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed adeguamento di viabilità esistente per km. 1+045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530, e del relativo Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Tecnostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, come da quadro economico innanzi riportato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITA' AMM.NE
(Rag. Antonio Eleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante della Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed adeguamento di viabilità esistente per km. 1+045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530, e del relativo Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Tecnostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, come da quadro economico innanzi riportato.
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione ai fini fiscali non comporta alcun aumento di spesa;
- di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
(Dott. Sergio MULLO)

IL PRESIDENTE

(dr. Carmine NARDONE)

N. 836 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

23 SET. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dr. Gianclaudio Iannella)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 OTT. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio Iannella)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 10 OTT. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

10 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE 511
SETTORE Finanze e Ci
SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conferenza Cap. pubb

il <u>5076</u>	prot. n. <u>Es 879</u>
il <u>9-05</u>	prot. n. <u>13.10.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 10636 /S.I. del 07/09/2005

All'Ufficio Amministrativo LL.PP.
SEDE

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo Aggiuntivo del 07.03.01.

Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed adeguamento di viabilità esistente per km. 1+045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530 - Importo €3.615.198,29 (£7.000.000.000)

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO.

Premesso che:

- Questo Ente con delibera di G.P. n.53 del 27.02.2002, approvò, per l'importo complessivo di **£7.000.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per		
£. 105.000.000	£.	3.668.029.748
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e 2° lotto già eseguiti	£.	1.332.625.712
2) Per espropri	£.	310.000.000
3) Imprevisti	£.	5.350.000
4) Spese generali :		
a. per indagini geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	£.	30.000.000
b. spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	£.	186.566.254
c. spese tecniche e art.18 L.109/94, sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	£.	345.000.000
d. spese di pubblicità	£.	10.000.000
5) Oneri IVA :		
• IVA sui lavori da eseguire (20% di A):	£.	733.605.950
• IVA sui lavori eseguiti (20% di B1):	£.	266.525.142
• IVA su spese tecniche (20% di B ₄ -a-b-c)	£.	<u>112.313.251</u>

Totale somme a disposizione	£.	<u>3.331.986.309</u>
Totale	£.	7.000.016.057
e in c.t.	£.	7.000.000.000
e in c.t.	£.	<u>3.615.198,29</u>



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- con determinazione n°594 del 12.08.2002 vennero approvate le risultanze della gara d'appalto e redatto il quadro economico definitivo del progetto così appresso specificato:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 1.840.151,30
per ribasso del 33,15%	€. 610.010,15
Restano	€. 1.230.141,15
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 54.227,97
	€. 1.284.369,12

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e 2° lotto già eseguiti	€. 688.243,74
2) Per espropri	€.. 160.101,64
3) Imprevisti	€. 2.763,04
4) Spese generali :	
a. per indagini geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	€. 15.493,71
b. spese tecniche lavori eseguiti e CNPAIA	€. 96.353,43
c. spese tecniche e art.18 L.109/94, sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	€. 178.177,63
d. spese di pubblicità	€. 7.746,85
IVA sui lavori da eseguire (20% di A):	€. 256.873,82
• IVA sui lavori eseguiti (20% di B1):	€. 137.648,75
• IVA su spese tecn. (20% di B ₄ -a-b-c) e Accantonamento 7%	€. 58.004,95
	€. 93.942,57
Totale somme a disposizione	€. 1.695.350,13
Totale	€.. 2.979.719,25

- in data 05.02.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.21 di Rep. e in data 22.01.2003, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori;
- con delibera di G.P. n. 207 del 30/04/2004, approvò la perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo di **€. 2.979.719,25** dei lavori in oggetto con il seguente quadro economico:

		PERIZIA DI VARIANTE (€)	
A	Importo lavori a base d'asta		1.840.151,30
A1	Ribasso d'asta : - 33.15%		- 610.010,15
A2	Restano		1.230.141,15
A3	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.227,97
A	IN UNO		1.284.369,12
B1	Lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e del 2° lotto già eseguiti	688.243,74	
B2	Espropri	160.101,64	
B3	Indagini Geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	15.493,71	



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B4	Spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	96.353,43	
B5	Spese tecniche e art. 18 L.109/84 sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	202.944,59	
B6	Spese di pubblicità	10.298,11	
B7	I.V.A. sui lavori da eseguire : 20% su A4	256.873,82	
B8	I.V.A. sui lavori eseguiti : 20% su B1	137.648,75	
B9	I.V.A. su spese tecniche : 20% su B3+B4+B5	62.958,34	
B10	Lavori SNAM	64.434,00	
B		In uno	1.695.350,13
A+B	TOTALE		2.979.719,25

- Nella fase di ultimazione dei lavori si sono rese necessarie variazioni finalizzate soprattutto a migliorare le condizioni di sicurezza della strada ed il cui importo dei lavori rimane contenuto nel limite dell'importo contrattuale e del primo atto di sottomissione.

Gli interventi previsti nella perizia di variante di assestamento in approvazione sono così sintetizzati:

- Maggiore altezza del rilevato nel tratto tra le progressive "1-12", con prolungamento della zanella sul lato dx in direzione Benevento tra le sezioni "8-9" e "9-12";
- Realizzazione di ulteriori pozzetti di raccolta acque nelle sezioni "12" e "18";
- Sopraelevazione delle gabbionate nei tratti "11-13", per due file;
- Regimentazione delle acque superficiali nel tratto in prossimità della rotatoria Benevento – Castelpoto – Foglianise.

Le opere previste nella variante non comportano alcuna modificazione alle previsioni del progetto originario e della prima perizia di variante approvata con delibera di G.P. n. 207 del 30/04/2004. Il quadro economico di spesa della perizia di assestamento resta inalterato come di seguito riportato:

		PERIZIA DI VARIANTE (€)	
A	Importo lavori a base d'asta		1.840.151,30
A1	Ribasso d'asta : - 33.15%		- 610.010,15
A2	Restano		1.230.141,15
A3	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.227,97
A	IN UNO		1.284.369,12
B1	Lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e del 2° lotto già eseguiti	688.243,74	
B2	Espropri	160.101,64	
B3	Indagini Geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	15.493,71	
B4	Spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	96.353,43	
B5	Spese tecniche e art. 18 L.109/84 sui lavori da eseguire compreso	202.944,59	



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

	CNPAIA		
B6	Spese di pubblicità	10.298,11	
B7	I.V.A. sui lavori da eseguire : 20% su A4	256.873,82	
B8	I.V.A. sui lavori eseguiti : 20% su B1	137.648,75	
B9	I.V.A. su spese tecniche : 20% su B3+B4+B5	62.958,34	
B10	Lavori SNAM	64.434,00	
B		In uno	1.695.350,13
A+B	TOTALE		2.979.719,25

- la perizia di variante contiene anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che non prevede alcun aumento di spesa per lavori;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Tecnocostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, come da quadro economico innanzi riportato;
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione ai fini fiscali non comporta alcun aumento di spesa;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)

Totale

€.. 2.979.719,25

- in data 05.02.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.21 di Rep. e in data 22.01.2003, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori;
- con delibera di G.P. n. 207 del 30/04/2004, approvò la perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo di **€. 2.979.719,25** dei lavori in oggetto con il seguente quadro economico:

		PERIZIA DI VARIANTE (€)	
A	Importo lavori a base d'asta		1.840.151,30
A1	Ribasso d'asta : - 33.15%		- 610.010,15
A2	Restano		1.230.141,15
A3	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.227,97
A	IN UNO		1.284.369,12
B1	Lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e del 2° lotto già eseguiti	688.243,74	
B2	Espropri	160.101,64	
B3	Indagini Geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	15.493,71	
B4	Spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	96.353,43	
B5	Spese tecniche e art. 18 L.109/84 sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	202.944,59	
B6	Spese di pubblicità	10.298,11	
B7	I.V.A. sui lavori da eseguire : 20% su A4	256.873,82	
B8	I.V.A. sui lavori eseguiti : 20% su B1	137.648,75	
B9	I.V.A. su spese tecniche : 20% su B3+B4+B5	62.958,34	
B10	Lavori SNAM	64.434,00	
B	In uno		1.695.350,13
A+B	TOTALE		2.979.719,25

- Nella fase di ultimazione dei lavori si sono rese necessarie variazioni finalizzate soprattutto a migliorare le condizioni di sicurezza della strada ed il cui importo dei lavori rimane contenuto nel limite dell'importo contrattuale e del primo atto di sottomissione.

Gli interventi previsti nella perizia di variante di assestamento in approvazione sono così sintetizzati:

- Maggiore altezza del rilevato nel tratto tra le progressive "1-12", con prolungamento della zanella sul lato dx in direzione Benevento tra le sezioni "8-9" e "9-12";
- Realizzazione di ulteriori pozzetti di raccolta acque nelle sezioni "12" e "18";
- Sopraelevazione delle gabbionate nei tratti "11-13", per due file;
- Regimentazione delle acque superficiali nel tratto in prossimità della rotatoria Benevento – Castelpoto – Foglianise.

Le opere previste nella variante non comportano alcuna modificazione alle previsioni del progetto originario e della prima perizia di variante approvata con delibera di G.P. n. 207 del 30/04/2004. il quadro economico di spesa della perizia di assestamento resta inalterato come di seguito riportato:

		PERIZIA DI VARIANTE (€)	
A	Importo lavori a base d'asta		1.840.151,30
A1	Ribasso d'asta : - 33.15%		- 610.010,15
A2	Restano		1.230.141,15
A3	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.227,97
A	IN UNO		1.284.369,12
B1	Lavori aggiuntivi realizzati per conto del Consorzio di Bonifica Valle Telesina a completamento dei lavori del 1° e del 2° lotto già eseguiti	688.243,74	
B2	Espropri	160.101,64	
B3	Indagini Geologiche (sondaggi ed analisi di laboratorio)	15.493,71	
B4	Spese tecniche lavori eseguiti compreso CNPAIA	96.353,43	
B5	Spese tecniche e art. 18 L.109/84 sui lavori da eseguire compreso CNPAIA	202.944,59	
B6	Spese di pubblicità	10.298,11	
B7	I.V.A. sui lavori da eseguire : 20% su A4	256.873,82	
B8	I.V.A. sui lavori eseguiti : 20% su B1	137.648,75	
B9	I.V.A. su spese tecniche : 20% su B3+B4+B5	62.958,34	
B10	Lavori SNAM	64.434,00	
B		In uno	1.695.350,13
A+B	TOTALE		2.979.719,25

- la perizia di variante contiene anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che non prevede alcun aumento di spesa per lavori;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Tecnocostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, come da quadro economico innanzi riportato;
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione ai fini fiscali non comporta alcun aumento di spesa;
- di onerare il Dirigente S.l. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania."