

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 24 OTT. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 493 del 21 OTT. 2005

Oggetto: Lavori di Ammodernamento della S.P. SS. 369 – Fortorina 1° lotto – Tratto San Bartolomeo in G. – Foiano V.F..
 APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.

L'anno duemilacinque il giorno Ventuno del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

J. E. G.
LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 12039 del 19.10.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n°519 del 06.11.2002, approvò, per l'importo complessivo di **€. 5.164.569,00** il progetto esecutivo relativo ai lavori in parola, che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Importo totale dei lavori a base d'asta:	€. 3.540.004,52
di cui:	
- per lavori a misura:	€. 3.468.053,45
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 71.951,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE

• per I.V.A. sui lavori 20%	€ 708.000,90
• per imprevisti compreso I.V.A. al 20%	€ 247.452,62
• per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€ 106.200,14
• per espropri	€ 54.077,40
• per spese tecniche e generali	€ 346.200,00
• per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€ 77.548,80
• per incentivo 1,50% sulla progettazione	€ 53.911,23
• oneri riflessi	€ 16.173,37
• pubblicità	€ 15.000,00
Totale somme a disposizione	€ 1.624.564,48
TOTALE GENERALE	€ 5.164.569,00

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara del 07.01.2003, espletata in data 8-9-17 gennaio 2003, con determinazione n° 907/06 del 02.09.2003 (**allegato n° 1**) i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'ATI FERONE PIETRO & C. S.r.l. – CEDIS S.r.l. con sede in Corso Meridionale n° 7 – 80143 Napoli, con un ribasso del 32,90 % sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, risulta il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):	€ 3.468.053,45
Ribasso del 32,90%	€ 1.140.989,58
Restano	€ 2.327.063,87
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 71.951,07
Totale	€ 2.399.014,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• per I.V.A. sui lavori 20%	€ 479.802,99
• per imprevisti compreso I.V.A. al 20%	€ 247.452,62
• per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€ 106.200,14
• per espropri	€ 54.077,40
• per spese tecniche e generali	€ 361.205,23
• per I.V.A. 20% sulle spese generali	€ 72.241,04
• per incentivo 1,50% sulla progettazione	€ 53.911,23
• oneri riflessi e spese varie	€ 16.173,37
• per accant.-7% Decreto R.C. n° 1184/03 + I.V.A.	€ 201.517,24
Totale somme a disposizione	€ 1.592.581,28
TOTALE GENERALE	€ 3.991.596,22

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 0427 del 27.02.2004, assegnò in via definitiva a questa Amministrazione il finanziamento della somma di € 3.991.596,22 per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto;
- in data 09.06.2004 fu sottoscritto contratto di appalto n° 217 di rep., registrato a Benevento il 23.06.2004 al n° 3131 mod. 1 vol. 32 (**allegato n° 2**);
- questo Settore, in data 19.01.2005, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori ai sensi degli artt. 129-130 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999;
- con determinazione n° 219/06 del 10.02.2005 si prese atto, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., della costituzione di una Società Consortile denominata "FORTORINA a r.l." con sede in Isernia alla loc. Breccelle s.n.c. con Amministratore Unico sig. Favellato Vincenzo, nato a Fornelli (IS) il 17.07.1958 da parte dell'ATI FERONE PIETRO & C. S.r.l. – CEDIS S.r.l., assuntori dei lavori in oggetto;
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto si è ravvisata, in sede esecutiva, l'introduzione di opere di miglioramento ed adeguamento funzionale che prevedono, attraverso l'allargamento della sede stradale con le stesse modalità di quelle del progetto principale, un nuovo dimensionamento del piano viabile e precisamente: sede stradale ml. 7,50, zanella ml. 1,00, banchina in terra di ml. 1,00;

- Inoltre è emersa la necessità di introdurre alcune variazioni planimetriche, anche con allargamenti a valle, finalizzate alla riduzione della tortuosità di alcuni tratti del tracciato, mediante la realizzazione anche di opere di sostegno nonché l'allargamento del Ponte Tre Luci;
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi finanziati dalla Regione Campania per migliorare la sicurezza della suddetta arteria stradale;
- La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una perizia variativa e suppletiva del progetto originario, includendo le opere sopra descritte, e che pertanto il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 3.643.844,95	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,90%	€ 1.198.824,99	
Restano	€	2.445.019,96
Importo oneri di sicurezza	€	71.951,07
Importo Totale Lavori		€ 2.516.971,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori e sicurezza 20%	€	503.394,21
b) Per accordo bon art. 149 D.P.R. 554/99, compreso I.V.A. al 20%	€	75.509,13
c) Spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.	€	412.453,36
d) I.V.A. su spese tecniche	€	82.490,67
e) Espropri	€	59.391,60
f) Per incentivo ed oneri riflessi (0,90%)	€	33.442,16
g) Per imprevisti ed economie	€	307.944,06
Totale somme a disposizione	€	1.474.625,19
Importo complessivo	€	3.991.596,22

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n° 18 nuovi prezzi unitari di cui n° 8 formati in base a specifiche analisi dei prezzi allegata, e n° 10 desunti dalla tariffa regionale vigente, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di **€ 117.956,09**, al netto del ribasso del 32,90% offerto in sede di gara;

Ritenuto che l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica - suppletiva e dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dalla Società Consortile denominata "FORTORINA a r.l." con sede in Isernia alla loc. Breccelle s.n.c. con Amministratore Unico sig. Favellato Vincenzo, nato a Fornelli (IS) il 17.07.1958, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 0427 del 27.02.2004, risultante dal seguente quadro economico:

A) SOMME PER LAVORI

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	3.643.844,95	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,90%	€	1.198.824,99	
	€	<hr/>	
Restano	€	2.445.019,96	
Importo oneri di sicurezza	€	71.951,07	
			€ 2.516.971,03
Importo Totale Lavori			

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori e sicurezza 20%	€	503.394,21	
b) Per accordo bonario art. 149 D.P.R. 554/99, compreso I.V.A. al 20%	€	75.509,13	
c) Spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.	€	412.453,36	
d) I.V.A. su spese tecniche	€	82.490,67	
e) Espropri	€	59.391,60	
f) Per incentivo ed oneri riflessi (0,90%)	€	33.442,16	
g) Per imprevisti ed economie	€	307.944,06	
			€ 1.474.625,19
Totale somme a disposizione			
Importo complessivo			€ 3.991.596,22

- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.
- di confermare la spesa complessiva di €. 3.991.596,22 sul capitolo 12331/2, progr. n° 1896/03.

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica - suppletiva e dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dalla Società Consortile denominata "FORTORINA a r.l." con sede in Isernia alla loc. Breccelle s.n.c. con Amministratore Unico sig. Favellato Vincenzo, nato a Fornelli (IS) il 17.07.1958, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 0427 del 27.02.2004, risultante dal seguente quadro economico:

A) SOMME PER LAVORI

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 3.643.844,95
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,90%	€ 1.198.824,99
Restano	€ 2.445.019,96
Importo oneri di sicurezza	€ 71.951,07
Importo Totale Lavori	€ 2.516.971,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori e sicurezza 20%	€ 503.394,21
b) Per accordo bonario art. 149 D.P.R. 554/99, compreso I.V.A. al 20%	€ 75.509,13
c) Spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.	€ 412.453,36
d) I.V.A. su spese tecniche	€ 82.490,67
e) Espropri	€ 59.391,60
f) Per incentivo ed oneri riflessi (0,90%)	€ 33.442,16
g) Per imprevisti ed economie	€ 307.944,06
Totale somme a disposizione	€ 1.474.625,19
Importo complessivo	€ 3.991.596,22

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

- di confermare la spesa complessiva di €. 3.991.596,22 sul capitolo 12331/2, progr. n° 1896/03;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 952 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 OTT. 2005

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 9 NOV. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 9 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 9 NOV 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanze e Ce
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capgrupp

il _____ prot. n. Es. 9203
 il Sozh prot. n. 11.11.05
 il _____ prot. n. _____
 il 27-10-05 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1503
10.11.05

Prot. n. 2463

Benevento, li.....

11 NOV. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 793 DEL 21.10.2005 AD OGGETTO: LAVORI DI
AMMODERNAMENTO DELLA S.P. SS. 369 - FORTORINA 1° LOTTO
- TRATTO SAN BARTOLOMEO IN G. - FOIANO V.F. -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1410
26-10-05

Prot. n. 241.....

Benevento, li..... **27 OTT. 2005**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO


- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE *e memo*
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
- AI PRESIDENTI COLLEGI
REVISORI DEI CONTI E
NUCLEO VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA N. 793 del 21.10.05

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



2/10



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 12039 /SI del 19 OTT. 2005

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

**Oggetto: Lavori di Ammodernamento della S.P. SS. 369 – Fortorina 1° lotto – Tratto San Bartolomeo in G. – Foiano V.F..
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.**

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n°519 del 06.11.2002, approvò, per l'importo complessivo di **€. 5.164.569,00** il progetto esecutivo relativo ai lavori in parola, che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Importo totale dei lavori a base d'asta:	€. 3.540.004,52
di cui:	
- per lavori a misura:	€. 3.468.053,45
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 71.951,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
• per I.V.A. sui lavori 20%	€. 708.000,90
• per imprevisti compreso I.V.A. al 20%	€. 247.452,62
• per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€. 106.200,14
• per espropri	€. 54.077,40
• per spese tecniche e generali	€. 346.200,00
• per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€. 77.548,80
• per incentivo 1,50% sulla progettazione	€. 53.911,23
• oneri riflessi	€. 16.173,37
• pubblicità	€. 15.000,00
Totale somme a disposizione	<u>€. 1.624.564,48</u>
TOTALE GENERALE	€. 5.164.569,00

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara del 07.01.2003, espletata in data 8-9-17 gennaio 2003, con determinazione n° 907/06 del 02.09.2003 (**allegato n° 1**) i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'ATI FERONE PIETRO & C. S.r.l. – CEDIS S.r.l. con sede in Corso Meridionale n° 7 – 80143 Napoli, con un ribasso del 32,90 % sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, risulta il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):	€. 3.468.053,45
Ribasso del 32,90%	<u>€. 1.140.989,58</u>
- Restano	€. 2.327.063,87
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	<u>€. 71.951,07</u>
Totale	€. 2.399.014,94



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• per I.V.A. sui lavori 20%	€ 479.802,99
• per imprevisti compreso I.V.A. al 20%	€ 247.452,62
• per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€ 106.200,14
• per espropri	€ 54.077,40
• per spese tecniche e generali	€ 361.205,23
• per I.V.A. 20% sulle spese generali	€ 72.241,04
• per incentivo 1,50% sulla progettazione	€ 53.911,23
• oneri riflessi e spese varie	€ 16.173,37
• per accant. 7% Decreto R.C. n° 1184/03 + I.V.A.	€ 201.517,24
Totale somme a disposizione	<u>€ 1.592.581,28</u>
TOTALE GENERALE	€ 3.991.596,22

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 0427 del 27.02.2004, assegnò in via definitiva a questa Amministrazione il finanziamento della somma di € 3.991.596,22 per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto;
- in data 09.06.2004 fu sottoscritto contratto di appalto n° 217 di rep., registrato a Benevento il 23.06.2004 al n° 3131 mod. 1 vol. 32 (**allegato n° 2**);
- questo Settore, in data 19.01.2005, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori ai sensi degli artt. 129-130 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999;
- con determinazione n° 219/06 del 10.02.2005 si prese atto, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., della costituzione di una Società Consortile denominata "FORTORINA a r.l." con sede in Isernia alla loc. Breccelle s.n.c. con Amministratore Unico sig. Favellato Vincenzo, nato a Fornelli (IS) il 17.07.1958 da parte dell'ATI FERONE PIETRO & C. S.r.l. - CEDIS S.r.l., assuntori dei lavori in oggetto;
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto si è ravvisata, in sede esecutiva, l'introduzione di opere di miglioramento ed adeguamento funzionale che prevedono, attraverso l'allargamento della sede stradale con le stesse modalità di quelle del progetto principale, un nuovo dimensionamento del piano viabile e precisamente: sede stradale ml. 7,50, zanella ml. 1,00, banchina in terra di ml. 1,00;
- Inoltre è emersa la necessità di introdurre alcune variazioni planimetriche, anche con allargamenti a valle, finalizzate alla riduzione della tortuosità di alcuni tratti del tracciato, mediante la realizzazione anche di opere di sostegno nonché l'allargamento del Ponte Tre Luci;
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi finanziati dalla Regione Campania per migliorare la sicurezza della suddetta arteria stradale;
- La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una perizia variativa e suppletiva del progetto originario, includendo le opere sopra



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

descritte, e che pertanto il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	3.643.844,95	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,90%	€	1.198.824,99	
			Restano
	€	2.445.019,96	
Importo oneri di sicurezza	€	71.951,07	
			Importo Totale Lavori
			€ 2.516.971,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori e sicurezza 20%	€	503.394,21	
b) Per accordo bon art. 149 D.P.R. 554/99, compreso I.V.A. al 20%	€	75.509,13	
c) Spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.	€	412.453,36	
d) I.V.A. su spese tecniche	€	82.490,67	
e) Espropri	€	59.391,60	
f) Per incentivo ed oneri riflessi (0,90%)	€	33.442,16	
g) Per imprevisti ed economie	€	307.944,06	
			Totale somme a disposizione
			€ 1.474.625,19
			Importo complessivo
			€ 3.991.596,22

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n° 18 nuovi prezzi unitari di cui n° 8 formati in base a specifiche analisi dei prezzi allegata, e n° 10 desunti dalla tariffa regionale vigente, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di € 117.956,09, al netto del ribasso del 32,90% offerto in sede di gara;

Ritenuto che l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica - suppletiva e dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dalla Società Consortile denominata "FORTORINA a r.l." con sede in Isernia alla loc. Breccelle s.n.c. con Amministratore Unico sig. Favellato Vincenzo, nato a Fornelli (IS) il 17.07.1958, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 0427 del 27.02.2004, risultante dal seguente quadro economico:

A) SOMME PER LAVORI

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	3.643.844,95	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,90%	€	1.198.824,99	
	Restano	€	2.445.019,96
Importo oneri di sicurezza	€	71.951,07	
	Importo Totale Lavori		€ 2.516.971,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori e sicurezza 20%	€	503.394,21	
b) Per accordo bonario art. 149 D.P.R. 554/99, compreso I.V.A. al 20%	€	75.509,13	
c) Spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.	€	412.453,36	
d) I.V.A. su spese tecniche	€	82.490,67	
e) Espropri	€	59.391,60	
f) Per incentivo ed oneri riflessi (0,90%)	€	33.442,16	
g) Per imprevisti ed economie	€	307.944,06	
	Totale somme a disposizione	€	1.474.625,19
	Importo complessivo	€	3.991.596,22

- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.
- di confermare la spesa complessiva di € 3.991.596,22 sul capitolo 12331/2, progr. n° 1896/03.

L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo FUSCHINI)

PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 907/06 del 02 SET 2003

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 7.01.2003, ESPLETATA IN DATA 8 - 9 - 17.01.2003 RELATIVA AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. SS. 369 - "FORTORINA" - 1' LOTTO: TRATTO S.BARTOLOMEO IN G. - FOIANO VF - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'. - DELIBERA DI G.P. N. 519/2002 E DETERMINA N. 911/06/2002 - IN FAVORE DELL'ATI FERONE PIETRO & C. SRL - CEDIS SRL, PER L'IMPORTO DI € 2.399.014,94, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 1.592.581,28 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 3.991.596,22 (ECONOMIA DI € 1.172.972,77).


RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Benevento, 02 SET 2003

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE



VISTA la deliberazione della G.P. n.137 del 17.04.2003, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2003, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 519 del 6.11.2002, i.e., con la quale è stato disposto di provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di AMMODERNAMENTO DELLA S.P. SS. 369 - "FORTORINA" - 1' LOTTO: TRATTO S.BARTOLOMEO IN G. - FOIANO VF - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA', dell'importo complessivo di € 5.164.569,00 così distinto:

A)-Importo totale lavori a base d'asta.....	€ 3.540.004,52
di cui :	
- per lavori a misura.....	€ 3.468.053,45
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 71.951,07
B)--somme a disposizione dell'A.P.	
- per I.V.A. sui lavori 20%.....	€ 708.000,90-
- per imprevisti compreso IVA al 20%.....	€ 247.452,64-
- per eventuale acc. bon. art. 149 DPR 554/99+IVA...	€ 106.200,14-

- per espropri	€ 54.077,40-
- per Spese tecniche e generali.....	€ 346.200,00-
- per IVA 20% sulle spese generali compreso 2% CNP...	€ 77.548,80-
- per Incentivo 1.50% per progettazione.....	€. 53.911,23-
- per oneri riflessi	€. 16.173,37-
- per pubblicità.....	€. <u>15.000,00-</u>
Totale somme a disposizione	€. 1.624.564,48
TOTALE GENERALE	€. 5.164.569,00-

VISTA la determina dirigenziale n. 911/06/2002 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi;

VISTO il bando di gara prot. n. 36622 del 28.11.2002, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P , sul sito Internet della stessa, sulla G.U. e, per estratto, su n. 4 quotidiani;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 7.01.2003, espletata in data 8 - 9 - 17.01.2003, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'ATI FERONE PIETRO & C. SRL - CEDIS SRL la quale ha offerto il ribasso del 32,90%, pari ad € 2.327.063,87, oltre € 71.951,07 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.399.014,94;

VISTA l'offerta esibita dall' ATI FERONE PIETRO & C. SRL - CEDIS SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 3.468.053,45
Ribasso del 32,90%	€ <u>1.140.989,58</u>
Restano	€ 2.327.063,87
per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ <u>71.951,07</u>
Totale	€ 2.399.014,94

B)- per somme a disposizione:

- IVA	€ 479.802,99
- per imprevisti compreso IVA al 20%	€ 247.452,64
- per eventuale acc. bon. art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 106.200,14
- per espropri	€ 54.077,40
- per Spese tecniche di gara, consulenze etc.	€ 361.205,23
- per IVA 20% sulle spese generali	€ 72.241,04
- per Incentivo 1.50% per progettazione	€ 53.911,23
- per oneri riflessi e spese varie	€ 16.173,37
- per accant. 7% Decreto R.C. 1184/03+ IVA	€ 201.517,24

Totale somme a disposizione	€ 1.592.581,28
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 3.991.596,22

D E T E R M I N A

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 7.01.2003, espletata in data 8 - 9 - 17.01.2003, relativa ai lavori di AMMODERNAMENTO DELLA S.P. SS. 369 - "FORTORINA" - 1' LOTTO: TRATTO S.BARTOLOMEO IN G. - FOIANO VF - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA', così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'ATI FERONE PIETRO & C. SRL - CEDIS SRL, Partite IVA 05074810630 - 00295620942, Corso Meridionale n. 7, 80143 NAPOLI, la quale ha offerto il ribasso del 32,90%, pari ad € 2.327.063,87, oltre € 71.951,07 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.399.014,94;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 3.468.053,45
Ribasso del 32,90%	<u>€ 1.140.989,58</u>
Restano	€ 2.327.063,87
per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 71.951,07</u>
Totale	€ 2.399.014,94

B)- per somme a disposizione:

- IVA	€ 479.802,99
- per imprevisti compreso IVA al 20%	€ 247.452,64
- per eventuale acc. bon. art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 106.200,14
- per espropri	€ 54.077,40
- per Spese tecniche di gara, consulenze etc.	€ 361.205,23
- per IVA 20% sulle spese generali	€ 72.241,04
- per Incentivo 1.50% per progettazione	€ 53.911,23
- per oneri riflessi e spese varie	€ 16.173,37
- per accant. 7% Decreto R.C. 1184/03+ IVA	€ 201.517,24

Totale somme a disposizione	€ 1.592.581,28
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 3.991.596,22

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di imputare la spesa al Cap. 12331/03

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 12333/2 PROG.N° 1896/03

8 SET. 2003

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.08.2000)

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. _____ LIQ.N° _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)

6760
= 6 LUG. 2004

ORIGINALE

Prof. Minicci -
6-7-04

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BENEVENTO REP.N. 217

CONTRATTO DI APPALTO dei lavori di ammodernamento della S.P. SS 369 "Fortorina" I° lotto - tratto San Bartolomeo in Galdo - Foiano Valfortore. Intesa di programma - accordo di programma quadro per la mobilità.

L'anno duemilaquattro addi **NOVE** del mese di GIUGNO in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia.

AVANTI A ME DOTT. GIANCLAUDIO IANNELLA segretario generale della Provincia di Benevento domiciliato per la mia carica presso la sede dell'Ente, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

-DA UNA PARTE: L'ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca il 14.02.1943, Dirigente del settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, con sede ivi alla piazza IV Novembre (ove lo stesso è domiciliato per la carica) - codice fiscale n. 92002770623, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Provincia".

DALL'ALTRA: IL SIG. FERONE PIETRO nato ad Afragola (NA) il 29.07.1932 - codice fiscale FRN PTR 32L29 A064S - amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa FERONE PIETRO E C. S.R.L. capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito denominata anche Appaltatore) costituita con atto per notaio Nicola Captano da Napoli rep. n. 113470 - racc. n. 24898 (allegato A) da:



Registrato a Benevento addi 23 GIU. 2004
al N. 3131 mod. 1 vol. 32 Atti
Esatto L. 132,43

IL DIRETTORE
F.to Illeggitibile

-FERONE PIETRO E C. S.R.L. con sede in Napoli al corso Meridionale n. 7, codice fiscale e numero registro imprese di Napoli 05074810630 – R.E.A. Napoli n. 415466;

-CEDIS – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Isernia alla località Breccelle, codice fiscale e numero registro imprese di Isernia 00295620942 – R.E.A. Isernia n. 22349;

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

-CHE delibera G.P. n. 519 del 6.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento della S.P. SS 369 "Fortorina" 1° lotto – tratto San Bartolomeo in Galdo – Foiano Valfortore dell'importo complessivo di € 5.164.569,00;

-CHE con determinazione n. 911/06 del 14.12.2003 è stato stabilito di indire l'asta pubblica;

-CHE a seguito di gara espletata i giorni 8/9/17.01.2003 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'ATI "Perone Pietro e C. srl-Cedis srl" la quale sull'importo a base d'asta di € 3.468.053,45 (oltre oneri di sicurezza pari ad € 71.951,07) ha offerto il ribasso del 32,9000%, come risulta dai verbali della Commissione di gara;

-CHE con atto dirigenziale n.907/06 del 2.9.2003 è stato determinato di dare atto delle risultanze della suddetta gara con aggiudicazione in favore dell'ATI FERONE PIETRO E C. SRL – CEDIS SRL per l'importo complessivo di € 2.399.014,94 e di imputare la spesa al cap. 12331/2 progr. 1896/03;



Perone Pietro

-CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 0427 del 27.2.2004 ha definitivamente assegnato alla Provincia di Benevento il finanziamento della somma di € 3.991.596,22 per l'esecuzione dell'intervento "lavori di ammodernamento della S.P. SS 369 "Fortorina" 1° lotto - tratto San Bartolomeo in Galdo - Foiano Valfortore";

-CHE le imprese "Ferone Pietro e C. srl" e "Cedis società a responsabilità limitata" hanno presentato i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e Isernia rilasciati rispettivamente il 3.5.04 prot. n. CEW/27989/2004/CNA007 e il 5.3.2004 prot. n. CEW/873/2004/CIS6009 dai quali risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

CHE l' "Appaltatore" è in possesso della certificazione ISO 9001 per cui si avvalso del beneficio previsto dall'art. 8 comma 11 quater della legge 09/94 di costituire la cauzione definitiva ridotta del 50%;

CHE il rappresentante dell' "appaltatore" ed il responsabile unico del procedimento ing. Angelo Fuschini in data 31.5.2004 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71 c. 3 del DPR 21.12.1999, n. 554 il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente atto;


che i lavori di che trattasi saranno ripartiti tra le imprese riunite come segue:

1) c. "Ferone Pietro e C. s.r.l." - 65%;

2) c. "Cedis a responsabilità limitata" - 35%;

ATTO CIO' PREMESSO, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Ferone Pietro



ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART.2) La "Provincia", come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di ammodernamento della S.P. SS 369 "Fortorina" 1° lotto - tratto San Bartolomeo in Galdo - Foiano Valfortore. Intesa di programma - accordo di programma quadro per la mobilità.

ART.3) Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 2.399.014,94 (duemilionitrecentonovantanovemilaquattordici/94 euro) di cui € 2.327.063,87 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,90% ed € 71.951,07 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati, nell'ambito e subordinatamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, mediante mandati emessi sul tesoriere provinciale. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto all' "Appaltatore" al competente Settore Finanziario e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 4) L' "Appaltatore" dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 622 (seicentoventidue) giorni continui e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno in più che l'appaltatore impiegasse nei lavori, oltre ai termini stabiliti, dovrà sottostare ad una penale pari allo 0,04 per mille dell'importo di aggiudicazione dei lavori.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La riscossione della penale si farà mediante di ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti alla disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto all'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal direttore dei lavori.

ART. 5) L'appalto viene concesso dalla "Provincia" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla seguente documentazione facente parte del progetto, approvato con deliberazione G.P. n. 519 del 6.11.2002: - relazione generale; -relazione geologica; -relazione geotecnica; -corografia; -planimetria sul catastale; -planimetria di progetto; -sezioni trasversali stato fatto; -sezioni trasversali di progetto; -sezioni tipo ed opere d'arte; -computo dei movimenti terra; -calcoli statici; -piano particellare d'esproprio grafico-Foiano V.F.; - piano particellare d'esproprio grafico-S. Bartolomeo G.; -piano particellare d'esproprio descrittivo-Foiano V.F.; -piano particellare d'esproprio descrittivo-S. Bartolomeo G.; - computo metrico stimativo; -quadro economico; -cronoprogramma; -piano di sicurezza e di ordinamento; -capitolato speciale di appalto; -elenco prezzi; -analisi nuovi prezzi; -quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera.

I suddetti documenti, siglati dall'Appaltatore per integrale accettazione, rimangono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati.



ART. 6) L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è, altresì, subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato capitolato speciale d'appalto.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145.

ART. 7) Per le risoluzioni ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118 e 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

ART. 8) L' "Appaltatore" a garanzia degli impegni da assumere col presente Atto ha costituito cauzione definitiva di € 532.897,63 a mezzo polizza fidejussoria n. 00849551 emessa in data 30.04.2004 dalla compagnia di assicurazioni "Nuova Tirrena" - agenzia di Napoli 173.

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", la Provincia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

ART. 9) L' "Appaltatore" ha, altresì, stipulato in data 20.05.2004 con la compagnia di assicurazioni "Nuova Tirrena" agenzia di Napoli 173 polizza 740.193 "tutti i rischi della costruzione di opere civili".

ART. 10) IL presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.



ART. 11) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 12) L' "Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'art. 31 della legge 109/94 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13) A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio presso la sede della "Provincia".

ART. 14) Sono a carico dell' "Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART. 15) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 16) La "Provincia", come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,



K

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom of the page.

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del presente atto io segretario generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa pagine intere sette parte della ottava fin qui.

ING. ANGELO FUSCHINI

SIG. PIETRO FERONE
PIETRO FERONE & C. s.r.l.
Amministratore

DOCT. GIANCLAUDIO IANNELLA

