

1. E 3

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

18 NOV. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 848 del 11 NOV. 2005

Oggetto : S.P. MONTEFALCONE – SS. 369 APPULO FORTORINA. - Lavori di sistemazione ed adeguamento – INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilacinque il giorno undici del mese di novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~ ^{v.} (Dott. Sergio MUOLLO)
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

[Signature]
LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnico – descrittiva del Settore Infrastrutture che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro " Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 1.239.496,56 a favore della Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto di finanziamento in via provvisoria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 1.239.496,56.

Con delibera di Giunta Provinciale n. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 1.239.496,56;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 10172 del 01.09.2005 ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a parziale rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di €. 967.242,78 .

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. 967.242,78.

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al n. 4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GI.CO.P Costruzioni S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M.T alla Via Provinciale per l'importo 600.264,61 al netto del ribasso di gara del 34,38% oltre oneri di sicurezza per ad €. 5.032,58.

In data 11.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 05.07.2006.

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni all'esecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza.

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2004 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche del 3-4-5 Marzo 2005 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti , diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinarsi a valle di parte del corpo stradale.-

Inoltre si sono registrate lungo la strada a partire dal bivio ex 369 fino a Montefalcone V.F danneggiamento del piano viabile, con formazione di avvallamenti, deformazioni e di crepe diffuse , il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze , oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte .-

Gli interventi previsti in variante sono indicati nei seguenti elaborati grafici:

1. Planimetria aerofotogrammetria generale con indicazione delle opere a farsi;
2. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto A-B
3. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto B-C
4. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto C-D
5. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto D-E

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5%

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni (360) trecentosessanta, viene aumentato di gg. (60) sessanta;

- di confermare la spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. n. 3041/3/04 e 3041/15/04.

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dr. Carmine NARDONE)

N. 10679 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 NOV. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 NOV. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 5 DIC. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 5 DIC. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanza e cr
SETTORE _____

il	<u>10063/05</u>	prot. n.	<u>Es 10679</u>
il	<u>11-05</u>	prot. n.	<u>7-12-05</u>
il	<u>12</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capirella



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO

S.P. MONTEFALCONE - SS. 369 APPULO FORTORINA

VARIANTE

ELENCO ALLEGATI

Relazione tecnica descrittiva

Planimetria aerofotogrammetrica generale con
indicazione delle opere a farsi
Planimetria aerofotogrammetrica particolareggiata
tratto A-B
Planimetria aerofotogrammetrica particolareggiata
tratto B-C
Planimetria aerofotogrammetrica particolareggiata
tratto C-D
Planimetria aerofotogrammetrica particolareggiata
tratto D-E
Computo metrico estimatvo
Elenco prezzi ed analisi Nuovi prezzi
Quadro comparativo
Schema atto di sottomissione e verbale concordamento
nuovi prezzi
Particolari costruttivi

Relazione tecnica
descrittiva

Il DALL.
ing. Francesco Caruso

Benevento

R.U.P.
DIRIGENTE S.I.
(Dr. ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

VARIANTE

Oggetto : Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P Montefalcone V.F-ex 369 Appulo Fortorina.-

Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro " Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede,tra gli altri il finanziamento di € 1.239.496,56 a favore della Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto di finanziamento in via provvisoria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 1.239.496,56.

Con delibera di Giunta Provinciale n. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 1.239.496,56;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 10172 del 01.09.2005 ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a parziale rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di €. **967.242,78** .

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. **967.242,78**.

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al n. 4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GI.CO.P Costruzioni S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M.T alla Via Provinciale per l'importo 600.264,61, al netto del ribasso di gara del 34,38% oltre oneri di sicurezza peri ad €. 5.032,58.

In data 11.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il **05.07.2006**.

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni all'esecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza.

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2004 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche del 3-4-5 Marzo 2005 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti , diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinarsi a valle di parte del corpo stradale.-

variante Montefalcone

2 di 4



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Inoltre si sono registrate lungo la strada a partire dal bivio ex 369 fino a Montefalcone V.F danneggiamento del piano viabile, con formazione di avvallamenti, deformazioni e di crepe diffuse, il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze, oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada, quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra, la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte.-

Gli interventi previsti in variante sono indicati nei seguenti elaborati grafici:

1. Planimetria aerofotogrammetria generale con indicazione delle opere a farsi;
2. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto A-B
3. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto B-C
4. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto C-D
5. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto D-E

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 del 30.08.2005;

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 360 viene aumentato di gg. 60,00.

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a €. 24.979,03.-



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 960.444,44
Per ribasso del 34,38%		€ 330.200,80
restano		€ 630.243,64
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.738,36
Somma		€ 635.982,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 127.196,40	
- per accordi bonari +IVA	€ 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€ 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€ 19.323,65	
-per espropri +oneri connessi	€ 25.000,00	
spese generali	€ 95.683,56	
-IVA su spese generali	€ 19.136,71	
Somma		€ 331.260,78
Totale		€ 967.242,78

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Francesco Caruso

Visto il R.U.P.
Dott. Ing. Angelo Fuschini

dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 del 30.08.2005;

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 360 viene aumentato di gg. 60,00.

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 960.444,44
Per ribasso del 34,38%		€. 330.200,80
restano		€. 630.243,64
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.738,36
Somma		€. 635.982,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 127.196,40	
- per accordi bonari +IVA	€. 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€. 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€. 19.323,65	
-per espropri +oneri connessi	€. 25.000,00	
spese generali	€. 95.683,56	
-IVA su spese generali	€. 19.136,71	
Somma		€. 331.260,78
Totale		€. 967.242,78

RITENUTO dover provvedere all'approvazione:

- della perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento della **S.P. MONTEFALCONE – SS. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'**, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sopra riportato;
- dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

RITENUTO, infine, dover confermare la spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. n. 3041/3/04 e 3041/15/04.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

GRIMALDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. MONTEFALCONE – SS. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA', con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 960.444,44
Per ribasso del 34,38%		€. 330.200,80
restano		€. 630.243,64
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.738,36
Sommano		€. 635.982,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 127.196,40	
- per accordi bonari +IVA	€. 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€. 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€. 19.323,65	
-per espropri +oneri connessi	€. 25.000,00	
spese generali	€. 95.683,56	
-IVA su spese generali	€. 19.136,71	
Sommano		€. 331.260,78
Totale		€. 967.242,78