

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 02 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 584 del 29 SET. 2006

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. SS. 265 - LIMATOLA - TRATTO LIMATOLA - SS.265. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilasei il giorno Ventinueve del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALLONARDOI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnico - illustrativa della perizia variativa e suppletiva della Direzione dei lavori, ingg. Domenico Catalano e Stefano Capobianco, che qui di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 620 del 19/11/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. ex S.S. 265 – Limatola: tratto Limatola – ex S.S. 265” dell'importo complessivo di € 1.552.331,03 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori a base d'asta:	
- Per lavori di cui € 3.573,92	
per oneri di sicurezza:	€ 1.112.950,37
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:	
B1 - Per espropri ed oneri relativi	
(frazionamento atti ecc.):	€ 21.000,00

2005.110 S.U.

B2 - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€ 136.074,04
B3 - IVA sui lavori (20% di A):	€ 222.590,07
B4 - IVA su spese generali (20% di B2):	€ 27.214,81
B5 - Imprevisti, eventuali accordi bonari e per definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99:	€ 32.501,74

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 439.380,66

IMPORTO TOTALE € 1.552.331,03

A seguito di gara espletata il 14/04/2005 e 10/05/2005 i lavori furono aggiudicati all'Impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI con un ribasso pari al 34,39% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 727.861,89, oltre € 3.573,92 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 731.435,81. Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, risulta rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso):	€ <u>1.109.376,45</u>
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ <u>381.514,56</u>
Restano	€ 727.861,89
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ <u>3.573,92</u>
SOMMANO:	€ <u>731.435,81</u>

B) Somme a disposizione dell'A.P.:	
B1 - Oneri di esproprio ed oneri relativi:	€ 21.000,00
B2 - Spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, art. 18 legge 109/94 + oneri riflessi):	€ 136.074,04
B3 - IVA sui lavori 20%:	€ 146.287,16
B4 - IVA sulle spese generali:	€ 27.214,81
B5 - Accantonamento 7% + IVA:	€ 61.440,60
B6 - Imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ <u>32.501,74</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 424.518,35
TOTALE GENERALE € 1.155.954,16

L'Amministrazione Provinciale decise di procedere all'esecuzione del risanamento del piano viabile della Strada Provinciale dal passaggio a livello in località Cantinelle fino alla frazione Biancano nonché del tratto B' - C', dal centro abitato di Limatola fino al ponte sul Voltorno, per cui fu necessario procedere ad una variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di G.P. n. 246 del 05/05/2006.

Per tener conto della suddetta decisione di risanamento del piano viabile dell'intera strada provinciale e di procedere all'allargamento del ponte esistente, invece del suo rifacimento, nonché di altri numerosi miglioramenti della viabilità, si è proceduto ad una perizia variativa e suppletiva, che comporta un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5% e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

Le opere, previste nella presente variante, dettagliate nel computo metrico e rappresentate negli elaborati grafici, si possono così riassumere:

- 1) Rifacimento del piano viabile per circa km 11,900; di questi per alcuni tratti è stato rifatto il solo tappetino, mentre per altri, particolarmente deteriorati, sia il bynder che il tappetino;
- 2) Rifacimento dell'intero corpo stradale, dalla progressiva 0,00 alla 375, comprendente la massicciata, uno strato di base, bynder e tappetino;
- 3) Allargamento della sede stradale, dalla progressiva 225 alla 350, mediante la realizzazione di gabbionate, rilevato e piattaforma stradale;
- 4) Costruzione di un cunettone in c.a., dalla progressiva 424 alla 515, per facilitare il deflusso delle acque meteoriche;
- 5) Costruzione di due cavalcafossi alle progressive 333 e 825, di zanella dalla progressiva 4304 alla 4389 e, per circa mt 150,00, nel tratto tra il cimitero e la frazione Biancano, e di un attraversamento sempre in località Biancano;
- 6) Allargamento del ponte esistente con una struttura in c.a., di larghezza mt 2,50, dettagliato negli elaborati grafici;
- 7) Sostituzione delle barriere metalliche esistenti con barriere di sicurezza in acciaio zincato, di categoria H1, conformi alle norme vigenti;

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

GRIPALDO

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. ex S.S. 265 - Limatola: tratto Limatola - ex S.S. 265" dell'importo complessivo di € 1.155.954,16, avente il seguente quadro economico da cui si evidenzia che il maggiore importo dei lavori ammontante a € 36.241,82, al netto del ribasso contrattuale, rientra nel limite del 5% dell'importo del progetto appaltato:

C) Importo lavori a misura:	€ 1.168.188,73	
A detrarre oneri di sicurezza:	€ 3.573,92	
Restano	€ 1.164.614,81	
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ 400.511,10	
Restano	€ 764.103,71	
Oneri per la sicurezza:	€ 3.573,92	
TOTALE LAVORI:		€ 767.677,63
D) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori (20% di A):	€ 153.535,52	
B2 - Per espropri:	€ 29.737,85	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A+B2):	€ 143.751,19	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 28.750,23	
B5 - Per imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ 32.501,74	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 388.276,53
TOTALE GENERALE		€ 1.155.954,16

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni 60,00;

- di confermare la spesa sul cap n° 12331/3R impegno nn. ~~3041/1/04~~ 3041/13/04;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
(Dot. Pasquale GRUZZI)

N. 729 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 18 OTT. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 18 OTT. 2006


- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 18 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

3x Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanza e CI
SETTORE _____
Revisori dei Conti
* Nucleo di Valutazione
Conferenza Col. fupb

il _____ prot. n. Es 8010
il SIHR prot. n. 23.10.06
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il 18.10.06 prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ NELLA REGIONE CAMPANIA"

S.P. S.S. 265 – LIMATOLA: Tratto Limatola – S.S. 265

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO


PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

1 - RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Ing. **FRANCESCO CARUSO**

IL R.U.P.

Ing. **Angelo Fuschini**




DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. **Domenico Catapano**

Ing. **Stefano Capobianco**

Stefano Capobianco



RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 620 del 19/11/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. ex S.S. 265 – Limatola: tratto Limatola – ex S.S. 265" dell'importo complessivo di € 1.552.331,03 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori a base d'asta:

- Per lavori di cui € 3.573,92 per oneri di sicurezza: € 1.112.950,37

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

B ₁ - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.):	€	21.000,00
B ₂ - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€	136.074,04
B ₃ - IVA sui lavori (20% di A):	€	222.590,07
B ₄ - IVA su spese generali (20% di B ₂):	€	27.214,81
B ₅ - Imprevisti, eventuali accordi bonari e per definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99:	€	<u>32.501,74</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 439.380,66

IMPORTO TOTALE € 1.552.331,03

A seguito di gara espletata il 14/04/2005 e 10/05/2005 i lavori furono aggiudicati all'Impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI con un ribasso pari al 34,39% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 727.861,89, oltre € 3.573,92 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 731.435,81.

Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, risulta rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso):	€ 1.109.376,45	
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ <u>381.514,56</u>	
Restano	€ 727.861,89	
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ <u>3.573,92</u>	
SOMMANO:		€ 731.435,81
B) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 – Oneri di esproprio ed oneri relativi:	€ 21.000,00	
B2 – Spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, art. 18 legge 109/94 + oneri riflessi):	€ 136.074,04	
B3 – IVA sui lavori 20%:	€ 146.287,16	
B4 – IVA sulle spese generali:	€ 27.214,81	
B5 – Accantonamento 7% + IVA:	€ 61.440,60	
B6 – Imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ <u>32.501,74</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ <u>424.518,35</u>
TOTALE GENERALE		€ 1.155.954,16

L'Amministrazione Provinciale decise di procedere all'esecuzione del risanamento del piano viabile della Strada Provinciale dal passaggio a livello in località Cantinelle fino alla frazione Biancano nonché del tratto B' - C', dal centro abitato di Limatola fino al ponte sul Voltumo, per cui fu necessario procedere ad una variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di G.P. n. 246 del 05/05/2006.

Per tener conto della suddetta decisione di risanamento del piano viabile dell'intera strada provinciale e di procedere all'allargamento del ponte esistente, invece del suo rifacimento, nonché di altri numerosi miglioramenti della viabilità, si è proceduto ad una perizia variativa e suppletiva, che comporta un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5% e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

Le opere, previste nella presente variante, dettagliate nel computo metrico e rappresentate negli elaborati grafici, si possono così riassumere:

- 1) Rifacimento del piano viabile per circa km 11,900; di questi per alcuni tratti è stato rifatto il solo tappetino, mentre per altri, particolarmente deteriorati, sia il bynder che il tappetino;
- 2) Rifacimento dell'intero corpo stradale, dalla progressiva 0,00 alla 375, comprendente la massicciata, uno strato di base, bynder e tappetino;

- 3) Allargamento della sede stradale, dalla progressiva 225 alla 350, mediante la realizzazione di gabbionate, rilevato e piattaforma stradale;
- 4) Costruzione di un cunettone in c.a., dalla progressiva 424 alla 515, per facilitare il deflusso delle acque meteoriche;
- 5) Costruzione di due cavalcafossi alle progressive 333 e 825, di zanella dalla progressiva 4304 alla 4389 e, per circa mt 150,00, nel tratto tra il cimitero e la frazione Biancano, e di un attraversamento sempre in località Biancano;
- 6) Allargamento del ponte esistente con una struttura in c.a., di larghezza mt 2,50, dettagliato negli elaborati grafici;
- 7) Sostituzione delle barriere metalliche esistenti con barriere di sicurezza in acciaio zincato, di categoria H1, conformi alle norme vigenti;
- 8) Pulizia delle cunette e parzialmente del canalone confinante con la strada;
- 9) Fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale.

L'importo della perizia variativa e suppletiva è pari ad € 1.155.954,16 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.168.188,73	
A detrarre oneri di sicurezza:	€ <u>3.573,92</u>	
Restano	€ 1.164.614,81	
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ <u>400.511,10</u>	
Restano	€ 764.103,71	
Oneri per la sicurezza:	€ <u>3.573,92</u>	
TOTALE LAVORI:		€ 767.677,63
C) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 – Per I.V.A. sui lavori (20% di A):	€ 153.535,52	
B2 – Per espropri:	€ 29.737,85	
B3 – Per spese generali e tecniche (12% di A+B2):	€ 143.751,19	
B4 – Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 28.750,23	
B5 – Per imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ <u>32.501,74</u>	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ <u>388.276,53</u>
TOTALE GENERALE		€ 1.155.954,16

È stato altresì redatto uno schema di atto di sottomissione per prevedere n. 26 (ventisei) nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto.

8) Pulizia delle cunette e parzialmente del canalone confinante con la strada;

9) Fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale.

L'importo della perizia variativa e suppletiva è pari ad € 1.155.954,16 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.168.188,73	
A detrarre oneri di sicurezza:	€ 3.573,92	
Restano	€ 1.164.614,81	
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ 400.511,10	
Restano	€ 764.103,71	
Oneri per la sicurezza:	€ 3.573,92	
TOTALE LAVORI:		€ 767.677,63
B) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 – Per I.V.A. sui lavori (20% di A):	€ 153.535,52	
B2 – Per espropri:	€ 29.737,85	
B3 – Per spese generali e tecniche (12% di A+B2):	€ 143.751,19	
B4 – Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 28.750,23	
B5 – Per imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ 32.501,74	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 388.276,53
TOTALE GENERALE		€ 1.155.954,16

È stato altresì redatto uno schema di atto di sottomissione per prevedere n. 26 (ventisei) nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto."

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Faveppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)