

J.EL

03 OTT. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 592 del 02 OTT. 2006

Oggetto : S.S.V Fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte - Foglianise. - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA; - RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilasei il giorno Due del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Premesso che con delibera di Giunta Provinciale n. 774 del 14.10.2005, i.e., veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
Sommano		€ 1.451.036,31
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche + pubbl. + art.18 + oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
Sommano		€ 1.051.348,30
Totale		€ 2.502.384,61

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni (370) trecentosettanta, viene aumentato di gg. (120) centoventi;
- di confermare la spesa di € **2.502.384,61** sul capitolo 12331/2, impegno n°2878/03;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, prot. n. 28806 del 21.12.2005, con la quale nel rilevare che, dall'esame degli atti relativi alla suddetta perizia di variante, nel relativo quadro economico era stato erroneamente calcolato il ribasso d'asta del 33,45%, anzicchè quello esatto del 33,045% praticato dall'impresa aggiudicatrice dei lavori, si richiedeva la riformulazione del quadro economico;

RITENUTO dover riformulare Il nuovo quadro economico della perizia di variante, in virtù delle suddette osservazioni, nel seguente modo:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%		€ 699.151,91
restano		€ 1.416.605,12
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
Sommano		€ 1.459.605,12
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 291.921,02	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
Sommano		€ 1.042.779,49
Totale		€ 2.502.384,61

RITENUTO, altresì, dover confermare tutto quanto precedentemente disposto con la delibera di G.P. n. 774 del 14.10.2005 ai punti 2), 3), 4) e 5).

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di riformulare Il nuovo quadro economico della perizia di variante dei lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, in virtù delle suddette osservazioni, nel seguente modo:

A) importo dei lavori, a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%		€.699.151,91
restano		€. 1.416.605,12
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 43.000,00
Sommano		€. 1.459.605,12
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 291.921,02	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€. 15.000,00	
-per espropri	€. 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€. 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€. 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€. 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€. 13.245,98	
Somma		€. 1.042.779,49
Totale		€. 2.502.384,61

- di confermare tutto quanto precedentemente disposto con la delibera di G.P. n. 774 del 14.10.2005 ai punti 2), 3), 4) e 5);
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 735 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 DIC. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e Pi
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

ii	<u>7479</u>	prot. n.	<u>Es- 9/16</u>
ii	<u>5.10.06</u>	prot. n.	<u>11.12.06</u>
ii	_____	prot. n.	_____
ii	_____	prot. n.	_____

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1641
7.12.06

Prot. n. 9416

Benevento, 11 DIC. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 592 DEL 02.10.2006 AD OGGETTO: S.S.V. Fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v. 1° Lotto tratto Ponte - Foglianise - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia FARANTO

gpe



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1331
03-10-06

Prot. n. 1189.....

Benevento, li.....

5 OTT. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 592 DEL 02.10.2006 AD OGGETTO: S.S.V. FONDO VALLE VITULANESE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL P.V. 1° LOTTO TRATTO PONTE - FOGLIANESE - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia ~~TARANTO~~

gm

1. E (
 17 OTT. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

14 OTT. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 574 del _____

Oggetto : S.S.V fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte – Foglianise. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilacinque il giorno Quattordici del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (Dat. Sergio MUOLLO) IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE PROPONENTE J. Iannella**LA GIUNTA**

VISTA la relazione. prot. n. 11781 del 12.10.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

in data 30 Ottobre 2002 è stato stipulato tra Governo e la Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari;

l'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 3.098.741,40 a favore della Provincia per la realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise;

la Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione;

con delibera di Giunta Provinciale n. 595 in data 06.12.2002, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 3.098.741,39

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1340 del 23.07.2003 ha disposto l'assegnazione in via provvisoria, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ente attuatore dell'intervento il finanziamento della somma complessiva di € 3.098.741,40 per l'esecuzione dell'intervento de quo;

il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 12209/SI del 23.12.2003 ha trasmesso la determinazione n. 1294/06 del 25.11.2003 di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione dei lavori ivi compreso il quadro economico rimodulato nel rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali della regione Campania nn. 1184 del 10/07/2003 e 308 del 26/02/2004, che comporta una spesa complessiva di €. 2.502.383,61;

la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 0421 del 27.02.2004 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. 2.502.384,61 e alla erogazione della 1° anticipazione pari ad €. 125.119,23;

con contratto Rep. N. 176 del 07 Maggio 2004 registrato a Benevento il 07.05.2004 al n. 2426 Mod.1, vol. 25 i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Acquaviva S.R.L con sede in Acquaviva d'Isernia (IS) alla via Portauova per l'importo 2.015.006,70 al netto del ribasso di gara del 33,045% oltre oneri di sicurezza pari ad €. 40.000,00;

in data 06.09.2004 i lavori sono stati consegnati alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94, mentre l'ultimazione è prevista per il 10/09/2005;

con determinazione n. 1062/06 del 18.11.2004 è stata autorizzata la impresa Acquaviva, aggiudicataria dei lavori l'affidamento di parte dei lavori previsti nell'ambito dell'appalto, alla ditta Mastrocinque Ernesto da Foglianise per l'importo presunto di €. 150.000,00;

durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione dello stato di estremo degrado sia del piano viabile disseminato da pericolosi avvallamenti e profonde incisioni tali da rendere rischiosa la circolazione, sia delle pertinenze che non assicurano più una corretta regimazione delle acque con il conseguente verificarsi del fenomeno erosivo delle scarpate.-

Tale situazione si è determinata a seguito delle persistenti e prolungate avversità atmosferiche che hanno caratterizzato particolarmente i periodi invernali intercorsi dall'epoca di redazione ed approvazione del progetto anno 2002 ad oggi.-

Per quanto sopra si è ritenuto di dover privilegiare in modo completo ed incisivo, soprattutto l'intervento lungo il piano viabile esistente attraverso il suo più definito adeguamento funzionale, opere di risanamento della carreggiata e di consolidamento delle scarpate.-

Le principali variazioni riguardano:

- a) il miglioramento della percorribilità sul ponte Vallone Cotugno (Sez. S43-S44) del progetto affidato. Nel progetto si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato più a valle del ponte esistente, con la messa in opera di un tubo in acciaio ondulato zincato del diametro di 5000 mm.- Da un più approfondito esame dei luoghi si è potuto accertare la possibilità di raggiungere il medesimo risultato attraverso opportuni allargamenti della sede stradale prima e dopo il ponte esistente.-
- b) adeguamento della sede stradale in corrispondenza del fabbricato di proprietà Cutillo ed altri ubicato poco prima del bivio per Torrecuso.- Il tratto di strada in questo punto presenta una curva a raggio molto ridotto che la presenza dell'immobile non consentiva di migliorare né come visibilità né come sicurezza.- Per effetto di questa condizione nel progetto affidato si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato, più a monte, in trincea, che comportava significativi movimenti di terra.-
- c) successivamente, anche su loro richiesta si è avuta la disponibilità dei proprietari alla demolizione di parte del fabbricato e precisamente di quella parte che non consentiva l'adeguamento della viabilità esistente. Di conseguenza si è ritenuto non procedere alla esecuzione delle opere previste per la realizzazione del nuovo tracciato e di provvedere all'adeguamento della sede stradale esistente migliorandone le caratteristiche geometriche del tratto in curva garantendo sufficienti condizioni di sicurezza per il traffico-
- d) consolidamento del piano viabile con il rifacimento di estesi tratti di sovrastruttura con idonei materiali rinforzata da gabbionature, ove richieste, dalle condizioni di instabilità della sede stradale.

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1294/06 del 25.11.2005;

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72 (699.151,91)
restano		€ 1.408.036,31 (1.416.605,12)
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<u>Somma</u>		€ 1.451.036,31 (1.459.605,1)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	291.921,02
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi.	€ 285.490,00 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	1.042.779,11
<u>Somma</u>		€ 1.051.348,30 1.053.062,06
<u>Totale</u>		€ 2.502.384,61 2.502.384,61

RITENUTO dover provvedere all'approvazione:

- della perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sopra riportato;
- dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

RITENUTO, infine, dover confermare la spesa di € 2.502.384,61 sul capitolo 12331/2, impegno n°2878/03.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Murolo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
Sommano		€ 1.451.036,31
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche + pubbl. + art.18 + oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
Sommano		€ 1.051.348,30
Totale		€ 2.502.384,61

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni (370) trecentosettanta, viene aumentato di gg. (120) centoventi;
- di confermare la spesa di €. 2.502.384,61 sul capitolo 12331/2, impegno n°2878/03.
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(D. Gianfranco ANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 832 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

7 OTT. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianfranco ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 3 NOV. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 3 NOV. 2005

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanza e Ci
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenze Capigruppo

ii/ _____ prot. n. _____
 ii/ 89.16 _____ prot. n. _____
 ii/ 18.10.05 _____ prot. n. _____
 ii/ _____ prot. n. _____



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
Settore Autolinee e Vie di Comunicazione

*Inf. Carr
Felice
21-12-05*

Napoli, li
Centro Direzionale Is. C 3 - 80143 Napoli

Alla Provincia di Benevento
Settore Infrastrutture
Largo G. Carducci

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2005. 1024047 del 13/12/2005 ore 12,34
Dest: PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE INFRASTRUTTURE
Fascicolo : 2005.XLVI/1/1.4

PROVINCIA DI BENEVENTO
82100 BENEVENTO
20 DIC. 2005



Oggetto: *Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità nella Regione Campania" – Proposta di perizia di variante dell'intervento "S.S.V. Fondo Valle Vitulanese tratto Ponte – Foglianise" (Cod. B06) - Proposta di perizia di variante.*

*16/8/05
22 DIC. 2005*

Si riscontra la nota n° 13324 del 22 novembre 2005 con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la proposta di perizia di variante dei lavori in oggetto ai fini dell'utilizzo dell'accantonamento.

Dall'esame degli atti summenzionati si rileva che nel nuovo quadro economico della variante è stato calcolato erroneamente il ribasso d'asta del 33.45%.

Risulta, infatti, allo scrivente Settore che il ribasso praticato dall'impresa aggiudicatrice dei lavori è del 33,045%, come evincesi anche dalla determinazione n° 1296 del 25/11/03. Si richiede, conseguentemente, la riformulazione del quadro economico.

Avv. Renato Capalbo

[Handwritten mark]

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028806 Data 21/12/2005
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA
PROPOSTA DI PERIZIA DI
Dest. Infrastrutture Settore



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Prot. 11781 / 12 OTT. 2005

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

VARIANTE

Oggetto : S.S.V fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte -Foglianise .-

Premesso: -

in data 30 Ottobre 2002 è stato stipulato tra Governo e la Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari;

l'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 3.098.741,40 a favore della Provincia per la realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise;

la Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione;

con delibera di Giunta Provinciale n. 595 in data 06.12.2002, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.098.741,39

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1340 del 23.07.2003 ha disposto l'assegnazione in via provvisoria, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ente attuatore dell'intervento il finanziamento della somma complessiva di € 3.098.741,40 per l'esecuzione dell'intervento de quo;

il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 12209/SI del 23.12.2003 ha trasmesso la determinazione n. 1294/06 del 25.11.2003 di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione dei lavori ivi compreso il quadro economico rimodulato
variantr ponte-foglianise

1 di 4



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

nel rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali della regione Campania nn. 1184 del 10/07/2003 e 308 del 26/02/2004, che comporta una spesa complessiva di €. 2.502.383,61;

la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 0421 del 27.02.2004 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. 2.502.384,61 e alla erogazione della 1° anticipazione pari ad €. 125.119,23;

con contratto Rep. N. 176 del 07 Maggio 2004 registrato a Benevento il 07.05.2004 al n. 2426 Mod.1, vol. 25 i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Acquaviva S.R.L con sede in Acquaviva d'Isernia (IS) alla via Portauova per l'importo 2.015.006,70 al netto del ribasso di gara del 33,045% oltre oneri di sicurezza pari ad €. 40.000,00;

in data 06.09.2004 i lavori sono stati consegnati alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94, mentre l'ultimazione è prevista per il 10/09/2005;

con determinazione n. 1062/06 del 18.11.2004 è stata autorizzata la impresa Acquaviva, aggiudicataria dei lavori l'affidamento di parte dei lavori previsti nell'ambito dell'appalto, alla ditta Mastrocinque Ernesto da Foglianise per l'importo presunto di €. 150.000,00;

durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione dello stato di estremo degrado sia del piano viabile disseminato da pericolosi avvallamenti e profonde incisioni tali da rendere rischiosa la circolazione, sia delle pertinenze che non assicurano più una corretta regimazione delle acque con il conseguente verificarsi del fenomeno erosivo delle scarpate.-

Tale situazione si è determinata a seguito delle persistenti e prolungate avversità atmosferiche che hanno caratterizzato particolarmente i periodi invernali intercorsi dall'epoca di redazione ed approvazione del progetto anno 2002 ad oggi.-

Per quanto sopra si è ritenuto di dover privilegiare in modo completo ed incisivo, soprattutto l'intervento lungo il piano viabile esistente attraverso il suo più definito adeguamento funzionale, opere di risanamento della carreggiata e di consolidamento delle scarpate.-

Le principali variazioni riguardano:



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- a) il miglioramento della percorribilità sul ponte Vallone Cotugno (Sez. S43-S44) del progetto affidato. Nel progetto si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato più a valle del ponte esistente, con la messa in opera di un tubo in acciaio ondulato zincato del diametro di 5000 mm.- Da un più approfondito esame dei luoghi si è potuto accertare la possibilità di raggiungere il medesimo risultato attraverso opportuni allargamenti della sede stradale prima e dopo il ponte esistente.-
- b) adeguamento della sede stradale in corrispondenza del fabbricato di proprietà Cutillo ed altri ubicato poco prima del bivio per Torrecuso.- Il tratto di strada in questo punto presenta una curva a raggio molto ridotto che la presenza dell'immobile non consentiva di migliorare né come visibilità né come sicurezza .- Per effetto di questa condizione nel progetto affidato si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato, più a monte, in trincea, che comportava significativi movimenti di terra.-
- c) successivamente , anche su loro richiesta si è avuta la disponibilità dei proprietari alla demolizione di parte del fabbricato e precisamente di quella parte che non consentiva l'adeguamento della viabilità esistente. Di conseguenza si è ritenuto non procedere alla esecuzione delle opere previste per la realizzazione del nuovo tracciato e di provvedere all'adeguamento della sede stradale esistente migliorandone le caratteristiche geometriche del tratto in curva garantendo sufficienti condizioni di sicurezza per il traffico-
- d) consolidamento del piano viabile con il rifacimento di estesi tratti di sovrastruttura con idonei materiali rinforzata da gabbionature, ove richieste, dalle condizioni di instabilità della sede stradale.

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1294/06 del 25.11.2005;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45% -		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<u>Somma</u>		€ 1.451.036,31
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<u>Somma</u>		€ 1.051.348,30
Totale		€ 2.502.384,61

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione delle opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Francesco Caruso

Visto il R.U.P.
Dott. Ing. Angelo Fuschini