

La presente deliberazione viene affissa il 20 NOV. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 684 del 17 NOV. 2006


OGGETTO : S.P. n° 25 (Giro dei Santi)– Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.
Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilasei il giorno dicimette del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n°11778/S.I. del 02/11/2006, riguardante la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto riportati, dal quale si evince che:

- Con delibera della Giunta Provinciale n°617 del 19/11/2004 venne approvato il progetto esecutivo per un'importo complessivo di € 1.400.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n°784/06 del 28/06/2005 vennero aggiudicati i lavori in favore dell'Impresa Mastrominico Giuseppe per l'importo di € 712.233,27 al netto del ribasso del 34,411% comprensivo degli oneri per la sicurezza, defineridosi un importo complessivo del finanziamento da parte della Regione Campania di € 1.142.809,54 secondo il seguente quadro economico di spesa:

| | |
|--|---------------------|
| A)- Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) | € 1.078.046,93 |
| Ribasso del 34,411% | € 370.966,73 |
| Importo netto | € 707.233,27 |
| Oneri di sicurezza | € 5.153,07 |
| Sommano | € 712.233,27 |

| | |
|--|--------------|
| B)- Somme a Disposizione dell'Amministrazione: | |
| -Per I.V.A. sui lavori | € 142.446,65 |
| -Per progettaz e direzione (art.17 L.109/94) | € 21.664,00 |
| -Per Espropri ed oneri connessi | € 65.347,89 |
| -Per manufatti inerenti gli espropri | € 2.648,11 |
| -Per accantonamento 7.00%+IVA. | € 59.827,59 |
| -Per Spese Gen.e tecniche+IVA+CNPAIA | € 134.881,70 |
| -Per Pubblicità | € 3.760,32 |

Sommano le Somme a Disposizione € **430.576,26**
IMPORTO GENERALE € **1.142.809,54**

- Con verbale del 9/09/2005 furono consegnati alla sopra citata Impresa Mastrominico Giuseppe i lavori di che trattasi.

Considerato che:

- nel corso della esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità:
 - di adeguare le opere alle effettive necessità riscontrate, dei terreni e luoghi attraversati nonchè, di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario ma risultate invece indispensabili per la piena funzionalità degli interventi realizzati e per meglio garantire la sicurezza stradale;
 - di estendere gli interventi di sistemazione e pavimentazione del piano viabile su ulteriori tratti stradali, nel frattempo deterioratesi e che non erano previsti nel progetto originario, allo scopo di uniformare le condizioni di transitabilità e sicurezza a quasi l'intero percorso, stante la disponibilità di poter utilizzare l'importo di € 59.827,59 (IVA compreso) previsto tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con la sopra citata Determinazione n°784/06 del 28/06/2005 quale accantonamento del 7,00%;
- per l'esecuzione dei sopracitati ed ulteriori lavori è pertanto necessario elaborare ed approvare apposita perizia di variante e suppletiva;
- tali variazioni hanno reso necessario pertanto l'elaborazione della presente perizia di variante e suppletiva contenuta nel finanziamento della Regione Campania pari ad € 1.142.809,54, così come risulta dal seguente quadro economico:

| | |
|---|----------------|
| A)- Importo a base d'asta | € 1.159.213,24 |
| di cui: per lavori al netto del ribasso del 34,411% | |
| compreso oneri per la sicurezza e assorbimento | |
| somme a disposizione per accantonamento 7,00% | € 762.089,60 |

| | |
|---|---------------------|
| B) Somme a disposizione: | |
| - Per I.V.A. 20% su € 762.089,60 | € 152.417,92 |
| - Per spese generali, tecniche ed Incentivo art.18 L.109/94 | € 144.176,19 |
| - Per espropri ed oneri connessi | € 67.996,00 |
| - Per spese di pubblicità | € 3.088,92 |
| - Per imprevisti | € 13.040,91 |
| Sommano | € 380.719,94 |

TOTALE GENERALE**€1.142.809,54**

Il nuovo ammontare dei lavori è pari a complessivi € 762.089,60, di cui € 49.856,33 al netto del ribasso del 34,411% ed € 9.971,27 per I.V.A. al 20,00%, quale maggior importo rispetto ai lavori affidati, rientrante nella spesa di cui alla Determina di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori principali n°784/06 del 28/06/2005.

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L..

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, che prevede un incremento di lavori di **€ 49.856,33**, oltre I.V.A. al 20%, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

| | |
|--|---------------------|
| A)- Importo a base d'asta | € 1.159.213,24 |
| di cui: per lavori al netto del ribasso del 34,411% compreso oneri per la sicurezza e assorbimento somme a disposizione per accantonamento 7,00% | € 762.089,60 |

B) Somme a disposizione:

| | |
|--|--------------|
| - Per I.V.A. 20% su € 762.089,60 | € 152.417,92 |
| - Per spese generali, tecniche ed Incentivo art.18 L.109/94 | € 144.176,19 |
| - Per espropri ed oneri connessi | € 67.996,00 |
| - Per spese di pubblicità | € 3.088,92 |
| - Per imprevisti | € 13.040,91 |

Sommano**€ 380.719,94****TOTALE GENERALE****€1.142.809,54**

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3R, imp. ~~3041/5/04~~ - 3041/17/04."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Il Responsabile Servizio A.A.
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, che prevede un incremento di lavori di **€ 49.856,33**, oltre I.V.A. al 20%, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

| | |
|---|----------------|
| A)- Importo a base d'asta | € 1.159.213,24 |
| di cui: per lavori al netto del ribasso del 34,411% | |
| compreso oneri per la sicurezza e assorbimento | |
| somme a disposizione per accantonamento 7,00% | € 762.089,60 |

B) Somme a disposizione:

| | |
|--|--------------|
| - Per I.V.A. 20% su € 762.089,60 | € 152.417,92 |
| - Per spese generali, tecniche ed Incentivo art.18 L.109/94 | € 144.176,19 |
| - Per espropri ed oneri connessi | € 67.996,00 |
| - Per spese di pubblicità | € 3.088,92 |
| - Per imprevisti | € 13.040,91 |

Sommano

€ 380.719,94

TOTALE GENERALE

€1.142.809,54

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3R, imp. ~~3041/5/04~~ 3041/17/04.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dr. Carmine NARDONE)

N. 836 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 20 NOV 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La stessa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 NOV 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 7 DIC. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 7 DIC. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e Cr
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Puffelli

| | | | | |
|----|---|-----------------|----------|-----------------|
| il | / | _____ | prot. n. | <u>Es 9414</u> |
| il | / | <u>8831</u> | prot. n. | <u>11.12.06</u> |
| il | / | <u>27.11.06</u> | prot. n. | _____ |
| il | / | _____ | prot. n. | _____ |

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO : S.P. N°25 (GIRO DEI SANTI)

Lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti della S.P.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La strada provinciale in oggetto si snoda, attraversando molti centri abitati, ad immediato ridosso della città di Benevento nella zona posta a Sud del territorio provinciale, nel Comprensorio n°1 denominato "Hinterland Benevento" e, costituisce un importante ed insostituibile collegamento dei diversi comuni, centri abitati e aree agricole servite, con il centro capoluogo:

E' riportata nello stradario provinciale con il n° 25 e sviluppa una lunghezza complessiva di circa Km 25.00

L'itinerario stradale attualmente inizia in corrispondenza della variante di Benevento e termina, dopo aver attraversato il territorio dei Comuni di Benevento, S. Angelo a Cupolo, S. Nicola Manfredi e S. Martino Sannita, all'innesto con la SS.7 all'interno dell'abitato di S. Giorgio del Sannio.

Il tracciato stradale si divide in tre tratti:

-il primo inizia all'altezza dell'innesto con la variante di Benevento, nei pressi della località Fontana Fabbricata, e termina all'altezza dell'incrocio con le S.P. Bivio Monterocchetta-Toccanisi e S.P. S. Marco ai Monti, attraversando gli abitati della frazione Pastene e S. Angelo a Cupolo capoluogo;

-il secondo inizia dall'altezza del sopracitato incrocio e termina sulla linea d'innesto dell'incrocio posto alla località Ponte Pastene, attraversando gli abitati della frazione S. Maria a Toro e S. Nicola Manfredi;

-il terzo tratto, oggetto principale del presente intervento, si diparte dal Bivio S. Nicola Vecchia e termina sulla linea d'incrocio con la SS.7 all'interno dell'abitato di S. Giorgio del Sannio, dopo aver attraversato i centri abitati di S. Maria Ingrisone, S. Martino Sannita e S. Giacomo.

La mancanza, da tempo, di adeguate risorse finanziarie, aveva consentito, fino ai presenti interventi, solo sistemazione di tratti limitati per cui, sussistevano condizioni precarie di percorribilità, specialmente nel 3° tratto dove sono state previste ed eseguite le opere principali per eliminare i pericoli dovuti sia all'andamento planimetrico alquanto tortuoso che ad una carreggiata limitata ed ammalorata con curve anche a raggio limitato nonché, dall'accentuarsi di fenomeni erosivi ed ammaloramenti al corpo stradale dovuti ad una diffusa labilità idrogeologica e alla precaria regimazione delle acque meteoriche e infine, alla assenza delle misure per la messa in sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità in argomento si sviluppa lungo un percorso planimetricamente alquanto tortuoso e altimetricamente misto.-

Il tracciato stradale si snoda quasi sempre a mezza costa .

La larghezza media della piattaforma stradale esistente era di circa ml. 6.00 con banchine sul lato valle e cunette in terra o zanella con muretto lato monte nonché, di ponticelli di attraversamento per la raccolta ed esitazione delle acque meteoriche nei sottostanti corsi d'acqua.

Come già evidenziato, la carente regimazione delle acque meteoriche, la labilità idrogeologica in alcuni tratti, dei terreni attraversati determinava ammaloramenti e danni sia alla carreggiata che alle pertinenze con evidenti segni di avvallamenti e deformazioni nonché, interrimento sia delle cunette che delle opere di attraversamento.

CONSIDERAZIONI:

Sulla scorta delle sopraccitate considerazioni venne redatto pertanto il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. in argomento finanziato con Fondi della Regione Campania di cui all'Intesa Istituzionale di programma-1° protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro .

Con delibera della Giunta Provinciale n°617 del 19/11/2004 venne approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.400.000,00;

Con Determina Dirigenziale n°784/06 del 28/06/2005 venne approvata l'aggiudicazione dei relativi lavori a favore dell'Impresa Mastrominico Giuseppe per l'importo di € 712.233,27 al netto del ribasso del 34,411% comprensivo degli oneri per la sicurezza, definendosi un importo complessivo del finanziamento da parte della Regione Campania di € 1.142.809,54 secondo il seguente quadro economico di spesa:

| | |
|--|----------------|
| A)- Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) | € 1.078.046,93 |
| Ribasso del 34,411% | € 370.966,73 |
| Importo netto | € 707.233,27 |
| Oneri di sicurezza | € 5.153,07 |
| Sommano | € 712.233,27 |
| B)- Somme a Disposizione dell'Amministrazione: | |
| -Per I.V.A. sui lavori | € 142.446,65 |
| -Per progettaz e direzione (art.18 L.109/94) | € 21.664,00 |
| -Per Espropri ed oneri connessi | € 65.347,89 |
| -Per manufatti inerenti gli espropri | € 2.648,11 |
| -Per accantonamento 7.00%+IVA. | € 59.827,59 |
| -Per Spese Gen.e tecniche+IVA+CNPAIA | € 134.881,70 |
| -Per Pubblicità | € 3.760,32 |
| Sommano le Somme a Disposizione | € 430.576,26 |
| IMPORTO GENERALE | € 1.142.809,54 |

Con verbale del 9/09/2005 furono consegnati alla sopra citata Impresa Mastrominico Giuseppe i lavori di che trattasi;

Che nel corso della esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità:

-di adeguare le opere alle effettive necessità riscontrate, dei terreni e luoghi attraversati nonché, di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario ma risultate invece indispensabili per la piena funzionalità degli interventi realizzati e per meglio garantire la sicurezza stradale;

- di estendere gli interventi di sistemazione e pavimentazione del piano viabile su ulteriori tratti stradali, nel frattempo deterioratesi e che non erano previsti nel progetto originario, allo scopo di uniformare le condizioni di transitabilità e sicurezza a quasi l'intero percorso, stante la disponibilità di poter utilizzare l'importo di € 59.827,59 (IVA compreso) previsto tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con la sopra citata Determinazione n°784/06 del 28/06/2005 quale accantonamento del 7,00%.

Che per l'esecuzione dei sopracitati ed ulteriori lavori è pertanto necessario elaborare ed approvare apposita perizia di variante e suppletiva;

-Che per le sopracitate causali, pertanto i lavori sono stati sospesi con apposito verbale del 21/08/2006.

INTERVENTI PREVISTI:

I lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva consistono essenzialmente :

1)- Tratto S.Giacomo- S.Martino Sannita-S.Maria Ingrisone

-Adeguamento ed allargamento della carreggiata stradale;

-Allargamento e sistemazione di curve a raggio limitato allo scopo di migliorare l'inserimento del traffico e la visibilità;

-Costruzione, in piu' tratti, di gabbionate a valle e a monte; ricostruzione, prolungamento ed adeguamento dei ponticelli di attraversamento e fossi di scarico;

-Costruzione di muri di sostegno e muretti con zanella ;

-Disfacimento, ricarica e livellamento dell'ossatura stradale;

Pavimentazione del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore medio di cm 5 e, sovrastante strato di tappetino di cm. 3 .-

-Barriere metalliche di sicurezza, segnaletica orizzontale.

2)-Tratto Benevento -Bivio Pastene-S.Nicola Manfredi.-S.Maria Ingrisone:

-Costruzione di tratti di muretti con zanella;

-Regimazione acque meteoriche;

-Fresatura del piano viabile esistente e risagomatura di tratti di piano viabile avvallato o deformato con bynder;

-Pavimentazione del piano viabile con conglomerato bituminoso tipo tappetino dello spessore medio di cm .3;

-Barriere metalliche di protezione e segnaletica orizzontale;

3)-Tratto Benevento-S.Angelo a Cupolo-Bivio Monterocchetta:

-Fresatura del piano viabile esistente;

-Risagomatura di tratti di piano viabile avvallato con conglomerato bituminoso tipo Bjnder e pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo tappetino dello spessore medio di cm.3;

-Segnaletica orizzontale

Le sopracitate opere sono state individuate nell'allegata planimetria particolareggiata.-

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Tali variazioni hanno reso necessario pertanto l'elaborazione della presente perizia di variante e suppletiva per una spesa complessiva di € 1.142.809,54 come risulta dal seguente quadro economico:

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| A)- Importo a base d'asta | € 1.159.213,24 | |
| di cui: per lavori al netto del ribasso del 34,411% compreso oneri per la sicurezza | | € 762.089,60 |
| B) Somme a disposizione: | | |
| - Per I.V.A. 20% su € 762.089,60 | € 152.417,92 | |
| - Per spese generali, tecniche ed Incentivo art.18 L.109/94 | € 144.176,19 | |
| - Per espropri ed oneri connessi | € 67.996,00 | |
| - Per spese di pubblicità | € 3.088,92 | |
| - Per imprevisti | € 13.040,91 | |
| Totale somme a disposizione | | € 380.719,94 |
| TOTALE GENERALE | | €1.142.809,54 |


Il nuovo ammontare dei lavori è pari a complessivi € 762.089,60, di cui € 49.856,32, al netto del ribasso del 34,411%, quale maggior importo rispetto ai lavori affidati, rientrante nella spesa di cui alla Determina di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori principali n°784/06 del 28/06/2005.

Fanno parte del progetto di che trattasi, oltre la presente relazione tecnica, i seguenti elaborati:

- Planimetria con l'individuazione degli interventi;
- Opere d'arte Tipo;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Schema atto di sottomissione aggiuntivo e verbale nuovi prezzi.

Benevento il 02.11.2006

Il Direttore dei Lavori
(Dr.Ing. Salvatore Minicozzi)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA di BENEVENTO


AREA TECNICA

SETTORE INFRASTRUTTURE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Benevento, li 06 LUG 2005

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)



SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 784/06 del 28 GIU 2005

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 14.04.2005, ESPLETATA IL 18.04.2005 E 20.05.2005, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. N. 25 GIRO DEI SANTI - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. - IMPORTO DI € 1.400.000,00. - DELIBERA DI G.P. N. 617 DEL 19.11.2004 E DETERMINA N. 142/06/2005 - IN FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE MASTRONIMICO, (Partita IVA: 00451620611) PER L'IMPORTO DI € 712.233,27, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 430.576,26 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 1.142.809,54 (ECONOMIA DI € 257.190,46).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3041/5/04 E 3043/17/04

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 83 del 18.02.2005, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2005, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO che con delibera di G.P. n. 617 del 19.11.2004, veniva disposto quanto segue:

- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. N. 25 GIRO DEI SANTI, dell'importo complessivo di € 1.400.000,00, così distinto:

| | | |
|---|------|--------------|
| A)-Importo totale lavori | Euro | 1.083.000,00 |
| di cui : a base d'asta (soggetto a ribasso) | Euro | 1.078.046,93 |
| -per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | Euro | 5.153,07 |
| B)-somme a disposizione dell'A.P. | | |
| -per I.V.A. sui lavori .20% | Euro | 216.640,00 |
| -per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94) | Euro | 21.664,00 |
| -per espropri | Euro | 65.347,89 |
| -per manufatti inerenti gli espropri | Euro | 2.648,11 |
| -per pubblicazioni | Euro | 10.500,00 |
| Totale somme a disposizione | Euro | 316.800,00 |
| TOTALE IMPORTO GENERALE | Euro | 1.400.000,00 |

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture, dal seguente gruppo di lavoro:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTISTI:

DOTT.ING.A.FUSCHINI
ING. F.CARUSO

COLLABORATORI TECNICI

COLLABORATORI AMM.VI E FINANZIARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.A.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA
PROGETTAZIONE:

GEOM. B.PEPICIELLO
GEOM. G.PALOMBINO
GEOM. S.GENITO
SIG.NA G.COMOLETTI
SIG.G.PARENTE
RAG.V.BRUNO
RAG.A.FELEPPA

DOTT.ING. S.MINICOZZI

- di confermare quanto precedentemente disposto con delibera di G.P. n. 444/2002 relativamente alla procedura espropriativa, precisando che il piano particellare e descrittivo previsto nel progetto originario ha subito variazioni a seguito della decurtazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania, solo per nuovo tracciato non più previsto e, individuato nel progetto approvato con la suddetta delibera n. 444/02 come 1° lotto funzionale tra la S.P. n. 25 con la SS.7, mentre non ha subito variazioni per il tratto interessato nel presente progetto;

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania,

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;

- di dare atto che la spesa sarà impegnata sul competente Cap. 12331/3;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina dirigenziale n. 142/06/2005 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi;

VISTO il bando di gara prot. n. 2263 del 9.03.2005, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato sulla G.U., su n. 4 quotidiani, all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 14.04.2005, espletata il 18.04.2005 e 20.05.2005, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa GIUSEPPE MASTRONIMICO, la quale ha offerto il ribasso del 34,411%, pari ad € 707.080,20, oltre € 5.153,07 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 712.233,27;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta GIUSEPPE MASTRONIMICO che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

| | | |
|---|------|--------------|
| A) importo a base d'asta(soggetto a ribasso) | € | 1.078.046,93 |
| Da cui dedotto il ribasso del 34,411% | € | 370.966,73 |
| Restano | € | 707.080,20 |
| Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 5.153,07 |
| Sommano | € | 712.233,27 |
| B) Somme a disposizione dell'A.P. | | |
| -per I.V.A. sui lavori .20% | Euro | 142.446,65 |
| -per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94) | Euro | 21.664,00 |
| -per espropri ed oneri connessi | Euro | 65.347,89 |
| -per manufatti inerenti gli espropri | Euro | 2.648,11 |
| -per accantonamento 7%+IVA | Euro | 59.827,59 |
| -per spese gen. e tecniche +IVA+CNPAIA | Euro | 134.881,70 |
| -per pubblicità | Euro | 3.760,32 |
| Totale somme a disposizione | € | 430.576,26 |
| TOTALE IMPORTO GENERALE | € | 1.142.809,54 |

D E T E R M I N A

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 14.04.2005, espletata il 18.04.2005 e 20.05.2005, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. N. 25 GIRO DEI SANTI, **INTESA DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**, dell'importo complessivo di € 1.400.000,00, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa GIUSEPPE MASTROMINICO, (Partita IVA: 00451620611), Via A.Moro, n. 31, S.Cipriano d'Aversa (CE), la quale ha offerto il ribasso del 34,411%, pari ad € 707.080,20, oltre € 5.153,07 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 712.233,27;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

| | | | |
|---|---------|---|-------------------|
| A) importo a base d'asta (soggetto a ribasso) | | € | 1.078.046,93 |
| Da cui dedotto il ribasso del 34,411% | | € | <u>370.966,73</u> |
| | Restano | € | 707.080,20 |
| Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € | <u>5.153,07</u> |
| | Sommano | € | 712.233,27 |

B) Somme a disposizione dell'A.P.

| | | | |
|---|------|-----------------|---------------------|
| -per I.V.A. sui lavori .20% | Euro | 142.446,65 ✓ | |
| -per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94) | Euro | 21.664,00 ✓ | |
| -per espropri ed oneri connessi | Euro | 65.347,89 | } 67.334,00 |
| -per manufatti inerenti gli espropri | Euro | 2.648,11 | |
| -per accantonamento 7%+IVA | Euro | 59.827,59 | |
| -per spese gen. e tecniche +IVA+CNPAIA | Euro | 134.881,70 | |
| -per pubblicità | Euro | <u>3.760,32</u> | |
| Totale somme a disposizione | | € | <u>430.576,26</u> |
| TOTALE IMPORTO GENERALE | | € | 1.142.809,54 |

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di imputare la spesa al Cap. 12331/3, progr. n. 3041/5/04. *€ n. 3041/17/04*

L'Istruttore Amm.vo
(dr. Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

C.P. € 310,046,40

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331/3R Progr. N. 3041/5/04
u. n. 3041/17/04

30 GIU. 2005

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa ~~Gabriella~~ PANNELLA)
Pannelle

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Rag. Vincenzo Bruno)
Bruno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)
Muollo