

J.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 11 GIU. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 320 del 08 GIU. 2007

Oggetto: POR Campania 2000/2006. P.I.T. Parco Regionale del MATESE. - "La porta d'ingresso al Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area individuata dallo snodo tra la S.P. 10 e la S.P. 34". - IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: ITAL COSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina S.A.S. con sede al corso Trieste n. 158, 81100 CASERTA. - IMPORTO DI APPALTO: € 335.369,82 di cui oneri di sicurezza € 23.768,57 al netto del ribasso del 34,451 %. - Approvazione Perizia di Variante migliorativa.

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 5272 del 24.05.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:
"Premesso che :

- con decreto dirigenziale n. 460 del 19.07.2005, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto in parola dell'importo complessivo di € 734.120,00;
- Con deliberazione di G.P n. 923 del 09.12.2005 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dei suddetti lavori per l'importo complessivo di € 734.120,00;
- con determinazione dirigenziale n. 529/06 dell'8.05.2006 e di rettifica n. 1115/06 del 6.11.2006 è stato dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa ITALCOSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina SAS per l'importo di € 335.369,82, compresi gli oneri di sicurezza, oltre € 201.986,31 per somme a disposizione, per un totale complessivo di € 537.356,13 per cui il quadro economico risultava il seguente:

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€	475.371,48
	Ribasso del 34,451%	€	163.770,23
	Restano	€	311.601,25

A2)	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 23.768,57	
	<i>Totale lavori</i>		€ 335.369,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
B1)	Forniture arredo urbano (IVA inclusa)	€ 60.000,00	
B2)	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 3.036,19	
	Totale B1) + B2)	€ 63.036,19	
B3) SPESE GENERALI			
B3.1)	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva , nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione.	€ 49.914,00	
B3.2)	Spese per art. 92 del D.lgs 163/2006 ed oneri riflessi , pubblicità e pubblicazioni, riproduzioni elaborati grafici.	€ 9.982,80	
	Totale B3.1) + B3.2)	€ 59.896,80	
B4.1)	per IVA 20% su lavori A1)	€ 67.073,96	
B4.2)	per IVA 20% su spese generali B3)	€ 11.979,36	
	In uno somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 201.986,31	
	TOTALE GENERALE		€ 537.356,13

- con determina dirigenziale n. 661/06 del 19.06.2006 è stato affidato l'incarico professionale di **direzione dei lavori , misura e contabilità, regolare esecuzione e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, alla stessa ATP che ha elaborato il progetto, costituita dai seguenti professionisti:**
 - Arch. Michele CUSANO (Capofila)
 - Ing. Carmine CIABURRI
 - Arch. Enzo SANTILLO
 - Geom. Liliana NAIMOLI
- Con verbale del 18.07.2006 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 14.01.2007 e cioè entro 180 (centottanta) giorni dal loro inizio.
- con contratto d'appalto del 24.07.2006, rep. n. 401 , registrato a Benevento il 9.08.2006 al n. 4053, i lavori sono stati affidati all'impresa **ITAL COSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina S.A.S. con sede al corso Trieste n. 153, 81100 CASERTA;**
- con decreto dirigenziale n. 1074 del 30.11.2006, la Regione Campania ha liquidato il 1° acconto di € 268.797,86 pari al 50% dell'importo rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
- con determinazione n. 352 del 30.04.2007 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n° 1 a tutto il 18.12.2006 e relativo **Certificato di pagamento n° 1 dell'importo netto di € 173.748,40, oltre IVA nella misura del 20% pari a € 34.749,68 per complessive € 208.498,08** imputando la spesa al capitolo uscita n. 12331/9 R, impegno n. 3072/1/05.

Considerato che:

- Durante il corso dei lavori,essendo stato monitorato un incremento del traffico veicolare all'incrocio delle strade provinciali per Cerreto Sannita , S. Lorenzello e Cusano Mutri per assicurare una maggiore funzionalità e sicurezza di percorrenza dell'opera, si è reso necessario prevedere alcune nuove categorie di lavori consistenti nella realizzazione di una spartitraffico al centro del suddetto incrocio di

forma circolare che assicuri una maggiore scorrevolezza dei flussi di traffico e nella predisposizione e nella realizzazione di quanto necessario per la posa in opera di pali e lanterne semaforiche che saranno oggetto di una successiva fornitura;

- Per quanto sopra esposto, il direttore dei lavori ha redatto e trasmesso una **Perizia di Variante migliorativa** con allegato schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **ITAL COSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina S.A.S.**, che prevede nuove categorie di lavoro, oltre a modeste variazioni di quantità che non alterano sostanzialmente il progetto originario;
- *Il quadro economico della perizia risulta il seguente:*

A)	LAVORI:		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 475.371,48	
	Ribasso del 34,451%	€ 163.770,23	
	Restano	€ 311.601,25	
A2)	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 23.768,57	
	Totale lavori		€ 335.369,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1)	Forniture arredò urbano (IVA inclusa)	€ 60.000,00	
B2)	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 3.036,19	
	Totale B1) + B2)	€ 63.036,19	
B3)	SPESE GENERALI		
B3.1)	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione.	€ 49.914,00	
B3.2)	Spese per art. 92 del D.lgs 163/2006 ed oneri riflessi, pubblicità e pubblicazioni, riproduzioni elaborati grafici.	€ 9.982,80	
	Totale B3.1) + B3.2)	€ 59.896,80	
B4.1)	per IVA 20% su lavori A1)	€ 67.073,96	
B4.2)	per IVA 20% su spese generali B3)	€ 11.979,36	
	In uno somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 201.986,31
	TOTALE GENERALE:		€ 537.356,13

- Il direttore dei lavori ha predisposta una sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della suddetta Perizia di Variante migliorativa.

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di prendere atto che l'allegata perizia di Variante migliorativa non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € **537.356,13**;
- 2) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € **537.356,13** sul Capitolo N° 12331/9R, Progr. n. 3072 / 1 / 05. ";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRUPPA ALDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante migliorativa, nonché lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi dei Lavori: **POR Campania 2000/2006. P.I.T. Parco Regionale del MATESE**. - "La porta d'ingresso al Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area individuata dallo snodo tra la S.P. 10 e la S.P. 34", sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, **Arch. Michele CUSANO**, il cui importo complessivo di € **537.356,13**, contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 529/06 dell'8.05.2006 e rettifica n. 1115/06 del 6.11.2006, è restato immutato;
- di confermare l'impegno di spesa complessivo di € **537.356,13** sul Capitolo N° 12331/9R, Progr. n. 3072 / 1 / 05;
- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 408 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

11 GIU. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 GIU. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 27 GIU. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 GIU. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 27 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
cap. Capgrupp

il / _____ prot. n. Es 5037
il / 4602 prot. n. 28.002
il / 13-002 prot. n. _____
il / _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO PROGETTI INTEGRATI

S.I. / Segreteria

Prot. 5272 /S.I. del 24 MAG. 2007

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: POR Campania 2000/2006. P.I.T. Parco Regionale del MATESE

“La porta d’ingresso al Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale dell’area individuata dallo snodo tra la S.P. 10 e la S.P. 34”

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: ITAL COSTRUZIONI di
D’ANIELLO Pasqualina S.A.S. con sede al corso Trieste n.158, 81100
CASERTA

IMPORTO DI APPALTO: € 335.369,82 di cui oneri di sicurezza € 23.768,57 al
netto del ribasso del 34,451 %.

Approvazione Perizia di Variante migliorativa.

Premesso che :

- con decreto dirigenziale n. 460 del 19.07.2005, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto in parola dell’importo complessivo di € 734.120,00;
- Con deliberazione di G.P n. 923 del 09.12.2005 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dei suddetti lavori per l’importo complessivo di € 734.120,00;
- con determinazione dirigenziale n. 529/06 dell’8.05.2006 e di rettifica n. 1115/06 del 6.11.2006 è stato dato atto dell’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’impresa ITALCOSTRUZIONI di D’ANIELLO Pasqualina SAS per l’importo di € 335.369,82, compresi gli oneri di sicurezza , oltre € 201.986,31 per somme a disposizione , per un totale complessivo di € 537.356,13 per cui il quadro economico risultava il seguente:

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 475.371,48	
	Ribasso del 34,451%	€ 163.770,23	
	Restano	€ 311.601,25	



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

A2)	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 23.768,57	
	Totale lavori		€ 335.369,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINE			
B1)	Forniture arredo urbano (IVA inclusa)	€ 60.000,00	
B2)	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 3.036,19	
	Totale B1) + B2)	€ 63.036,19	
B3) SPESE GENERALI			
B3.1)	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva , nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione.	€ 49.914,00	
B3.2)	Spese per art. 92 del D.lgs 163/2006 ed oneri riflessi , pubblicità e pubblicazioni, riproduzioni elaborati grafici.	€ 9.982,80	
	Totale B3.1) + B3.2)	€ 59.896,80	
B4.1)	per IVA 20% su lavori A1)	€ 67.073,96	
B4.2)	per IVA 20% su spese generali B3)	€ 11.979,36	
	In uno somme a disposizione dell'Ammine	€ 201.986,31	
	TOTALE GENERALE		€ 537.356,13

- con determina dirigenziale n. 661/06 del 19.06.2006 è stato affidato l'incarico professionale di direzione dei lavori , misura e contabilità, regolare esecuzione e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, alla stessa ATP che ha elaborato il progetto, costituita dai seguenti professionisti:
 - Arch. Michele CUSANO (Capofila)
 - Ing. Carmine CIABURRI
 - Arch. Enzo SANTILLO
 - Geom. Liliana NAIMOLI
- Con verbale del 18.07.2006 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 14.01.2007 e cioè entro 180 (centottanta) giorni dal loro inizio.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- con contratto d'appalto del 24.07.2006, rep. n. 401 , registrato a Benevento il 9.08.2006 al n. 4053, i lavori sono stati affidati all'impresa **ITAL COSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina S.A.S.** con sede al corso Trieste n.158, 81100 CASERTA;
- con decreto dirigenziale n. 1074 del 30.11.2006, la Regione Campania ha liquidato il 1° acconto di € 268.797,86 pari al 50% dell'importo rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
- con determinazione n. 352 del 30.04.2007 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n° 1 a tutto il 18.12.2006 e relativo **Certificato di pagamento n°1 dell'importo netto di € 173.748,40**, oltre IVA nella misura del 20% pari a € 34.749,68 per complessive € **208.498,08** imputando la spesa al capitolo uscita n. 12331/9 R, impegno n. 3072/1/05.

Considerato che:

- Durante il corso dei lavori,essendo stato monitorato un incremento del traffico veicolare all'incrocio delle strade provinciali per Cerreto Sannita , S. Lorenzello e Cusano Mutri per assicurare una maggiore funzionalità e sicurezza di percorrenza dell'opera, si è reso necessario prevedere alcune nuove categorie di lavori consistenti nella realizzazione di una spartitraffico al centro del suddetto incrocio di forma circolare che assicuri una maggiore scorrevolezza dei flussi di traffico e nella predisposizione e nella realizzazione di quanto necessario per la posa in opera di pali e lanterne semaforiche che saranno oggetto di una successiva fornitura;
- Per quanto sopra esposto,il direttore dei lavori ha redatto e trasmesso una **Perizia di Variante migliorativa** con allegato schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **ITAL COSTRUZIONI di D'ANIELLO Pasqualina S.A.S.**, che prevede nuove categorie di lavoro , oltre a modeste variazioni di quantità che non alterano sostanzialmente il progetto originario;
- *Il quadro economico della perizia risulta il seguente:*

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 475.371,48	
	Ribasso del 34,451%	€ 163.770,23	
	Restano	€ 311.601,25	
A2)	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 23.768,57	
	Totale lavori		€ 335.369,82



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINE			
B1)	Forniture arredo urbano (IVA inclusa)	€	60.000,00
B2)	Imprevisti (IVA inclusa)	€	3.036,19
	Totale B1) + B2)	€	63.036,19
B3) SPESE GENERALI			
B3.1)	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione.	€	49.914,00
B3.2)	Spese per art. 92 del D.lgs 163/2006 ed oneri riflessi, pubblicità e pubblicazioni, riproduzioni elaborati grafici.	€	9.982,80
	Totale B3.1) + B3.2)	€	59.896,80
B4.1)	per IVA 20% su lavori A1)	€	67.073,96
B4.2)	per IVA 20% su spese generali B3)	€	11.979,36
	<i>In una somma a disposizione dell'Amministrazione</i>	€	201.986,31
	TOTALE GENERALE	€	537.356,13

- Il direttore dei lavori ha predisposto una sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della suddetta Perizia di Variante migliorativa.

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di prendere atto che l'allegata perizia di Variante migliorativa non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 537.356,13;
- 2) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 537.356,13 sul Capitolo N° 12331/9R, Progr. n. 3072 / 1 / 05.

Allegati:

- 1) deliberazione di G. P. n. 923 del 09.12.2005;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- 2) determinazione dirigenziale n. 529/06 dell'8.05.2006 e di rettifica n. 1115/06 del 6.11.2006;
- 3) contratto d'appalto del 24.07.2006, rep. n. 401;
- 4) Schema atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi.

Il Responsabile del Servizio Progetti Integrati

(arch. Alessandrina PAPA)

IL DIRIGENTE S.I.

(dott. ing. Angelo FUSCHINI)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

723
11-6-07

Prot. n. 4602

Benevento, li..... **13 GIU. 2007**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il NO SA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Trasmissione Delibera G.P. n. 320 dell'8.6.2007.-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa *Patrizia* TARANTO -

qu