

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 04 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 141 del 03 MAR. 2008

Oggetto: **P.I.T. Parco Regionale del Taburno-Camposauro. - Progetto portante " Rinaturalizzazione dell'Asse ovest-est di Penetrazione nel Parco del Taburno-Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117" nei comuni di Cautano e Tocco Caudio . - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.**

L'anno duemilaotto il giorno tre del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dr. Pietro GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) <del>Dr. Rosario SPATAFORA</del>	<del>- Assessore</del>	<del>_____</del>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE

  
**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 1866 del 14.02.2008 che qui di seguito si riporta integralmente:  
"Premesso che:

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale **n. 381 del 27/12/2004** ha ammesso a finanziamento il progetto **denominato** "Rinaturalizzazione dell'Asse ovest - est di Penetrazione nel Parco del Taburno - Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117" (**Numero identificativo I 01**), per un importo di **Euro 800.000,00** a favore della Provincia di Benevento a valere sui fondi di cui al POR Campania 2000-2006 - Misura 1.9 ", PIT Parco Regionale del Taburno-Camposauro;

- Con deliberazione di G.P. n. 266 del 29.04.2005, è stato approvato in linea tecnica il progetto **preliminare**;
- Con deliberazione di G.P. n° 286 del 06/05/2005, è stato approvato in linea tecnica il progetto **definitivo**;
- Con deliberazione di G.P. n° 293 del 22/05/2006, è stato approvato in linea tecnica il progetto **esecutivo dei lavori di cui trattasi**;
- con **determinazione dirigenziale n. 1315/06 del 21.12.2006** è stato dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa S.A.C.I.P. del geom. Piergiorgio FIDOTTI per l'importo complessivo di € 563.198,28;
- con **determinazione dirigenziale n. 264/06 del 27.03.2007** è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lg.vo n° 494/96, all'ing. Alessandro RAINONE con studio professionale alla via R. Ruffilli del Comune di Benevento;

- con determinazione dirigenziale n. 468/06 del 1.06.2007 è stato affidato l'incarico professionale di direzione dei lavori , misura e contabilità e regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, alla RTP, costituita dai seguenti professionisti:
  - Arch. Claudia PERI (Capofila)
  - Ing. Raffaele LOMBARDI
  - Ing. Gianluca VULTAGGIO
- Con verbale del 28.06.2007 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovranno essere ultimati entro il 27.06.2008 e cioè entro **365** (trecentosessantacinque) **giorni naturali e consecutivi** dal loro inizio;
- con contratto d'appalto stipulato in data 9.05.2007, rep. n. 311, registrato a Benevento il 18.05.2007 al n. 2356, i lavori sono stati affidati all'impresa **S.A.C.I.P.** del geom. Piergiorgio FIDOTTI con sede alla Via Conte ROSSO n. 54, 86100 CAMPOBASSO;
- sentito per le vie brevi, il funzionario della Regione Campania, responsabile dell'istruttoria del progetto in parola, con determinazione dirigenziale di rettifica n. 1225/06 del 5.12.2007 è stato dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa S.A.C.I.P. del geom. Piergiorgio FIDOTTI per l'importo rimodulato complessivo di € 577.398,28, per cui il quadro economico risulta il seguente:

A)	<b>LAVORI A MISURA E A CORPO:</b>		
A1)	Importo lavori	€	590.000,00
	<b>di cui:</b>		
A2)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	572.300,00
	ribasso d'asta del 34,481% su € 572.300,00	€	197.334,76
	<b>restano</b>	€	<b>374.965,24</b>
A3)	importo per l'attuazione del piano di sicurezza <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	€	17.700,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 392.665,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B1)	<b>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>	€	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4)	Imprevisti (max 5% di A1)	€	29.500,00
B5)	Acquisizione di aree o immobili	€	-
B6)	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11.02.94 e s.m.i.	€	-
B 7)	Spese generali relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, assicurazione dipendenti (art. 92 D.Lg.vo 163/2006); direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incluso Cassa Professionale e IVA, pubblicazioni gara , riproduzione copie eliografiche incluso IVA	€	59.000,00
B8)	per IVA 20% su lavori A)	€	78.533,05
B9)	per IVA 20% sugli imprevisti B4)	€	5.900,00
B10)	per IVA 20% sulle spese generali B7)	€	11.800,00
		<b>In uno somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 184.733,05</b>

	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 577.398,28</b>

**Considerato che:**

Con il progetto esecutivo era stata prevista la rinaturalizzazione delle strade provinciali n°120-117 dell'asse Parco del Taburno-Camposauo; i principali lavori appaltati prevedevano la messa in sicurezza del piano viabile con opere di contenimento (gabbionate) e guard-rails, il rifacimento di opere ammalorate in cls e il risanamento di piccoli movimenti di terra con opere di ingegneria naturalistica.

Il manto della sede stradale della S.P. n°120 presenta una serie di fessurazioni tipiche a cucchiaio disposte verso valle, in corrispondenza degli interventi di contenimento previsti in sede di progettazione esecutiva, che apparentemente denotano la presenza di piccoli movimenti franosi. Tuttavia, a seguito dei lavori preliminari di pulizia delle cunette e delle scarpate eseguite lungo la stessa strada, è stato possibile verificare dalla direzione lavori che tali movimenti risultano quiescenti, ad eccezione del tratto in corrispondenza della Località Toro-Cornacchia dove è evidente il movimento franoso in corso. A cura dell'Impresa appaltatrice è stata effettuata una campagna di indagini geognostiche che hanno confermato l'esigenza di ricorrere, in tale località, ad una tipologia di intervento strutturale poiché l'attivazione del fenomeno franoso parte da una profondità di 8 m.

Pertanto, la direzione lavori ha ritenuto opportuno adottare delle soluzioni diverse da quelle progettate in quanto il contenimento di potenze così rilevanti era possibile soltanto mediante opere profonde; a tale scopo sono stati progettati una paratia di micropali disposti a quinconce, tirantata con trefoli di acciaio armonico, come meglio specificato negli elaborati PEV.03 [intervento 5 bis].

Per far fronte a questa nuova esigenza la D.L., considerando prioritario l'intervento 5 bis e tenuto conto anche della limitatezza del finanziamento invocato, ha considerato opportuno intervenire eliminando le opere di contenimento (gabbioni) previste in progetto ed adottando, nei punti in cui esse erano previste, una ricarica della sede stradale con misto bitumato.

Pertanto è stata redatta la perizia di variante e suppletiva con il riutilizzo degli imprevisti.

- Per quanto sopra esposto, il direttore dei lavori ha redatto e trasmesso con nota in data 21.01.2008, acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 1956 del 25.01.2008, una **Perizia di Variante e Suppletiva** con allegato schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **S.A.C.I.P.** del geom. Piergiorgio FIDOTTI, che prevede nuove categorie di lavoro e variazioni di quantità del progetto originario che consentono di operare interventi consoni all'attuale stato dei luoghi, rientrando, con il riutilizzo degli imprevisti, nella spesa prevista.
- *Il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva risulta il seguente:*

A)	<b>LAVORI A MISURA E A CORPO:</b>		
A1)	Importo lavori	€	590.000,00
	<b>di cui:</b>		
A2)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	572.300,00
	ribasso d'asta del 34,481% su € 572.300,00	€	197.334,76
	<b>restano</b>	€	<b>374.965,24</b>
A3)	importo per l'attuazione del piano di sicurezza <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	€	17.700,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 392.665,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B1)	<b>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>	€	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4)	Imprevisti (max 5% di A1)	€	29.500,00
B5)	Acquisizione di aree o immobili	€	-
B6)	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11.02.94 e s.m.i.	€	-

B 7)	Spese generali relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, assicurazione dipendenti (art. 92 D.Lg.vo 163/2006); direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incluso Cassa Professionale e IVA, pubblicazioni gara , riproduzione copie eliografiche incluso IVA	€	59.000,00	
B8)	per IVA 20% su lavori A)	€	78.533,05	
B9)	per IVA 20% sugli imprevisti B4)	€	5.900,00	
B10)	per IVA 20% sulle spese generali B7)	€	11.800,00	
			<b>In uno somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 184.733,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 577.398,28</b>

- Il direttore dei lavori ha predisposta una sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva.

**Per tutto quanto detto si propone:**

- 1) di prendere atto** che l'allegata Perizia di Variante e Suppletiva modifica lievemente il quadro economico del progetto originario e il relativo importo del finanziamento definitivo di complessivi € 577.398,28, rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale;
- 2) di approvare** l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
- 3) di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania, Settore Ecologia , misura 1.9 , per l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico e relativa liquidazione del primo acconto;
- 4) di precisare che** l'Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sarà formalizzato e sottoscritto dalle parti dopo l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico da parte della Regione Campania;
- 5) di comunicare** al Settore Finanza e Controllo Economico di questo Ente , a seguito dell'emissione del suddetto decreto, il nuovo importo lavori pari ad € 577.398,28 rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale e quindi una differenza di € 14.200,00 per consentire la variazione di bilancio per il maggiore importo.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.  
(dott. Sergio Muollo)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI

A voti unanimi

## DELIBERA

### Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Rinaturalizzazione dell'Asse ovest - est di Penetrazione nel Parco del Taburno - Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117" ( **Numero identificativo I 01** ), finanziati dai fondi di cui al POR Campania 2000-2006 - Misura 1.9 ", PIT Parco Regionale del Taburno-Camposauro, il cui nuovo quadro economico di spesa, contenuto nei limiti dell'importo originariamente approvato, è qui di seguito riportato:

A)	<b>LAVORI A MISURA E A CORPO:</b>		
A1)	Importo lavori	€	590.000,00
	<b>di cui:</b>		
A2)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	572.300,00
	ribasso d'asta del 34,481% su € 572.300,00	€	197.334,76
	<b>restano</b>	€	<b>374.965,24</b>
A3)	importo per l'attuazione del piano di sicurezza <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	€	17.700,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 392.665,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B1)	<b>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>	€	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4)	Imprevisti (max 5% di A1)	€	29.500,00
B5)	Acquisizione di aree o immobili	€	-
B6)	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11.02.94 e s.m.i.	€	-
B 7)	Spese generali relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, assicurazione dipendenti (art. 92 D.Lg.vo 163/2006); direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incluso Cassa Professionale e IVA, pubblicazioni gara , riproduzione copie eliografiche incluso IVA	€	59.000,00
B8)	per IVA 20% su lavori <b>A)</b>	€	78.533,05
B9)	per IVA 20% sugli imprevisti <b>B4)</b>	€	5.900,00
B10)	per IVA 20% sulle spese generali <b>B7)</b>	€	11.800,00
		<b>In uno somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 184.733,05</b>

		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 577.398,28</b>

- **di prendere atto** che l'allegata Perizia di Variante e Suppletiva modifica lievemente il quadro economico del progetto originario e il relativo importo del finanziamento definitivo di complessivi € 577.398,28, rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale

- **di approvare** l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;

- **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania, Settore Ecologia , misura 1.9 , per l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico e relativa liquidazione del primo acconto;

- **di precisare che** l'Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sarà formalizzato e sottoscritto dalle parti dopo l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico da parte della Regione Campania;

- **di comunicare** al Settore Finanza e Controllo Economico di questo Ente , a seguito dell'emissione del suddetto decreto, il nuovo importo lavori pari ad € 577.398,28 rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale e quindi una differenza di € 14.200,00 per consentire la variazione di bilancio per il maggiore importo;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 206 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 04 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 04 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 20 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 MAR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 20 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2 Copia per  
 SETTORE SI  
 SETTORE FINANZA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 x Nucleo di Valutazione  
Cap-Gruppo

il 1666 prot. n. \_\_\_\_\_  
 il 1666 prot. n. \_\_\_\_\_  
 il 1666 prot. n. \_\_\_\_\_  
 il 5.3.08 prot. n. \_\_\_\_\_  
 il 5.3.08 prot. n. \_\_\_\_\_

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO PROGETTI INTEGRATI

S.I. / Segreteria

Prot. 1866 /S.I. 14 FEB. 2008

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: ***P.I.T. Parco Regionale del Taburno-Camposauro.***  
***Progetto portante " Rinaturalizzazione dell'Asse ovest-est di Penetrazione nel Parco del Taburno-Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117" nei comuni di Cautano e Tocco Caudio .***  
**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.**

#### Premesso che:

- La Regione Campania con Decreto Dirigenziale **n. 381 del 27/12/2004** ha ammesso a finanziamento il progetto **denominato** " *Rinaturalizzazione dell'Asse ovest - est di Penetrazione nel Parco del Taburno - Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117*" ( **Numero identificativo I 01** ), per un importo di **Euro 800.000,00** a favore della Provincia di Benevento a valere sui fondi di cui al POR Campania 2000-2006 - Misura 1.9 ", PIT Parco Regionale del Taburno-Camposauro;
- **Con deliberazione di G.P. n. 266 del 29.04.2005**, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare;
- **Con deliberazione di G.P. n° 286 del 06/05/2005**, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo;
- **Con deliberazione di G.P. n° 293 del 22/05/2006**, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;
- **con determinazione dirigenziale n. 1315/06 del 21.12.2006** è stato dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa S.A.C.I.P. del geom. Piergiorgio FIDOTTI per l'importo complessivo di € 563.198,28;
- **con determinazione dirigenziale n. 264/06 del 27.03.2007** è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lg.vo n° 494/96, all'ing. Alessandro RAINONE con studio professionale alla via R. Ruffilli del Comune di Benevento;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- **con determinazione dirigenziale n. 468/06 del 1.06.2007** è stato affidato l'incarico professionale di direzione dei lavori , misura e contabilità e regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, alla RTP, costituita dai seguenti professionisti:
  - Arch. Claudia PERI (Capofila)
  - Ing. Raffaele LOMBARDI
  - Ing. Gianluca VULTAGGIO
  
- **Con verbale del 28.06.2007** venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovranno essere ultimati entro il 27.06.2008 e cioè entro **365** (trecentosessantacinque) **giorni naturali e consecutivi** dal loro inizio;
  
- **con contratto d'appalto stipulato in data 9.05.2007, rep. n. 311**, registrato a Benevento il 18.05.2007 al n. 2356, i lavori sono stati affidati all'impresa **S.A.C.I.P.** del geom. Piergiorgio FIDOTTI con sede alla Via Conte ROSSO n. 54, 86100 CAMPOBASSO;
  
- **sentito per le vie brevi, il funzionario della Regione Campania, responsabile dell'istruttoria del progetto in parola, con determinazione dirigenziale di rettifica n. 1225/06 del 5.12.2007** è stato dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa S.A.C.I.P. del geom. Piergiorgio FIDOTTI per l'importo rimodulato complessivo di € 577.398,28, per cui il quadro economico risulta il seguente:

A)	<b>LAVORI A MISURA E A CORPO:</b>		
A1)	Importo lavori	€	590.000,00
	<b>di cui:</b>		
A2)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni <i>soggetto a ribasso d'asta</i>	€	572.300,00
	ribasso d'asta del 34,481% su € 572.300,00	€	197.334,76
	<b>restano</b>	€	<b>374.965,24</b>
A3)	importo per l'attuazione del piano di sicurezza <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€	17.700,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 392.665,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B1)	<b>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>	€	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4)	Imprevisti (max 5% di A1)	€	29.500,00
B5)	Acquisizione di aree o immobili	€	-
B6)	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11.02.94 e s.m.i.	€	-

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

B 7)	Spese generali relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, assicurazione dipendenti (art. 92 D.Lg.vo 163/2006); direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incluso Cassa Professionale e IVA, pubblicazioni gara, riproduzione copie eliografiche incluso IVA	€	59.000,00	
B8)	per IVA 20% su lavori A)	€	78.533,05	
B9)	per IVA 20% sugli imprevisti B4)	€	5.900,00	
B10)	per IVA 20% sulle spese generali B7)	€	11.800,00	
			<i>In una somma a disposizione dell'Amm.ne</i>	€ 184.733,05
	<b>TOTALE GENERALE</b>			€ 577.398,28

### Considerato che:

Con il progetto esecutivo era stata prevista la rinaturalizzazione delle strade provinciali n°120-117 dell'asse Parco del Taburno-Camposauro; i principali lavori appaltati prevedevano la messa in sicurezza del piano viabile con opere di contenimento (gabbionate) e guard-rails, il rifacimento di opere ammalorate in cls e il risanamento di piccoli movimenti di terra con opere di ingegneria naturalistica.

Il manto della sede stradale della S.P. n°120 presenta una serie di fessurazioni tipiche a cucchiaio disposte verso valle, in corrispondenza degli interventi di contenimento previsti in sede di progettazione esecutiva, che apparentemente denotano la presenza di piccoli movimenti franosi. Tuttavia, a seguito dei lavori preliminari di pulizia delle cunette e delle scarpate eseguite lungo la stessa strada, è stato possibile verificare dalla direzione lavori che tali movimenti risultano quiescenti, ad eccezione del tratto in corrispondenza della Località Toro-Cornacchia dove è evidente il movimento franoso in corso. A cura dell'Impresa appaltatrice è stata effettuata una campagna di indagini geognostiche che hanno confermato l'esigenza di ricorrere, in tale località, ad una tipologia di intervento strutturale poiché l'attivazione del fenomeno franoso parte da una profondità di 8 m.

Pertanto, la direzione lavori ha ritenuto opportuno adottare delle soluzioni diverse da quelle progettate in quanto il contenimento di potenze così rilevanti era possibile soltanto mediante opere profonde; a tale scopo sono stati progettati una paratia di micropali disposti a quinconce, tirantata con trefoli di acciaio armonico, come meglio specificato negli elaborati PEV.03 [intervento 5 bis].

Per far fronte a questa nuova esigenza la D.L., considerando prioritario l'intervento 5 bis e tenuto conto anche della limitatezza del finanziamento invocato, ha considerato opportuno intervenire eliminando le opere di contenimento (gabbioni) previste in progetto ed adottando, nei punti in cui esse erano previste, una ricarica della sede stradale con misto bitumato.

Pertanto è stata redatta la perizia di variante e suppletiva con il riutilizzo degli imprevisti.

- Per quanto sopra esposto, il direttore dei lavori ha redatto e trasmesso con nota in data 21.01.2008, acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 1956 del 25.01.2008, una **Perizia di Variante e Suppletiva** con allegato schema di Atto di Sottomissione e Verbale di

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

Concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **S.A.C.I.P.** del geom. Piergiorgio FIDOTTI, che prevede nuove categorie di lavoro e variazioni di quantità del progetto originario che consentono di operare interventi consoni all'attuale stato dei luoghi, rientrando, con il riutilizzo degli imprevisti, nella spesa prevista.

- *Il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva risulta il seguente:*

A)	<b>LAVORI A MISURA E A CORPO:</b>		
A1)	Importo lavori	€	590.000,00
	<b>di cui:</b>		
A2)	importo per l'esecuzione delle lavorazioni <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	572.300,00
	ribasso d'asta del 34,481% su € 572.300,00	€	197.334,76
	<b>restano</b>	€	<b>374.965,24</b>
A3)	importo per l'attuazione del piano di sicurezza <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	€	17.700,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 392.665,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B1)	<b>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>	€	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4)	Imprevisti (max 5% di A1)	€	29.500,00
B5)	Acquisizione di aree o immobili	€	-
B6)	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11.02.94 e s.m.i.	€	-
B 7)	Spese generali relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, assicurazione dipendenti (art. 92 D.Lg.vo 163/2006); direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incluso Cassa Professionale e IVA, pubblicazioni gara, riproduzione copie eliografiche incluso IVA	€	59.000,00
B8)	per IVA 20% su lavori A)	€	78.533,05
B9)	per IVA 20% sugli imprevisti B4)	€	5.900,00
B10)	per IVA 20% sulle spese generali B7)	€	11.800,00
		<i>In uno somme a disposizione dell'Amm.ne</i>	<b>€ 184.733,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 577.398,28</b>

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- Il direttore dei lavori ha predisposta una sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva.


**Per tutto quanto detto si propone:**

- 1) **di prendere atto** che l'allegata Perizia di Variante e Suppletiva modifica lievemente il quadro economico del progetto originario e il relativo importo del finanziamento definitivo di complessivi € 577.398,28, rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale;
- 2) **di approvare** l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi;
- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania, Settore Ecologia , misura 1.9 , per l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico e relativa liquidazione del primo acconto;
- 4) **di precisare che** l'Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sarà formalizzato e sottoscritto dalle parti dopo l'emissione del decreto di ammissione del nuovo quadro economico da parte della Regione Campania;
- 5) **di comunicare** al Settore Finanza e Controllo Economico di questo Ente , a seguito dell'emissione del suddetto decreto, il nuovo importo lavori pari ad € 577.398,28 rispetto ad € 563.198,28 dell'importo iniziale e quindi una differenza di € 14.200,00 per consentire la variazione di bilancio per il maggiore importo.

**Allegati:**

- 1) deliberazione di G.P. n° 293 del 22/05/2006, approvazione in linea tecnica progetto esecutivo;
- 2) determinazione dirigenziale n. 1315/06 del 21.12.2006 e di rettifica n. n. 1225/06 del 5.12.2007;
- 3) contratto d'appalto stipulato in data 9.05.2007, rep. n. 311;
- 4) Schema Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi.

**Il Responsabile del Servizio Progetti Integrati**  
(arch. Alessandrina PAPA)



**IL DIRIGENTE S.I.**  
(dott. ing. Angelo FUSCHINI)

