



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 252 del 11 GIU. 2008

**OGGETTO:** Lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento.  
**Approvazione perizia di variante suppletiva – Importo € 64.000,00.**

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                         |                  |                   |       |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello   | <b>CIMITILE</b>  | - Presidente      | _____ |
| 2) Ing. Pompilio        | <b>FORGIONE</b>  | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dott. Gianluca       | <b>ACETO</b>     | - Assessore       | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito   | <b>BELLO</b>     | - Assessore       | _____ |
| 5) Avv. Giovanni A.M.   | <b>BOZZI</b>     | - Assessore       | _____ |
| 6) Prof.ssa Maria       | <b>CIROCCO</b>   | - Assessore       | _____ |
| 7) Ing. Carlo           | <b>FALATO</b>    | - Assessore       | _____ |
| 8) Dott. Nicola Augusto | <b>SIMEONE</b>   | - Assessore       | _____ |
| 9) Geom. Carmine        | <b>VALENTINO</b> | - Assessore       | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA <sup>v.</sup> IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE PROPONENTE  (Dott. Sergio MUOLLO)

## LA GIUNTA

Preso visione del rapporto prot. n. 4309/SEP del 30/05/2008 del Settore Edilizia e Patrimonio, che di seguito si trascrive integralmente:

### **“Premesso che:**

- questo Ente ha in corso di costruzione, presso il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, la realizzazione di un nuovo fabbricato, separato ed autonomo dall'esistente plesso scolastico, da destinare a spogliatoi e servizi per le attività sportive degli utenti della scuola e soprattutto per gli atleti delle numerose società ed associazioni sportive che utilizzano al di fuori degli orari scolastici gli impianti ivi esistenti (campo di rugby e palestra);
- l'edificio, costruito con struttura in c.a., si sviluppa su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) per una superficie di circa 90 mq. per piano;
- con delibera della G.P. n. 837 del 20/12/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, dell'importo complessivo di € 64.000,00, impegnati sul Cap. 11972/12R con i fondi del bilancio dell'Ente, così ripartito:

**A) Lavori a misura:** € 49.988,54

di cui € 1.499,66 per oneri di sicurezza

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b.1) I.V.A. 20% sui lavori € 9.997,71

b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 € 999,77

b.3) Imprevisti e relativi oneri fiscali. € 2.999,31

**Sommano**

**€ 13.996,79**

**TOTALE**

**€ 64.000,00**

- il progetto esecutivo prevedeva sostanzialmente il completamento della copertura e, al piano rialzato, la realizzazione delle tamponature perimetrali, le tramezzature interne, gli intonaci, i pavimenti, i rivestimenti, gli impianti tecnologici e gli infissi interni ed esterni;
- i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori erano quelli di cui alla Tariffa dei Prezzi per la Regione Campania approvati con delibera di G.R. n. 3070 del 31 ottobre 2003;
- a seguito di gara esperita il 05/11/2007, con procedura negoziata secondo il disposto dell'art. 122 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, i lavori furono provvisoriamente aggiudicati all'impresa MA.VI. S.r.l. con sede in Pesco Sannita (BN) alla via II Tronco S.S. 212, 13, con il ribasso del 22,80%;
- con determina n. 2155/02 del 28/11/2007 l'appalto dei lavori fu definitivamente aggiudicato all'impresa MA.VI. S.r.l. e fu approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato in virtù del ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto:

**A) Lavori a misura** € 49.988,54

a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.499,66

Lavori soggetti a ribasso € 48.488,88

a.2) Ribasso del 22.80% € 48.488,88 € 11.055,46

**Restano** € 37.433,42

a.3) Oneri di sicurezza € 1.499,66

**Totale netto lavori a misura** € 38.933,08

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b.1) I.V.A. 20% sui lavori € 7.786,62

b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 (A+b.3) € 1.266,66

b.3) imprevisti e lavori in economia € 13.344,70

b.4) I.V.A. 20% su imprevisti b.3) € 2.668,94

**Sommano**

**€ 25.066,92**

**TOTALE**

**€ 64.000,00**

- la spesa complessiva, confermata con quella di € 64.000,00 di cui alla delibera di G.P. n. 837 del 21/12/2006, veniva imputata sul cap. 11972/14R prog. n. 2677/06 e 2677/1/06;
- con contratto in data 28/02/2008 n. 135 di rep. i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta Impresa per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 22,80%, di € 38.933,08, di cui € 37.433,42 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 1.499,66 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la direzione dei lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione venne affidata, con la citata determina n. 2155/02 del 28/11/2007 al sottoscritto geom. Sateriale Antonio, dipendente dell'Ente;
- con verbale in data 05/02/2008, i lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge, all'Impresa appaltatrice, con l'intesa di dare ultimati gli stessi entro 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, e quindi entro il 03/06/2008;

**Visto che:**

- Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare aggiunte, miglioramenti e adeguamenti a quanto originariamente previsto nel progetto, nonché per adottare materiali e prodotti di finitura più idonei alle finalità a cui gli ambienti saranno destinati.
- nel corso dei lavori, per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, dettagliatamente descritte e giustificate nella relazione tecnica illustrativa, nonché per apportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, si è palesata la necessità di redigere una perizia di variante suppletiva, per una più esatta rispondenza delle somme ai lavori effettivamente a farsi;

- Realizzazione del locale tecnico per ospitare la centrale termica al piano seminterrato;
  - Tubazioni in polietilene coibentato per distribuzione principale acqua fredda e calda;
  - Gruppo termico a gas per riscaldamento, di potenza termica Kw 29;
  - Camino prefabbricato a doppia camera in acciaio inox coibentato e accessori di controllo;
  - Termostato elettronico ambiente per controllo e gestione della temperatura interna;
  - Gruppo miscelatore doccia completo di soffione e regolatore interno di flusso per riduzione del consumo idrico;
  - Tubazioni in pvc per colonne fecali e scarichi;
  - Bocchettoni e canalette sifonate per la raccolta degli scarichi negli spogliatoi;
  - Tinteggiatura esterna e fondo fissante.
- Le categorie di lavoro variate al fine di apportare adeguamenti normativi e miglioramenti, riguardano:
- Pavimento in gres con superficie antiscivolo in sostituzione di quello previsto in ceramica smaltata monocottura, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza negli ambienti umidi e soggetti a versamenti di acqua;
  - Rivestimento con piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza in sostituzione di quelli di ceramica smaltata monocottura;
  - Impianto elettrico con punti utilizzatori a “tenuta stagna” in sostituzione di quelli tradizionali, al fine di rispettare le norme in materia di sicurezza elettrica in ambienti umidi;
  - Le porte interne degli spogliatoi saranno in alluminio preverniciato, in sostituzione di quelle in legno tamburato, non adatte agli ambienti umidi.
- le modifiche previste nella variante suppletiva non comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento e non alterano l'impostazione progettuale;

**Dato atto che:**

- il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante suppletiva, con un aumento di spesa, che prevede la realizzazione di tutte le opere sopra descritte necessarie a completare l'opera, secondo le originarie previsioni del progetto, dell'importo complessivo di € 64.000,00, come risultante dal seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>	€ 67.043,25
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.011,30
Lavori soggetti a ribasso	€ 65.031,95
a.2) Ribasso del 22,80% su € 65 031,95	<u>€ 14.827,29</u>
<b>Restano</b>	€ 50.204,67
a.3) Oneri di sicurezza	<u>€ 2.011,30</u>
<b>Totale netto lavori a misura</b>	€ 52.215,97
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 10.443,19
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	<u>€ 1.340,87</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 11.784,07</b>
<b>TOTALE IN C.T.</b>	<b>€ 64.000,00</b>

- per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori, sono state assorbite le somme destinate ad imprevisti e lavori in economia nel quadro economico di cui alla determina n. 2155/02 del 28/11/2007, pari a complessivi € 16.013,64, (€ 13.344,70 + € 2.668,94);
- la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta pertanto, relativamente ai soli lavori, un aumento dell'importo netto contrattuale di **€ 13.282,89** (€ 52.215,97 - € 38.933,08), che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad **€ 52.215,97**, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 2.011,30 di spese per la sicurezza;
- l'impresa MA.VI. s.r.l., appaltatrice dei lavori, esaminati gli atti progettuali di perizia suppletiva, ha espresso la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori variati, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
- la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del progetto esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di apportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1) lett. b del D.Lgs. 163/06;

Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006

Visto l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

**Tutto ciò premesso, propone:**

- 1) **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa, redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Sateriale, relativa ai lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, del complessivo importo di € 64.000,00 di cui € 52.215,97 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 2.011,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 11.784,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al seguente quadro economico

<b>A) Lavori a misura</b>	€ 67.043,25
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.011,30
Lavori soggetti a ribasso	€ 65.031,95
a.2) Ribasso del 22,80% su € 65 031,95	€ 14.827,29
<b>Restano</b>	€ 50.204,67
a.3) Oneri di sicurezza	€ 2.011,30
<b>Totale netto lavori a misura</b>	€ 52.215,97
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 10.443,19
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1.340,87
<b>Somma</b>	<b>€ 11.784,07</b>
<b>TOTALE IN C.T.</b>	<b>€ 64.000,00</b>

- 2) **di approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di € 13.282,89 al netto del ribasso del 22,80% offerto in sede di gara;
- 3) **di confermare** l'imputazione della somma di € 64.000,00, sul cap. n. 11972/14R imp. n. 2677/06 e 2677/1/06;
- 4) **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del relativo atto aggiuntivo".

**Ritenuto**, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)



ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore  
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MUOLLO)



## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

**Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:**

### DELIBERA

- 1) **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa, redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Sateriale, relativa ai lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, del complessivo importo di € **64.000,00** di cui € 52.215,97 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 2.011,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 11.784,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al seguente quadro economico;

<b>A) Lavori a misura</b>	€ 67.043,25	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.011,30	
Lavori soggetti a ribasso	€ 65.031,95	
a.2) Ribasso del 22,80% su € 65 031,95	€ 14.827,29	
<b>Restano</b>		€ 50.204,67
a.3) Oneri di sicurezza		€ 2.011,30
<b>Totale netto lavori a misura</b>		€ 52.215,97
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 10.443,19	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1.340,87	

**Sommano** € **11.784,07**  
**TOTALE IN C.T.** € **64.000,00**

- 2) **di approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di € 13.282,89 al netto del ribasso del 22,80% offerto in sede di gara;
- 3) **di confermare** l'imputazione della somma di € 64.000,00, sul cap. n. 11972/14R imp. n. 2677/06 e 2677/1/06;
- 4) **di onerare** il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza;
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. **Gianclaudio ZANNELLA**)

(Dott. **Tommaso PAULUCCI**)

**IL PRESIDENTE**

(Prof. Ing. **Aniello CIMITILE**)

**N. 357**

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**BENEVENTO** 12 GIU 2008

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. **Gianclaudio ZANNELLA**)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 GIU 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

**SI ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 02 LUG 2008

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. **Tommaso PAULUCCI**)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 02 LUG 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 02 LUG 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. **Tommaso PAULUCCI**)

Copia per

SETTORE SRP (eventi) prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE FINANZA il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



PROVINCIA di BENEVENTO  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. S.E.P. n. 4309 del 310 MAG. 2008

AL DIRIGENTE S.E.P.  
SEDE

## RAPPORTO

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SPOGLIATOI (OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE)  
PER IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.  
RUMMO" DI BENEVENTO.**

**Approvazione perizia di variante suppletiva, schema atto di sottomissione e verbale di  
concordamento dei nuovi prezzi.**

**Premesso che:**

- questo Ente ha in corso di costruzione, presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, la realizzazione di un nuovo fabbricato, separato ed autonomo dall'esistente plesso scolastico, da destinare a spogliatoi e servizi per le attività sportive degli utenti della scuola e soprattutto per gli atleti delle numerose società ed associazioni sportive che utilizzano al di fuori degli orari scolastici gli impianti ivi esistenti (campo di rugby e palestra);
- l'edificio, costruito con struttura in c.a., si sviluppa su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) per una superficie di circa 90 mq. per piano;
- con delibera della G.P. n. 837 del 20/12/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, dell'importo complessivo di € 64.000,00, impegnati sul Cap. 11972/12R con i fondi del bilancio dell'Ente, così ripartito:

<b>A) Lavori a misura:</b>		<b>€ 49.988,54</b>
di cui € 1.499,66 per oneri di sicurezza		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€	9.997,71
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€	999,77
b.3) Imprevisti e relativi oneri fiscali.	€	2.999,31
<b>Somma</b>		<b>€ 13.996,79</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 64.000,00</b>

- il progetto esecutivo prevedeva sostanzialmente il completamento della copertura e, al piano rialzato, la realizzazione delle tamponature perimetrali, le tramezzature interne, gli intonaci, i pavimenti, i rivestimenti, gli impianti tecnologici e gli infissi interni ed esterni;
- i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori erano quelli di cui alla Tariffa dei Prezzi per la Regione Campania approvati con delibera di G.R. n. 3070 del 31 ottobre 2003;
- a seguito di gara esperita il 05/11/2007, con procedura negoziata secondo il disposto dell'art. 122 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, i lavori furono provvisoriamente aggiudicati all'impresa MA.VI. S.r.l. con sede in Pesco Sannita (BN) alla via II Tronco S.S. 212, 13, con il ribasso del 22,80%;

- con determina n. 2155/02 del 28/11/2007 l'appalto dei lavori fu definitivamente aggiudicato all'impresa MA.VI. S.r.l. e fu approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato in virtù del ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto:

<b>A) Lavori a misura</b>	€	49 988,54	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 499,66	
Lavori soggetti a ribasso	€	48 488,88	
a.2) Ribasso del 22,80%	€ 48 488,88	€	11 055,46
<b>Restano</b>			€ 37 433,42
a.3) Oneri di sicurezza			€ 1 499,66
<b>Totale netto lavori a misura</b>			€ 38 933,08
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€	7 786,62	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 (A+b.3)	€	1 266,66	
b.3) imprevisti e lavori in economia	€	13 344,70	
b.4) I.V.A. 20% su imprevisti b.3)	€	2 668,94	
<b>Sommano</b>			€ 25 066,92
<b>TOTALE</b>			€ 64 000,00

- la spesa complessiva, confermata con quella di € 64.000,00 di cui alla delibera di G.P. n. 837 del 21/12/2006, veniva imputata sul cap. 11972/14R prog. n. 2677/06 e 2677/1/06;
- con contratto in data 28/02/2008 n. 135 di rep. i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta Impresa per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 22,80%, di € 38.933,08, di cui € 37.433,42 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 1.499,66 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la direzione dei lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione venne affidata, con la citata determina n. 2155/02 del 28/11/2007 al sottoscritto geom. Sateriale Antonio, dipendente dell'Ente;
- con verbale in data 05/02/2008, i lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge, all'Impresa appaltatrice, con l'intesa di dare ultimati gli stessi entro 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, e quindi entro il 03/06/2008;

**Visto che:**

- Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare aggiunte, miglioramenti e adeguamenti a quanto originariamente previsto nel progetto, nonché per adottare materiali e prodotti di finitura più idonei alle finalità a cui gli ambienti saranno destinati.
- nel corso dei lavori, per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, dettagliatamente descritte e giustificate nella relazione tecnica illustrativa, nonché per apportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, si è palesata la necessità di redigere una perizia di variante suppletiva, per una più esatta rispondenza delle somme ai lavori effettivamente a farsi,
- Le opere e le categorie di lavoro aggiunte, riguardano:
  - o Realizzazione del locale tecnico per ospitare la centrale termica al piano seminterrato;
  - o Tubazioni in polietilene coibentato per distribuzione principale acqua fredda e calda;
  - o Gruppo termico a gas per riscaldamento, di potenza termica Kw 29;
  - o Camino prefabbricato a doppia camera in acciaio inox coibentato e accessori di controllo;
  - o Termostato elettronico ambiente per controllo e gestione della temperatura interna;
  - o Gruppo miscelatore doccia completo di soffione e regolatore interno di flusso per riduzione del consumo idrico;
  - o Tubazioni in pvc per colonne fecali e scarichi;
  - o Bocchettoni e canalette sifonate per la raccolta degli scarichi negli spogliatoi;
  - o Tinteggiatura esterna e fondo fissante.



- Le categorie di lavoro variate al fine di apportare adeguamenti normativi e miglioramenti, riguardano:
  - o Pavimento in gres con superficie antiscivolo in sostituzione di quello previsto in ceramica smaltata monocottura, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza negli ambienti umidi e soggetti a versamenti di acqua;
  - o Rivestimento con piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza in sostituzione di quelli di ceramica smaltata monocottura;
  - o Impianto elettrico con punti utilizzatori a "tenuta stagna" in sostituzione di quelli tradizionali, al fine di rispettare le norme in materia di sicurezza elettrica in ambienti umidi;
  - o Le porte interne degli spogliatoi saranno in alluminio preverniciato, in sostituzione di quelle in legno tamburato, non adatte agli ambienti umidi.
- le modifiche previste nella variante suppletiva non comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento e non alterano l'impostazione progettuale;

**Dato atto che:**

- il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante suppletiva, con un aumento di spesa, che prevede la realizzazione di tutte le opere sopra descritte necessarie a completare l'opera, secondo le originarie previsioni del progetto, dell'importo complessivo di € 64.000,00, come risultante dal seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>	€ 67 043,25	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 011,30	
Lavori soggetti a ribasso	€ 65 031,95	
a.2) Ribasso del 22,80% su € 65 031,95	€ 14 827,29	
<b>Restano</b>		€ 50 204,67
a.3) Oneri di sicurezza		€ 2 011,30
<b>Totale netto lavori a misura</b>		<b>€ 52 215,97</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 10 443,19	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1 340,87	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 11 784,07</b>
	<b>TOTALE IN C.T.</b>	<b>€ 64 000,00</b>

- per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori, sono state assorbite le somme destinate ad imprevisti e lavori in economia nel quadro economico di cui alla determina n. 2155/02 del 28/11/2007, pari a complessivi € 16.013,64, (€ 13.344,70 + € 2.668,94);
- la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta pertanto, relativamente ai soli lavori, un aumento dell'importo netto contrattuale di **€ 13.282,89** (€ 52.215,97 - € 38.933,08), che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad **€ 52.215,97**, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 2.011,30 di spese per la sicurezza;
- l'impresa MA.VI. s.r.l., appaltatrice dei lavori, esaminati gli atti progettuali di perizia suppletiva, ha espresso la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori variati, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
- la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del progetto esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di apportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1) lett. b del D.Lgs. 163/06;
- *Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006*
- *Visto l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554;*

### Tutto ciò premesso, propone:


1. **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa, redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Sateriale, relativa ai lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, del complessivo importo di € 64.000,00 di cui € 52.215,97 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 2.011,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 11.784,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al seguente quadro economico;

<b>A) Lavori a misura</b>	€ 67 043,25	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 011,30	
Lavori soggetti a ribasso	€ 65 031,95	
a.2) Ribasso del 22,80% su € 65 031,95	€ 14 827,29	
<b>Restano</b>		€ 50 204,67
a.3) Oneri di sicurezza		€ 2 011,30
<b>Totale netto lavori a misura</b>		€ 52 215,97
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 10 443,19	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1 340,87	
	<b>Somma</b>	<b>€ 11 784,07</b>
	<b>TOTALE IN C.T.</b>	<b>€ 64 000,00</b>

2. **di approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di € 13.282,89 al netto del ribasso del 22,80% offerto in sede di gara;
3. **di confermare** l'imputazione della somma di € 64.000,00, sul cap. n. 11972/14R imp. n. 2677/06 e 2677/1/06;
4. **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del relativo atto aggiuntivo;

**Il Tecnico Istruttore**

geom. Antonio SATERIALE



**Visto: Il Dirigente S.E.P.**

Ing. Valentino MELILLO





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

**LAVORI:** completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento.

**IMPRESA:** MA.VI. S.r.l. con sede in Pesco Sannita (BN) alla via Il Tronco S.S. 212, 13

**CONTRATTO:** in data 28/02/2008 rep. n. 135, registrato a Benevento il 13/03/2008 al n. 502 mod. 1

### VERBALE N. 01 DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

*(art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)*

**Premesso che:**

- con contratto rep. n. 135 stipulato in data 28/02/2008, registrato a Benevento il 13/03/2008 al n. 502 mod. 1, l'impresa MA.VI. S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo, al netto del ribasso del 22,80%, di € 38.933,08 di cui € 37.433,42 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 1.499,66 per oneri di sicurezza;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire diverse categorie di lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, nonché per apportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, senza alterare l'impostazione progettuale;
- per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

*Visto l'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;*

L'anno **2008** il giorno **20** del mese di **maggio** presso gli uffici del Settore Edilizia e Patrimonio delle Provincia, tra il direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e il Sig. MARTINO Pier Nicola, amministratore unico dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari, di seguito riportati come "*ALLEGATO A*", desunti dalla tariffa delle OO.PP. della Regione Campania approvata con delibera della G.R. n. 3070 del 31/10/2003, già utilizzata per i prezzi stabiliti in sede di appalto, nonché da regolari analisi per quelli non contenuti nella predetta tariffa, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 22,80%, saranno pagati i lavori in parola.

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà

per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.


L'IMPRESA

MA.VI. S.r.l.

**MA.VI. S.R.L.**  
Via Trancosco 212 N. 18  
Pesco Sannite (BN)  
Tel. 0824.987424 - 3397584830  
P. IVA: 01285200620

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Geom. Antonio SATERIALE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valentino MELILLO





**Provincia di Benevento**  
**Settore Edilizia e Patrimonio**

pag. 1

**"ALLEGATO A"**  
**ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI**

**OGGETTO:** Lavori di completamento spogliatoi (opere edili e impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento.  
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale

Benevento, 12/05/2008

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
geom. Antonio SATERIALE


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C02.010a	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 <b>euro (cinque/06)</b>	m	5,06
Nr. 2 C02.010c	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4 <b>euro (otto/13)</b>	m	8,13
Nr. 3 C02.010d	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7 <b>euro (dieci/92)</b>	m	10,92
Nr. 4 C11.020b	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore x 0,5, in opera Isolante elastomerico categoria B 10x12 <b>euro (due/24)</b>	m	2,24
Nr. 5 C11.020d	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore x 0,5, in opera Isolante elastomerico categoria B 10x18 <b>euro (due/39)</b>	m	2,39
Nr. 6 C16.040b	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min <b>euro (milletrecentosessantasette/06)</b>	cad	1'367,06
Nr. 7 C21.020a	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche Diametro interno/esterno del camino mm 130/230		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (centotrentasei/44)</b>	m	136,44
Nr. 8 C21.060	Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro <b>euro (ventisei/82)</b>	cad	26,82
Nr. 9 C21.070a	Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C Termometro con gambo mm 150 <b>euro (quindici/43)</b>	cad	15,43
Nr. 10 E.15.070.010.c	Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori brillanti <b>euro (cinquantacinque/95)</b>	m <sup>2</sup>	55,95
Nr. 11 E11.038e	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm <b>euro (diciotto/62)</b>	cad	18,62
Nr. 12 E11.041d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno: sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10 <b>euro (ventiuno/41)</b>	m	21,41
Nr. 13 E13.004b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm <b>euro (zero/80)</b>	m <sup>2</sup>	0,80
Nr. 14 E13.020d	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ª scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato <b>euro (quarantadue/63)</b>	m <sup>2</sup>	42,63
Nr. 15 E15.005c	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 24x24 cm <b>euro (trentasette/36)</b>	m <sup>2</sup>	37,36
Nr. 16 E15.018a	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: con raccordo sgusciato, dimensioni 24x12÷16 cm, spessore 0,8÷1,4 cm: superficie grezza <b>euro (dodici/34)</b>	m	12,34
Nr. 17 E16.001	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. <b>euro (due/52)</b>	cad	2,52
Nr. 18 E19.056a	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5 <b>euro (centosettantaotto/44)</b>	m <sup>2</sup>	178,44
Nr. 19 E19.061a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5 <b>euro (centosettantacinque/19)</b>	m <sup>2</sup>	175,19
Nr. 20 E19.061b	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m <sup>2</sup> 2.5 fino a 5 <b>euro (centosettantauno/54)</b>	m <sup>2</sup>	171,54
Nr. 21 E19.065	Sovrapprezzo per preverniciatura RAL (Percentuale 14%) <b>euro (ventiquattro/02)</b>	m <sup>2</sup>	24,02
Nr. 22 E19.065	Sovrapprezzo per preverniciatura RAL (Percentuale 14%) <b>euro (ventiquattro/53)</b>	m <sup>2</sup>	24,53
Nr. 23 E19.065	Sovrapprezzo per preverniciatura RAL (Percentuale 14%) <b>euro (ventiquattro/98)</b>	m <sup>2</sup>	24,98
Nr. 24 E21.002	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello <b>euro (uno/74)</b>	m <sup>2</sup>	1,74
Nr. 25 E21.007c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile <b>euro (cinque/52)</b>	m <sup>2</sup>	5,52
Nr. 26 F.T. 001	Gruppo miscelatore ad incasso monocomando per doccia, da 1/2" cromo, completo di soffione a parete e regolatore interno di flusso per la riduzione del consumo idrico. <b>euro (centocinque/62)</b>	cadauno	105,62
Nr. 27 I01.070a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi <b>euro (cinquanta/70)</b>	cad	50,70
Nr. 28 I01.080a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi <b>euro (quarantaquattro/10)</b>	cad	44,10
Nr. 29 I04.010c	Tubo in PVC serie 302, colore arancio per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema ad incollaggio, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, uso regolato dalle norme UNI 7443-44-48-49 fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi.I pezzi speciali saranno valutati nel modo seguente:curve. 1 m; pezzi a Y: 1,2 m ; pezzi a +: 2 m, riduzioni o accoppiamenti per scarichi diversi: 0,75 m Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 80 <b>euro (nove/65)</b>	m	9,65
Nr. 30 L01.001g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1.5; - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; - placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90. Inclusive le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A funzionale a tenuta per ambienti fino a m <sup>2</sup> 16 <b>euro (quarantaquattro/83)</b>	cad	44,83
Nr. 31 L01.019f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16A funzionale a tenuta <b>euro (quarantadue/48)</b>	cad	42,48
Nr. 32 L01.037d	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa per la: Posa di termostato elettronico per ambiente <b>euro (sessantaotto/51)</b>	cad	68,51
Nr. 33 L01.040b	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra - scatola di derivazione di misure adeguate - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90. Inclusive le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a		





**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento.

**IMPRESA:** MA.VI. S.r.l. con sede in Pesco Sannita (BN) alla via II Tronco S.S. 212, n. 13.

**CONTRATTO PRINCIPALE:** in data 28/02/2008 rep. n. 135, registrato a Benevento il 13/03/2008 al n. 502 mod. 1, per l'importo di € 38.933,08 al netto del ribasso di gara del 22,80%, comprensivo di € 1.499,66 per oneri di sicurezza.

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)*

**Premesso che:**

- con contratto rep. n. 135 stipulato in data 28/02/2008, registrato a Benevento il 13/03/2008 al n. 502 mod. 1, l'impresa MA.VI. S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo, al netto del ribasso del 22,80%, di € 38.933,08 di cui € 37.433,42 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 1.499,66 per oneri di sicurezza;
- in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, che introducono miglioramenti nella qualità dell'opera e della sua funzionalità;
- si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale con una maggiore spesa netta di € 13.282,89, cui si può far fronte con le economie previste nel quadro

economico approvato con determina dirigenziale n. 2155/02 del  
28/11/2007;

- è stata pertanto redatta apposita perizia suppletiva in data 12/05/2008 dell'importo di € 52.215,97 per lavori al netto del ribasso di gara del 22,80% di cui al contratto principale;
- detta perizia suppletiva è stata approvata con delibera della Giunta Provinciale n. .... in data .....
- i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi.

L'anno **2008** il giorno ..... del mese di **giugno** con il presente atto si conviene quanto segue:

**ART. 1)** Il Sig. MARTINO Pier Nicola, amministratore unico dell'impresa MA.VI. S.r.l. con sede in Pesco Sannita (BN) alla via II Tronco S.S. 212 n. 13, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato al contratto in data 28/02/2008 rep. n. 135, registrato a Benevento il 13/03/2008 al n. 502 mod. 1.

**ART. 2)** La suddetta impresa MA.VI. S.r.l. nella persona del Sig. MARTINO Pier Nicola, amministratore unico, dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il verbale di voncordamento n° 01 in data 20/05/2008 ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con l'applicazione dello stesso ribasso di gara del 22,80%.

**ART. 3)** L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € **52.215,97** (euro cinquantadue miladuecentoquindici/97).

**ART. 4)** L'importo netto del presente atto risulta pari a € **13.282,89** (euro tredicimiladuecentottantadue/89) come appresso specificato:

Importo complessivo netto lavori di perizia	€ 52.215,97
A dedurre importo netto contratto principale	€ 38.933,08
Restano	€ 13.282,89

**ART. 5)** Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 25,60% dell'importo del presente atto, pari a € 3.400,42 (euro tremilaquattrocento/42 ).

**ART. 6)** Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (in lettere centoventi ) viene aumentato di **gg. 30** (in lettere trenta ).

**ART. 7)** Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare dei lavori di cui al presente atto è di netti € **13.282,89** (euro tredicimiladuecentottantadue/89)

Le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

IMPRESA: MA.VI. s.r.l.:

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Antonio SATERIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Valentino MELILLO

**MA.VI. S.R.L.**  
Via Il Tronco, ss 212 N. 16  
Pescorostano (BN)  
Tel. 0824.991424 - 3397664830  
P. IVA: 01285200620



PROVINCIA di BENEVENTO  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Determinazione n. 2455/02 del 28 NOV. 2007

**OGGETTO:** Lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento.  
Aggiudicazione della procedura negoziata del 05/11/2007 in favore dell'impresa "MA.VI." s.r.l. con sede a Pesco Sannita (BN), per l'importo netto di € 38.933,08 compreso € 1.499,66 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. del 20%.  
Conferma impegno spesa di € 64.000,00 – Cap. 11972/14 bilancio 2006.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 2677/06  
CODICE GESTIONALE N.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con deliberazione della G.P. n. 219 del 11/05/2007, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2007, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera della G.P. n. 837 del 20/12/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, dell'importo complessivo di € 64.000,00, così distinto:

<b>A) Lavori a misura:</b>		<b>€ 49.988,54</b>
di cui € 1.499,66 per oneri di sicurezza		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 9.997,71	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 999,77	
b.3) Imprevisti e relativi oneri fiscali.	€ 2.999,31	
<b>Sommano</b>		<b>€ 13.996,79</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 64.000,00</b>

**Atteso che:**

- con la determina n. 1723/02 del 08/10/2007 è stato autorizzato l'Ufficio all'espletamento della gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, secondo quanto disposto dall'art. 122 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per l'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori in oggetto;
- l'Ufficio preposto ha provveduto a dare esecuzione alla sopraccitata determina dirigenziale, invitando le imprese individuate nella lista allegata alla predetta determina n. 1723/02, a presentare offerte, con "richiesta preventivo-offerta" del 10/10/2007 prot. S.E.P. n. 8230 (prot. gen. 10967 dell'11/10/2007);

**Dato atto che:**

- dalle risultanze della relativa procedura negoziata del 05/11/2007, così come da verbale allegato prot. n. 9063 del 05/11/2007, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, e con

l'applicazione dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa MA.VI. s.r.l. (P.I. 01285200620), che ha offerto il ribasso del 22,80% sull'importo a base di gara di € 49.988,54, comprensivi di € 1.499,66 per oneri di sicurezza, determinandosi un importo di aggiudicazione di € 37.433,42 oltre € 1.499,66 per oneri di sicurezza e, quindi, un importo complessivo di € 38.933,08, oltre I.V.A.;

**Visto:**

- l'offerta economica prodotta dall'impresa MA.VI. s.r.l. con sede a Pesco Sannita (BN) alla via II° tronco ss. 212 n. 13 (P.I. 01285200620), che si allega alla presente e costituisce parte integrante del presente dispositivo;
- il quadro economico di spesa complessiva, che deriva dall'offerta prodotta dall'impresa MA.VI. s.r.l., risulta essere il seguente:

<b>A) Lavori a misura</b>		€	49 988,54
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	1 499,66
Lavori soggetti a ribasso		€	48 488,88
a.2) Ribasso del 22,80%	€ 48 488,88	€	11 055,46
<b>Restano</b>			€ 37 433,42
a.3) Oneri di sicurezza		€	1 499,66
<b>Totale netto lavori a misura</b>		€	38 933,08
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.1) I.V.A. 20% sui lavori		€	7 786,62
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 (A+b.3)		€	1 266,66
b.3) imprevisti e lavori in economia		€	13 344,70
b.4) I.V.A. 20% su imprevisti b.3)		€	2 668,94
<b>Sommano</b>		€	<b>25 066,92</b>
<b>TOTALE</b>		€	<b>64 000,00</b>

- il D.U.R.C.;

Per tutto quanto sopra,

- Preso atto delle risultanze della gara, come da relativo verbale allegato e tenuto conto del quadro economico di spesa scaturito;

**D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

- **di dare atto** delle risultanze della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, del 05/11/2007, relativa all'affidamento dei lavori di completamento spogliatoi (opere edili ed impiantistiche) per impianti sportivi all'aperto presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, dell'importo complessivo di € 49.988,54, così come da verbale di gara allegato, del 05/11/2007 prot. n. 9063, con aggiudicazione in favore dell'impresa MA.VI. s.r.l. con sede a Pesco Sannita (BN) alla via II° tronco ss. 212 n. 13 (P.I. 01285200620), che ha offerto il ribasso del 22,80% sull'importo a base di gara di € 49.988,54, comprensivo di € 1.499,66 per oneri di sicurezza, determinandosi un importo di aggiudicazione di € 37.433,42 oltre € 1.499,66 per oneri di sicurezza e, quindi, un importo complessivo di € 38.933,08, oltre I.V.A.
- **di approvare** la spesa complessiva di **€ 64.000,00** così distinta:

<b>A) Lavori a misura</b>		€	49 988,54
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	1 499,66
Lavori soggetti a ribasso		€	48 488,88
a.2) Ribasso del 22,80%	€ 48 488,88	€	11 055,46
<b>Restano</b>			€ 37 433,42


a.3) Oneri di sicurezza	€	1 499,66
<b>Totale netto lavori a misura</b>	€	38 933,08
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1) I.V.A. 20% sui lavori	€	7 786,62
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 (A+b.3)	€	1 266,66
b.3) imprevisti e lavori in economia	€	13 344,70
b.4) I.V.A. 20% su imprevisti b.3)	€	2 668,94
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>25 066,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>64 000,00</b>

- **di confermare** il gruppo di lavoro per la progettazione, già individuato con il precedente atto deliberativo di G.P. n. 837 del 20/12/2006, e di seguito riportato:
  - R.U.P. ing. MELILLO Valentino
  - Progettazione geom. DE MICHELE Nicola
  - Collaborazione alla progettazione geom. FRESTA Roberto
  - Coordinatore sicurezza per la progettazione geom. DE MICHELE Nicola
  - Responsabile attività amministrative dott. DE BELLIS Serafino
  - Collaboratori amministrativi, finanziari, contrattuali sig.ra TOMACIELLO R. e FRONGILLO G.
- **di variare**, a seguito del prossimo collocamento a riposo del geom. DE MICHELE Nicola individuato con il richiamato atto deliberativo, il gruppo di lavoro per l'esecuzione dell'opera, con le seguenti figure professionali:
  - Direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione geom. SATERIALE Antonio
  - Coordinatore sicurezza per di esecuzione geom. SATERIALE Antonio
  - Supporto al R.U.P. dott. DE BELLIS Serafino
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del relativo contratto;

per l'imputazione della spesa di € 64.000,00, già impegnata con delibera di G.P. n. 837 del 20/12/2006, al Cap. 11972/14/R – prog. n. 2677/06.

**Il Tecnico Istruttore**

Geom. Antonio SATERIALE




**Il R.U.P.: Dirigente S.E.P.**

Ing. Valentino MELILLO



**Il Responsabile Amm.vo**

Dott. Serafino DE BELLIS





# ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

## SERVIZIO BILANCIO

### UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11372/4 R Progr. N. 2677/08

2677/4/08 *Onore art 82 D.G. 463/06*

06 DIC. 2007

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa *Giorgia PANNELLA*)

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

(Rag. *Vincenzo Bruno*)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Sergio MUOLLO)

J.B. 9

**IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene affissa il 27 DIC. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 837 del 20 DIC. 2006

OGGETTO: BENEVENTO – LICEO SCIENTIFICO "G. RUMMO". COMPLETAMENTO SPOGLIATOI (OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE) PER IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.000,00. PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasei, il giorno Venti del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro	GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 

### LA GIUNTA

VISTO il rapporto prot. n. 10058/SEP del 13/12/2006 del Settore Edilizia e Patrimonio, che qui di seguito si riporta integralmente:

**"Premesso che:**

- questo Ente ha programmato da qualche anno, presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, separato ed autonomo dall'esistente plesso scolastico, da destinare a spogliatoi e servizi per le attività ginniche e sportive degli utenti della scuola e soprattutto per i componenti delle numerose società ed associazioni sportive che utilizzano ad di fuori degli orari scolastici gli impianti ivi esistenti (campo rugby e palestra);
- il suddetto corpo di fabbrica è costituito da una struttura in c.a., si sviluppa su n. 2 livelli (piano seminterrato e piano rialzato) per una superficie di circa 90 mq. per piano;

- non avendo potuto disporre di tutte le risorse finanziarie necessarie, richieste per la completa realizzazione dell'edificio, si è proceduto alla esecuzione parziale di singole parti dello stesso sulla scorta dell'entità dei fondi che man mano si rendevano disponibili;
- allo stato è in fase di avanzata esecuzione l'intera struttura in c.a., compreso la copertura con struttura metallica, realizzate in due fasi distinte;
- per rendere completo e funzionale l'intero corpo di fabbrica costituente gli spogliatoi, restano da eseguire le tompagnature perimetrali, le tramezzature interne, gli intonaci, le tinteggiature, gli infissi, interni ed esterni, le opere in marmo, le pavimentazioni, gli impianti ed opere varie di finitura;
- sono pervenute diverse sollecitazioni, da parte dell'istituzione scolastica e delle associazioni sportive, affinché si provvedesse al completamento dei lavori per rendere funzionale il nuovo corpo di fabbrica;

#### Considerato che:

- in sede di elaborazione dell'assestamento di bilancio relativo al corrente anno, approvato con delibera di G.P. n. 716 del 27.11.06, sono state rese disponibili ulteriori risorse finanziarie che consentono il sostanziale completamento del corpo di fabbrica e comunque la sua funzionalità;
- è stata pertanto elaborata specifica perizia delle opere di completamento, nella quale sono state previste le seguenti categorie di lavorazioni:
  - tompagnature con blocchetti di laterizio alveolato;
  - tramezzature con blocchetti di argilla da cm. 8x25x25;
  - intonaco liscio di malta bastarda sulle pareti ed i soffitti del solo piano rialzato;
  - massetto regolatore delle superfici del padiglione di copertura con malta di calce e pozzolana;
  - manto di tegole in argilla tipo portoghesi;
  - fornitura in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincato 8/10;
  - fornitura in opera di pluviali diametro mm. 80 in lamiera di acciaio zincato 8/10;
  - realizzazione dell'impianto idrico di carico e di scarico per i servizi igienici da realizzare con tubazione in rame rivestite con resine di adeguato diametro e spessore per il carico, ed in P.V.C. di tipo pesante di adeguato diametro per l'impianto di scarico;
  - pavimentazione con piastrelle di ceramica smaltata per il solo piano rialzato;
  - rivestimento di gres ceramico dei servizi;
  - apparecchi igienici in vetrochina colore bianco;
  - infissi esterni in profilati di alluminio anodizzato estruso preverniciato con vetrocamera 4/12/4;
  - porte interne in legno con anta mobile tamburata con compensato di legno rovere;
  - realizzazione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda con gruppo termico a gas, radiatori con elementi in alluminio;
  - realizzazione di impianto elettrico a doppio circuito di potenza e di illuminazione, realizzato sotto traccia in tubazioni corrugate autoestinguenti ed apparecchiature di comando a norma CEE (in questa fase non sono previsti i corpi illuminanti);
  - rivestimento di pedate ed alzate dei gradini con lastre di Perlato di Sicilia.

- il costo complessivo delle opere da eseguirsi ammonta ad € 64.000,00, di cui € 49.988,54 per l'esecuzione dei lavori (compreso € 1.499,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 13.996,79 per somme a disposizione, desunte con l'applicazione alle singole categorie di lavorazioni dei prezzi unitari contemplati nella Tariffa Prezzi in vigore nella Regione Campania nell'anno 2003;

- il quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

▪	IMPORTO DEI LAVORI	€ 49.988,54
	di cui € 1.499,66 per oneri della sicurezza	
▪	SOMME A DISPOSIZIONE	
	- per imprevisti compreso IVA	€ 2.999,31
	- per IVA sui lavori	€ 9.997,71
	- per art. 18 - L. 109/94	€ 999,77
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.996,79</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.000,00</b>

- il gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgvo 163/2006, ha partecipato alla elaborazione del progetto e che curerà la fase di esecuzione delle opere, è così composto:

RUP: ing. Valentino Melillo  
 Progettista: geom. Nicola De Michele  
 Collaboratore al progettista: geom. Roberto Fresta  
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: geom. Nicola De Michele  
 Direzione lavori, misure e contabilità, Certificato di R.E.: geom. Nicola De Michele

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il progetto per i lavori di completamento funzionale degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi all'aperto adiacenti al Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento, per un importo complessivo di € 64.000,00, come da quadro economico riportato nelle premesse;
- di prendere atto che il gruppo di lavoro è così costituito:

RUP:	ing. Valentino Melillo
Progettista:	geom. Nicola De Michele
Collaboratore al progettista:	geom. Roberto Fresta
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	geom. Nicola De Michele
Direzione lavori, misure e contabilità, Certificato di R.E.	geom. Nicola De Michele
Espletamento Attività Amministrative:	dott. Serafino De Bellis
Collaboratori Amministrativi e finanziari	sig.ra Rita Tomaciello, sig. Giovanni Frongillo, _____

- di imputare la spesa al capitolo n. 11972/14 del bilancio 2006;
- di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Carmine NARDONE)

N. 1024 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** 27 DIC. 2006

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per  
SETTORE SEP  
SETTORE SIT  
SETTORE Finanza e CE  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
Conferenze Capigruppo

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Espletamento Attività Amministrative:  
Collaboratori Amministrativi e finanziari

dott. Serafino De Bellis  
sig.ra Rita Tomaciello, sig. Giovanni Frongillo, \_\_\_\_\_

Visto che la spesa trova copertura finanziaria con le disponibilità del capitolo n. 11972/14 del bilancio 2006;

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione del succitato progetto:

Per tutte le sopraesposte motivazioni, si propone:

1. di approvare il progetto per i lavori di completamento funzionale degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi all'aperto adiacenti al Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento, per un importo complessivo di € 64.000,00, come da quadro economico riportato nelle premesse;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro è così costituito:  
RUP: ing. Valentino Melillo  
Progettista: geom. Nicola De Michele  
Collaboratore al progettista: geom. Roberto Fresta  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione geom. Nicola De Michele  
Direzione lavori, misure e contabilità, Certificato di R.E. geom. Nicola De Michele  
Espletamento Attività Amministrative: dott. Serafino De Bellis  
Collaboratori Amministrativi e finanziari sig.ra Rita Tomaciello, sig. Giovanni Frongillo, SRUV0
3. di imputare la spesa al capitolo n. 11972/14 del bilancio 2006."

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.E.P.  
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE CONTABILE  
CAP. 11972/14 INSCR. N. 2677/06