

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 360 del 01 AGO. 2008

Oggetto: S. P.le Cusano M. - Pietraroia - Bocca della Selva. - Approvazione perizia variativa e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile. - Importo complessivo € 773.579,47 già impegnato con Determina n. 35/06 del 12/01/2007.

L'anno duemilaotto il giorno uno del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello | CIMITILE | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio | FORGIONE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dott. Gianluca | ACETO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito | BELLO | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni A.M. | BOZZI | - Assessore | _____ |
| 6) Prof.ssa. Maria | CIROCCO | - Assessore | _____ |
| 7) Ing. Carlo | FALATO | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Nicola Augusto | SIMEONE | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine | VALENTINO | - Assessore | _____ |

ASSENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~ (Dott. Claudio UCCELLETTI)
L'ASSESSORE PROPONENTE ING. POMPILIO FORGIONE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 6960 del 9.07.2008, istruita dall'ing. Stefania Rispoli, qui di seguito trascritta:

"PREMESSO che:

- in data 20/12/2005, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS S.p.a. fu sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania;
- il precitato atto prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.000.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento in parola;
- con delibera di G.P. n. 422 del 10/07/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€ 1.000.000,00** così distinto:

A) **Importo totale lavori**
di cui:

€ 731.000,00

- | | |
|---|--------------|
| - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 29.379,84 |
| - per lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 701.620,16 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%	€ 46.200,00	
- Per progettazione e direzione Art. 18 L. 109/94 - 2%	€ 14.620,00	
- Spese generali e tecniche compreso IVA	€ 70.000,00	
- Espropri	€ 14.764,43	
- Pubblicazioni	€ 8.000,00	
- Autorità LL.PP. Deliberazione 28/01/2006 - art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266	€ 250,00	
- Imprevisti	<u>€ 15.165,57</u>	
Totale somme a disposizione	€ 269.000,00	€ 269.000,00

Totale generale**€1.000.000,00**

- con Decreto Dirigenziale n. 485 del 15/09/2006 la Regione Campania assegnò in via provvisoria, per la realizzazione del succitato intervento, la somma complessiva di € 1.000.000,00 e stabilì che la relativa attuazione doveva avvenire, tra l'altro, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003 e successivo 308 del 26/02/2004;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 35/06 del 12/01/2007 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori di che trattasi, in favore dell'Impresa PARENTE Nicola e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 773.579,47 così distinto:

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 701.620,16	
- per ribasso del 34,565%	<u>€ 242.515,01</u>	
Restano	€ 459.105,15	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 29.379,84</u>	
Totale lavori	€ 488.484,99	€ 488.484,99

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%	€ 97.697,00	
B1 - Per spese generali (spese di gara, consulenze, copie, IVA, ecc.)	€ 80.246,07	
B2 - Per incentivi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/06	€ 14.620,00	
B3 - Per espropri ed oneri connessi	€ 25.000,00	
B4 - Per imprevisti compreso IVA al 20%	€ 18.498,68	
B5 - Per accant. 7% + IVA	€ 41.032,73	
B6 - Per Pubblicazioni	<u>€ 8.000,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 285.094,48	€ 285.094,48
Totale generale		€ 773.579,47

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 521 del 27/12/2007 assegnò in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 773.579,48 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento;
- il progetto approvato prevedeva interventi di ripristino di alcuni tratti di piano viabile, il miglioramento di alcune curve, la realizzazione di modeste opere per la regimazione delle acque, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;
- con contratto Rep. n. 229 del 02/04/2007, registrato a Benevento il 13/04/2007 al n. 1930, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa PARENTE Nicola per l'importo complessivo di € 488.484,99 di cui € 459.105,15 per lavori al netto del ribasso del 34,565% ed € 29.379,84 per oneri di sicurezza;
- i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 19/07/2007 come da verbale in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere progettate. Di queste alcune a causa di sopraggiunte necessità causate soprattutto da fenomeni franosi attivatesi a seguito di eventi atmosferici di particolare intensità, altre mentre, dettate da uno stato di fatto diverso da quello ipotizzato nella fase progettuale dato il continuo evolversi dei fenomeni di dissesto presenti lungo la strada sottoposta a sistemazione;
- dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del finanziamento assegnato;
- essenzialmente le varianti rese necessarie, per le quali è stata redatta la presente perizia, comportano una diversa distribuzione quantitativa degli interventi previsti per i vari tratti rispetto al progetto esecutivo originario e possono in definitiva essere sintetizzati come segue:
 - Realizzazione di soletta in c.a. su cunettoni per ampliamento curva in dx;

- Realizzazione zanella ulteriori tratti con sovrastante muretto di altezza mt. 0,50 rivestito in pietra e recinzione;
- Ampliamento curva;
- Realizzazione tratto di muri
- Fresatura manto di usura "tappetino" ed esecuzione dello stesso per uno spessore di cm. 3 previa risagomatura con binder dello spessore di cm 5 per le zone maggiormente ammalorate.;
- Realizzazione di gabbionata per ripristino tratto franato;
- Realizzazione del parapetto su gabbioni tratto franato;
- Rifacimento tratti di parapetto in pietra in dx per complessivi ml 180,00;
- Integrazione della barriera di protezione esistente in dx per complessivi ml 300,00

EVIDENZIATO CHE:

- la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile 1° lotto lungo la S.P. Cusano mutri- Pietraroia - Bocca della selva - confine provincia di Caserta" composta dai sottoelencati elaborati:

RELAZIONE TECNICA

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

2°- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

OPERE D'ARTE TIPO

GABBIONATA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ELENCO PREZZI

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO

e avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€ 767.550,00	
<i>di cui:</i>		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 29.379,84
- per lavori soggetti a ribasso	€ 738.170,16	
- a dedurre ribasso del 34,565%	<u>€ 255.148,52</u>	
Restano netti	€ 483.021,64	<u>€ 483.021,64</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza		€ 512.401,48 € 512.401,48
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%		€ 102.480,30
- Per espropri ed oneri connessi		€ 25.000,00
- Per spese generali		€ 80.246,07
- Per art. 92 D. Leg.vo 163/06		€ 10.256,26
- Per imprevisti, lavori in economia e/o da liquidarsi su fattura		€ 35.195,36
- Per pubblicazioni		<u>€ 8.000,00</u>
Totale somme a disposizione		€ 261.177,99 € 261.177,99
Totale generale		€ 773.579,47

ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € **23.916,49**, comunque restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla delibera di G.P. 35/06 del 12/01/2007

Per tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato si propone di:

- **approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile 1° lotto lungo la S.P. Cusano mutri- Pietraroia - Bocca della selva - confine provincia di Caserta" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di € **512.401,48** (di cui € 483.021,64 per lavori soggetti a ribasso del 34,565% ed € 29.379,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati;
- di **approvare** il nuovo quadro economico:

A) **Importo lavori**

€ 767.550,00

Di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 29.379,84

- per lavori soggetti a ribasso

€ 738.170,16

- a dedurre ribasso del 34,565%

€ 255.148,52

Restano netti

€ 483.021,64

€ 483.021,64

Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza

€ 512.401,48

€ 512.401,48

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- IVA sui lavori 20%

€ 102.480,30

- Per espropri ed oneri connessi

€ 25.000,00

- Per spese generali

€ 80.246,07

- Per art. 92 D. Leg.vo 163/06

€ 10.256,26

- Per imprevisti, lavori in economia e/o da liquidarsi su fattura

€ 35.195,36

- Per pubblicazioni

€ 8.000,00

Totale somme a disposizione

€ 261.177,99

€ 261.177,99

Totale generale


€ 773.579,47

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € **773.579,47** pari a € **23.916,49** oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 221-07;
- **di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:

- l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;
- U.O. Gestione Economico-Finanziario - LL.PP. - Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza.;"

RITENUTO doversi provvedere nel merito.


Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____


Il Dirigente S.I.
(dott.ing.Salvatore Minicozzi)




Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

D'ORDINE DEL
IL RESPONSABILE UFF. IMPERI
(Dott.ssa Sabrella PANNELLA)



Il Dirigente del Settore Finanze
e Controllo Economico
(dott.Andrea Lanzalone)



LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore _____

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- **Di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile 1° lotto lungo la S.P. Cusano mutri- Pietrarroia - Bocca della selva - confine provincia di Caserta" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di € **512.401,48** (di cui € 483.021,64 per lavori soggetti a ribasso



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità

Prot. S.I. n. 6960 del 9 LUG. 2006

RAPPORTO U.O.
Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

Oggetto : S. P.le Cusano M. – Pietrarroia – Bocca della Selva.

Perizia variativa e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile.

Importo complessivo € 773.579,47 già impegnato con Determina n. 35/06 del 12/01/2007.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

PREMESSO che:

- in data 20/12/2005, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS S.p.a. fu sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania;
- il precitato atto prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.000.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento in parola;
- con delibera di G.P. n. 422 del 10/07/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così distinto:

A) Importo totale lavori

€ 773.579,47

di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso **€ 29.379,84**
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso **€ 701.620,16**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20% **€ 46.200,00**
- Per progettazione e direzione Art. 18 L. 109/94 - 2% **€ 14.620,00**
- Spese generali e tecniche compreso IVA **€ 70.000,00**
- Espropri **€ 14.764,43**
- Pubblicazioni **€ 8.000,00**
- Autorità LL.PP. Deliberazione 28/01/2006 - art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 **€ 250,00**
- Imprevisti **€ 15.165,57**

Totale somme a disposizione

€ 269.000,00

€ 269.000,00

Totale generale

€ 1.000.000,00

- con Decreto Dirigenziale n. 485 del 15/09/2006 la Regione Campania assegnò in via provvisoria, per la realizzazione del succitato intervento, la somma complessiva di € 1.000.000,00 e stabilì che la relativa attuazione doveva avvenire, tra l'altro, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003 e successivo 308 del 26/02/2004;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 35/06 del 12/01/2007 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori di che trattasi, in favore dell'Impresa PARENTE Nicola e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 773.579,47 così distinto:

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 701.620,16	
- per ribasso del 34,565%	€ 242.515,01	
Restano	€ 459.105,15	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 29.379,84	
Totale lavori	€ 488.484,99	€ 488.484,99

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%	€ 97.697,00	
B1 - Per spese generali (spese di gara, consulenze, copie, IVA, ecc.)	€ 80.246,07	
B2 - Per incentivi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/06	€ 14.620,00	
B3 - Per espropri ed oneri connessi	€ 25.000,00	
B4 - Per imprevisti compreso IVA al 20%	€ 18.498,68	
B5 - Per accant. 7% + IVA	€ 41.032,73	
B6 - Per Pubblicazioni	€ 8.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 285.094,48	€ 285.094,48
Totale generale		€ 773.579,47

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 521 del 27/12/2007 assegnò in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 773.579,48 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento;
- il progetto approvato prevedeva interventi di ripristino di alcuni tratti di piano viabile, il miglioramento di alcune curve, la realizzazione di modeste opere per la regimazione delle acque, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;
- con contratto Rep. n. 229 del 02/04/2007, registrato a Benevento il 13/04/2007 al n. 1930, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa PARENTE Nicola per l'importo complessivo di € 488.484,99 di cui € 459.105,15 per lavori al netto del ribasso del 34,565% ed € 29.379,84 per oneri di sicurezza;
- i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 19/07/2007 come da verbale in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere progettate. Di queste alcune a causa di sopraggiunte necessità causate soprattutto da fenomeni franosi attivatesi a seguito di eventi atmosferici di particolare intensità, altre mentre, dettate da uno stato di fatto diverso da quello ipotizzato nella fase progettuale dato il continuo evolversi dei fenomeni di dissesto presenti lungo la strada sottoposta a sistemazione;
- dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del finanziamento assegnato;
- essenzialmente le varianti rese necessarie, per le quali è stata redatta la presente perizia, comportano una diversa distribuzione quantitativa degli interventi previsti per i vari tratti rispetto al progetto esecutivo originario e possono in definitiva essere sintetizzati come segue:
 - Realizzazione di soletta in c.a. su cunettone per ampliamento curva in dx;
 - Realizzazione zanella ulteriori tratti con sovrastante muretto di altezza mt. 0,50 rivestito in pietra e recinzione;
 - Ampliamento curva;
 - Realizzazione tratto di muri
 - Fresatura manto di usura "tappetino" ed esecuzione dello stesso per uno spessore di cm. 3 previa risagomatura con binder dello spessore di cm 5 per le zone maggiormente ammalorate.;
 - Realizzazione di gabbionata per ripristino tratto franato;
 - Rifacimento del parapetto su gabbioni tratto franato;
 - Rifacimento tratti di parapetto in pietra in dx per complessivi ml 180,00;
 - Integrazione della barriera di protezione esistente in dx per complessivi ml 300,00

EVIDENZIATO CHE:

- la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile 1° lotto lungo la S.P. Cusano mutri- Pietraroia – Bocca della selva – confine provincia di Caserta" composta dai sottoelencati elaborati:

RELAZIONE TECNICA

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

2°- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

OPERE D'ARTE TIPO

GABBIONATA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ELENCO PREZZI

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO

e avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€ 767.550,00	
di cui:		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 29.379,84
- per lavori soggetti a ribasso	€ 738.170,16	
- a dedurre ribasso del 34,565%	<u>€ 255.148,52</u>	
Restano netti	€ 483.021,64	<u>€ 483.021,64</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza		€ 512.401,48 € 512.401,48
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%		€ 102.480,30
- Per espropri ed oneri connessi		€ 25.000,00
- Per spese generali		€ 80.246,07
- Per art. 92 D. Leg.vo 163/06		€ 10.256,26
- Per imprevisti, lavori in economia e/o da liquidarsi su fattura		€ 35.195,36
- Per pubblicazioni		<u>€ 8.000,00</u>
Totale somme a disposizione		€ 261.177,99 € 261.177,99
Totale generale		€ 773.579,47

ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad **€ 23.916,49**, comunque restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla delibera di G.P. 35/06 del 12/01/2007

Per tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato si propone di:

1. **approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile 1° lotto lungo la S.P. Cusano mutri- Pietraroia – Bocca della selva – confine provincia di Caserta" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 512.401,48** (di cui € 483.021,64 per lavori soggetti a ribasso del 34,565% ed € 29.379,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati;
2. di **approvare** il nuovo quadro economico:

A) Importo lavori	€ 767.550,00	
di cui:		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 29.379,84
- per lavori soggetti a ribasso	€ 738.170,16	
- a dedurre ribasso del 34,565%	<u>€ 255.148,52</u>	
Restano netti	€ 483.021,64	<u>€ 483.021,64</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza		€ 512.401,48 € 512.401,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%	€ 102.480,30
- Per espropri ed oneri connessi	€ 25.000,00
- Per spese generali	€ 80.246,07
- Per art. 92 D. Leg.vo 163/06	€ 10.256,26
- Per imprevisti, lavori in economia e/o da liquidarsi su fattura	€ 35.195,36
- Per pubblicazioni	€ 8.000,00
Totale somme a disposizione	€ 261.177,99

€ 261.177,99
€ 773.579,47

Totale generale


3. **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 773.579,47 pari a € 23.916,49 oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 221-07;
4. **di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:
- l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;
 - U.O. Gestione Economico-Finanziario – LL.PP. – Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO VIABILITA' "2"

Ing. Stefania Rispoli



Il Dirigente S.I.



del 34,565% ed € 29.379,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati;

- **di approvare** il nuovo quadro economico:

A) Importo lavori

€ 767.550,00

Di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 29.379,84

- per lavori soggetti a ribasso

€ 738.170,16

- a dedurre ribasso del 34,565%

€ 255.148,52

Restano netti

€ 483.021,64

€ 483.021,64

Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza

€ 512.401,48

€ 512.401,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%

€ 102.480,30

- Per espropri ed oneri connessi

€ 25.000,00

- Per spese generali

€ 80.246,07

- Per art. 92 D. Leg.vo 163/06

€ 10.256,26

- Per imprevisti, lavori in economia e/o da liquidarsi su fattura

€ 35.195,36

- Per pubblicazioni

€ 8.000,00

Totale somme a disposizione

€ 261.177,99

€ 261.177,99

Totale generale

€ 773.579,47

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € **773.579,47** pari a € **23.916,49** oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 221-07;

- **di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:

l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;

U.O. Gestione Economico-Finanziario - LL.PP. - Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza.

- **di approvare**, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Parente Nicola, che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. **23.916,49**, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Attilio CIMITILE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTO)

N. 510

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTO)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 AGO. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 08 SET. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno ~~08 SET. 2008~~ 01 SET. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 08 SET. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTO)

Copia per

SETTORE <u>81</u>	il	_____	prot. n.	_____
SETTORE <u>FINANZA</u>	il	_____	prot. n.	_____
SETTORE _____	il	<u>4764</u>	prot. n.	_____
} Revisori dei Conti	il	<u>21.8.08</u>	prot. n.	_____
	il	_____	prot. n.	_____
} Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n.	_____
	il	_____	prot. n.	_____
X Conferenza dei Capigruppo	il	_____	prot. n.	_____