


23 SET. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 104 del 12 SET. 2008

Oggetto: "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007. - Contratto: rep. n°189 stipulato in Benevento il 27/03/2008 e registrato il 04/04/2008 al n°627 mod.1. - Impresa: **RUSSO ENRICO s.r.l.** (partita I.V.A. n° 01613650645 con sede in via M. Lenzi n°1 83100 Avellino).
Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPLETTIVA

L'anno duemilaotto il giorno 12 del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE ING POMPILIO FORGIONE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 8501 del 2.09.2008, istruita dall'ing. Stefania Rispoli, qui di seguito trascritta:

"PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n°226 del 11/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determina dirigenziale n°787/06 del 22.08.2007 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto in favore dell'impresa **RUSSO ENRICO C. s.a.s.** (p.IVA 01613650645) con sede in Avellino, via M. Lenzi n°1 la quale ha offerto il ribasso del 34,522%, pari ad € 240.048,14 oltre € 1.026,21 per oneri per la sicurezza specifici ed € 2.876,23 per oneri per la sicurezza generali (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di € 243.950,58 ed avente il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 366.608,85
da cui dedotto il ribasso del 34,522%	€ 126.560,71
restano	€ 240.048,14
per oneri di sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 1.026,21
per oneri di sicurezza generali (non soggetti a ribasso)	€ 2.876,23
A. TOTALE LAVORI	€ 243.950,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. sui lavori 20%	€ 48.790,12
per oneri art.92 D.Lgs 163/06 imprevisti	€ 7.399,70
per spese generali e tecniche	€ 2.976,22
per oneri Autorità vigilanza LL.PP. Del 10.01.07	€ 45.000,00
accantonamento 7% + IVA	€ 150,00
	€ 120.000,00

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTE COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B)	€ 224.306,64
economie	€ 468.256,62
	€ 31.722,85

€ 7410,23

224.326,57€

468.277,15€

- con determina dirigenziale n°924/06 del 27/09/2007 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" ai sensi dell' art. 125, comma 11 del D.Lg.vo 163/2006, al RTP arch. Loredana Maria Palella e geom. Antonio Martuccio;
- I lavori furono consegnati, sotto riserva di legge, il giorno 16/10/2007 del che è stato redatto relativo verbale;
- in data 27/03/2008 con n°189 di repertorio è stato stipulato il contratto principale dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti lavorazioni seguenti lavori:
 1. realizzazione di spechi in PVC per lo smaltimento delle acque meteoriche di drenaggio provenienti dai terreni limitrofi alla sede viaria e interferenti con la stessa;
 2. realizzazione di una cunetta trapezia di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale;
 3. sistemazione delle testate dei tombini esistenti con la realizzazione di un pozzetto di testata sormontato da una griglia in acciaio;
 4. redistribuzione dei muri di contenimento
- è stato necessario, quindi, procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Corografia;
 - c) Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 1);
 - d) Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 2);
 - e) Profilo longitudinale;
 - f) Sezioni tipo sede stradale;
 - g) Particolare delle opere d'arte;
 - h) Computo metrico estimativo di variante;
 - i) Elenco prezzi unitari;
 - j) quadro comparativo;
 - k) Schema atto di sottomissione;
 - l) quadro economico;

avente il seguente nuovo quadro economico di spesa contenuto, comunque, nel finanziamento originario di € 468.277,15:

A	A. LAVORI AL LORDO	
	di cui:	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	restano netti	€ 251.359,91
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	A. TOTALE LAVORI	€ 256.136,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs-163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 212.140,85
	IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA	€ 468.277,15

tale variante ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a € 12.185,72 oltre IVA al 20%;

Evidenziato, altresì, che dal 1° luglio 2008 il RUP ing. Angelo Fuschini è stato collocato a riposo per raggiunti limite d'età per cui è venuta a decadere la sua funzione di Responsabile del Procedimento sui lavori di cui al presente atto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione nonché essendo la Direzione dei lavori esterna nominare il supporto al R.U.P.;

Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di:

- approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 388.660,92** composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A	A. LAVORI AL LORDO	
	di cui:	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	restano netti	€ 251.359,91
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	A. TOTALE LAVORI	€ 256.136,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 212.140,85
	IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA	€ 468.277,15

- nominare R.U.P. ing. Salvatore MINICOZZI** in sostituzione dell'ing. Angelo Fuschini.
- imputare** la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad **€ 12.185,72** oltre IVA al 20% al **Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007.**;


RITENUTO doversi provvedere nel merito.

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Telega)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott.ing. Salvatore Minicozzi)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

C. Nennella

Il Dirigente del Settore Finanze
e Controllo Economico
(dott. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore FORQUONE

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- **Di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 388.660,92**, avente il seguente nuovo quadro economico:

A	A. LAVORI AL LORDO	
	<i>di cui:</i>	
<i>a</i>	<i>nuovo importo di contratto soggetto a ribasso</i>	€ 383.884,53
<i>b</i>	<i>ribasso di contratto 34,522%</i>	€ 132.524,62
	restano netti	€ 251.359,91
<i>c</i>	<i>per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 4.776,39
	A. TOTALE LAVORI	€ 256.136,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
<i>b.1</i>	<i>spese tecniche nei limiti del 12%</i>	€ 45.000,00
<i>b.2</i>	<i>IVA 20%</i>	€ 51.227,26
<i>b.3</i>	<i>imprevisti</i>	€ 0,00
<i>b.4</i>	<i>accantonamento + IVA</i>	€ 108.353,36
<i>b.5</i>	<i>per oneri art.92 D.Lgs 163/02</i>	€ 7.410,23
	<i>per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007</i>	€ 150,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 212.140,85
	IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA	€ 468.277,15

- **di nominare** R.U.P. l'ing. Salvatore MINICOZZI in sostituzione dell'ing. Angelo Fuochini;

- **di imputare** la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad **€ 12.185,72** oltre IVA al 20% al **Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007**

- **di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva alla Regione Campania per gli adempimenti di propria conseguenza.

- **di approvare**, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Russo Enrico srl, che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 12.185,72 **oltre IVA al 20%**, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Claudio Uccelletti)

Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE

(Prof. / Ing. Presidente GIMTILE)

(Ing. Pompilio FORGIONE)

Pompilio Forgione

N. 574

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 23 SET. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Claudio Uccelletti

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 SET. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 14 OTT. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Offu

Claudio Uccelletti

Si certifica che la presente deliberazione ~~è~~ divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 14 OTT. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Claudio Uccelletti

Copia per

- 2 SETTORE 81 il _____ prot. n. _____
- SETTORE FINANZA il 6192 prot. n. _____
- SETTORE _____ il 9-08 prot. n. _____
- Revisori dei Conti il 26 prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
- Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

-Settore Infrastrutture-
Servizio viabilità II

Prot. N° 8502/SE del 2 SET. 2008

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP.
SEDE

OGGETTO: "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETTIVA

Contratto: rep. n°189 stipulato in Benevento il 27/03/2008 e registrato il 04/04/2008 al n°627 mod.1

Impresa: RUSSO ENRICO s.r.l.
(partita I.V.A. n° 01613650645 con sede in via M. Lenzi n°1 83100 Avellino)

RAPPORTO

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n°226 del 11/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia - SS 212" Fondi DPCM 2007 per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determina dirigenziale n°787/06 del 22.08.2007 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto in favore dell'impresa RUSSO ENRICO C. s.a.s. (p.IVA 01613650645) con sede in Avellino, via M. Lenzi n°1 la quale ha offerto il ribasso del 34,522%, pari ad € 240.048,14 oltre € 1.026,21 per oneri per la sicurezza specifici ed € 2.876,23 per oneri per la sicurezza generali (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di € 243.950,58 ed avente il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 366.608,85
da cui dedotto il ribasso del 34,522%	€ 126.560,71
restano	€ 240.048,14
per oneri di sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 1.026,21
per oneri di sicurezza generali (non soggetti a ribasso)	€ 2.876,23
A. TOTALE LAVORI	€ 243.950,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. sui lavori 20%	€ 48.790,12
per oneri art.92 D.Lgs 163/06 imprevisti	€ 7.389,70 € 7410,23 <i>Rub</i>
	€ 2.976,22
per spese genrali e tecniche	€ 45.000,00
per oneri Autorità vigilasna LL.PP. Del 10.01.07	€ 150,00
accantonamento 7% + IVA	€ 120.000,00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 224.326,04 € 224.326,57 <i>Rub</i>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B)	€ 468.256,62 € 468.277,15 <i>Rub</i>
economie	€ 31.722,85

- con determina dirigenziale n°924/06 del 27/09/2007 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia – SS 212" ai sensi dell' art. 125, comma 11 del D.Lg.vo 163/2006, al RTP arch. Loredana Maria Palella e geom. Antonio Martuccio;
- I lavori furono consegnati, sotto riserva di legge, il giorno 16/10/2007 del che è stato redatto relativo verbale;
- in data 27/03/2008 con n°189 di repertorio è stato stipulato il contratto principale dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti lavorazioni seguenti lavori:

1. *realizzazione di specchi in PVC per lo smaltimento delle acque meteoriche di drenaggio provenienti dai terreni limitrofi alla sede viaria e interferenti con la stessa;*
2. *realizzazione di una cunetta trapezia di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale;*
3. *sistemazione delle testate dei tombini esistenti con las realizzazione di un pozzetto di testata sormontato da una griglia in acciaio;*
4. *ridistribuzione dei muri di contenimento*

- è stato necessario, quindi, procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) *Relazione tecnica;*
- b) *Corografia;*
- c) *Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 1);*
- d) *Planimetria delle opere (stralcio planimetrico 2);*
- e) *Profilo longitudinale;*
- f) *Sezioni tipo sede stradale;*
- g) *Particolare delle opere d'arte;*
- h) *Computo metrico estimativo di variante;*
- i) *Elenco prezzi unitari;*
- j) *quadro comparativo;*
- k) *Schema atto di sottomissione;*
- l) *quadro economico;*

avente il seguente nuovo quadro economico di spesa contenuto, comunque, nel finanziamento originario di € 468.277,15:

A	A. LAVORI AL LORDO	
	di cui:	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	restano netti	€ 251.359,91
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	A. TOTALE LAVORI	€ 256.136,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 212.140,85
	IMPORTOGENERALE DELLA PERIZIA	€ 468.277,15

tale variante ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a € 12.185,72 oltre IVA al 20%;

Evidenziato, altresì, che dal 1° luglio 2008 il RUP ing. Angelo Fuschini è stato collocato a riposo per raggiunti limite d'età per cui è venuta a decadere la sua funzione di Responsabile del Procedimento sui lavori di cui al presente atto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione nonché essendo la Direzione dei lavori esterna nominare il supporto al R.U.P.;

Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di:

1. **approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. Circello Macchia – SS 212" Fondi DPCM 2007 per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 388.660,92** composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A	A. LAVORI AL LORDO	
	<i>di cui:</i>	
a	nuovo importo di contratto soggetto a ribasso	€ 383.884,53
b	ribasso di contratto 34,522%	€ 132.524,62
	restano netti	€ 251.359,91
c	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.776,39
	A. TOTALE LAVORI	€ 256.136,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	spese tecniche nei limiti del 12%	€ 45.000,00
b.2	IVA 20%	€ 51.227,26
b.3	imprevisti	€ 0,00
b.4	accantonamento + IVA	€ 108.353,36
b.5	per oneri art.92 D.Lgs 163/02	€ 7.410,23
	per oneri Autorità Vig. LL.PP. Del 10/01/2007	€ 150,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 212.140,85
	IMPORTO GENERALE DELLA PERIZIA	€ 468.277,15

2. **nominare R.U.P. ing. Salvatore MINICOZZI** in sostituzione dell'ing. Angelo Fuschini.
3. **imputare** la maggiore spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 468.277,15 pari ad **€ 12.185,72** oltre IVA al 20% al **Cap. n°12423 progr. 1190/07 e progr.1190/1/07 - Fondi DPCM 2007.**

La Responsabile del Servizio Viabilità II

(Ing. Stefania Ripoli)

IL DIRIGENTE S.I.

(Ing. Salvatore Minicozzi)