



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 550 del 26 NOV. 2008

**Oggetto:** PARCO PROGETTI REGIONALE.  
PROGETTO: "INTERVENTO DI RISANAMENTO DI AREE A FORTE DISSESTO IDROGEOLOGICO SU STRADA PROVINCIALE CERRETO S.- CUSANO MUTRI, NEL COMUNE DI CERRETO SANNITA".  
APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN LINEA TECNICA.  
IMPORTO € 4.500.000,00.

L'anno duemilaotto il giorno 26 del mese di novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	<b>CIMITILE</b>	- Presidente	_____
2) Dott. Pompilio	<b>FORGIONE</b>	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	<b>ACETO</b>	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito	<b>BELLO</b>	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni A.M.	<b>BOZZI</b>	- Assessore	_____
6) Prof.ssa. Maria	<b>CIROCCO</b>	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	<b>FALATO</b>	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	<b>SIMEONE</b>	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	<b>VALENTINO</b>	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE Ing. Pompilio Forgione

  
**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, rapporto prot. n° 11423 del 26.11.2008 istruita dal Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Minicozzi, qui di seguito trascritta:

### Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n. 226 del 18/04/2005 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'**Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. - Cusano M. nel comune di Cerreto S.**, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00, successivamente posto dal Responsabile del Procedimento, ing. Angelo Fuschini, a base di una Conferenza di servizi, al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie a dare esecutività al progetto;
- La Conferenza di Servizi, avviata nella seduta dell'08/06/2005 e conclusasi in quella del 30/06/2005, portò all'acquisizione dei pareri favorevoli, già in possesso di questo settore, e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico (art. 23 della L.R. n. 11/96) rilasciata dal Presidente della Comunità Montana del Titerno, con nota prot. n. 2517 del 07/06/2005;
- Per gli Enti e le Autorità invitate alla Conferenza di Servizi ma non intervenute, venivano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
  - Parere prot. n. 4508 del 17/06/2005 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Volturno e Garigliano;
  - Autorizzazione Ambientale prot n. 12574 del 07/06/2005, rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Caserta;

- Con deliberazione di G.P. n. 245 del 15.05.2007, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'**Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S.**, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;
- Il progetto, di che trattasi, veniva presentato alla Regione Campania al fine dell'inserimento nel Parco progetti Regionale, di cui alla delibera di G.R. n° 1041 del 01.08.2006, ed all'avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n° 1 del 16.01.2007;
- la Regione Campania con nota prot. n° 2008.0686230 del 05.08.2008, comunicava l'ammissione a finanziamento dell'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 4.500.000,00, richiedendo nel contempo copia di tutti gli elaborati progettuali entro il 28.08.2008, per la verifica degli atti amministrativi, inviati da questo Ente con nota prot. n° 8414/S.I. del 28.08.2008;

**Considerato che :**

- Nel mese di agosto dell'anno 2007, una vasta area di circa 500.000 mq, comprendente l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in parola, è stata oggetto di un vasto incendio che ha notevolmente accentuato la problematica del dissesto idrogeologico, tanto che si sono verificati vari distacchi di ampi costoni rocciosi che hanno messo a rischio anche la pubblica e privata incolumità;
- A seguito di tale incendio si è reso necessario ed urgente procedere ad un primo intervento per il disaggio del materiale roccioso pericolante; detti lavori vennero ultimati in data 08.12.2007;
- Successivamente si provvede ad affidare ulteriori lavori di mitigazione del rischio lungo la pendice del monte, nelle aree con livello di pericolosità elevatissimo ed in parte delle aree con livello di pericolosità elevato, per un importo complessivo di €. 231.000,00, anch'essi ultimati;
- Nel mese di aprile 2008 sono state svolte nuove elezioni provinciali e l'Amministrazione eletta, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 49 del 20.06.2008, nell'accogliere pressanti richieste dei cittadini di Cusano Mutri e Pietraroja, preoccupati per le frequenti cadute di massi dalle pendici del monte, decise di costituire una task force del Consiglio Provinciale coordinata dall'Assessore alle Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio, ing. P. Forgione;
- Con nota datata 06.08.2008 il Comitato Civico per la liberazione del Monte Cigno, la Pro-loco Cusane e la Pro-loco di Pietraroja, a conferma delle loro preoccupazioni, chiedeva all'Amministrazione Provinciale una integrazione del progetto presentato al Parco progetti Regionale, che prevedesse la realizzazione di una galleria paramassi;
- Con Delibera di G.P. n. 394 del 05/09/2008 veniva nominato il nuovo Responsabile del procedimento nella persona dell'attuale Dirigente del Settore Infrastrutture, ing. Salvatore Minicozzi;
- Con nota Prot. n. 9570 del 07/10/2008, l'Assessore alle infrastrutture, Edilizia e Patrimonio, Ing. P. Forgione, chiedeva al Dirigente del Settore infrastrutture nonché responsabile unico del procedimento Ing. Minicozzi, di valutare la possibilità, per le motivazioni suesposte, di rielaborare il suddetto progetto, nell'ambito dell'importo finanziato, prevedendo la realizzazione, anche in parte, di una galleria paramassi;

**Preso atto che :**

- Sulla base di quanto innanzi premesso, ed al fine di contemplare le intervenute esigenze innanzi illustrate, i tecnici dell'Ente incaricati della progettazione hanno proceduto alla elaborazione del progetto di variante dell'**Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S.** dell'importo complessivo di € 4.500.000,00.
- L'allegato progetto di variante, prevede la messa in sicurezza della strada Provinciale Cerreto S.-Cusano M. per un tratto di intervento complessivo di ml 670,00 a partire dall'imbocco della galleria Monte Cigno verso l'abitato di Cerreto Sannita. Le opere in progetto riguardano la messa in sicurezza del versante con tecniche strutturali speciali comprendenti ( pulizia, ispezione e disaggio massi instabili, protezione di scarpate con tratti di barriere paramassi, installazione di diversi tratti di barriere paramassi in acciaio, oltre alla esecuzione di un tratto dello sviluppo di complessivi ml 85,00, di galleria paramassi artificiale, da realizzarsi con una struttura prefabbricata del tipo a mensola, ed ancorata ad una fondazione in c.a. in opera e completata con rinterri, drenaggi, barriere di protezione stradale e frangisole sul lato a valle, e successivamente ricoperta di terreno vegetale onde rinaturalizzare la scarpata a monte della stessa e migliorare l'inserimento ambientale dell'opera. Il progetto di variante è stato elaborato associando alla problematica della messa in sicurezza del versante, il rispetto dell'ambiente, curando il valore estetico delle opere e l'inserimento ambientale degli interventi maggiormente invasivi, attraverso la scelta delle tipologie e dei materiali, il largo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, la ridotta alterazione dello stato dei luoghi.

- L'importo totale del progetto di variante, nel rispetto della spesa complessiva del progetto originario, contenuto nell'ambito del finanziamento della Regione, come si evince dal Computo metrico estimativo definitivo, ammonta a **Euro 4.500.000,00** di cui Euro 3.243.403,20 per lavori ed Euro 1.256.596,80 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Il Quadro Economico generale del presente progetto di variante è così ripartito:

<b>A1) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	<b>€ 3.204.043,56</b>
<b>A2) ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 9.746,38</b>
<b>A3) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 29.613,26</b>
<b>A ) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 3.243.403,20</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1 - Per IVA sui lavori al 20%	<b>€ 648.680,64</b>
b2 - Spese tecniche ( Progettazione – direzione lavori e legge 494/96, Oneri R.U.P. ecc.)	<b>€ 389.208,38</b>
b3 - Oneri IVA sulle Spese tecniche	<b>€ 77.841,67</b>
b4 - Imprevisti entro il 5% di A	<b>€ 140.866,11</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€1.256.596,80</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>

- che il gruppo di lavoro, che ha partecipato alla elaborazione progettuale del presente progetto definitivo di variante, è il seguente:
  - Progettisti : Ing. F. Caruso, Arch. A. Papa, Ing. S. Rispoli e Ing. P. Borrelli;
  - collaboratori alla progettazione: Geom. G. Palombino, geom. R. Romano e geom. G. Marcarelli;
  - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Ing. Bruno Bianco;
  - Responsabile attività amministrative: rag. A. Feleppa e Dr A. Travaglione;
  - Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.na G Comoletti, dr. R. Ricciardi, dott.ssa G. Pannella;
- L'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale di intervento;
- Sul presente progetto di variante sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri prescritti per la tipologia di opere in questione, agli Enti preposti, ed in particolare:
  - a) **Parere ambientale alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Caserta giusta nota prot. n. 2483 del 14/11/2008;**
  - b) **Parere all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Volturno e Garigliano ai sensi della L.183/89, L. 36/94, Dlgs 152/99 e s.m.i., prot. n. 8740 del 21/11/2008;**
  - c) **Parere sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/96, della Comunità Montana del Titerno, prot. n. 4110 del 26/11/2008;**
  - d) **Autorizzazione Ambientale, ex artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/04 rilasciata dal Comune di Cerreto Sannita, prot. n. 10016 del 19/11/2008;**

**Considerato che** la Regione Campania con propria nota prot. n. 2008.0792492 del 25/09/2008, acquisita agli atti di questo settore in data 09/10/2008, al fine completare l'istruttoria per la definitiva ammissione a finanziamento delle opere, chiedeva della documentazione integrativa, evidenziando al contempo la necessità di una revisione ed aggiornamento del computo metrico estimativo alla luce del nuovo prezzario ufficiale delle opere pubbliche vigente, conformemente a quanto disposto dall'art. 133 comma 8 del D.Lgs 163/06. Detto termine veniva differito al 30.11.2008 a seguito di richiesta di questo Settore alla Regione Campania con nota prot. 9666/SI del 04/11/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)~~  
Dott. Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 716

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 27 NOV. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 NOV. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 22 DIC. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 08 DIC. 2008

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 22 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE INFRASTRUTTURE (rmawo) prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE FINANZA il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il 1153 prot. n. \_\_\_\_\_

{ Revisori dei Conti il 28.11.08 prot. n. \_\_\_\_\_

{ Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Y Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

S.I. / Segreteria

Prot. 11423 /S.I. 26 NOV. 2008

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: **PARCO PROGETTI REGIONALE**  
**"INTERVENTO DI RISANAMENTO DI AREE A FORTE DISSESTO IDROGEOLOGICO SU**  
**STRADA PROVINCIALE CERRETO S.- CUSANO MUTRI, NEL COMUNE DI CERRETO**  
**SANNITA"**  
**Importo € 4.500.000,00**  
**Approvazione progetto di variante in linea tecnica.**

### Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n. 226 del 18/04/2005 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'**"Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S."**, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00, successivamente posto dal Responsabile del Procedimento, ing. Angelo Fuschini, a base di una Conferenza di servizi, al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie a dare esecutività al progetto;
- La Conferenza di Servizi, avviata nella seduta dell'08/06/2005 e conclusasi in quella del 30/06/2005, portò all'acquisizione dei pareri favorevoli, già in possesso di questo settore, e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico (art. 23 della L.R. n. 11/96) rilasciata dal Presidente della Comunità Montana del Titerno, con nota prot. n. 2517 del 07/06/2005;
- Per gli Enti e le Autorità invitate alla Conferenza di Servizi ma non intervenute, venivano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
  - Parere prot. n. 4508 del 17/06/2005 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Volturno e Garigliano;
  - Autorizzazione Ambientale prot n. 12574 del 07/06/2005, rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Caserta;
- Con deliberazione di G.P. n. 245 del 15.05.2007, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'**"Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S."**, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;
- Il progetto, di che trattasi, veniva presentato alla Regione Campania al fine dell'inserimento nel Parco progetti Regionale, di cui alla delibera di G.R. n° 1041 del 01.08.2006, ed all'avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n° 1 del 16.01.2007;
- la Regione Campania con nota prot. n° 2008.0686230 del 05.08.2008, comunicava l'ammissione a finanziamento dell'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 4.500.000,00, richiedendo nel contempo copia di tutti gli elaborati progettuali entro il 28.08.2008, per la verifica degli atti amministrativi, inviati da questo Ente con nota prot. n° 8414/S.I. del 28.08.2008;

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### Considerato che :

- Nel mese di agosto dell'anno 2007, una vasta area di circa 500.000 mq, comprendente l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in parola, è stata oggetto di un vasto incendio che ha notevolmente accentuato la problematica del dissesto idrogeologico, tanto che si sono verificati vari distacchi di ampi costoni rocciosi che hanno messo a rischio anche la pubblica e privata incolumità;
- A seguito di tale incendio si è reso necessario ed urgente procedere ad un primo intervento per il disgaggio del materiale roccioso pericolante; detti lavori vennero ultimati in data 08.12.2007;
- Successivamente si provvide ad affidare ulteriori lavori di mitigazione del rischio lungo la pendice del monte, nelle aree con livello di pericolosità elevatissimo ed in parte delle aree con livello di pericolosità elevato, per un importo complessivo di €. 231.000,00, anch'essi ultimati;
- Nel mese di aprile 2008 sono state svolte nuove elezioni provinciali e l'Amministrazione eletta, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 49 del 20.06.2008, nell'accogliere pressanti richieste dei cittadini di Cusano Mutri e Pietraroja, preoccupati per le frequenti cadute di massi dalle pendici del monte, decise di costituire una task force del Consiglio Provinciale coordinata dall'Assessore alle Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio, ing. P. Forgione;
- Con nota datata 06.08.2008 il Comitato Civico per la liberazione del Monte Cigno, la Pro-loco Cusane e la Pro-loco di Pietraroja, a conferma delle loro preoccupazioni, chiedeva all'Amministrazione Provinciale una integrazione del progetto presentato al Parco progetti Regionale, che prevedesse la realizzazione di una galleria paramassi;
- Con Delibera di G.P. n. 394 del 05/09/2008 veniva nominato il nuovo Responsabile del procedimento nella persona dell'attuale Dirigente del Settore Infrastrutture, ing. Salvatore Minicozzi;
- Con nota Prot. n. 9570 del 07/10/2008, l'Assessore alle infrastrutture, Edilizia e Patrimonio, Ing. P. Forgione, chiedeva al Dirigente del Settore infrastrutture nonché responsabile unico del procedimento Ing. Minicozzi, di valutare la possibilità, per le motivazioni suesposte, di rielaborare il suddetto progetto, nell'ambito dell'importo finanziato, prevedendo la realizzazione, anche in parte, di una galleria paramassi;

### Preso atto che :

- Sulla base di quanto innanzi premesso, ed al fine di contemplare le intervenute esigenze innanzi illustrate, i tecnici dell'Ente incaricati della progettazione hanno proceduto alla elaborazione del progetto di variante dell'**Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S.** dell'importo complessivo di € 4.500.000,00.
- L'allegato progetto di variante, prevede la messa in sicurezza della strada Provinciale Cerreto S.-Cusano M. per un tratto di intervento complessivo di ml 670,00 a partire dall'imbocco della galleria Monte Cigno verso l'abitato di Cerreto Sannita. Le opere in progetto riguardano la messa in sicurezza del versante con tecniche strutturali speciali comprendenti ( pulizia, ispezione e disgaggio massi instabili, protezione di scarpate con tratti di barriere paramassi, installazione di diversi tratti di barriere paramassi in acciaio, oltre alla esecuzione di un tratto dello sviluppo di complessivi ml 85.00, di galleria paramassi artificiale, da realizzarsi con una struttura prefabbricata del tipo a mensola, ed ancorata ad una fondazione in c.a. in opera e completata con rinterrì, drenaggi, barriere di protezione stradale e frangisole sul lato a valle, e successivamente ricoperta di terreno vegetale onde rinaturalizzare la scarpata a monte della stessa e migliorare l'inserimento ambientale dell'opera. Il progetto di variante è stato elaborato associando alla problematica della messa in sicurezza del versante, il rispetto dell'ambiente, curando il valore estetico delle opere e l'inserimento ambientale degli interventi maggiormente

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

invasivi, attraverso la scelta delle tipologie e dei materiali, il largo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, la ridotta alterazione dello stato dei luoghi.

- L'importo totale del progetto di variante, nel rispetto della spesa complessiva del progetto originario, contenuto nell'ambito del finanziamento della Regione, come si evince dal Computo metrico estimativo definitivo, ammonta a **Euro 4.500.000,00** di cui Euro 3.243.403,20 per lavori ed Euro 1.256.596,80 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Il Quadro Economico generale del presente progetto di variante è così ripartito:

<b>A1) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	<b>€ 3.204.043,56</b>
<b>A2) ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 9.746,38</b>
<b>A3) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 29.613,26</b>
<b>A ) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 3.243.403,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1 - Per IVA sui lavori al 20%	<b>€ 648.680,64</b>
b2 - Spese tecniche ( Progettazione – direzione lavori e legge 494/96, Oneri R.U.P. ecc.)	<b>€ 389.208,38</b>
b3 - Oneri IVA sulle Spese tecniche	<b>€ 77.841,67</b>
b4 - Imprevisti entro il 5% di A	<b>€ 140.866,11</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€1.256.596,80</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>

- che il gruppo di lavoro, che ha partecipato alla elaborazione progettuale del presente progetto definitivo di variante, è il seguente:
  - Progettisti : Ing. F. Caruso, Arch. A. Papa, Ing. S. Rispoli e Ing. P. Borrelli;
  - collaboratori alla progettazione: Geom. G. Palombino, geom. R. Romano e geom. G. Marcarelli;
  - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Ing. Bruno Bianco;
  - Responsabile attività amministrative: rag. A. Feleppa e Dr A. Travaglione;
  - Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.na G Comoletti, dr. R. Ricciardi, dott.ssa G. Pannella;
- L'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale di intervento;
- Sul presente progetto di variante sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri prescritti per la tipologia di opere in questione, agli Enti preposti, ed in particolare:

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- a) **Parere ambientale** alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Caserta giusta nota prot. n. 2483 del 14/11/2008;
- b) **Parere all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Volturno e Garigliano** ai sensi della L.183/89, L. 36/94, Dlgs 152/99 e s.m.i., prot. n. 8740 del 21/11/2008;
- c) **Parere sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/96**, della Comunità Montana del Titerno, prot. n. 4110 del 26/11/2008;
- d) **Autorizzazione Ambientale**, ex artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/04 rilasciata dal Comune di Cerreto Sannita, prot. n. 10016 del 19/11/2008;

**Considerato che** la Regione Campania con propria nota prot. n. 2008.0792492 del 25/09/2008, acquisita agli atti di questo settore in data 09/10/2008, al fine completare l'istruttoria per la definitiva ammissione a finanziamento delle opere, chiedeva della documentazione integrativa, evidenziando al contempo la necessità di una revisione ed aggiornamento del computo metrico estimativo alla luce del nuovo prezzario ufficiale delle opere pubbliche vigente, conformemente a quanto disposto dall'art. 133 comma 8 del D.Lgs 163/06. Detto termine veniva differito al 30.11.2008 a seguito di richiesta di questo Settore alla Regione Campania con nota prot. 9666/SI del 04/11/2008.

**Per tutto quanto innanzi premesso e considerato:**

1. **di approvare in linea tecnica** il progetto di variante denominato: "**Intervento di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico su strada provinciale Cerreto S. – Cusano M. nel comune di Cerreto S"**", per l'importo complessivo di **€ 4.500.000,00**, avente il seguente quadro economico :

<b>A1) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	<b>€ 3.204.043,56</b>
<b>A2) ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 9.746,38</b>
<b>A3) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 29.613,26</b>
<b>A ) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 3.243.403,20</b>

### **C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1 - Per IVA sui lavori al 20%	<b>€ 648.680,64</b>
b2 - Spese tecniche ( Progettazione – direzione lavori e legge 494/96, Oneri R.U.P. ecc.)	<b>€ 389.208,38</b>
b3 - Oneri IVA sulle Spese tecniche	<b>€ 77.841,67</b>
b4 - Imprevisti entro il 5% di A	<b>€ 140.866,11</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€1.256.596,80</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>

2. **di dare incarico** al Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di competenza finalizzati all'acquisizione del finanziamento;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

3. **di dare atto** che il gruppo di lavoro, del presente progetto di variante, costituito ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 è il seguente:

- Progettisti : Ing. F. Caruso, Arch. A. Papa, Ing. S. Rispoli e Ing. P. Borrelli;
- collaboratori alla progettazione: Geom. G. Palombino, geom. R. Romano e geom. G. Marcarelli;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Ing. Bruno Bianco;
- Responsabile attività amministrative: rag. A. Feleppa e Dr A. Travaglione;
- Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.na G Comoletti, dr. R. Ricciardi, dott.ssa G. Pannella;

**Il Funzionario incaricato**  
(Ing. Paola Borrelli )

**Il Dirigente S.I.**  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

