



# PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia e Patrimonio -

DETERMINAZIONE N. **382** /02 del 15 APR. 2014

**OGGETTO: ITI "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO -2° STRALCIO (CORPO A). Mutuo CDP pos. 4546060. Approvazione perizia variativa e suppletiva.**

**CIG: 1670309E93**

**CUP: I83B07000140002**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 11977 progr. 4007/ /10

## IL DIRIGENTE – IL RUP

### Premesso che:

- con determina n. 350/02 del 08/04/2013 i lavori in oggetto, previo espletamento di procedura di gara sono stati definitivamente aggiudicati alla società Lombardi Costruzioni srl di Benevento per l'importo di € 794.084,50 compreso € 17.232,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina n. 626/02 del 20/06/2013, dato atto che era stato rilevato un errore materiale nel computo dell'importo di aggiudicazione, si è proceduto ad approvare il quadro economico rettificato;

**Considerato** che con verbale del 15/05/2013 i lavori sono stati consegnati ed iniziati in pari data;

**Considerato** che con determina n. 1285/02 del 23.12.2013, per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata una variante suppletiva resasi necessaria per le attività di assistenza degli scavi archeologici;

### Tenuto conto che:

- a seguito delle indagini archeologiche e con la stesura del progetto strutturale redatto secondo i dettami della Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617, depositato presso la Regione Campania settore provinciale del Genio Civile di Benevento, per la necessaria autorizzazione sismica delle opere strutturali, si è reso necessario introdurre nuovi interventi di consolidamento degli elementi verticali ed orizzontali. In particolare dalla verifica è emersa la necessità:
  - *di prevedere un maggior numero di chiodature delle nuove strutture in calcestruzzo armato alle preesistenti;*
  - *di prevedere un intervento di consolidamento degli elementi verticali esistenti (pilastri), con il sistema (beton plaquè), realizzato con piastre in acciaio solidarizzate alla struttura con pasta adesiva tixotropica collegate tra l'oro con piastre di collegamento trasversali;*
  - *un intervento di consolidamento degli elementi orizzontali esistenti (travi longitudinali e trasversali), con il sistema (beton plaquè), realizzato con piastre in acciaio solidarizzate alla struttura con pasta adesiva tixotropica collegate tra l'oro con piastre di collegamento;*
  - *un intervento di consolidamento dei nodi (pilastri-travi) con fasciature in acciaio e chiodature aggiuntive.*
- a seguito degli scavi archeologici, sono stati previsti tutta una serie di interventi di completamento e protezione dei ritrovamenti con telo in tessuto non tessuto nonché riempimento degli scavi stessi con pietrame calcareo;
- al fine di reperire, al momento, le somme necessarie si è provveduto a rimodulare le lavorazioni previste nel computo dei lavori messo a base di gara, prevedendo la non realizzazione delle seguenti lavorazioni:
  - *l'isolamento termico del sottotetto;*

- finitura intonaco esterno e tinteggiatura;
- infissi e vetri esterni.

**Tenuto conto:**

- che, ricorre rendo i presupposti di cui all'art. 132 comma c) del D. lgs 163/2006, il direttore dei lavori, ing. Carmine Romano, ha inoltrato la perizia di variante suppletiva;
- che il Responsabile del Procedimento, ha approvato la perizia variativa e suppletiva sottoscrivendone tutti gli elaborati descrittivi e grafici secondo il seguente quadro economico:

<b>Quadro Economico Perizia di Variante n° 2</b>			
<b>Importo complessivo del finanziamento</b>			<b>€ 1.120.005,45</b>
<b>a</b>	<b>Lavori</b>		
1.a	per lavori perizia n° 1 (soggetti a ribasso)	€	852.991,67
1.a.1	maggiori lavori (soggetti a ribasso) perizia		9.103,35
<b>sommano</b>			<b>€ 862.095,02</b>
2.a	Ribasso d'asta 7,46% sui lavori originari e sui maggiori lavori in perizia (1.a + 1.a.1)	"	64.312,29
3.a	Lavori al netto del ribasso d'asta	"	797.782,73
4.a	Oneri relativi alla sicurezza come da progetto	"	17.232,07
<b>Sommano i Lavori e gli Oneri della Sicurezza</b>			<b>€ 815.014,80</b>
<b>b</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
1.b	Per IVA sui lavori e sicurezza: 10%	€	81.501,48
2.b	Per spese tecniche: 12%	"	103.076,53
3.b	per IVA su spese tecniche e Cassa: 22%	"	27.706,97
4.b	per imprevisti	"	19.539,50
5.b	per IVA su imprevisti: 10%	"	1.953,95
6.b	per indagine geognostiche su strutture esistenti	"	14.681,35
7.b	per IVA su indagini geognostiche: 21%	"	3.083,08
8.b	Incentivo art. 92 D.Lgs n° 163/2006	"	13.951,47
9.b	Per compenso archeologo assistenza agli scavi	"	17.776,51
10.b	Spese generali	"	5.000,00
<b>Sommano a disposizione</b>			<b>€ 288.270,84</b>
<b>c</b>	<b>Importo Complessivo di Perizia</b>	"	<b>1.103.285,64</b>
<b>d</b>	<b>Economie</b>	"	<b>16.719,81</b>

**Tenuto conto:**

- che l'importo netto aggiuntivo di € 8.424,24, oltre IVA al 10% per € 842,42 e quindi per complessivi € **9.266,66**, può essere imputato alla voce imprevisti, di cui al quadro economico approvato con determinazione 1285/02 del 23/12/2013;
- che le lavorazioni aggiuntive previste nella perizia saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto originario ed agli stessi prezzi in esso allegati. Al fine di contabilizzare le nuove categorie di lavoro inserite nella presente perizia e non previste nell'elenco prezzi originario allegato al progetto, è stato necessario provvedere alla formazione di nuovi prezzi assoggettati al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 7,46% e concordati con relativo verbale, di cui n. 9 desunti dal Prezzario della Regione Campania e n. 2 determinati ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 dedotti mediante analisi prezzi;


**ritenuto:**

- doversi approvare la perizia variativa e suppletiva dei lavori di che trattasi redatta dal direttore dei lavori ing. Carmine Romano e doversi approvare lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi, con un maggior importo contrattuale dei lavori al netto, affidati alla stessa società Lombardi costruzioni pari ad € 8.424,24 contenuto nel limite del 20%;

- potersi imputare la maggiore spesa alla voce imprevisti, di cui al quadro economico rimodulato a seguito di approvazione della prima perizia di variante approvata con determinazione n. 1285/02 del 23/12/2013;
- che la spesa complessiva di € **1.120.005,45** è stata impegnata con determinazione n. 1514/02 del 22/12/2010 al cap.11977 progr. 4007/10;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)



### DETERMINA


**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

- **di approvare** la perizia di variativa e suppletiva del progetto relativo ai **lavori di adeguamento e ampliamento -2° stralcio (corpo A dell'ITI Lucarelli di Benevento.** redatta dal direttore dei lavori ing. Carmine Romano, per l'importo suppletivo netto di € 8.424,24, oltre IVA al 10% per € 842,42 e quindi per complessivi € **9.266,66**;
- **di approvare** lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi;
- **di imputare** la maggiore spesa complessiva di € **9.266,66** alla voce imprevisti, di cui al quadro economico richiamato nelle premesse del presente dispositivo;
- **confermare** l'imputazione della spesa al cap.11977 progr. 4007/10;
- **di trasmettere** la presente determinazione, a sua avvenuta esecutività, al Settore Affari Legali per la successiva stipula dell'atto le cui spese ricadono interamente a carico dell'aggiudicataria.

IL RUP  
(ing. Angelo D'Angelo)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

**UFFICIO IMPEGNI**

**REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

*15/04/2014*

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE  
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

**(Dott.ssa *Gabriella* PANNELLA)**

*Pannelle*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA FINANZIARIA**

**(Dott. Raffaele Bianco)**