



21 AGO. 2014

PROVINCIA di BENEVENTO
- Settore Sistemi Informativi -

DETERMINAZIONE N° 136 /11 del 27 giugno 2014

OGGETTO: Approvazione perizia di variante nuovo data center Provincia di Benevento;

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: cap. n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- **che**, con delibera di G.P. n. 19 del 04/02/2013, veniva approvato il progetto di massima per la realizzazione di un nuovo data center per l'importo complessivo di € 95.000,00;
- **che** con determina n° 111/11 del 13/05/2013 veniva stabilito di procedere ad indizione di gara con approvazione del seguente quadro economico:

A) Per lavori:

1. Lavori a base d'asta (compreso oneri per la sicurezza) € 76.800,00

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) I.V.A. sui lavori (21% di A).....€ 16.128,00

2) spese generali€ 2.072,00

Totale somme a disposizione€ 18.200,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 95.000,00

- **che** la spesa veniva imputata nel Bilancio Provinciale al cap. n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012;
- **che**, a seguito delle risultanze di gara, come riportate nei relativi verbali, con determinazione n. 255/11 del 22/10/2013, i lavori di cui trattasi venivano affidati all'impresa Metoda S.p.A con sede a Salerno, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 4,67%, di €. 72.046,60 oltre € 1.224,00 per oneri di sicurezza e quindi per complessivi Euro 72.270,60, oltre I.V.A. al 22%, come riportato nel relativo quadro economico riepilogativo dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori indicati, come appresso riportato:

A) Per lavori:

1) Lavori a base d'asta.....€ 72.046,60

2) Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.224,00

Sommano.....€ 73.270,60

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) I.V.A. sui lavori (22% di A).....€ 16.119,53

2) spese generali€ 5.609,87

Totale somme a disposizione€ 21.729,40

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 95.000,00

- **che** il suddetto affidamento veniva poi perfezionato con regolare stipula del contratto di appalto rep. n. 581 del 04.11.2008, registrato a Benevento il 12.11.2008 al n. 1992 mod. 1;

- **che** nel corso dei lavori si è reso necessario, anche per alcune richieste formulate dalla responsabile Sistemi Informativi (nota prot. 34444 del 28/03/2014) trasmessa dal Rup al Direttore Lavori (nota prot. 36535 del 09/04/2014) una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori, le cui motivazioni sono dettagliatamente riportate nella allegata correlata relazione tecnica;

- **che** l'importo complessivo derivante dal computo metrico estimativo del progetto di variante, con l'applicazione, alle singole categorie di lavori, dei prezzi unitari di cui al contratto originario, di quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi e di quelli ulteriori dovuti introdurre allegati al progetto di variante, tutti da assoggettare al medesimo ribasso contrattuale del 2,67%, ammonta ad € 76.149,80, compreso € 1.224,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- **che**, pertanto, il nuovo quadro economico di spesa, il cui importo complessivo è comunque contenuto in quello di € 95.000,00 così come indicato nella delibera G.P. n° 19/2013 di approvazione del progetto di massima, risulta essere il seguente:

A) Lavori (soggetti a ribasso) al netto degli oneri

di sicurezza (€ 1.224,00)	€ 78.596,24
a detrarre il ribasso del 4,67%	€ 3.670,44
restano netti	€ 74.925,80
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 1.224,00
nuovo importo netto contrattuale.....	€ 76.149,80

B) Somme a disposizione dell'A.P. :

b.1) per IVA sui lavori (al 22%)	€ 16.752,96
b.2) per spese generali (imprevisti, spese pubblicazione e pubblicità, art. 92, ecc	€ 2.097,25
Totale somme a disposizione.....	€ 18.850,21

Costo complessivo dell'intervento € 95.000,00

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della predetta perizia di variante tecnica e suppletiva, in uno con lo schema dell'atto di sottomissione ed allegato verbale di concordamento nuovi prezzi;

per tutte le motivazioni sopra riportate

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto, in uno con lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, nel nuovo quadro economico riportato nelle premesse, con affidamento all'impresa Metoda S.p.A. di un maggiore importo lavori di € 2.879,20, al netto del medesimo ribasso contrattuale del 4,67%, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre oneri fiscali;



Provincia di Benevento
Settore Edilizia e Patrimonio

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA DI UN NUOVO DATA CENTER PRESSO LO STABILE PROVINCIALE DI L.GO CARDUCCI.

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.P. n° 19 del 04/02/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 95.000,00;
- Con determinazione n° 111/11 del 13/05/2013 veniva indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- Con determinazione n° 255/11 del 22/10/2013 i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Metoda S.p.A. per l'importo di € 72.046,61 oltre oneri per la sicurezza di € 1.224,00 e del ribasso d'asta del 4,67%;

La perizia approvata prevedeva l'esecuzione di un intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo Data Center.

Pertanto il nuovo economico post-gara approvato con determina n° 255/11 del 22/10/2013, risultava così distinto:

Lavori	€.	76.800,00
sicurezza	€	1.224,00
restano	€	75.576,00
ribasso	€	3.529,40
restano da contratto	€	72.046,60
sicurezza	€	1.224,00
sommano compresa sicurezza	€	73270,60
per IVA su lavori	€	16.119,53
spese generali	€	<u>5.609,87</u>
Totale	€	95.000,00

- Nel corso della esecuzione dei lavori si sono manifestate esigenze circa la modifica del tipo di pavimentazione da adottare orientando la scelta su di una tipologia di pavimentazione denominata "pavimento flottante" che permette di organizzare il cablaggio elettrico sotto di essa e aperta a modifiche successive.

L'utilizzo di tale tipologia di materiale assicura una migliore funzionalità alla struttura.

Tali variazioni, dipendenti da circostanze non prevedibili all'atto della redazione del progetto e della consegna dei lavori, consistono essenzialmente in:

- Rimozione dell'esistente canalizzazione elettrica e formazione di nuova canalizzazione;
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione flottante.

Per effetto delle motivazioni esposte, è stata elaborata dalla DD.LL. un progetto di variante tecnica e suppletiva a quello originario, finalizzato come detto a determinare migliori funzionalità del data center;

VISTO l'art. 132 comma b) del D.Lgs. 163/2006 che contempla la possibilità della redazione di una perizia di variante " per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento.....";

TENUTO CONTO CHE:

- La spesa complessiva lorda che ne deriva ammonta ad € 95.000,00 (compreso € 1.224,00 per oneri della sicurezza) e pertanto l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 4,67%, ammonta ad 77.148,80 oltre IVA;
- La variazione in aumento dell'importo contrattuale conseguente alla perizia è pari ad € 2.879,20 al netto del citato ribasso del 4,67% così come si evince dal seguente quadro economico della spesa:

A. Lavori	€.	79.820,24
Sicurezza 3%	€	1.224,00
restano	€	78.596,24
ribasso del 4,67%	€	3.670,44
restano	€	74.925,80
<u>sicurezza</u>	€	<u>1.224,00</u>
sommano compresa sicurezza	€	76.149,80
B. Somme a disposizione		
per IVA al 22% su lavori	€	16.752,96
<u>spese generali</u>	€	<u>2.097,25</u>
Totale somme a disposizione	€	18.850,21
Totale A+B	€	95.000,00

La direzione lavori ha redatto i relativi atti di perizia;

Il Funzionario Direttore dei Lavori
(Arch. Gaetano Caporaso)



2) **di confermare** l'imputazione di spesa sul cap. n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012;

3) **di inviare** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti consequenziali.

IL RUP
(Progr. Amm. DELL'ORZO)

IL DIRIGENTE SISTEMI
INFORMATIVI
(dott.ssa Irma DIDONATO)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11531 Progr. N. 3382/2012

4 n. 3382/2/2012

05/08/2012

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

(Dott. Raffaele BIANCO)

