

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

5/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 924 /06 DEL 03 NOV 2014

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DELLA SS. 212 - EX SS.369. - FONDI CASSA DD.PP. POS. N. 4550132 - IMPRESA AFFIDATARIA: CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.132, COMMA 3, 2° PERIODO DEL D.LGS 163/2006. -

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 12437, imp. n. 4008/2010
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con determina dirigenziale n. 24/06 del 16/1/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del tratto terminale della S.P. SS 212 - Ex SS369, per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 , di cui € 1.214.472,26 per lavori ed € 485.527,74 per somme a disposizione ed è stata indetta procedura aperta di gara per l'affidamento dei suddetti lavori;
- i lavori sono stati finanziati con mutuo della Cassa DD.PP. pos. n. 4550132;
- con determinazione n° 132/06 del 01/03/2013, in esito alla suddetta procedura aperta, sono stati aggiudicati i lavori in favore dell'impresa Chiusolo Costruzioni srl, con sede in Via Santa Maria, n 8 - Baselice (Bn), come da seguente quadro economico:

A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
A ₁	LAVORI A MISURA	€ 1'214'472.26
	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
A ₄	ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA intrinseci	€ 6'418.95
A ₅	ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA Estrinseci	€ 11'098.91
	IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI ESCLUSO GLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1'196'954.40
	A detrarre ribasso del 35,858 %	€ 429.203,91
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 767.750,49
	Totale importo aggiudicazione compreso oneri sicurezza	€ 785.268,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	€ -
B ₁		
B ₂	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI (IVA e Cassa inclusi)	€ 45'000.00
B ₃	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI Spostamento linee ENEL - TELECOM ecc)	€ 64'000.00

B ₄	IMPREVISTI (max 5%) compreso IVA 21% +Oneri di scarica	€ 60.723,61
B ₅	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI (espropri)	€ 69.124,88
B ₇	SPESE TECNICHE	
	Assicurazione dei dipendenti	€ 2'000,00
	Art. 92 D.L.vo 163/06	€ 24.289,45
B ₉	SPESE DI PUBBLICITA' ED OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE	
	Pubblicità	€ 5'000,00
B ₁₀	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	
	Collaudo tecnico amministrativo	€ 4'000,00
	Oneri Autorità Vigilanza	€ 600,00
B ₁₁	IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E ARROTONDAMENTO	
	IVA 21% sui lavori A	€ 164.906,35
	PER LAVORI COMPLEMENTARI (IVA COMPRESA- ART. 57 D.LGS. 163/06	€ 475.087,36
	Totale Somme a disposizione	€ 914.731,65
	TOTALE GENERALE A+B	€ 1'700'000.00

- in data 05.06.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto rep. n. 2096;

CONSIDERATO che:

- Nel corso di esecuzione dei lavori, per cause sopravvenute e imprevedibili, dovute alla presenza di acqua per la rottura di una condotta dell'Alto Calore e per la presenza di una fibra ottica che, in conferenza di servizio preliminare al progetto esecutivo, non era stata segnalata all'Ente, e che non ha consentito di effettuare lo sbancamento alla profondità prevista, la direzione lavori ritiene indispensabile per migliorare la sicurezza e la funzionalità dell'opera, prevedere di realizzare uno scavo inferiore e aumentare lo spessore dello strato di fondazione, e al fine di migliorare il drenaggio, di realizzare uno strato di sottofondo in ghiaia grossa e ciottoloni dello spessore 20-30 cm;
- Tenuto conto che in data 1/9/2014 è stata effettuata la sospensione parziale dei lavori, a causa dell'infiltrazione di acqua sotto la fondazione stradale, in attesa della riparazione, da parte dell'azienda Alto Calore, prontamente segnalata e sollecitata, al fine di migliorare il drenaggio e la funzionalità è stato necessario predisporre tale perizia di variante;
- Le opere previste in variante sono le seguenti:
 1. Aumento di rilevato stradale dalla sezione oggetto di interferenza con la condotta ammalorata fino alla fine del tracciato in direzione Benevento;
 2. Modifica della predisposizione dei sottoservizi Enel e Telecom;
 3. Razionalizzazione della regimentazione acqua meteorica mediante zanelle e fosso di scolo;
 4. Sistemazione accesso proprietà Palma;
 5. Variazione di alcuni quantitativi di lavorazioni e segnaletica in prossimità dell'incrocio di Reino;
- La predisposizione dei sottoservizi ENEL e TELECOM sull'asse principale sarà adeguata al disciplinare trasmessoci mediante la realizzazione di pozzetti di raccordo in cls vibrato, con inserimento di cavidotto in tubazione flessibile conforme alle norme NCF68171p di diametro pari a 125 mm. e chiusini e griglie in ghisa prodotte da aziende certificate ISO 900;
- Il fosso di guardia in prossimità dell'incrocio di Reino si elimina non avendo continuità col tratto centrale rettilineo ed è stato razionalizzato mediante continuità con le zanelle da entrambi i lati, e con fosso di scolo nel tratto iniziale di collegamento con la nuova Fortorina, lato complanare dove la quantità di acqua è maggiore;
- L'aumento della fondazione stradale comporta una variazione di quota, rispetto al progetto esecutivo, in prossimità della proprietà del sig. Palma, tra le sezz. 31-34, e che il Comune di S. Marco dei Cavoti, ha comunicato di aver autorizzato l'accesso alla propria abitazione, e pertanto occorre garantirne il diritto acquisito, per cui la direzione lavori prevede la modifica della zanella in prossimità del cancello di ingresso, e relativa regimentazione dell'acqua mediante una tubazione interrata e due pozzetti di raccolta di acqua piovana;

4 - di affidare i maggiori lavori pari ad **€. 38.143,94**, oltre IVA al 22%, all'impresa appaltatrice **CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL.**, agli stessi patti e condizioni dei lavori affidati con determina n. 132/06 dell'01.03.2013;

5 - di dare atto che l'importo di €. 38.143,94 risulta contenuto nei limiti del 5% dell'importo contrattuale;

6 - di dare atto che il maggior importo dei lavori di variante di **€. 46.534,61**, IVA compresa, trova copertura finanziaria alla voce B4 "imprevisti" delle somme a disposizione del quadro economico approvato con determina dirigenziale n°132/06 dell'01.03.2013 - cap. **12437, imp. n. 4008/2010**;

7 - di procedere al relativo pagamento di **€ 46.534,61**, IVA compresa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, presumibilmente entro il mese di **MARZO 2015**;

8 - di trasmettere, altresì, copia del presente atto all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso