

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv. Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

### SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **323** /06 DEL - 6 MAG. 2015

**Oggetto: POR FESR 2007/2013. ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 (messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali). Parco Progetti Regionale - delibera di G.R. n°1041 del 01/8/2006.**

**Invaso di Campolattaro. Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro.**

**Impresa aggiudicataria: Sannio Appalti s.c. a r.l. con sede in Benevento alla Via Principe di Napoli n°187.**

**Approvazione perizia di variante tecnica n° 2.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 14975, impegno n. 2574-08  
Cod. 2102**

### IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 41090 del 04.05.2015 che qui di seguito si riporta integralmente:

#### **"Premesso che:**

- 1) Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 61 del 15.02.2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- 2) Con determinazione dirigenziale n° 577/06 del 24.06.2009, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 554/99 e dalla L.R. n° 3/2007, venne effettuato l'aggiornamento del computo metrico estimativo e riapprovato un nuovo quadro economico di spesa;
- 3) con determinazione dirigenziale n° 237/06 dell'11.03.2011 è stato dato atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Sannio Appalti S.c. a r.l., per un importo netto di €.3.081.076,29, oltre IVA come per legge e somme a disposizione per complessivi €. 4.400.271,76;
- 4) in data 14.09.2011 è stato sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1768, registrato a Benevento il 25.10.2011 al n°202 mod. 2, per un importo dei lavori pari ad €. 3.081.076,29, oltre IVA come per legge;
- 5) con determinazione dirigenziale n°296/06 del 05/06/2012, così come richiesto dalla Regione Campania, si è provveduto a rimodulare il quadro economico post gara secondo le direttive riportate nel decreto di ammissione a finanziamento nonché del manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,101%, è di €. 3.081.076,29, oltre €.1.074.802,21 per somme a disposizione, e quindi per complessivi €. 4.155.878,50.

#### **Considerato che:**

- 1) con determinazione dirigenziale n° 431/06 del 20/08/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro economico di spesa e con successiva determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato rettificato ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo lavori a base d'asta			€ 3.952.748,75
A2) Ribasso del 20,101%			€ 794.542,03
	Restano		€ 3.158.206,72
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 43.086,18
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 3.201.292,90</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1) Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto		€	-
B2) Indagini ed accertamenti specialistici		€	-
B3) Acquisizione di aree o immobili		€	-
B4) Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)		€	87,65
B5) Fondi per accordi bonari			
B6) I.V.A. e altre tasse	lavori (23%- previsionale)	€	736.297,37
	imprevisti (23% previsionale)	€	20,16
	su spese tecniche (23% di €.109.577,81)	€	25.202,90
	<u>parziale (IVA e altre tasse)</u>		<b>€ 761.520,42</b>
B7) spese generali (max 12% lavori a base d'asta + espropri)	rilievi, accertamenti e indagini	€	-
	spostamenti e allacciamenti a pubblici servizi	€	-
	spese tecniche esterne	€	109.577,81
	spese tecniche interne	€	79.916,70
	spese per attività di consulenza e supporto		
	eventuali spese per commissioni giudicatrici		
	spese per pubblicità e opere artistiche	€	2.792,59
	spese per il PSC in fase di esecuzione	€	-
	spese per accertamenti di laboratori e collaudi	€	-
	<u>parziale (spese generali)</u>		<b>€ 192.287,10</b>
B8) Espropri			
	<b>Parziale somme a disposizione</b>		<b>€ 953.895,17</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.155.188,08</b>
	Economia di finanziamento		€ 834.811,92
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO PROVVISORIO</b>		<b>€ 4.990.000,00</b>

- 2) Durante il corso dei lavori è stata rilevata l'attuazione di un movimento franoso, accentuatosi a seguito di persistenti piogge avutesi nel periodo della primavera del 2014, su di un'area a ridosso del vallone "Vaglie 1" tra la briglia n°10 e n°12, e pertanto ravvisata la necessità di valutare attentamente l'evento franoso verificatosi, al fine di individuare i più idonei interventi atti ad evitare ostruzioni al medesimo vallone "Vaglie", in data 20/06/2014 è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori;
- 3) questo Settore provvedeva, pertanto, a redigere una perizia di variante tecnica prevedendo, sostanzialmente lo spostamento planimetrico delle briglie 1,2,3, sempre ubicate lungo il vallone "Vaglie", in corrispondenza dell'evento franoso al fine di arrestare lo scivolamento del terreno ed evitare l'ostruzione dello stesso, conservando in questo modo le finalità progettuali;

- 4) la detta variante veniva inoltrata, con nota prot. N° 57149 del 07/08/2014, alla Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema che con **nota prot. n°2015.0053147 del 27/01/2015 (allegato n° 1)** confermava il parere favorevole di Valutazione d'Incidenza emanato con decreto dirigenziale n° 606 del 01/09/2011, prescrivendo che prima dell'inizio dei lavori fosse redatta da un esperto naturalista un'analisi floristico - vegetazionale e relativo cronoprogramma dei lavori, nonché l'invio degli stessi al Corpo Forestale dello Stato e l'Autorità di Bacino;
- 5) l'esperto naturalista, già nominato da questo Ente, provvedeva a consegnare l'analisi floristico-vegetazione e relativo cronoprogramma, per cui, con note prot. N°14681 del 24/02/20015 e n° 14686 del 24/02/2015, si provvedeva ad inoltrare detta documentazione, unitamente alla perizia di variante tecnica, rispettivamente, all'Autorità di bacino e al Corpo Forestale dello Stato;
- 6) l'Autorità di Bacino con **nota prot. n°1972 del 16/03/2015 (allegato n° 2)** concedeva il proprio nulla-osta, mentre il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Napoli esprimeva nulla osta con **nota prot. N° U.0002847 del 12/02/2015 (allegato n° 3)**;
- 7) il Corpo Forestale dello Stato con **nota prot. N°1862 del 26/02/2015 (allegato n°4)** ha comunicato di non avere competenza in materia.

**Visto:**

- l'art. 161 co. 10 del D.P.R. 207/2010;
- il Manuale Operativo POR 2007-2013 ed il Decreto Dirigenziale regionale di finanziamento provvisorio n°227 del 28.07.2009, punto 8).

**Ritenuto** potersi procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica nel rispetto della detta normativa.

**Per tutto quanto detto si propone :**

1. di approvare la perizia di variante tecnica n° 2, il cui quadro economico di spesa risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013;
2. di prendere atto che detta variazione non comporta variazione agli impegni fino ad oggi assunti;
3. di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare** la perizia di variante tecnica n° 2, il cui quadro economico di spesa risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013;
2. **di prendere atto** che detta variazione non comporta variazione agli impegni fino ad oggi assunti;
3. **di trasmettere** copia del provvedimento di approvazione alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Riccardi

Il R.P.  
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi