

A)	Lavori in affidamento		
1.a	Lavori	€ 2.986.598,20	
1.b	Oneri della sicurezza	€ 70.779,87	
1.c	Totale lavori in affidamento		€ 3.057.378,07
	Somme a disposizione		
B)	Spese generali		
b.1	IVA sui lavori al 10%	€ 305.737,81	
b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€ 89.762,33	
b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€ 192.919,88	
b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 86.657,66	
	Totale B)	€ 675.077,68	
C)	lavori e forniture fuori appalto		
c.1	arredi compreso IVA	€ 200.000,00	
c.2	fotovoltaico compreso oneri fiscali al 10%	€ 139.249,34	
	Totale C)	€ 339.249,34	
D)	Fondo accordo bonario		€ 63.707,24
E)	Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc..)		€ 95.669,85
	Totale D)+E)	€ 159.377,09	
	Totale somme a disposizione	€ 1.173.704,11	
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.231.082,18	

Considerato che:

- Al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, è stato necessario, prima di procedere all'esecuzione dei due parcheggi e dei due campi da rugby, indagare preventivamente le dette aree mediante una serie di scavi e saggi archeologici;
- Relativamente all'area da adibire a parcheggio posta a ridosso del campo rugby a Sud (o a monte), alla presenza di archeologi individuati dalla Soprintendenza, trattandosi di opere di superficie veniva concordato con la stessa di svolgere dette indagini con personale interno della Soprintendenza e, pertanto, durante i sopralluoghi con il Responsabile Scientifico venivano acquisite le relative disposizioni di esecuzione e di volta, in volta, le relative autorizzazioni alla esecuzione delle opere ivi previste. Infatti durante le indagini venivano effettuati n°3 saggi che hanno rivelato la presenza antropica di uomini preistorici il tutto fotografato e riportato nella relazione trasmessa in data 06/03/2017 ed inoltrata con nota prot. n° 10628 del 09/03/2017 per competenza alla detta Soprintendenza;
- A riguardo della realizzazione dei campi da rugby la Soprintendenza di competenza, con nota prot. n°0011174 del 27/06/2016, prescriveva l'esecuzione di una seria notevole di trincee le cui lavorazioni si sono protratte a tutto il 21/04/2017 come riportato nella trasmessa in data 02/05/2017 ed inoltrata con nota prot. n° 18892 del 10/05/2017 per competenza alla detta Soprintendenza
- Dette indagini e scavi archeologici eseguiti alla continua presenza di n° 2 archeologi e n° 2 squadre di operai specializzati, hanno avuto inizio il 12/09/2016 e sono stati terminati il 21/04/2017: queste lavorazioni hanno comportato una maggiore spesa per complessivi €. 231.419,41, oltre IVA come per legge, imputando gli stessi sui fondi dell'intervento appaltato;
- relativamente ai campi da gioco la Federazione Italiana Rugby ha emanato la circolare informativa 2016/2017 per cui si rende necessario adeguare il manto erboso a quanto previsto dalle predette indicazioni della Federazione al fine di ottenere l'omologazione dalla Commissione Tecnica Federale;
- In considerazione che il costo di dette indagini e scavi archeologici sono risultate superiori a quanto preventivato, al fine di poter completare tutte le opere previste nella perizia di variante approvata con deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015, si è provveduto a redigere l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva, il cui quadro economico si spesa è il seguente:

A)	Lavori in affidamento		
1.a	Lavori	€ 3.275.864,24	
1.b	Oneri generali della sicurezza	€ 94.584,09	
1.c	Oneri della sicurezza	€ 26.090,61	
1.c	Totale lavori in affidamento		€ 3.396.538,94
	Somme a disposizione		
B)	Spese generali		
b.1	IVA sui lavori al 10%	€ 339.653,89	
b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€ 5.592,38	
b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€ 192.919,88	
b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 97.000,00	
	Totale B)	€ 635.166,15	
C)	lavori e forniture fuori appalto		
c.1	arredi compreso IVA	€ 40.000,00	
c.2	lavori in economia per realizzazione centrale fotovoltaico compreso oneri fiscali al 10%	€ -	
	Totale C)	€ 40.000,00	
D)	Fondo accordo bonario		€ 63.707,24
E)	Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc..)		€ 95.669,85
	Totale D)+E)	€ 159.377,09	
	Totale somme a disposizione	€ 834.543,24	
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.231.082,18	

2. di trasmettere l'atto di approvazione della presente proposta al Settore Gestione Economica di questo Ente ed alla Regione Campania per quanto di rispettiva competenza;
3. di confermare la spesa complessiva di €. 4.231.082,18 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n°2587/08, n°1622/07, n°1738/07, n°2036/07 e n°2044/07.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

I.R.P.
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Viabilità, 1 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)


UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12241/4 Progr. N. M10/2016 E

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1815 DEL 29.08.2017

Oggetto: "Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento. - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12241-4r, imp. n. 2587/2008, n°1622/07, n°1738/07, n°2036/07 e n°2044/07.

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009 venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n°1823, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione;
- con deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;
- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente;
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, comprendente l'esecuzione delle seguenti opere:
 - infrastrutture stradali e relativi sottoservizi dei parcheggi occorrenti (condotte acque bianche, acque nere, impianto di illuminazione, impianti antincendio, ecc.);
 - n°4 edifici destinati agli "Alloggi atleti";
 - edificio destinato ad "Alloggio custode-reception";
 - club-house;
 - Realizzazione dei parcheggi a servizio dell'intera struttura e relativi sottoservizi;
 - n°2 campi da rugby (previsti in origine nel lotto di completamento) di livello internazionale.