

A) LAVORI

1 importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	51.862,00	
ribasso del -38,980%	€	-20.215,81	
		netto lavori	€ 31.646,19
2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.138,00	
		Totale importo intervento	€ 32.784,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 22%	€	7.212,52	
2 incentivo art. 113 dlgs 50/2016	€	1.060,00	
lavori da pagarsi a fattura compreso oneri per			
3 conferimento in discarica	€	4.280,00	
4 contributo ANAC	€	30,00	
		Totale somme a disposizione	€ 12.582,52
		Totale intervento	€ 45.366,71
		economie	€ 24.633,29

CONSIDERATO che:

- in seguito a sopralluogo effettuato in data 26-04-2018 lungo la strada provinciale n. 127, unitamente alla impresa aggiudicataria e a componenti dell'amministrazione comunale di Forchia, veniva constatato che la carreggiata era stata già oggetto di intervento di rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso da parte del Comune di Forchia in seguito alla realizzazione di sottoservizi comunali non preventivamente comunicati alla provincia di Benevento per cui risultava una sovrapposizione di interventi e non poteva procedersi all'avvio dei lavori da parte dell'impresa Rubano Costruzioni srl aggiudicataria.
- in seguito a incontri con l'Amministrazione comunale di Forchia, il Sindaco con propria nota prot. 2113 del 31-05-2018 acquisita al protocollo della Provincia al n. 22150 del 31-05-2018 proponeva, in luogo del tratto della strada provinciale da asfaltare previsto nel progetto appaltato ma già realizzato dallo stesso Comune, di realizzare la stessa tipologia di opere lungo il tratto della stessa SP 127 nella parte interna al centro abitato nel tratto compreso tra piazza Teglia e il palazzetto polivalente denominata "via Misciuni" rilevato che sono, presenti ampie zone con evidenti dissesti stradali che necessitano anch'essi di interventi di ripristino;

ACCERTATA la disponibilità dell'impresa Rubano Costruzioni srl ad eseguire la stessa tipologia di lavorazioni sul tratto di strada provinciale segnalato dall'amministrazione comunale di Forchia e ad accettare una possibile variante del progetto senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia.

RITENUTA condivisibile la proposta del Sindaco del Comune di Forchia, il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento ha redatto una perizia di variante per il **RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA S.P. N. 127 NEL COMUNE DI FORCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA TEGLIA E IL PALAZZETTO POLIVALENTE DENOMINATA VIA MISCIUNI**, contenuta nell'ambito dell'importo contrattuale di affidamento e del quadro economico di spesa approvato con determinazione n. 540 del 13-03-2018

VISTA la perizia di variante disposta dal Servizio Viabilità costituita dai seguenti elaborati:

- 1) relazione;
- 2) planimetria area di intervento;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) elenco e analisi dei prezzi
- 5) schema atto di sottomissione

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA S.P. N. 127 NEL COMUNE DI FORCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA TEGLIA E IL PALAZZETTO POLIVALENTE DENOMINATA VIA MISCIUNI nell'ambito dell'importo contrattuale costituita

dai seguenti elaborati 1) relazione 2) planimetria area di intervento 3) computo metrico estimativo 4) elenco e analisi dei prezzi 5) schema atto di sottomissione e con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1 importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	51.862,00	
ribasso del -38,980%	€	-20.215,81	
		netto lavori	€ 31.646,19
2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.138,00	
		Totale importo intervento	€ 32.784,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 22%	€	7.212,52	
2 incentivo art. 113 dlgs 50/2016	€	1.060,00	
lavori da pagarsi a fattura compreso oneri per			
3 conferimento in discarica	€	4.280,00	
4 contributo ANAC	€	30,00	
		Totale somme a disposizione	€ 12.582,52
		Totale intervento	€ 45.366,71
		economie	€ 24.633,29

DARE ATTO che la spesa necessaria trova copertura finanziaria sul cap. 12411 impegno n. 3850/2017 e impegno n. 3851/2017

Istruttore Tecnico
Geom. Nazzeno MIGNONE

Il responsabile del Servizio Appalti
p.o. delegata
Dott. Augusto TRAVAGLIONE

RUP - responsabile del servizio viabilità 1 e
connesse Infrastrutture - P.O. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 1822/18 (ex imp. 3850/17)
Cap. 12411 Progr. N. 1823/18 (ex imp. 3851/17)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1715 DEL 20/07/2018

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA S.P. N. 127 NEL COMUNE DI FORCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA TEGLIA E IL PALAZZETTO POLIVALENTE DENOMINATA VIA MISCIUNI - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 12411 impegno 3850/2017

CIG 7338726C44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE

VISTA la determinazione n. 230 del 02-02-2018 del Direttore Generale di conferma della delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture" già attribuita con le determinazioni dirigenziali n. 185 del 01-02-2017 e n. 1378 del 29-06-2017;

PREMESSO che:

- La Provincia di Benevento con deliberazione del Presidente n. 322 del 28-12-2017 ha approvato lo studio fattibilità e progetto preliminare per i lavori di ripristino funzionale della S.P. n. 127 nel comune di Forchia per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- con determinazione n. 3015 del 29-12-2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori su indicati per l'importo di € 70.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		€ 53.000,19
1 importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 51.862,07	
2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.138,12	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17.000,00
1 imprevisti	€ -	
2 IVA sui lavori 22%	€ 11.660,04	
3 iva su imprevisti	€ 0,00	
4 incentivo art. 113 dlgs 50/2016	€ 1.060,00	
5 allaccio servizi a rete (opere in economia)	€ 0,00	
6 lavori da pagarsi a fattura compreso oneri per conferi	€ 4.279,96	
7 acquisizione di aree	€ 0,00	
Totale	€ 70.000,19	
arrotondamento	€ -0,19	
Totale intervento	€ 70.000,00	

- con la stessa determinazione n. 3015 del 29-12-2017 veniva disposto altresì di procedere all'affidamento dei lavori mediante indizione di gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso onerando il dirigente del Settore Viabilità a provvedervi;
- con determinazione n. 540 del 13-03-2018, in seguito all'esperimento della procedura di gara, i lavori venivano aggiudicati alla ditta RUBANO COSTRUZIONI srl (p.i. 01427620628) con sede in Castelvenere, via San Tommaso, n. 90 per l'importo complessivo di € 32.784,19 al netto del ribasso d'asta del 38,980% compreso degli oneri della sicurezza;
- in seguito all'aggiudicazione il quadro economico del progetto risultato è stato così determinato: