

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 13 434,79</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 2 913,21</b>

- Con nota prot. n° 17323 del 31/10/2018, assunta al prot. n° 37861 del 31/10/2018, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica delle belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento, nel prendere atto della nomina della dott.ssa Adelaide Palermo Rossetti, quale archeologa incaricata dell'assistenza ai scavi, nel richiamare il parere della Soprintendenza Archeologica della Campania prot. n° 1-3666 del 07/07/2015, prescriveva, nel caso di rinvenimenti archeologici, l'ampliamento delle trincee di scavo.
- Con verbale del 05/11/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori.

**Considerato che:**

- Nel corso dei lavori a seguito di comunicazione da parte dell'archeologa addetta all'assistenza agli scavi, è stata accertata la presenza di ulteriori cunicoli per cui risulta necessario procedere, così come prescritto dalla citata Soprintendenza, alla prosecuzione degli scavi archeologici in corso di esecuzione;
- La Soprintendenza Archeologica delle belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento con nota prot. n° 18838 del 29/11/2018 ha prescritto l'esecuzione di ulteriori indagini nell'area di scavo per il rinvenimento di ulteriori cunicoli-cisterne;
- Per la detta motivazione questo Settore ha predisposto l'allegata perizia di variante con il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 19 883,13	
A2) Ribasso d'asta del 18%	€ 3 578,96	
A3) Restano	€ 16 304,17	
A4) Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 200,84	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 16 505,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 3 631,10	
B2) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 401,68	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 4 032,78</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 20 537,79</b>

**Tenuto conto che:**

- la necessità di modifica del progetto esecutivo è determinata da "...eventi imprevisti ed imprevedibili", per cui rientranti nell'art. 106, comma 1, lett. c1, del D.Lgs. n° 50/2016, in quanto trattasi di ulteriori ritrovamenti archeologici;
- il C.I.P.E. con deliberazione n°34 del 01/12/2016 e successiva n°26/2018 ha inserito nell'elenco delle opere da finanziare l'intervento denominato "Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto) – stralcio di completamento – sub stralcio "B", per l'importo di €9.300.000,00, imponendo come data ultima per l'aggiudicazione dei lavori il 31/12/2021;
- i lavori di cui al punto precedente possono essere eseguiti solo dopo lo svincolo delle aree, oggetto dei lavori in parola, da parte della Soprintendenza Archeologica.

**Dato atto che** la maggiore spesa per lavori, pari ad €4.189,79, trova copertura finanziaria sul capitolo n° 12331/4, impegno 1729/2018.

**Ritenuto** doversi procedere all'approvazione delle suddetta perizia di variante.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

**D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- di approvare la perizia di variante dell'intervento denominato "Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010 – Lavori in economia per recupero materiali archeologici nell'area dei pozzi" per un importo così determinato:

<b>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 19 883,13	
A2) Ribasso d'asta del 18%	€ 3 578,96	
A3) Restano	€ 16 304,17	
A4) Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 200,84	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 16 505,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 3 631,10	
B2) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 401,68	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 4 032,78</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 20 537,79</b>

- di impegnare la maggiore somma pari ad €. 4.189,79, sul capitolo n° 12331/4, impegno n° 1729/2018;
- di affidare i maggiori lavori, pari ad €. 5.492,89, oltre IVA al 22%, per un totale di €.6.701,33, alla ditta Maturo Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01190850626), con sede in San Salvatore Telesino (BN), alla via del Lavoro n° 50

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Giancarlo Margarelli

Il Responsabile del Servizio Appalti  
P.O. delegata  
dr. Augusto Travaglio

Il R.d.P. – Responsabile Servizio Viabilità 1  
P.O. delegata  
ing. Salvatore Minicozzi

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331.4 Progr. N. 1729/2018 sub 2 € 16.348,00  
Cap 12331.4 Prog 1729/2018 € 6701,33  
vedi nota 3) del 18/12/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 2948 del 05/12/2018

OGGETTO: STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISCLERO" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE "VALLE DI CAUDINA - SS. N° 7 APPIA" - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). PERIZIA DI SPESA N° 1 DEL 20.01.2010 - LAVORI IN ECONOMIA PER RECUPERO MATERIALI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DEI POZZI".  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 20.537,79.  
IMPEGNO MAGGIORE SOMMA DI €. 4.179,89.  
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MATURO COSTRUZIONI S.R.L., PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,00%, DI €. 16.505,01, OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI €. 20.136,11.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12331/4, imp. n°1729/2018 sub. 2

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione n. 2599 del 07/11/2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n°2307 del 06/11/2017 venne approvata la perizia di spesa per scavi archeologici denominata "Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010 - Lavori in economia per recupero materiali archeologici nell'area dei pozzi", per l'importo di €.13.400,00, oltre IVA come per legge per complessivi €. 16.348,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 114 del 22/01/2018 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta Maturo Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01190850626), con sede in San Salvatore Telesino (BN), alla via del Lavoro n° 50, per un importo lavori così determinato:

A) Importo complessivo dei lavori	
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 13 266,00
A2) Ribasso d'asta del 18%	€ 2 387,88
A3) Restano	€ 10 878,12
A4) Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 134,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 11 012,12</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 2 422,67
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 2 422,67</b>