



# PROVINCIA di BENEVENTO

**COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia n. 203 del 11.8.2020**

**OGGETTO: Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo complessivo pari ad € 2.230.000,00. Codice: 00/U/107. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **11** del mese di **agosto** alle ore **11,30** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

## **IL PRESIDENTE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del **SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE – CICLO DEI RIFIUTI** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti;

**RITENUTO** doversi approvare la proposta in oggetto;

**RITENUTA** anche l'urgenza a provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

### **VISTI**

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

## D E L I B E R A

*Di approvare la proposta di cui in oggetto che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:*

- 1) **di approvare** la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori per il “Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica”, per l’importo complessivo pari ad € 2.230.000,00, costituita dai n.20 elaborati elencati in premessa e recante il quadro economico di seguito riportato:

| LAVORI PER IL “RIPRISTINO TOTALE DEL PONTE SUL FIUME UFITA<br>IN LOCALITA’ APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA”. CODICE 00/U/107 |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI<br/>VARIANTE (COMPENSIVO DELLE MIGLIORIE DI GARA)</b>                  |  |                       |
| <b>A)</b>  | <b>LAVORI A CORPO (COMPRESO MIGLIORIE DI GARA)</b>   |                       |
| a.1)   | Lavori a corpo   | <b>€ 2.410.675,31</b> |
| a.2)   | Oneri di sicurezza diretti (inclusi in a.1)  | € 20.161,82           |
| a.3)   | Ribasso offerto 32,8997733% compreso migliorie (a.1x0,328997733)   | € 793.106,71          |
| a.4)   | Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  | € 6.033,63            |
|  | <b>A) – TOTALE IMPORTO LAVORI</b>  | <b>€ 1.623.602,23</b> |
| <b>B)</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>   |                       |
| b.1)   | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)  | € 0,00                |
| b.2)   | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5-art. 5, c. 4, Decreto Com.Deleg. n.4 del 12/02/2016).   | <b>€ 12.250,00</b>    |
| b.3)   | Allacciamenti ai servizi pubblici  | <b>€ 7.196,78</b>     |
| b.4)   | Imprevisti (max 5% di A)   | <b>€ 0,00</b>         |
| b.5)   | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | <b>€ 8.639,15</b>     |
| b.6)   | Accantonamento di cui all’art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006   | € 0,00                |
| b.7)   | Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5+b.9+b.10 - art. 5, comm. 1, Decr. Comm. Delegato n.04 del 12/02/2016). Compenso 2% di A per incentivo ex art.113 D.Lgs. n.50/2016. | <b>€ 135.671,33</b>   |
| b.8)   | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento  | € 0,00                |
| b.9)   | Spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00                |
| b.10)  | Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche   | <b>€ 620,96</b>       |
| b.11)  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | <b>€ 47.759,76</b>    |
| b.12)  | Contenzioso  | € 0,00                |
| b.13)  | IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4 escluso incentivo + b.8+b.9+b.10+b.11) ed eventuali altre imposte e contributi di legge (Anac, Irap, ecc....)  | <b>€ 394.259,80</b>   |
|  | <b>B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:</b>   | <b>€ 606.397,78</b>   |
|  | <b>TOTALE IMPORTO:</b>   | <b>€ 2.230.000,00</b> |
|  | <b>IMPORTO INTERVENTO PRE-GARA:</b>  | <b>€ 2.230.000,00</b> |
|  | <b>ECONOMIE:</b>   | <b>0,00</b>           |

- 2) **di dare atto** che, per effetto delle variazioni introdotte, l’importo contrattualizzato con il Consorzio aggiudicatario è incrementato di € 374.277,94 oltre iva al 22%;
- 3) **di dare atto** che l’importo dell’intervento, complessivamente pari ad € 2.230.000,00 (Lavori, iva ed altri oneri), comprensivo della maggiore spesa prevista in variante, trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico rimodulato con Determinazione dirigenziale n.2961 del 17-12-2019, Capitolo 13930 – Impegni n.2326/2019 e n.2327/2019;
- 4) **di dare mandato** al Dirigente del Settore Tecnico ed al R.U.P. per l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali e necessari per l’attuazione del presente deliberato;
- 5) **di rendere** la deliberazione da adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.



# Provincia di Benevento

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo complessivo pari ad € 2.230.000,00. Codice: 00/U/107.<br/>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</b> |
|-----------------|---|

## PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE

### SETTORE TECNICO

### SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

#### Premesso che

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Decreto Commissariale n.04 del 12-02-2016 sono stati individuati, tra l'altro, i soggetti attuatori per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvato lo schema tipo di convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore;
- con Decreto Commissariale n.9 del 25-2-2016 sono stati individuati gli interventi da attuare tra cui i lavori in oggetto riportati;
- con Decreto Commissariale n.14 del 25-2-2016 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'attuazione dell'intervento urgente Codice 00/U107 - "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00, mediante sottoscrizione di opportuna Convenzione tra il Commissario Delegato e la Provincia di Benevento;
- in data 29-02-2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, la Convenzione (Rep. n.06/A.P. del 29-02-2016) riguardante l'attuazione dell'intervento urgente di "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" riportante il Codice 00/U/107, per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016 è stata ratificata la convenzione sopra riportata, con contestuale variazione dei Programmi annuale e triennale dei LL.PP. della Provincia;
- esperite le complesse procedure riguardanti la redazione e la conseguenziale approvazione (sia da parte della Provincia sia da parte della Struttura Commissariale) riguardanti la Progettazione Preliminare e la Progettazione Definitiva, con Delibera Presidenziale n.173 del 14-11-2016 è stato stabilito di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica. Codice 00/U/107", di importo complessivo pari ad € 2.230.000,00;
- con nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, il Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015 ha comunicato l'incremento di ulteriori € 430.000,00 dell'originario finanziamento di € 1.800.000,00 avvenuto con la "Seconda Rimodulazione Complessiva del Piano dei primi interventi urgenti" elaborata dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. RIA/0066411 del 30-11-2016;
- in relazione alle interferenze dell'intervento approvato con la Progettazione Preliminare della tratta ferroviaria Apice-Orsara (Ordinanza del Commissario R.F.I. n.27 pubblicata sulla G.U.R.I. n.144 del 06-12-2016), in riscontro alla nota della Provincia prot. n.0005113 del 06-02-2017, R.F.I., con nota n.000331 del 08-05-2017 assunta al protocollo con n.00192250 in data 12-05-2017, ha comunicato, tra l'altro,

l'assenza di motivazioni tecniche ostative alla realizzazione dell'intervento provinciale;

- a seguito della Validazione del R.U.P. avvenuta con Verbale del 16-05-2017, prot. n.0019946, con Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 dell'01-06-2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo;
- effettuata la gara di appalto ed esperita la complessa procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta del provvisorio primo classificato, con Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018, tra l'altro, è stato stabilito:
  - di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29, iva al 22% esclusa;
  - di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA</b> |  |                |                       |
|---|--|----------------|-----------------------|
| <b>A)</b>                                       | <b>LAVORI A CORPO</b>  |                |                       |
| a.1)  | Lavori   | € 1.616.804,93 |                       |
| a.2)  | Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)   | € 298.504,24   |                       |
| a.3)  | Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)  | € 10.925,52    |                       |
| a.4)  | A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)   | € 373.514,27   |                       |
| a.5)  | Importo lavori a seguito di ribasso  | € 1.243.290,66 |                       |
| a.6)  | Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso   | € 6.033,63     |                       |
|   | <b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>   |                | <b>€ 1.249.324,29</b> |
| <b>B)</b>                                       | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                |                       |
| b.1)  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).  | ---            |                       |
| b.2)  | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 – Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).   | € 12.250,00    |                       |
| b.3)  | Allacciamenti ai servizi pubblici.   | € 4.000,00     |                       |
| b.4)  | Imprevisti. (Max 5% di A).   | € 13.000,00    |                       |
| b.5)  | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.  | € 5.000,00     |                       |
| b.6)  | Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.  | € 3.000,00     |                       |
| b.7)  | Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).<br>Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77.<br>Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35. | € 126.779,74   |                       |
| b.8)  | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.   | € 1.000,00     |                       |
| b.9)  | Spese per commissioni giudicatrici.  | € 5.000,00     |                       |
| b.10)   | Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.  | € 3.000,00     |                       |
| b.11)   | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.   | € 29.000,00    |                       |
| b.12)   | Contenzioso  | € 3.931,96     |                       |
| b.13)   | IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11).<br>Eventuali altre imposte e contributi di legge.   | € 310.397,39   |                       |
|   | <b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                | <b>€ 516.359,09</b>   |
|   | <b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>   |                | <b>€ 1.765.683,38</b> |
|   | <b>IMPORTO INTERVENTO PRE GARA</b>   |                | <b>€ 2.300.000,00</b> |
|   | <b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>   |                | <b>€ 464.316,62</b>   |

- di dare atto altresì che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. risulta aggiudicatario per le società consorziate di seguito indicate: Car Segnaletica stradale, con sede in Ponte – BN alla C.da Piana Zona Industriale snc, p.iva 014049090622; Alpin s.r.l., con sede in Torrecuso – BN alla Via Rivolta snc, p.iva 01293400626; Siburba s.r.l., con sede in Torrecuso – BN, alla Via Rivolta snc, p.iva 02477240218;

**Premesso altresì che:**

- in data 25-07-2018, con nota prot. n.0028373, il R.U.P. ha effettuato la “notifica preliminare” dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- in data 25-07-2018, in attesa della consegna da parte dell'impresa dei documenti necessari al perfezionamento del provvedimento di autorizzazione sismica, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge ed in particolare “la consegna delle lavorazioni previste

*nel cronoprogramma allegato all'offerta migliorativa ad eccezione delle opere strutturali oggetto del provvedimento di autorizzazione sismica";*

- il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. in data 13-08-2018, rep. n.2707, registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;
- con nota-pec del 01-10-2018, prot. n.US/2018/110/SAC/NM/fa, il Consorzio Stabile S.A.C. ha comunicato il sub-affidamento per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 (nolo a caldo) all'impresa F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l. (con sede in Misano Adriatico – RN alla Via Impresa Elettrica n.7, p.iva 040060840404) per l'importo complessivo di € 5.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
- con Determinazione dirigenziale n.3088 del 13-12-2018, tra l'altro, si è provveduto a liquidare e pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 304.835,13 (di cui € 249.854,86 per competenze ed € 54.970,27 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018 di pari importo totale, emessa dal citato Consorzio per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- in data 09-01-2019 il Genio Civile di Benevento ha emesso il provvedimento di autorizzazione sismica n.6228 con il quale autorizzava la realizzazione delle opere strutturali previste nel progetto appaltato;
- con nota pec del 11-01-2019, prot. n.1023, il Direttore dei lavori, acquisita per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento l'autorizzazione di rito, ha convocato il Consorzio aggiudicatario per il giorno 16-01-2019 alle ore 9,00 per procedere alla consegna totale dei lavori fissando il termine ultimo per dare finiti i lavori al giorno 30-06-2019: in detta sede il Rappresentante Legale del Consorzio ha fatto presente che, in fase di demolizione, ha rilevato l'esistenza lungo il ponte di una condotta dell'Alto Calore e di cavi Infratel e Tim; contestualmente, le parti si sono date reciprocamente atto che erano in via di risoluzione le relative procedure senza eccepire il termine di ultimazione dei lavori fissato al 30-06-2019;
- con Determinazione n.650 del 07-03-2019 si è preso atto del subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OS21 all'impresa Panza Trivellazioni s.r.l. (con sede in Benevento alla c.da Saglietella snc, p.iva 01429550625) per l'importo complessivo di € 26.250,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
- con Determinazione n.651 del 07-03-2019 si è preso atto del subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 all'impresa F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l. (con sede in Misano Adriatico – RN alla Via Impresa Elettrica n.7, p.iva 040060840404) per l'importo complessivo di € 72.500,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
- con nota prot. n.6666 del 20-05-2019 la società Alto Calore ha rilasciato il "nulla osta" in linea tecnica alla realizzazione del sostegno provvisorio della condotta di propria competenza;
- con nota prot.US/2019/316/SAC/NM/fa del 23-05-2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo crono-programma delle lavorazioni, una proroga dei tempi necessari all'esecuzione delle opere fissando il termine ultimo a tutto il 25-10-2019;
- con provvedimento del 28-06-2019 il Responsabile del Procedimento ha disposto una proroga dei lavori a tutto il 25-10-2019;
- con Determinazione n.1700 del 15-07-2019 è stato autorizzato il subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 all'impresa Cardinale s.r.l. (con sede in Ariano Irpino alla C.da Parzano n.10/C, p.iva 02477190645) per l'importo complessivo di € 70.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
- con nota prot.US/2019/687/SAC/NM/fa del 09-10-2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo crono-programma delle lavorazioni, una proroga di 90 giorni dei tempi necessari all'esecuzione delle opere;
- con provvedimento del 14-10-2019 il Responsabile del Procedimento ha disposto una proroga dei lavori a tutto il 23-01-2020;
- con Determinazione dirigenziale n.2837 del 09-12-2019, tra l'altro, è stata approvata la contabilità dei lavori relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 21-05-2019 ed è stato liquidato a favore del Consorzio Stabile S.A.C. l'importo complessivo pari ad € 249.372,66 (di cui € 204.403,82 per competenze ed € 44.968,84 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 06-06-2019;
- con Determinazione dirigenziale n.2839 del 09-12-2019, tra l'altro, è stata approvata la contabilità dei lavori relativa al S.A.L. n.2 a tutto il 07-10-2019 ed è stato liquidato a favore del Consorzio Stabile

S.A.C. l'importo complessivo pari ad € 292.664,42 (di cui € 239.888,87 per competenze ed € 52.775,55 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.2 emesso dal R.U.P. in data 08-10-2019;

- con determinazione n.2961 del 17-12-2019 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento nel seguente modo:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b> |  |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>A)</b>                          | <b>LAVORI A CORPO</b>  |                       |
| a.1)                               | Lavori   | € 1.616.804,93        |
| a.2)                               | Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)   | € 298.504,24          |
| a.3)                               | Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)  | € 10.925,52           |
| a.4)                               | A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)   | € 373.514,27          |
| a.5)                               | Importo lavori a seguito di ribasso  | € 1.243.290,66        |
| a.6)                               | Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso   | € 6.033,63            |
|                                    | <b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>   | <b>€ 1.249.324,29</b> |
| <b>B)</b>                          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                       |
| b.1)                               | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).  | € 0,00                |
| b.2)                               | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 – Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).   | € 12.250,00           |
| b.3)                               | Allacciamenti ai servizi pubblici.   | € 4.000,00            |
| b.4)                               | Imprevisti. (Max 5% di A).   | € 22.493,04           |
| b.5)                               | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.  | € 11.058,94           |
| b.6)                               | Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.  | € 0,00                |
| b.7)                               | Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).<br>Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77.<br>Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35. | € 126.779,74          |
| b.8)                               | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.   | € 0,00                |
| b.9)                               | Spese per commissioni giudicatrici.  | € 0,00                |
| b.10)                              | Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.  | € 1.000,00            |
| b.11)                              | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.   | € 29.000,00           |
| b.12)                              | Contenzioso  | € 0,00                |
| b.13)                              | IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11).<br>Eventuali altre imposte e contributi di legge.   | € 309.277,38          |
|                                    | <b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 516.359,09</b>   |
|                                    | <b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>   | <b>€ 1.765.683,38</b> |
|                                    | <b>IMPORTO INTERVENTO PRE GARA</b>   | <b>€ 2.300.000,00</b> |
|                                    | <b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>   | <b>€ 464.316,62</b>   |

- con Verbale del 20-01-2020, per le motivazioni in esso riportate, sono stati sospesi parzialmente i lavori;
- con Determinazione dirigenziale n.250 del 06-02-2020, tra l'altro, è stata approvata la contabilità dei lavori relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 29-01-2020 ed è stato liquidato a favore del Consorzio Stabile S.A.C. l'importo complessivo pari ad € 251.544,74 (di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.3 emesso dal R.U.P. in data 03-02-2020;
- a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale sono state emesse, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, varie ordinanze da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del Governatore della Regione Campania che hanno reso praticamente impossibile il prosieguo delle attività a causa delle restrizioni imposte per il raggiungimento delle aree interessate dal cantiere da parte degli operai impiegati, dei soggetti preposti (direttore di cantiere, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore statico e commissione di collaudo tecnico amministrativa), dei mezzi d'opera e dell'approvvigionamento delle forniture necessarie; di conseguenza sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
  - con Ordine di Servizio prot. n.8244 del 23-03-2020, per l'Emergenza Covid-19, è stata disposta la sospensione totale delle attività a tutto il 03-04-2020;
  - con Ordine di Servizio del 02-04-2020, per l'Emergenza Covid-19, è stato disposto il prosieguo della sospensione a tutto il 13-04-2020;
  - con Ordine di Servizio del 13-04-2020, per l'Emergenza Covid-19, è stato disposto il prosieguo della sospensione a tutto il 03-05-2020;
- dal 04-05-2020, cessati i presupposti per la sospensione totale, ha riacquisito validità la sospensione parziale di cui al Verbale del 20-01-2020;

**Evidenziato che:**

- per effetto della tipologia di gara (offerta economicamente più vantaggiosa) l'aggiudicatario, oltre al ribasso offerto del 23,102% sull'importo dei lavori di progetto, si è impegnato ad effettuare gratuitamente come migliorie ulteriori lavorazioni per l'importo pari ad € 236.081,00 e, pertanto, il ribasso effettivo, calcolato sulla totalità dei lavori a farsi (€ 1.852.500,41, al netto degli oneri di sicurezza indiretti pari ad € 6.033,63) va rimodulato al 32,8997733% al fine di rispettare l'importo contrattuale di € 1.243.290,66 (sempre al netto degli oneri della sicurezza indiretti pari ad € 6.033,63);
- per dare conto, quindi, delle variazioni delle migliorie offerte in sede di gara il Quadro Economico rimodulato con Determina dirigenziale n.2961 del 27-12-2019, per la sola parte afferente ai lavori (lasciando inalterato l'importo delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione") può essere così ridefinito:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (DET. DIR. N.2961/2019)</b>                        |                                      |                                    |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>COMPARATIVO CON VARIAZIONI INTRODOTTE DALLE MIGLIORIE DI GARA</b>              |                                      |                                    |
| <b>A) LAVORI</b>  | <b>SENZA IMPORTI DELLE MIGLIORIE</b> | <b>CON IMPORTI DELLE MIGLIORIE</b> |
| a.1) Lavori a corpo   | € 1.616.804,93                       | € 1.852.885,93                     |
| a.2) Oneri di sicurezza diretti (inclusi in a.1)                                  | € 10.925,52                          | € 39.385,52                        |
| a detrarre ribasso offerto in gara del 23,102% (senza computo delle migliorie):   | € 373.514,27                         |                                    |
| a detrarre ribasso offerto in gara del 32,8997733% (con computo delle migliorie): |                                      | € 609.595,27                       |
| Parziale:   | € 1.243.290,66                       | € 1.243.290,66                     |
| a.3) Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta)             | € 6.033,63                           | € 6.033,63                         |
| <b>Totale importo dei lavori in affidamento</b>                                   | <b>€ 1.249.324,29</b>                | <b>€ 1.249.324,29</b>              |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                               | <b>€ 516.359,09</b>                  | <b>€ 516.359,09</b>                |
| <b>TOTALE IMPORTO A) + B)</b>   | <b>€ 1.765.683,38</b>                | <b>€ 1.765.683,38</b>              |
| <b>Economie conseguenti la rimodulazione del quadro economico</b>                 | <b>€ 464.316,62</b>                  | <b>€ 464.316,62</b>                |

**Dato atto che:**

- ❖ in corso d'opera si è reso necessario apportare delle variazioni nelle quantità di alcune lavorazioni previste in progetto, rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori e comunque contenute al disotto del 5% di ogni singola categoria, riportate di seguito in sintesi:
  - ridefinizione dell'opera provvisoria di attraversamento della tubazione Alto Calore;
  - maggiorazione della quantità di armatura per i pali di fondazione;
  - deviazione della stradina provvisoria per la realizzazione dei pali di fondazione della spalla in destra idrografica del ponte;
  - maggiorazione della quantità di casseri per la realizzazione della platea di fondazione della gabbionata prevista in sinistra idrografica del ponte con ulteriori opere di protezione;
  - ulteriore protezione della fondazione della suddetta gabbionata;
  - maggiorazione del volume di scavo della briglia e conseguenziale aumento della quantità di calcestruzzo per la realizzazione della stessa briglia;
  - inserimento di casseri e cavidotto nella briglia;
- ❖ per carenza di risorse economiche non è stato possibile inserire nel progetto esecutivo approvato alcune lavorazioni ritenute comunque utili per la completa funzionalità dell'intervento (ulteriori opere di protezione delle pile e delle spalle del ponte, inserimento di barriere di sicurezza nel tratto di raccordo del ponte con la strada provinciale esistente, inserimenti di solette oscillanti, ecc...);
- ❖ come comunicato subito dopo gli eventi alluvionali del 14/20-10-2015 al Presidio di Protezione Civile c/o il Genio Civile di Benevento (con scheda n.01/TA-01 – "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico – OCDPC n.298/2015, con stima presunta di € 3.900.000,00), permane tuttora la necessità di provvedere alla riqualificazione del contesto idrografico dell'alveo fluviale teso, tra l'altro, anche alla salvaguardia del ripristino della funzionalità dell'infrastruttura in corso di esecuzione;
- ❖ per la suddetta riqualificazione sono state individuate le seguenti principali lavorazioni:
  - realizzazione di una gabbionata, alta circa 7 metri, a valle della spalla destra del ponte
  - realizzazione di una seconda gabbionata, alta circa 4 metri, a monte della spalla sinistra del ponte;
  - apposizione di materassi reno a valle della briglia per assicurare maggiore efficacia alla laminazione del deflusso idraulico;
  - sistemazione del canale di scolo a valle della stessa briglia;
  - realizzazione di un apposito canale di attraversamento della infrastruttura digitale Infratel/Tim;
  - riprofilatura delle sezioni idrauliche a valle ed a monte del ponte con movimentazione del materiale litoide presente in alveo;

- ❖ per dare riscontro alle criticità esposte ed al fine di realizzare le opere di completamento necessarie per riqualificare il contesto idraulico, il Direttore dei Lavori e i tecnici del Servizio “Ciclo Rifiuti e Tutela dell’Ambiente” hanno approntato una “Perizia suppletiva e di variante” costituita dai seguenti elaborati:

VAR.01/REL.01 – RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE  
 VAR.02/REL.02 – RELAZIONE IDRAULICA (AGGIORNAMENTO)  
 VAR.03/REL.03 – RELAZIONE DI CALCOLO MURO-GABBIONI (sx e dx idr. h=2-3-4-7 m)  
 VAR.04/REL.04 – RELAZIONE SUI MATERIALI MURI IN GABBIONI  
 VAR.05/POS.01 – PIANO DI SICUREZZA (AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI)  
 VAR.06/GLV.01 – PLAN. GENERALE SU BASE TOPOGRAFICA DEI LAVORI VARIANTE  
 VAR.07/GLV.02 – PARTICOLARI LAVORI IN VARIANTE  
 VAR.08/GLS.01 – PLAN. GENERALE SU BASE TOPOGRAFICA LAVORI SUPPLEM.  
 VAR.09/GLS.02 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI GABBIONI IN DX IDRAULICA  
 VAR.10/GLS.03 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI LAVORI SUPPLEMENTARI  
 VAR.11/SIC.01 – PLANIMETRIA DI CANTIERE (AGGIORNAMENTO)  
 VAR.12/CRON.01 – CRONOPROGRAMMA (AGGIORNAMENTO)  
 VAR.13/CONT.01 – ELENCO PREZZI UNITARI  
 VAR.14/CONT.02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE  
 VAR.15/CONT.03 – STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA (ONERI DIRETTI)  
 VAR.16/CONT.04 – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
 VAR.17/CONT.05 – QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO-VARIANTE  
 VAR.18/CONT.06 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  
 VAR.19/CONT.07 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
 VAR.20/DF.01 – FOTOGRAFIE STATO DELL’ARTE

e recante il seguente quadro economico:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (COMPRESIVO DELLE MIGLIORIE DI GARA)</b> |  |  |                                    |                       |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|
|   |  | <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DET.2961/2019</b> | <b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b> | <b>VARIAZIONI</b>     |
| <b>A)</b>   | <b>LAVORI A CORPO (COMPRESO MIGLIORIE DI GARA)</b>   |  |                                    |                       |
| a.1)  | Lavori a corpo   | € 1.852.885,93                                   | € 2.410.675,31                     | € 557.789,38          |
| a.2)  | Oneri di sicurezza diretti (inclusi in a.1)  | € 39.385,52                                      | € 20.161,82                        | - € 19.223,70         |
| a.3)  | Ribasso offerto 32,8997733% compreso migliorie (a.1x0,328997733)   | € 609.595,27                                     | € 793.106,71                       | € 183.511,44          |
| a.4)  | Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  | € 6.033,63                                       | € 6.033,63                         | € 0,00                |
|   | <b>A) – TOTALE IMPORTO LAVORI</b>  | <b>€ 1.249.324,29</b>                            | <b>€ 1.623.602,23</b>              | <b>€ 374.277,94</b>   |
| <b>B)</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |  |                                    |                       |
| b.1)  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)  | € 0,00   | € 0,00                             | € 0,00                |
| b.2)  | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5-art. 5, c. 4, Decreto Com.Deleg. n.4 del 12/02/2016).   | € 12.250,00                                      | € 12.250,00                        | € 0,00                |
| b.3)  | Allacciamenti ai servizi pubblici  | € 4.000,00                                       | € 7.196,78                         | € 3.196,78            |
| b.4)  | Imprevisti (max 5% di A)   | € 22.493,04                                      | € 0,00                             | - € 22.493,04         |
| b.5)  | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 11.058,94                                      | € 8.639,15                         | - € 2.419,79          |
| b.6)  | Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006   | € 0,00   | € 0,00                             | € 0,00                |
| b.7)  | Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5+b.9+b.10 - art. 5, comm. 1, Decr. Comm. Delegato n.04 del 12/02/2016). Compenso 2% di A per incentivo ex art.113 D.Lgs. n.50/2016. | € 126.779,74                                     | € 135.671,33                       | € 8.891,59            |
| b.8)  | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento  | € 0,00   | € 0,00                             | € 0,00                |
| b.9)  | Spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00   | € 0,00                             | € 0,00                |
| b.10)   | Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche   | € 1.500,00                                       | € 620,96                           | - € 879,04            |
| b.11)   | Spese per accertamenti di laboratorio (compreso analisi e caratterizzazione dei rifiuti ed eventuale relativo smaltimento) e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   | € 29.000,00                                      | € 47.759,76                        | € 18.759,76           |
| b.12)   | Contenzioso  | € 0,00   | € 0,00                             | € 0,00                |
| b.13)   | IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7 escluso incentivo + b.8+b.9+b.10 +b.11) ed eventuali altre imposte e contributi di legge (Anac, Irap, ecc....)   | € 309.277,38                                     | € 394.259,80                       | € 84.982,42           |
|   | <b>B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:</b>   | <b>€ 516.359,09</b>                              | <b>€ 606.397,78</b>                | <b>€ 90.038,69</b>    |
|   | <b>TOTALE IMPORTO:</b>   | <b>€ 1.765.683,38</b>                            | <b>€ 2.230.000,00</b>              | <b>€ 464.316,62</b>   |
|   | <b>IMPORTO INTERVENTO PRE-GARA:</b>  | <b>€ 2.230.000,00</b>                            | <b>€ 2.230.000,00</b>              | <b>€ 0,00</b>         |
|   | <b>ECONOMIE:</b>   | <b>€ 464.316,62</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>- € 464.316,62</b> |

**Atteso che:**

- ❖ con nota del 06-05-2020, prot. n.0010788, la Provincia, al fine di dare attuazione alla suddetta Perizia suppletiva e di variante, ha richiesto al Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento

formale autorizzazione per l'utilizzo delle economie di cui alla Determina dirigenziale n.2961 del 27-12-2019 (€ 464.316,62);

- ❖ in riscontro il Presidio di Protezione Civile, con nota prot. n.273016 del 11-06-2020 assunta al protocollo dell'Ente in pari data con n.13739, ha evidenziato la necessità di stipulare un Atto aggiuntivo alla precedente Convenzione rep.06/A.P./2016 contenente, tra l'altro, anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie;
- ❖ il suddetto Atto aggiuntivo, rep.573, è stato sottoscritto in data 03-07-2020 dal Presidente della Provincia e dal Dirigente del Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;
- ❖ dagli elaborati contabili ed in particolare dal Quadro economico della Perizia si evince che le variazioni introdotte modificano in aumento il Contratto di Appalto per l'importo dei lavori pari ad € 374.277,94, pari al 29,96% dell'importo originario;
- ❖ per le motivazioni e la tipologia delle lavorazioni previste nonché per l'importo contabilizzato per l'esecuzione delle stesse, l'intervento in variante rientra nella fattispecie di applicabilità del comma 1 e del comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 recante in titolo "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia";
- ❖ l'importo dell'intervento, complessivamente pari ad € 2.230.000,00 (Lavori, iva ed altri oneri), comprensivo della maggiore spesa prevista in variante, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico rimodulato con Determinazione dirigenziale n.2961 del 17-12-2019, Capitolo 13930 – Impegni n.2326/2019 e n.2327/2019;

**Visti:**

- lo Statuto provinciale;
- la Convenzione, rep. n.06/A.P. del 29-02-2016, sottoscritta in data 29-02-2016;
- l'Atto aggiuntivo alla Convenzione, rep. n.573, sottoscritto in data 03-07-2020;
- il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 6) **di approvare** la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori per il “Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica”, per l’importo complessivo pari ad € 2.230.000,00, costituita dai n.20 elaborati elencati in premessa e recante il quadro economico di seguito riportato:

| <b>LAVORI PER IL “RIPRISTINO TOTALE DEL PONTE SUL FIUME UFITA<br/>IN LOCALITA’ APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA”. CODICE 00/U/107</b> |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI<br/>VARIANTE (COMPRESIVO DELLE MIGLIORIE DI GARA)</b>                          |  |                       |
| <b>A)</b>  | <b>LAVORI A CORPO (COMPRESO MIGLIORIE DI GARA)</b>   |                       |
| <b>a.1)</b>  | Lavori a corpo   | <b>€ 2.410.675,31</b> |
| <b>a.2)</b>  | Oneri di sicurezza diretti (inclusi in a.1)  | € 20.161,82           |
| <b>a.3)</b>  | Ribasso offerto 32,8997733% compreso migliorie (a.1x0,328997733)   | € 793.106,71          |
| <b>a.4)</b>  | Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  | € 6.033,63            |
|  | <b>A) – TOTALE IMPORTO LAVORI</b>  | <b>€ 1.623.602,23</b> |
| <b>B)</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>   |                       |
| <b>b.1)</b>  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)  | € 0,00                |
| <b>b.2)</b>  | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5-art. 5, c. 4, Decreto Com.Deleg. n.4 del 12/02/2016).   | <b>€ 12.250,00</b>    |
| <b>b.3)</b>  | Allacciamenti ai servizi pubblici  | <b>€ 7.196,78</b>     |
| <b>b.4)</b>  | Imprevisti (max 5% di A)   | <b>€ 0,00</b>         |
| <b>b.5)</b>  | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | <b>€ 8.639,15</b>     |
| <b>b.6)</b>  | Accantonamento di cui all’art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006   | € 0,00                |
| <b>b.7)</b>  | Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5+b.9+b.10 - art. 5, comm. 1, Decr. Comm. Delegato n.04 del 12/02/2016). Compenso 2% di A per incentivo ex art.113 D.Lgs. n.50/2016. | <b>€ 135.671,33</b>   |
| <b>b.8)</b>  | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento  | € 0,00                |
| <b>b.9)</b>  | Spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00                |
| <b>b.10)</b>   | Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche   | <b>€ 620,96</b>       |
| <b>b.11)</b>   | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | <b>€ 47.759,76</b>    |
| <b>b.12)</b>   | Contenzioso  | € 0,00                |
| <b>b.13)</b>   | IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4 escluso incentivo + b.8+b.9+b.10+b.11) ed eventuali altre imposte e contributi di legge (Anac, Irap, ecc....)  | <b>€ 394.259,80</b>   |
|  | <b>B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:</b>   | <b>€ 606.397,78</b>   |
|  | <b>TOTALE IMPORTO:</b>   | <b>€ 2.230.000,00</b> |
|  | <b>IMPORTO INTERVENTO PRE-GARA:</b>  | <b>€ 2.230.000,00</b> |
|  | <b>ECONOMIE:</b>   | <b>0,00</b>           |

- 7) **di dare atto** che, per effetto delle variazioni introdotte, l’importo contrattualizzato con il Consorzio aggiudicatario è incrementato di € 374.277,94 oltre iva al 22%;
- 8) **di dare atto** che l’importo dell’intervento, complessivamente pari ad € 2.230.000,00 (Lavori, iva ed altri oneri), comprensivo della maggiore spesa prevista in variante, trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico rimodulato con Determinazione dirigenziale n.2961 del 17-12-2019, Capitolo 13930 – Impegni n.2326/2019 e n.2327/2019;
- 9) **di dare mandato** al Dirigente del Settore Tecnico ed al R.U.P. per l’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e necessari per l’attuazione del presente deliberato;
- 10) **di rendere** la deliberazione da adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.

Benevento, li 05-08-2020

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**  
f.to (Ing. Gennaro FUSCO)

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE TECNICO**  
f.to (Angelo C. Giordano)

**PARERI**

**OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:**

**Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo complessivo pari ad € 2.230.000,00. Codice: 00/U/107.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

**PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art.49 del DLgs. n.267/2000.

Benevento, 05.08.2020

**Il Dirigente  
del Settore Tecnico  
F.to Ing. Angelo C. Giordano**

**PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~ in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art.49 del DLgs. n.267/2000.

Benevento, 05.08.2020

**Il Responsabile P.O.  
Servizio Programmazione e Bilancio  
f.to Dott. Serafino De Bellis**

**Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario  
f.to Dott. Nicola Boccalone**

**Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~ con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al **perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza**.

Benevento, 05.08.2020

**II DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Nicola Boccalone**

*Letto, confermato e sottoscritto*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Antonio Di Maria*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Si attesta che:**

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 11.8.2020 ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.**
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 11.8.2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo in data 13.08.2020 al n.2004 ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**IL MESSO**  
*F.to Angelo Sabatino*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Si dichiara che** la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente Provincia, secondo la procedura prevista dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

li \_\_\_\_\_  
**IL RESPONSABILE SERVIZIO**  
**Affari Generali**  
*Dott.ssa Libera Del Grosso*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*